

## 福島県 浪江町

### (基本方針)

- 浪江町の道路・上下水道の公共インフラは、帰還困難区域を除きおおむね復旧している。今後は、生活インフラの完全復旧の実現、引き続き土地利用に合わせた道路整備に取り組んでいく。
- 農業用水路などの農業インフラ整備が課題となっていることから、引き続き確実な復旧工事を実施することにより町内の営農再開を支援する。
- 帰還困難区域については、復興・再生の核となる「特定復興再生拠点」を中心としたまちづくり・地域づくりを推進する必要があるため、国に徹底した除染を求め、インフラ整備・生活環境整備等をすすめる。

### (復旧の概要)

- 平成29年3月31日に一部の地域を除き避難指示が解除され、生活に必須となる道路・上下水道等のインフラは、おおむね復旧済みの状態となっている。
- 令和3年度には、地震の影響による一部区間以外の新規3道路整備(津波被災関係)が完了した。また、浪江町役場本庁舎の第3期改修工事が完了した。
- 帰還困難区域においては、除染の進捗状況等を注視し、令和5年3月末の避難指示解除を目指し、居住環境整備等の検討を行っていく。



事業	整備主体	被災/稼働状況	R3年度の目標 (R3.9.10公表)	R3年度に実施 したこと(成果)	R4年度に実施 すること(目標)	R4年度				R5年度				R6年度				R7年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
町道災害復旧事業 (満開橋)	浪江町	橋台破損、橋脚座屈																	復旧工事完了
<b>上水道</b>																			
苅野取水場等 (送水・配水設備、基幹配水管)	浪江町	復旧																	復旧工事完了
谷津田取水場等 (送水・配水設備、基幹配水管)	浪江町	復旧																	復旧工事完了
小野田取水場等 (送水・配水設備、基幹配水管)	浪江町	一部復旧	・小野田取水場建設 ・小野田水源の詳細設計	・小野田取水場造成工事完了 ・小野田取水場水源詳細設計完了	・小野田取水場建設工事 ・小野田送水管詳細設計	→												令和5年度完了予定	
大堀取水場等 (送水・配水設備、基幹配水管)	浪江町	復旧																	復旧工事完了
災害公営住宅・防災集団移転 住宅地区内配水管(幾世橋地区)	浪江町	新規事業																	工事完了
津波被災地防災集団移転先への 配水管布設(請戸地区)	浪江町																		工事完了
基幹配水管	浪江町	復旧	・国道114号布設替完了 ・国道6号横断設計完了 ・老朽管路布設替	・国道114号布設替完了 ・国道6号横断設計完了 ・老朽管路布設替 ・小野田系統配水管布設工事完了	・国道6号線推進工事 ・国道114号線布設替工事	→												令和4年度完了予定	
配水管 (下水道エリア)	浪江町	未調査																	
配水管 (農集排エリア)	浪江町	未調査																	
自宅敷地内における自宅から 上水道への接続	個人	未調査																	
<b>公共下水道</b>																			
公共下水道事業 浪江浄化センター	浪江町	停止中 敷地全体の地盤沈下 配管断裂																	復旧工事完了
公共下水道事業 管渠(幾世橋地区)	浪江町	液状化によるマンホールの浮き上 がりや、管路破断によると思われる 道路面の沈下多数あり																	復旧工事完了
公共下水道事業 管渠(権現堂地区)	浪江町	液状化によるマンホールの浮き上 がりや、管路破断によると思われる 道路面の沈下多数あり																	復旧工事完了
公共下水道事業 管渠(樋渡・川添地区)	浪江町	液状化によるマンホールの浮き上 がりや、管路破断によると思われる 道路面の沈下多数あり																	復旧工事完了

事業	整備主体	被災/稼働状況	R3年度の目標 (R3.9.10公表)	R3年度に実施 したこと(成果)	R4年度に実施 すること(目標)	R4年度				R5年度				R6年度				R7年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
公共下水道事業 放流管	浪江町	地盤沈下に伴う緩勾配化により流 下能力減少 管破断の可能性あり																復旧工事完了	
(新規)災害公営住宅・防災集団 移転住宅地区内管渠	浪江町	新規事業																復旧工事完了	
自宅敷地内における自宅から 下水道への接続	個人	未調査	通水エリアを順次拡大	通水エリアを順次拡大		→													
<b>農業集落排水</b>																			
農業集落排水事業 高濃浄化センター	浪江町	敷地全体の地盤沈下 屋内地下施設水没																復旧工事完了	
農業集落排水事業 管渠	浪江町	液状化によるマンホールの浮き上 がりや、管路破断によると思われる 道路面の沈下多数あり																復旧工事完了	
<b>農林業施設</b>																			
農地(南棚塩地区)	浪江町	被害甚大	なし															復旧工事完了	
農地(請戸地区)	浪江町	被害甚大	県による調査計画の実施(2年間)	推進委員会の開催及び一定地区の検 討	一定地区及び担い手の検討	:調査計画・担い手選定				:法手続き				:事業着手(測量)				:工事着手	
農業用水路	浪江町	被害甚大	用排水路整備	用排水路整備	営農意向に応じた用排水路の復旧	→													
農業用水路 (帰還困難区域)	浪江町	被害甚大	調査 用排水路整備	用排水路調査 (室原・末ノ森地区)	【室原・末ノ森地区】 営農意向に応じた農業用水路の復旧 【津島地区】 用排水路調査	【津島地区】農業用水路の調査				【室原・末ノ森地区】営農意向に応じた農業用水路の復旧				【津島地区】営農意向に応じた農業用水路の復旧					
ため池	浪江町	目視のため被害詳細は確認できず	放射性物質対策工 1ヵ所	対策工1ヵ所対策中 再調査の発注10ヵ所調査中	1ヵ所対策完了 基礎調査7ヵ所・詳細調査3ヵ所の完了	対策工1ヵ所完了				再調査10ヵ所の完了				再調査実施設計				再対策工の実施	
ため池 (帰還困難区域)	浪江町	目視のため被害詳細は確認できず	放射性物質対策工 2箇所 放射性物質対策工 6地区検討	8ヵ所施工中	8ヵ所対策完了	対策工8ヵ所完了				再調査及び再対策工									
パイプライン	浪江町	パイプラインの破損	調査・整備工事	国による特定復興拠点区域内(室原地 区)のパイプライン損壊等調査の実施	営農意欲に応じたパイプラインの復旧工事	→													
林道施設	浪江町	法面崩壊、路面一部浸食	未定	林道復旧工事(帰還困難区域) 1箇所 (※令和4年度も継続)	林道復旧工事(帰還困難区域) 1箇所 (※令和4年度からの継続)	林道復旧工事(末ノ森地区)				特定復興再生拠点区域等の被害調査									
<b>海岸防災林の再生</b>																			
防災林造成事業 (浪江)	県	・地震により海岸防災林の地盤が 沈下するとともに、森林が津波によ り流失した。	・植生基盤盛土工 4.27ha完了(前年度繰越分) 8.80ha着手 ・植栽工 9.40ha完了(前年度繰越分) 1.20ha着手	・植生基盤盛土工 4.29ha完了(前年度繰越分) 8.53ha着手 2.11ha完了 ・植栽工 8.45ha着手 8.45ha完了	・植生基盤盛土工 6.42ha完了(前年度繰越分) 4.28ha着手 4.28ha完了 ・植栽工 6.31ha着手 6.31ha完了	→												令和5年度完了予定	

事業	整備主体	被災/稼働状況	R3年度の目標 (R3.9.10公表)	R3年度に実施 したこと(成果)	R4年度に実施 すること(目標)	R4年度				R5年度				R6年度				R7年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
<b>役場等公共施設</b>																			
役場庁舎	浪江町	水道及び下水道配管が敷地内で破損 建物と敷地の段差	第3期分 工事発注	第3期分 工事発注	第3期分 工事完了	3期分工事													
浪江町役場津島支所	浪江町	主だった被害なし	未定	支所機能をつしま活性化センターに移転	未定														
北棚塩集会所	浪江町	未調査	解体工事終了														解体工事完了		
地区集会所修繕支援	浪江町	未調査	地区集会所施設修築等事業補助金制度 の運用	地区集会所施設修築等事業補助金制度 の運用	地区集会所施設修築等事業補助金制度 の運用	→													
防災行政無線	浪江町	津波により5基損壊															完了		
区域再編に伴う施設整備 休憩所、仮設トイレ、診療所	浪江町	建物は軽微な修繕必要 電気、機械設備は未調査 公共仮設トイレ15基を整備	保守・管理委託	公共仮設トイレの保守・管理委託	公共仮設トイレの適正な保守・管理	和式から洋式に一部変更	保守・管理委託				保守・管理委託								
消防屯所	浪江町	長期避難による修繕 等	・集約した屯所の整備工事 消防車庫3か所、屯所改修1か所 ・集約される屯所の解体(環境省事業)	・集約した屯所の整備工事 消防車庫3か所、屯所改修1か所	・必要となる消防施設の整理 ・集約される屯所の解体(環境省事業)	必要施設の整理・屯所解体調整													
<b>学校教育施設等</b>																			
浪江小学校、幾世橋小学校	浪江町	被害の主なものとしては、ガラス破 損、漏水、外構被害、壁面破損、天 井破損 など	校舎の解体実施	校舎の解体工事													解体工事済み		
浪江東中学校	浪江町	被害の主なものとしては、ガラス破 損、漏水、外構被害、壁面破損、天 井破損 など															なみえ創成小学校及び中学校として運営中 (H29年度に大規模修繕済み)		
浪江中学校、苅野小学校、大堀 小学校、西地区共同給食調理 場、苅野幼稚園、大堀幼稚園	浪江町	被害の主なものとしては、ガラス破 損、漏水、外構被害、壁面破損、天 井破損 など	一部の学校校舎について解体工事	校舎の解体工事													解体工事済み		
帰還困難区域内学校 津島小学校、津島中学校、津島 地区共同給食調理場	浪江町	被害の主なものとしては、ガラス破 損、漏水、外構被害、壁面破損、天 井破損 など	帰還困難区域の復興拠点整備計画等 の状況から継続検討	帰還困難区域の復興拠点整備計画等 の状況から継続検討	帰還困難区域の復興拠点整備計画等 の状況から継続検討	継続検討												学校以外の校舎利用等一企画財政課で検討中 ※上記施策がない場合は教育委員会で解体手 続き	
津波被災地区内学校 請戸小学校、東地区共同給食 調理場	浪江町	津波被災	追加工事の実施 供用開始	プール解体及び外構等追加工事を実施 し、10月24日に開館。													令和3年度完了		
浪江高等学校	福島県	目視による概略調査により被害状 況は把握している。	住民帰還、小中学校の再開状況の様子 を見ていく。	今後のあり方の検討	今後のあり方の検討	→												現在休校中としており今後のあり方を検討中。 (避難指示が解除され間もないことから、住民の 帰還状況、小中学校の再開状況を考慮しながら、 今後のあり方を検討する。)	
帰還困難区域内学校 浪江高等学校津島校	福島県	目視による概略調査により被害状 況は把握している。	避難指示解除を待ったうえで、住民帰 還、小中学校の再開状況の様子を見て いく。	今後のあり方の検討	避難指示解除を待ったうえで、住民帰 還、小中学校の再開状況の様子を見て いく。	→												帰還困難区域内にあることから休校中としてい る。(避難指示解除後、住民の帰還状況、小中 学校の再開状況を考慮しながらあり方を検討す る。)	





## 浪江町のインフラ復旧状況（令和3年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	◎	町道小熊田・宮田線、上川原橋 災害復旧（復旧済 3 4箇所）／（被災 3 4箇所）	R2年度末
河川 (市町村管理)		該当なし（被災なし）	
河川 (県管理)	◎	（復旧済 2河川）／（被災 2河川）	R3年度
漁港	◎	（復旧済 1漁港）／（被災 1漁港）	R2年度
海岸	◎	（農地海岸） 復旧済 1箇所 / 被災 1箇所	H30年度
	◎	（漁港海岸） 復旧済 1海岸 / 被災 1海岸	R2年度
	◎	（建設海岸） 復旧済 3箇所 / 被災 3海岸	R2.3
海岸防災林	○	海岸防災林造成（64.7ha） ・植生基盤盛土工 44.53 / 64.7ha ・植栽工 27.88 / 49.9ha	R5年度
上水道	◎	・復旧工事完了	R5年度
下水道	◎	・復旧工事完了	R元年度
下水道 (農業集落排水)	◎	復旧済 2箇所 / 被災 2箇所	H28.6
農地・ 農業用施設	○	[農地]復旧済 1箇所 / 被災 2箇所 [用水路]復旧済 2箇所 / 被災 6箇所 [ため池]復旧済 3地区 / 被災 3地区 [パイプライン] 復旧済 4か所 / 被災 4か所	未定
公共施設	◎	[復旧済]町役場庁舎、地域スポーツセンター 消防屯所 4箇所整備 [建設済]地域公共施設	R4年度
医療福祉施設	◎	[機能回復]浪江診療所（新設）	H28年度
文教施設	◎	[改修済]浪江東中学校	H29年度
	◎	[解体済]浪江・幾世橋・苅野・大堀小学校、浪江中学校、 苅野・大堀幼稚園、西地区共同給食調理場	R3年度
	▽	[未着手]浪江高等学校	未定
	◎	[建設済]ふれあい交流センター	R4年度
福祉施設	◎	[建設済]認定こども園	H29年度
	◎	[廃止済]コスモス保育園	R3年度（廃止）
観光施設	◎	[改修済]いこいの村なみえ	H29年度
住宅	◎	[建設済]幾世橋地区災害公営住宅（85戸）、請戸地区災 害公営住宅（26戸） [改修済]福島再生賃貸住宅（80戸）	R2年度
除染	◎	[実施済]面的除染が完了	平成29年3月
廃棄物処理	○	・被災家屋等の解体撤去工事が完了（4,003件解体撤去済） ・仮設焼却施設 稼働中	未定

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし



## 浪江町のインフラ復旧状況（令和3年度末現在） ※帰還困難区域

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	◎	復旧済み	令和元年度
河川 (市町村管理)		該当なし（被災なし）	
河川 (県管理)	◎	復旧済み（高瀬川）	令和3年
漁港		該当なし	-
海岸		該当なし	-
海岸防災林		該当なし	-
上水道	▽	[未着手] 酒井地区	未定
下水道		該当なし	-
下水道 (農業集落排水)		該当なし	-
農地・ 農業用施設	▽	[農 地] 未実施 [用水路] 未実施 [ため池] 未復旧	未定
公共施設		該当なし	
医療福祉施設		該当なし	-
文教施設		該当なし	-
福祉施設		該当なし	-
観光施設		該当なし	-
住宅		該当なし	
除染			
廃棄物処理			

【凡例】 ◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし

## 浪江町のインフラ復旧状況（令和3年度末現在） ※特定復興再生拠点

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	◎	復旧済み	令和元年度
河川 (市町村管理)		該当なし（被災なし）	
河川 (県管理)		該当なし（被災なし）	
漁港		該当なし	-
海岸		該当なし	-
海岸防災林		該当なし	-
上水道	—	被害なし	
下水道		該当なし	-
下水道 (農業集落排水)		該当なし	-
農地・ 農業用施設	▽	[農 地] 未実施 [用水路] 調査実施2地区 / 未実施1地区 [パイプライン] 調査実施1箇所 [ため池] 未復旧	未定
公共施設	▽	[未着手] 浪江町役場津島支所 [設計実施] つしま活性化センター [一部復旧済] 下津島消防屯所（飲料水設備未整備） [整備中] 室原地区防災拠点	一部令和3年度
医療福祉施設	▽	[未着手] 浪江津島診療所	未定
文教施設	▽	[未着手] 津島小学校、津島中学校	未定
	▽	[未着手] 浪江高等学校津島校	未定
福祉施設	▽	[未着手] 津島保育所	未定
観光施設		該当なし	-
住宅	△	[調査計画中] 福島再生賃貸住宅（津島地区）（10戸）	R4年度
除染	○	町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って、除染を実施中	未定
廃棄物処理	○	町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って、廃棄物処理を実施中	未定

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし