

- 公共インフラは、応急復旧段階から本格復旧・復興段階へ移行し、復興の事業計画及び工程表に基づき、着実に整備を推進しているところ。
- 加えて、14事業24項目の指標により本格復旧・復興の進捗状況をより適切に「見える化」。

指標について

- ・福島県の警戒区域等については、原則除いており、今後、区域見直しの動向等を踏まえ、インフラ復旧の工程表の作成状況等に応じて指標を作成する予定。
- 【補足】
 - ・指標は **完了** で表示することを基本とし、**完了** のみでは進捗状況が分かりにくい場合などは **着工** も表示。
 - ・ **完了** か **着工** かを分かりやすく記載。
 - ・今後、指標は節目節目において更新するとともに、事業の進捗に応じて指標を追加するなど、進捗状況を適切に示す工夫を実施。

■指標の例








項目 〔指標名〕	進捗率	復旧・復興の状況 ／被害の状況
完了 □□□□ 〔本格復旧が完了した□□の割合〕	88% 0%50%100%	本復旧が完了した箇所数 88箇所 被災した箇所数 100箇所
完了 着工 ○○○○ 〔本格復旧に着工した○○の割合〕	47% 5% 0%50%100%	本復旧工事に着工した箇所数 47箇所 本復旧が完了した箇所数 5箇所 被災した箇所数 100箇所

事業計画及び工程表と指標を合わせて効果的な事業の進捗管理を行い、本格復旧・復興の一層の推進を図る。

※各指標の分母、分子の定義については、事業の進捗に応じ変更となる可能性あり。

公共インフラの本格復旧・復興の進捗状況②

○安全・安心のための基盤整備関係(被災地域の安全を確保するための各種インフラの復旧・復興状況)

項目 〔指標名〕	進捗率	復旧・復興の状況 ／被害の状況	項目 〔指標名〕	進捗率	復旧・復興の状況 ／被害の状況
完了 着工 海岸対策 (全体) 〔本復旧工事に着工した地区海岸の割合〕 ※H25.3末時点	42%(着工) 13%(完了) 	本復旧工事に着工した地区海岸数 196地区 本復旧工事が完了した地区海岸数 60地区 被災した地区海岸数 471地区	完了 下水道 〔通常処理に移行した下水処理場の割合〕 ※「通常処理に移行した処理場」とは、被災前と同程度の放流水質まで処理が実施可能となった処理場である。これらの中には、一部の水処理施設や汚泥処理施設は未だ本復旧工事中のものもある。 ※H25.3末時点	95% 	通常処理に移行した処理場数 69箇所 災害査定を実施した処理場数 73箇所
完了 着工 海岸対策 (国施工) 〔本復旧工事に着工した地区海岸の割合〕 ※H25.3末時点	100%(着工) 0%(完了) ※ 	本復旧工事に着工した地区海岸数 9地区 本復旧工事が完了した地区海岸数 0地区※ ※国施工区間(代行区間含む)約42kmのうち、復興・復旧を支える上で不可欠な仙台空港及び下水処理場の前面の区間の約5kmについては、施工を完了している。 被災した地区海岸数のうち国施工区間(代行区間含む) 9地区	完了 水道施設 〔本格復旧が完了した水道事業数の割合〕 ※H25.3末時点	87% 	本格復旧事業のための災害査定の対象工事がすべて完了した水道事業数 158事業 災害査定を実施した、あるいは実施を予定している水道事業数 181事業
完了 着工 海岸防災林の再生 〔復旧工事に着手・完了した海岸防災林の割合〕 ※H25.3末時点	39%(着手) 13%(完了) 	海岸防災林の復旧事業の工事着手延長距離 54km 海岸防災林の復旧事業の工事完了延長距離 18km 海岸防災林の被災延長距離(青森県～千葉県)約140 km※ ※警戒区域等を含む	完了 災害廃棄物の処理 〔災害廃棄物の処理・処分が完了した割合〕 ※H25.3末時点	59% 	国の事業計画及び工程表の対象市町村における災害廃棄物処理・処分量計 973 万t 国の事業計画及び工程表の対象市町村における災害廃棄物推計量 1,636 万t
完了 河川対策 〔本復旧工事が完了した河川堤防(直轄)の割合〕 ※H25.3末時点	99% 	本復旧工事が完了した箇所数 2,113箇所 被災した河川管理施設の箇所数 2,115箇所	河川対策の状況 (被災状況) 宮城県北上川 ▶ (本格復旧完了)		

○ 交通関係(被災地の交通ネットワークの復旧・復興状況)

項目 〔指標名〕	進捗率	復旧・復興の状況 ／被害の状況
完了 交通網 (直轄国道) 〔 本復旧が完了した 道路開通延長の割合 〕 ※H25.3末時点	99%	下のうち本復旧完了等の 開通延長 1,144.4km 岩手、宮城、福島県内の 国道4号、6号、45号の総 開通延長 1,161 km
完了 着工 交通網 (復興道路・復興支援道路) 〔 工事に着手した復興 道路・復興支援道路 の割合 〕 ※H25.3末時点	63%(着工) 37%(完了)	工事着手済延長※ 347km 供用済延長 205km 計画済延長(事業中+供用 済) 553 km ※工事着手したIC間延長
完了 交通網(鉄道) 〔 運行を再開した 鉄道路線延長の割合 〕 ※H25.4.3時点	89%	下のうち鉄道運行を再開した 路線の延長 2,079.7 km 岩手、宮城、福島県内の旅 客鉄道のうち被災した路線の 総延長 2,330.1 km
着工 交通網(港湾) 〔 本格復旧に着手した復 旧工程計画に定められ た港湾施設の割合 〕 ※H25.3末時点	98%(着工) 52%(完了)	本格復旧工事に着手し箇所 数 128箇所 本格復旧工事完了箇所数 68箇所 被災した港湾のうち、復旧工 程計画に定められた港湾施 設の箇所数 131 箇所

鉄道の状況

三陸鉄道 ▶

〔 北リアス線
(田野畑～陸中野田間):
H24.4.1 運行再開 〕



港湾の状況

仙台塩釜港 ▶

〔 約10箇月ぶりに寄港した
NYK ARGUS
(エヌワイケー アーガス)
【平成24年1月22日撮影】 〕



▼ 石巻港

〔 平成23年3月24日
岸壁及び荷捌地の被災状況 〕



〔 平成23年11月27日
大型石炭船入港 〕



公共インフラの本格復旧・復興の進捗状況④







○ 公営住宅・まちづくり関係(被災者が安心して生活するために必要な住宅、医療・学校施設等の復旧・復興状況)

項目 〔指標名〕	進捗率	復旧・復興の状況 ／被害の状況	項目 〔指標名〕	進捗率	復旧・復興の状況 ／被害の状況
完了 着工 復興住宅 〔災害公営住宅の整備 に着手した割合〕 ※H25.3.末時点	41%(着工) 1.2%(完了)	災害公営住宅の整備に着手した戸 数(用地確保が完了した時点) 8,952戸 災害公営住宅の整備が完了した戸数 262戸 ----- 各県が公表している必要災害 公営住宅の戸数※ 21,743 戸 ※全体計画未定のため福島 県分はいずれも除外	完了 着工 復興まちづくり (被災した造成宅地) 〔宅地造成の工事に 着手した地区数〕 ※H25.3末時点	44%(着工) 2%(完了)	対策工事に着手した地区数 80地区 対策工事が完了した地区数 4地区 ----- 復興交付金の配分可能額通 知を受けた地区のうち、対策 工事が必要な地区数 182 地区
完了 着工 復興まちづくり (防災集団移転) 〔事業計画の同意地区数、 造成工事の着手地区数、 造成工事の完了地区数 の割合〕 ※H25.3末時点	99%(同意) 20%(着工) 1%(完了)	事業計画について国土交通大臣 の同意を得た地区数 325地区 造成工事に着手した地区数 64地区 造成工事が完了した地区数 4地区 ----- 住まいの工程表に基づく面整備 事業を行う地区数 328 地区	完了 復興まちづくり (医療施設等) 〔入院の受入制限等から 回復した病院の割合〕 ※H25.3末時点	90%	入院の受入制限又は受入不 可から回復した病院数 166 箇所 ----- 被災直後に入院の受入制限 又は受入不可を行った病院 数 184 箇所
完了 着工 復興まちづくり (土地区画整理) 〔都市計画の決定地区数、 造成工事の着手地区数、 造成工事の完了地区数 の割合〕 ※H25.3末時点	75%(都決) 46%(着工) 0%(完了)	都市計画決定された数 44地区 造成工事に着手した地区数(事 業計画の認可地区数) 27地区 造成工事が完了した地区数 0地区 ----- 復興交付金の調査地区数 59 地区	完了 復興まちづくり (学校施設等) 〔復旧が完了した 公立学校施設の割合〕 ※H25.3末時点	92%	下のうち復旧が完了した学校 数 2,148校 ----- 公立学校施設災害復旧事業 に申請した若しくは申請予定 の学校数 2,328校 (応急仮設校舎や間借り等により、全ての 学校で教育活動は再開済み)
完了 着工 復興まちづくり (漁業集落防災強化) 〔漁業集落防災機能強化 事業の実施地区数の割合〕 ※H25.3末時点	98%(着工) 3%(完了)	着工地区(復興交付金の事業 費措置地区) 39地区(98%) 完了地区(当事業による住宅 用地の整備が完了した地区) 1地区(3%) ----- 当事業により住宅用地の整備 を行う地区数 40 地区	復興住宅の状況 相馬市井戸端長屋 ▶ 〔工事期間:平成24年2月～平成24年8月 構造階数:木造平屋建 戸数:12戸〕		
					

注) 漁業集落防災機能強化事業については、上記以外に住宅用地の整備は行わず水産関係用地や公共施設の整備を行う地区が予定されている。

公共インフラの本格復旧・復興の進捗状況⑤

○ 農林水産業関係(被災地域の主な産業基盤である農業、林業、水産業の復旧・復興状況)

項目 〔指標名〕	進捗率	復旧・復興の状況 ／被害の状況	項目 〔指標名〕	進捗率	復旧・復興の状況 ／被害の状況
完了 農地 〔津波被災農地面積に 対する営農再開可能 面積の割合〕 ※H25.3末時点	38% 63%(見込み) 	営農再開が可能な農地面積 8,190 ha 加えて、25年度営農再開に 向けて5,280haで実施中 津波被災農地面積（青森 県～千葉県） 21,480 ha※ ※旧警戒区域等を含む	完了 養殖施設 〔 養殖施設の復旧 の割合 〕 ※H25.3末時点	82% 	復旧した養殖施設数（岩手・ 宮城） 62,655 施設 養殖業再開希望者の施設数 （岩手・宮城） 76,192 施設
完了 漁港 〔陸揚げ岸壁の機能が 全て回復した漁港の 割合〕 ※H25.3末時点	36% 	陸揚げ岸壁の機能が全て回 復した漁港数 115 漁港 被災した漁港数 319 漁港※ ※警戒区域等を含む	完了 定置網 〔 大型定置網の 復旧の割合 〕 ※H25.3末時点	81% 	大型定置網の復旧数 115ヶ統 大型定置網の操業再開希 望数 142ヶ統
完了 漁場（養殖） 〔がれき撤去が完了し た養殖漁場の割合〕 ※H25.3末時点	90% 	がれき撤去が完了した箇所 数 973 箇所 養殖漁場の箇所数 1,076 箇所※ ※再流入による追加箇所数 を含む	漁港の状況 〔平成24年5月 八戸市〕 ▼ 陸揚げ岸壁の復旧		漁場の状況 〔平成23年3月 気仙沼市〕 ▼ がれき撤去
完了 漁場（定置） 〔がれき撤去が完了 した定置漁場の割合〕 ※H25.3末時点	97% 	がれき撤去が完了した箇所 数 975 箇所 定置漁場の箇所数 1,003 箇所※ ※再流入による追加箇所数 を含む			
					