

福島県 浪江町

(基本方針)

- 浪江町の道路・上下水道の公共インフラは、帰還困難区域を除きおおむね復旧している。今後は、上下水道および町道の完全復旧の早期実現、引き続き土地利用に合わせた道路整備に取り組んでいく。
- 避難指示解除後の帰還に伴う粗大ごみ等の増加や治安確保に対応するため、ごみ処分場や駐在所機能の段階的機能回復の要請を行っていく。
- 帰還困難区域については、復興・再生の核となる「特定復興拠点」を中心としたまちづくり・地域づくりを推進する必要があるため、国に徹底した除染を求め、インフラ整備・生活環境整備等をすすめる。

(復旧の概要)

- 平成29年3月31日に一部の地域を除き避難指示が解除され、生活に必須となる道路・上下水道等のインフラは、おおむね復旧済みの状態となっている。
- 帰還困難区域においては、除染の進捗状況等を注視し、復旧工事に着手する予定である。
- 住環境を確保するため、幾世橋地区住宅団地及び福島再生賃貸住宅を整備した。また、教育環境を充実させるため、学校施設等の整備を行い開園・開校を迎えた。平成31年度は、雇用創出・企業誘致を促進するため産業団地の整備に着手する。

インフラ復旧の工程表(福島県浪江町)

平成31年3月末現在

→ : 工程が見込めるもの

●.....→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	H30年度の目標 (H30.8.10公表)	H30年度に実施 したこと(成果)	R元年度に実施 すること(目標)	R元年度				R2年度				R3年度				R4年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
海岸																			
海岸対策 1地区海岸 (農地海岸)	県	堤防全半壊、沈下等	1地区の工事完了を図る。	1地区海岸で工事の進捗を図り、完了 (完了:中浜)															
海岸対策 3地区海岸 (建設海岸)	県	堤防全半壊、沈下等	3地区海岸の工事完了を図る。	3地区海岸の工事進捗を図った。	工事完了を目指す。	工事(3地区海岸)												令和元年度末までの完成を目指す。	
海岸対策 1地区海岸 (漁港海岸)	県	堤防全半壊、沈下等	1地区海岸の工事進捗を図る。	1地区海岸の工事進捗を図った。	1地区海岸の工事進捗を図る。	工事(1地区海岸)												令和2年度末までの完成を目指す。	
河川																			
二級河川 (津波被災箇所:請戸川、高瀬川)	県	護岸流失、河岸浸食	高瀬川の工事完了を図る。	請戸川、高瀬川の工事進捗を図った。	請戸川、高瀬川の工事進捗を図る。	請戸川 高瀬川													
二級河川 (津波被災箇所以外)	県	不明																	
漁港																			
漁港施設災害復旧事業 (請戸漁港)	県	漁港施設(防波堤・岸壁等)の地盤 沈下や崩壊	漁港施設の復旧工事の進捗を図る。	漁港施設の工事進捗を図った。	漁港施設の工事進捗を図る。	工事												令和2年度末までの完成を目指す。	
道路																			
町道小野田宮田線他4路線(避難指示解除準備区域)	浪江町	盛土材液状化、道路陥没、積ブロック亀裂、橋梁段差																	
町道小野田宮田線道路改築 (変更・追加)	浪江町	-	改築工事着手	改築工事着手	工事継続	工事													
復興拠点道路事業 (道路3路線) (変更・追加)	浪江町	-	道路修正設計 改築工事着手	道路修正設計 工事着手 用地取得	工事継続 用地取得	用地取得・工事												困難地権者あり	
上川原橋 (避難指示解除準備区域)	浪江町	橋脚座屈	橋梁整備(上部工)積算	橋梁整備(上部工)積算	橋梁上部工工事	下部工工事 上部工工事													
酒井橋・小野田橋 (居住制限区域)	浪江町	橋脚座屈		復旧工事完了															
道路災害復旧(解除区域) 完了:26箇所 工事未了:1箇所 未査定:0箇所	浪江町	積ブロック亀裂、擁壁倒壊、路肩崩壊、盛土材液状化、道路陥没	災害査定 一部工事開始	災害査定 工事着手・完了	復旧工事完了	工事													
道路災害復旧(掃運困難) 完了:27箇所 工事未了:3箇所 未査定:0箇所	浪江町	路肩崩壊、路面洗掘 路面クラック、路面沈下、路面陥没	災害査定 一部工事開始	災害査定 工事着手・完了	復旧工事完了	工事													
町道災害復旧事業 (満開橋)	浪江町	橋台破損、橋脚座屈	災害設計見直し 復旧工事着手	災害設計見直し・災害査定 復旧工事着手	復旧工事完了	工事													

●→ : 工程が見込めるもの

●.....→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	H30年度の目標 (H30.8.10公表)	H30年度に実施 したこと(成果)	R元年度に実施 すること(目標)	R元年度				R2年度				R3年度				R4年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
農業集落排水																			
農業集落排水事業 高濃浄化センター	浪江町	敷地全体の地盤沈下 屋内地下施設水没																	
農業集落排水事業 管渠	浪江町	液状化によるマンホールの浮き上 がりが、管路破断によると思われる 道路面の沈下多数あり																	
農林業施設																			
農地(南棚塩地区)	浪江町	被害甚大	工事の継続	災害復旧工事完了	なし														
農業用水路 (避難指示解除準備区域)	浪江町	被害甚大	工事の継続	調査 用排水路整備	調査 用排水路整備	●→ 調査・工事				●→ 調査・工事				●→ 調査・工事					
農業用水路 (居住制限区域)	浪江町	被害甚大	計画変更作業	調査 用排水路整備	調査 用排水路整備	●→ 調査・工事				●→ 調査・工事				●→ 調査・工事					
農業用水路 (掃還困難区域)	浪江町	被害甚大	調査実施	未実施	調査	●.....→ 調査				●.....→ 調査				●.....→ 調査					
ため池 (避難指示解除準備区域・ 居住制限区域)	浪江町	目視のため被害詳細は確認できず	なし	調査・2箇所、設計 9箇所 放射性物質対策工 1箇所	放射性物質対策調査設計 設計2箇所 放射性物質対策工 9箇所	●→ 設計・工事				●→ 工事				●.....→ 工事					
ため池 (掃還困難区域)	浪江町	目視のため被害詳細は確認できず	調査・測量・設計の実施(継続)	放射性物質対策調査設計 調査7箇所、設計2箇所	放射性物質対策調査設計 調査1箇所 設計8箇所、放射性物質対策工 2 箇所	●→ 調査設計・対象工				●→ 調査設計・対象工				●.....→ 調査設計					
パイプライン	浪江町	パイプラインの破損	1か所工事完了	1箇所工事完了	調査・整備工事	●.....→ 調査・工事				●.....→ 調査・工事				●.....→ 調査・工事					
林道施設	浪江町	法面崩壊、路面一部浸食	未定	未定	未定														
海岸防災林の再生																			
防災林造成事業 (浪江)	県	地震により海岸防災林の地盤が沈 下するとともに、森林が津波により 流失した。	・植生基盤盛土工 5.43ha完了(前年度繰越分) 24.20ha着手 ・植栽工 5.92ha完了(前年度繰越分) 12.40ha着手	・植生基盤盛土工 5.41ha完了(前年度繰越分) 2.62ha完了+4.42ha(次年度へ繰越) ・植栽工 5.90ha(前年度繰越分) 2.45ha+1.31ha(次年度へ繰越)	・植生基盤盛土工 4.42ha完了(前年度繰越分) 17.20ha着手 ・植栽工 1.31ha完了(前年度繰越分) 13.50ha着手	●→ 用地取得、植生基盤盛土工、植栽工の実施													令和3年度以降完了予定
役場等公共施設																			
役場庁舎	浪江町	水道及び下水道配管が敷地内で破 損建物と敷地の段差	(第1期分)建築・電気・機械工事の着手	(第1期分)外壁の改修、自家発電設 備更新、受水槽更新等	(第2期分)車庫・倉庫棟改修、自動火災 報知器更新、冷暖水発生器・ファンコ イルユニット更新他	●→ 工事													
浪江町役場津島支所	浪江町	主だった被害なし	未定	実績なし	未定														
北棚塩集会所	浪江町	未調査	解体申請手続き	解体申請済み。環境省による解体作業 待ち。	解体申請済み。環境省による解体作業 待ち。														
地区集会所修繕支援	浪江町	未調査	地区集会所施設修繕等事業補助金制度 の運用	地区集会所施設修繕等事業補助金制度 の運用	地区集会所施設修繕等事業補助金制度 の運用	●→ 制度運用													

●→ : 工程が見込めるもの

●.....→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	H30年度の目標 (H30.8.10公表)	H30年度に実施 したこと(成果)	R元年度に実施 すること(目標)	R元年度				R2年度				R3年度				R4年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
避難指示解除準備地域区域内 保育施設 コスモス保育園	浪江町	未調査	未定	実績なし	未定														
津島保育所	浪江町	未調査	未定	実績なし	未定														
浪江児童館	浪江町	津波流失	未定	実績なし	未定														
認定こども園	浪江町		4月開園	4月開園															
住宅																			
災害公営住宅(機世橋地区)	浪江町	新規事業	管理の継続	管理の継続	管理の継続	●-----→ 管理の継続													
津波被災地防災集団移転 (請戸地区)	浪江町	新規事業	第2四半期より造成工事着手	開発許可、用地転用 造成工事着手	造成工事	●-----→ 造成工事		●-----→ 災害公営住宅建設											
再生賃貸住宅	浪江町	新規事業	管理の継続	管理の継続	管理の継続	●-----→ 管理の継続													
町営住宅 (既設・津島地区以外)	浪江町	未調査	入居者への退去依頼の継続 環境省との解体日程調整	御殿南住宅→修繕工事、入居(3月末) 御殿南以外の住宅 →入居者への退去依頼の継続 環境省との解体日程調整	御殿南住宅→管理の継続 御殿南以外の住宅 →入居者への退去依頼の継続 環境省との解体日程調整	●-----→ (御殿南住宅) 管理の継続													
						●-----→ (御殿南以外の住宅) 入居者の退去手続き													
						●-----→ 解体													
町営住宅 (既設・津島地区)	浪江町	未調査	未定	津島住宅の被害調査 (結果未連絡)	未定(被害調査の結果による)														
しらうめ荘	浪江町	未調査	入居者への退去依頼の継続 環境省との解体日程調整	入居者への退去依頼の継続 環境省との解体日程調整	入居者への退去依頼の継続 環境省との解体日程調整	●-----→ 入居者の退去手続き													
						●-----→ 解体													
復興まちづくり																			
復興まちづくり計画 策定	浪江町	-		計画に基づく事業の進行管理を行った。	計画に基づく事業の進行管理を行う。	●-----→ 復興計画第2次の工程管				●-----→ 復興計画見直し				●-----→ 新たな復興計画による工程管理					
中心市街地	浪江町	-	浪江町中心市街地再生事業実施計画 に示される事業の推進	中心市街地の中でも駅周辺地区について、 事業化のための構想策定を行った。	平成30年度に作成した構想の実現に向 けて事業化を行う。	●-----→ 財源及び地権者調整				●-----→ 構想実施にむけた整備工事に着手									
特定復興拠点整備	浪江町	-	調査・基本設計の実施	住民説明会を実施し計画の周知を図つ たほか、整備実施のために調整会議を 開き課題整理や実施に向けた連絡調整 を行った。	除染の着手と引渡しに向けて、引き渡し 後の円滑な管理がされるように担当部 署との調整を引き続き進める。	●-----→ 環境省直轄除染・地権者引渡し				●-----→ 除染引渡し後の維持管理及び利活用の定進・防災倉庫等の施設整備等の工程管理									

●→ : 工程が見込めるもの

●.....→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	H30年度の目標 (H30.8.10公表)	H30年度に実施 したこと(成果)	R元年度に実施 すること(目標)	R元年度				R2年度				R3年度				R4年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
除染																			
先行除染	国	警察署、消防署等の除染実施済み																	
面的除染	国	平成24年11月 特別地域内除染実施計画策定 平成25年12月 特別地域内除染実施計画一部改定 平成29年3月 面的除染完了	必要に応じて、除染のフォローアップを実施する。	必要に応じて、除染のフォローアップを実施した。	必要に応じて、除染のフォローアップを実施する。	●→ 必要に応じて、除染のフォローアップを実施			→									
仮置場	国	除染仮置場(17ヶ所)	除去土壌等の管理、輸送等による撤出、原状回復	除去土壌等の管理、輸送等による撤出、原状回復の実施	除去土壌等の管理、輸送等による撤出、原状回復	●→ 除去土壌等の管理及び中間貯蔵施設等への輸送(掃選困難区域を除く)			→									
(掃選困難区域) 特定復興再生拠点区域内の 除染・廃棄物処理	国	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施	計画に基づき、室原・末森・津島の一部について除染・廃棄物処理を実施した。	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施	●→ 計画に基づく除染・廃棄物処理			→					計画の期間: 令和5年3月まで (令和5年3月までの避難指示解除)				
災害廃棄物処理																			
対策地域内廃棄物処理	国	(仮設焼却施設)稼働中	引き続き、対策地域内廃棄物の処理を実施	対策地域内廃棄物の処理を実施した。	引き続き、対策地域内廃棄物の処理を実施	●→ 可燃性廃棄物の焼却処理			→									

浪江町のインフラ復旧状況（平成 30 年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	○	(復旧済 21箇所) / (被災 36箇所)	R2 年度末
河川 (市町村管理)		該当なし(被災なし)	
河川 (県管理)	○	(復旧済 0河川) / (被災 2河川)	R2 年度
漁港	○	(復旧済 0漁港) / (被災 1漁港)	R2 年度
海岸	◎	(農地海岸) 復旧済 1箇所 / 被災 1箇所	H30 年度
	○	(漁港海岸) 復旧済 0海岸 / 被災 1海岸	R2 年度
	○	(建設海岸) 復旧済 0箇所 / 被災 3海岸	R2 年度
海岸防災林	○	海岸防災林造成 (64.7ha) ・植生基盤盛土工 21.83ha/64.7ha ・植栽工 8.31ha/49.9ha	R3 年度以降
上水道	○	・請戸住宅団地整備に伴う給水管入換え、工事を実施する。	R3 年度以降
下水道	○	・川添・樋渡地区については、復旧工事中	H31.3
下水道 (農業集落排水)	◎	復旧済 2箇所 / 被災 2箇所	H28.6
農地・ 農業用施設	○	[農地]復旧済 0箇所/被災 6箇所 [用水路]復旧済 2箇所/被災 6箇所 [ため池]復旧済 3地区/被災 3地区 [パイプライン] 復旧済 3か所/被災 4か所	未定
公共施設	◎	[復旧済]町役場庁舎、地域スポーツセンター 消防屯所 復旧済 4箇所 / 被災 5箇所	
医療福祉施設	◎	[機能回復]浪江診療所(新設)	H28 年度
文教施設	◎	[改修済]浪江東小中学校	H29 年度
	▲	[未着手]浪江高等学校 [未着手]浪江高等学校津島校	未定
福祉施設	◎	[建設済]認定こども園	H29 年度
観光施設	◎	[改修済]いこいの村なみえ	H29 年度
住宅	◎	[建設済]幾世橋地区災害公営住宅(85戸) [改修済]福島再生賃貸住宅(80戸)	H29 年度
除染	◎	[実施済]面的除染が完了	平成 29 年 3 月
廃棄物処理	○	・被災家屋等の解体撤去工事を実施中(約 2,670 件解体撤去済/約 4,040 件申請受付済) ・仮設焼却施設 稼働中	(実施中)

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし

浪江町のインフラ復旧状況（平成 30 年度末現在） ※帰還困難区域

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	○	(復旧済 27箇所) / (被災 30箇所)	R1 年度末
河川 (市町村管理)		該当なし (被災なし)	
河川 (県管理)			
漁港		該当なし	-
海岸		該当なし	-
海岸防災林		該当なし	-
上水道	○	[復旧済] 室原・末森・大堀・井手地区 (通水なし) [未着手] 酒井地区	未定
下水道		該当なし	-
下水道 (農業集落排水)		該当なし	-
農地・ 農業用施設	▲	[農 地] 未実施 [用水路] 未実施 [ため池] 放射性対策 調査7カ所、設計2カ所	未定
公共施設	▲	[未着手] つしま活性化センター、浪江町役場津島支所	
医療福祉施設	▲	[未着手] 浪江津島診療所	未定
文教施設	▲	[未着手] 津島小学校、津島中学校	未定
	▲	[未着手] 浪江高等学校津島校	未定
福祉施設	▲	[未着手] 津島保育所	未定
観光施設		該当なし	-
住宅	▲	[未着手] 町営住宅 (津島地区)	未定
除染	○	町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づき、除染を実施中	未定
廃棄物処理	○	町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づき、廃棄物処理を実施中	未定

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし