

事業計画（千葉県大網白里町）

1. 海岸対策

①海岸の状況

市内の地区海岸数	1 地区海岸
被災した地区海岸数	なし
応急復旧を実施する地区海岸数	なし
本復旧を実施する地区海岸数	なし
復興を実施する地区海岸数	1 地区海岸

②堤防高

千葉東沿岸：T.P+4.0（対象：高潮）

③復興の経緯

復興する施設の概要計画については、平成 25 年 7 月に策定済み。

これに基づく復興工事については、平成 27 年度より順次工事に着工し、概ね平成 27 年度での完了を目指す。

④平成 27 年度の成果目標

全ての復興工事について着工を目指す。

⑤事業完了予定年度

概ね平成 27 年度での完了を目指す。

⑥その他

地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。

海岸保全施設の復旧・復興にかかる事業計画

市町村	地区海岸名	堤防護岸延長 (m)	主な施設	施設の高さ (T.P)		応急 対策	復旧・復興の予定						H26年度の 実施内容等	H27年度の 実施内容等	その他の場合に詳細を 記載	備考	
				被災前 現況高 (m)	被災後 復旧高 (m)		概要計 画策定	詳細計 画策定	左記の 実施状 況	工事 着工	左記の 実施状 況	工事 完了					左記の 実施状 況
大網白里市	南九十九里 二号	3,200	堤防嵩上げ 3,210m	4.00	6.00	-	H25.7	H27.6	策定中	H27.9	着工予定	H28.3	完了予定	背後の復興計画の策定・調整等	本工事		復興

復興施策の工程表(千葉県大網白里町)

	H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30 以降				
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月					
1. 海岸対策	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; text-align: left;"> ➤ 施工準備（堤防設計等） </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 10%; text-align: center;">復興</div> </div>																(逐次完了し、全ての区間について概ねH27年度での完了を目指す。)				平成27年度完了												