

様式2「工程表」

インフラ復旧の工程表(道路)

令和8年3月末現在

●→ :工程が見込めるもの

●.....▶ :工程が現時点で見込みにくいもの

[illegible]



事業	整備 主体	被災/稼働状況	R7年度の目標 (R7.9.30公表)	R7年度に実施 したこと(成果)	R8年度に実施 すること(目標)	R8年度				R9年度				R10年度				R11年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
国道288号 (湯の神工区)	県(土木部)	—		調査設計	調査設計										第3期復興・創生期間での完了を目指す。				
県管理道路 南相馬市エリア																			
県道34号 相馬浪江線 他5路線(地震)	県(土木部)	路面亀裂など													工事完了				
県道391号 広野小高線 (津波)	県(土木部)	路面流出など													H30年度工事完了				
県道255号 幾世橋小高線 他1路線(津波)	県(土木部)	路面流出など													工事完了				
県道391号 広野小高線 (浪江小高工区)	県(土木部)	—	調査設計、用地取得、工事推進	用地取得 工事推進	用地取得 工事推進										令和8年度までの完了を目指す。				
県道12号 原町川俣線 (下高平工区)	県(土木部)	—	用地取得 工事推進	用地取得 工事推進	用地取得 工事推進										第3期復興・創生期間での完了を目指す。				
県管理道路 飯館村エリア																			
国道399号 他3路線 (居住制限区域)	県(土木部)	路面亀裂													工事完了				
国道399号 他1路線 (帰還困難区域)	県(土木部)	路面亀裂													工事完了				
国道399号 (滝下工区)	県(土木部)	—	調査設計	調査設計	調査設計										第3期復興・創生期間での完了を目指す。				
国道399号 (飯館工区)	県(土木部)	—	調査設計	調査設計	調査設計										第3期復興・創生期間での完了を目指す。				
県道原町二本松線 (長泥1工区)	県(土木部)	—	調査設計	調査設計	調査設計										第3期復興・創生期間での完了を目指す。				
県道原町二本松線 (長泥2工区)	県(土木部)	—	調査設計	調査設計	調査設計										第3期復興・創生期間での完了を目指す。				
県道原町二本松線 (長泥3工区)	県(土木部)	—	調査設計	調査設計	調査設計										第3期復興・創生期間での完了を目指す。				
県管理道路 浪江町エリア																			
県管理道路 (津波被災地区) 長塚舘戸浪江線 他1路線	県(土木部)	路面陥没、路面亀裂、路面 流出													工事完了				
県管理道路 (避難指示解除準備区域) 国道114号 他6路線	県(土木部)	路面陥没、路面亀裂													工事完了				
県管理道路 (居住制限区域) 相馬浪江線 他1路線	県(土木部)	路面陥没、路面亀裂													工事完了				
県管理道路 (帰還困難区域) 国道114号 他4路線	県(土木部)	路面陥没、路面亀裂													工事完了				
国道114号 (浪江拡幅2工区)	県(土木部)	—													令和2年度完了。				
国道114号 (柗平工区)	県(土木部)	—	用地取得 工事推進	工事推進	用地取得 工事推進										令和8年度の完了を目指す。				

→ : 工費が見込めるもの ●.....▶ : 工費が現時点で見込みにくいもの

事業	整備 主体	被災/稼働状況	R7年度の目標 (R7.9.30公表)	R7年度に実施 したこと(成果)	R8年度に実施 すること(目標)	R8年度				R9年度				R10年度				R11年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
県道255号 幾世橋小高線 (北幾世橋工区)	県(土木部)	—																	令和6年度完了。
県道254号 長塚請戸浪江線 (幾世橋工区)	県(土木部)	—	用地取得 工事推進	用地取得 工事推進	工事推進	工事推進													令和8年度までの完了を目指す。
県道120号 浪江鹿島線 (西台工区)	県(土木部)	—	用地取得 工事推進	用地取得 工事推進	工事推進	工事推進													令和8年度までの完了を目指す。
県道253号 落合浪江線 (高瀬工区)	県(土木部)	—	工事推進	工事完了															令和7年度工事完了
県管理道路 (綿造困難区域・災害復旧) 落合浪江線	県(土木部)	山腹崩壊、路肩崩壊、路面 陥没、路面亀裂																	令和4年度工事完了
県管理道路 (綿造困難区域・災害防除) 落合浪江線	県(土木部)	山腹崩壊、路肩崩壊、路面 陥没、路面亀裂	災害防除工事の完成を図る。	工事完了															令和7年度工事完了
国道114号 (津島1工区)	県(土木部)	—		調査設計	調査設計	調査設計				用地取得				工事					第3期復興・創生期間での完了を目指す。
国道114号 (津島2工区)	県(土木部)	—		調査設計	調査設計	調査設計				用地取得				工事					第3期復興・創生期間での完了を目指す。
国道114号 (浪江1工区)	県(土木部)	—		調査設計	調査設計	調査設計				用地取得				工事					第3期復興・創生期間での完了を目指す。
国道114号 (浪江2工区)	県(土木部)	—		調査設計	調査設計	調査設計				工事推進				工事					第3期復興・創生期間での完了を目指す。
国道399号 (手七郎1工区)	県(土木部)	—		調査設計	調査設計	調査設計				用地取得				工事					第3期復興・創生期間での完了を目指す。
国道399号 (手七郎2工区)	県(土木部)	—		調査設計	調査設計	調査設計				用地取得				工事					第3期復興・創生期間での完了を目指す。
県道浪江三春線落合浪江線 (谷津田工区)	県(土木部)	—		調査設計	調査設計	調査設計				用地取得				工事					第3期復興・創生期間での完了を目指す。
県道長塚請戸浪江線 (北幾世橋工区)	県(土木部)	—		調査設計	調査設計	調査設計				用地取得				工事					第3期復興・創生期間での完了を目指す。
県道井手長塚線 (猿田工区)	県(土木部)	—		調査設計	調査設計	調査設計				用地取得				工事					第3期復興・創生期間での完了を目指す。
県管理道路 双葉町エリア																			
県管理道路 (避難指示解除準備区域) 長塚請戸浪江線 他1路線	県(土木部)	路面陥没、路面亀裂																	令和3年度南礪坂工区工事完了
県管理道路 (綿造困難区域) 国道288号 他4路線	県(土木部)	路面陥没、路面亀裂																	工事完了
県道井手長塚線 県道長塚請戸浪江線 長塚工区(双葉シンボル軸)	県(土木部)	—	用地取得 工事推進	用地取得 工事推進 長塚跨線橋供用開始	用地取得 工事推進	用地取得 工事推進													第3期復興・創生期間での完了を目指す。
県管理道路 富岡町エリア																			
県道小野富岡線 高津戸工区	県(土木部)	—	用地取得 工事推進	用地取得 工事推進	用地取得 工事推進	用地取得 工事推進													令和8年度までの完了を目指す。

●.....▶ : 工程が現時点で見込みにくいもの

[illegible]