


- 福島県内の避難指示区域においては、住民の方々の早期帰還に向けてインフラ復旧事業を推進。
- 現在、優先的に復旧する地域(施設)とそのスケジュールを定め、除染事業が先行して実施されるよう、**福島県が環境省出先事務所と緊密に連携して具体的な工程調整を定期的に行っており、復旧が着実に進捗している。**
- 除染とインフラ復旧の一体施工については、現時点で実施例はない。

	(H25.3月末)	(H26.7月末)
・査定完了:	371箇所	⇒ 558箇所
・工事完了:	2箇所(0.5%)	⇒ 266箇所(47.7%)
・工事着手:	90箇所(24.2%)	⇒ 138箇所(24.7%)
完了着手計:	92箇所(24.8%)	⇒ 404箇所(72.4%)



## 環境省との工程調整事例

- 毎月1回程度の情報共有・工程調整等を実施。**  
さらに、インフラ復旧箇所ごとに、場所と時期の調整や現地立会いによる除染範囲の確認を実施。

## 【環境省との調整管理表(一部抜粋)】

出先通No. (図面No.)	市町村	路線名	工区名	放射線量			除染完了 了依頼	工事完了 了目標	調整結果 (環境省方針)	環境省除染 完了予定 (工期末)
				50mSv/年超	20~50mSv/年	20mSv/年以下				
126	富岡町	小野富岡線	後田		○		H25.12	H26.2	●	
127	富岡町	小野富岡線	蛇谷須		○		H25.12	H27.3	●	
128	富岡町	小野富岡線	大平1号	○			H25.12	H27.3	●	
129	富岡町	小野富岡線	大平2号	○			H25.12	H27.3	●	
130	富岡町	小野富岡線	川田	○			H25.12	H27.3	●	
131	富岡町	小野富岡線	市の沢	○			H25.12	H27.3	●	
3	浪江町	国道114号	宮上			○	H26.7	H26.12	●	
193	浪江町	国道114号	町場			○	H26.7	H26.12	●	
190	浪江町	長塚請戸浪江線	機内			○	H26.10	H27.3	△	
191	浪江町	長塚請戸浪江線	辻1号			○	H26.10	H27.3	△	
192	浪江町	長塚請戸浪江線	辻2号			○	H26.10	H27.3	△	
51	浪江町	長塚請戸浪江線	薬師欠			○	H26.10	H27.3	△	

不要: -  
 済み: ●  
 調整可能: ○  
 調整中: △