

福島県 葛尾村

(基本方針)

一時帰宅等に必要な社会基盤については、早急に復旧を行う。

高線量地域にある野行地区を除いて、概ね平成24年度中に調査・設計を終え、平成25年度に査定を受けた後に復旧工事に着手する。

野行地区については、放射線の自然減衰や除染の効果を見極めつつ復旧に着手する。

住民が安心して帰還するためには、水及び森林の安全・安心の確保が必要不可欠であり、徹底した確実な対策を講じる必要がある。

1. 上水道

落合地区簡易水道については、前処理施設の復旧工事を平成 25 年度中に実施し、ろ過装置の清掃・修繕を住民の帰還に合わせて実施する。配水管については、平成 23 年度に実施した応急復旧工事により通水可能である。

本復旧工事は国道と村道の災害復旧工事に合わせて実施する。また、浄水場の取水口が土砂の入りやすい簡易な構造であるため、復旧工事と並行して取水源を深井戸に変更する工事を行う。

なお、沢水・湧水を生活用水として主に利用している世帯については、降雨時に水が濁る場合があることから深井戸等を設置する。

2. 道路

村管理道路

平成24年度に被災調査を完了し、平成25年度に災害査定を実施する予定である。災害査定後、順次、工事着工を目指すこととなっており、平成26年12月末までに工事完了の予定である。

なお、現状において全面通行止めとなっている路線は無い。

高線量区域に位置する路線は、平成27年度以降、安全性を確保した上で調査を実施し、査定を受けた後に工事を発注する。

3. 河川

県管理河川（二級河川）

河川については、警戒区域および計画的避難区域に指定され全村避難を余儀なくされ、地震による詳細な被害の把握ができていないため、周辺の除染作業の工程に合わせ線量の減衰を見極めながら現地調査を行い、被害がある場合、復旧工事については、概ね3年での完了を目指す。

4. 農地・農業用施設等

① 農地

平成26年度、除染が終了した後に被災調査を実施する予定である。

② 農業用施設等

平成26年度、除染が終了した後に被災調査を実施する予定である。

③ 農道

平成24年度に被災調査を完了し、平成25年度に災害査定を実施する予定である。災害査定後、順次、工事着工を目指すこととなっており、平成26年12月末までに工事完了の予定である。

警戒区域内の路線については、放射線の自然減衰や除染の効果を踏まえ、調査を実施する予定である。

④ 林道

林道大放石黒線他4路線において、平成24年度に被災調査を完了し、平成25年度に災害査定を実施する予定である。災害査定後、順次、工事着工を目指すこととなっており、平成26年12月末までに工事完了の予定である。

高線量の区域に位置する林道野行大笹線については、平成27年度以降、安全性を確保した上で、査定を受け工事を発注する

5. 役場・公共施設

① 役場

平成24年度に被災調査を完了し、平成25年度に復旧工事の着手・完了する予定である。地震による被害は少なかったが、避難中に給水系統が破裂したことによる内装の被害が大きい。

② 活性化センター

平成25年度に被災調査を完了し、平成25年度に復旧工事に着手する予定である。現在は警視庁が施設を使用している。

③ 健康増進センター

平成25年度に被災調査を実施し、調査結果を踏まえ復旧工事に着手する予定である。

④ 村民会館

平成24年度に被災調査を完了し、平成25年度に復旧工事の着手・完了する予定である。地震による被害は少なかったが、避難中に給水系統が破裂したことによる内装の被害が大きい。

⑤ 屋内ゲートボール場

平成24年度に被災調査を完了する予定である。復旧工事については調査結果を踏まえ検討する。

6. 文教施設

① 葛尾幼稚園

平成24年度に被災調査を完了し、平成25年度に設計委託、災害査定を実施する予定である。災害査定後、復旧工事に着手する予定である。

② 葛尾小学校

校舎は、平成22年度に耐震補強及び大規模改修工事を行ったが、平成24年度に被災調査を完了し、平成25年度に設計委託、災害査定を実施する予定である。災害査定後、復旧工事に着手する予定である。

屋内運動場及び特別教室は、不適格建築物（IS値0.3未満）のため、平成24年度に設計委託を完了し、平成25年度中に解体後、改築工事に着手し平成26年度中に完了予定である。

③ 葛尾中学校

校舎・体育館は、平成24年度に被災調査を完了し、平成25年度に設計委託・災害査定を実施する予定である。災害査定後、復旧工事に着手する予定である。

法面災害復旧工事は、平成24年度に被災調査・設計委託を完了し、平成25年度に災害査定を実施する予定である。災害査定後、復旧工事に着手する予定である。

④ 葛尾学級給食センター

平成24年度に被災調査を完了し、平成25年度に設計委託、災害査定を実施する予定である。災害査定後、復旧工事に着手する予定である。

7. 病院・福祉施設

平成24年度に被災調査を完了する予定である。被災調査の結果を踏まえて、復旧工事の検討を行う。

8. 観光施設

① 葛尾村宿泊交流館

平成24年度に機械設備の復旧工事は完了している。平成25年度に建物本体の被災調査を実施し、復旧工事に着手する予定である。

② かつらお大尽屋敷

平成25年度に被災調査、災害査定を実施する予定である。災害査定後、復旧工事に着手する予定である。

③ もりもりランドかつらお

平成25年度に被災調査を実施する予定である。復旧工事については除染の状況を踏まえ着手する予定である。

④ 郷土伝習館

平成24年度に被災調査を完了する予定である。被災調査の結果を踏まえ、平成26年度に復旧工事に着手する予定である。

9. 公営住宅

(既設公営住宅)

平成24年度に被災調査を完了する予定である。被災調査の結果を踏まえて、復旧工事の検討を行う。

10. 除染

平成 24 年 9 月に策定された「特別地域内除染実施計画（葛尾村）」に基づき、事業を実施。（参考）＜特別地域内除染実施計画（葛尾村）＞

http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=20769&hou_id=15760

1 1. 災害廃棄物処理（対策地域内廃棄物処理）

① 災害廃棄物発生状況

- ・昨年度の現地踏査では被災家屋の状況を確認。

② 事業実施予定

- ・廃棄物の仮置場（3か所）及び仮設処理施設（1か所）の設置場所について、村と調整中。
- ・対策地域内廃棄物処理計画に則り、25年度中の処理を目指すものとするが、この目標については、除染廃棄物の処理の状況を踏まえ、適宜見直すものとする。
- ・国による解体が必要な家屋の解体、仮設処理施設の設置等に順次着手。

インフラ復旧の工程表(福島県 葛尾村)

平成24年12月現在

●→ : 工程が見込めるもの ●---→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

| 事業 | 整備主体 | 被災/稼働状況 | H24年度 | | | | H25年度 | | | | H26年度 | | | | H27年度以降 | 備考・ポイント等 |
|----------------------|------|---|-------|----|------|----|-------|-------|-------|----|-------|----|-----|----|---------|---|
| | | | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | | |
| 上水道 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 落合簡水(浄水場) | 村 | 前処理(濾過)施設が被災。暫定的に給水中。現在は消毒をしていないため飲料不可 | | | 配管一部 | ●→ | ●---→ | ●---→ | ●---→ | | | | | | | 前処理施設の復旧工事を実施。ろ過装置の清掃・修繕については住民の帰還にあわせて実施。 |
| 落合簡水(配水管) | 村 | ・3箇所被災 ・平成23年度に応急復旧済みで通水可能 ・平成24年度の漏水調査では漏水箇所なし | ●→ | | | | | | | | | | | | | 応急復旧工事により通水可能。本復旧工事は国道と村道の災害復旧工事に合わせて実施。 |
| 道路 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 村道西ノ内橋(橋梁新設工事) | 村 | 橋梁下部工、橋梁上部工 | | | ●→ | ●→ | ●---→ | ●---→ | ●---→ | | | | | | | 1年の間に橋梁下部工及び橋梁上部工の工事の完成が工期的に厳しいので、2年計画で分割発注。 |
| 村道落合下野行線他7路線(災害復旧事業) | 村 | 21箇所(舗装亀裂、法面崩落等) | ●→ | ●→ | ●→ | | | ●→ | ●→ | | | | | | | 総延長2kmの復旧工事が必要。査定が終わり次第、順次工事に着工。 |
| 村道大放岩角線他10路線(維持管理事業) | 村 | 27箇所(舗装亀裂等) | ●→ | | | | | ●→ | ●→ | | | | | | | 比較的小規模な工事について、査定から漏れたものと併せて発注。 |
| 村道 高線量区域内路線 | 村 | 未確認 | | | | | | | | | | | | ●→ | | 高線量区域に位置する路線は、安全性を確保した上で調査を実施し、査定を受けた後に工事を発注する。 |
| 河川 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二級河川 | 県 | 詳細な被害状況は未確認 | | | | | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | | | | | | 放射線量の減衰を見極めながら復旧に着手します。 |
| 農地・農業用施設 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 農地 | 村 | 未確認 | | | | | | | | | | | | ●→ | | 除染終了後に農業用施設等と同工程で調査・設計を行い、被災箇所の復旧工事を行う。 |
| 農業用施設等 | 村 | 未確認 | | | | | | | | | | | | ●→ | | 雑草が生い茂っているため、除染終了後に調査・設計を行い、被災箇所の復旧工事を行う。 |
| 農道刈又線他2路線(災害復旧事業) | 村 | 5箇所(舗装亀裂、路肩崩落等) | ●→ | ●→ | ●→ | | | ●→ | ●→ | | | | | | | 東線では大規模盛土(法面15m、延長70m)の復旧工事が必要。 |
| 農道大楢線(維持管理事業) | 村 | 1箇所(舗装亀裂) | ●→ | | | | | ●→ | ●→ | | | | | | | 比較的小規模な工事について、査定から漏れたものと併せて発注する。 |
| 林道大放石黒線他4路線(災害復旧事業) | 村 | 14箇所(舗装亀裂、路肩崩落) | ●→ | ●→ | ●→ | | | ●→ | ●→ | | | | | | | 防笹線では大規模な復旧工事が必要。 |
| 林道野川風越線他5路線(維持管理事業) | 村 | 39箇所(舗装亀裂) | ●→ | | | | | ●→ | ●→ | | | | | | | 比較的小規模な工事について、査定から漏れたものと併せて発注する。 |
| 林道野行大笹線(高線量区域内路線) | 村 | 未確認 | | | | | | | | | | | | ●→ | | 高線量区域に位置するため、安全性を確保した上で調査を実施し、査定を受けた後に工事を発注する。 |

インフラ復旧の工程表(福島県 葛尾村)

平成24年12月現在

●→ : 工程が見込めるもの ●---→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

| 事業 | 整備主体 | 被災/稼働状況 | H24年度 | | | | H25年度 | | | | H26年度 | | | | H27年度以降 | 備考・ポイント等 |
|-----------------------------|------|--|-------|----|-----|----|-------|----|-----|----|-------|----|-----|----|---------|-------------------------|
| | | | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | | |
| 役場・公共施設 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 村役場 | 村 | 地震による被害は少なかったが、避難中に給水系統が破裂し、内装(天井、内壁、床、電灯)が被災した。現在も使用できない状況になっている。 | | | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | | | | | | |
| 活性化センター | 村 | ・被災状況詳細調査未着手 ・休止中(警視庁で使用) | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康増進センター | 村 | 雨樋の破損・剣道場のサッシ破損・2F和室天井落下・進入路の舗装亀裂・外壁に亀裂・アンカーボルト伸長によるナットの緩み | | | | | | | | | | | | | | |
| 村民会館 | 村 | 地震による被害は少なかったが、避難中に給水系統が破裂し、内装(天井、内壁、床、電灯)が被災した。現在も使用できない状況になっている。 | | | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | | | | | | 役場庁舎と同時工程 |
| 屋内ゲートボール場 | 村 | 地面に地震によるクラックが入っている。 | | | ●→ | ●→ | | | | | | | | | | 住民の帰還にあわせて工事を実施。 |
| 文教施設 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 葛尾幼稚園 | 村 | 天井・照明器具等が被災 | | | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | | | | | | |
| 葛尾小学校 | 村 | 天井・照明器具等が被災 | | | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | | | | | | |
| 葛尾小学校屋内運動場 (特別教室解体・改築工事) | 村 | 不適格建築物(IS値0.3%未満) | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ |
| 葛尾中学校 (法面復旧工事) | 村 | | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ |
| 葛尾中学校 (校舎・屋内運動場復旧工事) | 村 | | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ |
| 葛尾村学校給食センター | 村 | 調理器具等が被災 | | | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | ●→ | | | | | | |
| 病院・福祉施設 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内科診療所 | 村 | 被災箇所の調査中 | | | ●→ | ●→ | | | | | | | | | | 被災調査中。調査結果を踏まえ、復旧工事を検討。 |
| 歯科診療所 | 村 | 被災箇所の調査中 | | | ●→ | ●→ | | | | | | | | | | 被災調査中。調査結果を踏まえ、復旧工事を検討。 |
| 福祉センター | 村 | 被災箇所の調査中 | | | ●→ | ●→ | | | | | | | | | | 被災調査中。調査結果を踏まえ、復旧工事を検討。 |
| 老人憩いの家 | 村 | 被災箇所の調査中 | | | ●→ | ●→ | | | | | | | | | | 被災調査中。調査結果を踏まえ、復旧工事を検討。 |

インフラ復旧の工程表(福島県 葛尾村)

平成24年12月現在

●→ : 工程が見込めるもの ●---→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

| 事業 | 整備主体 | 被災/稼働状況 | H24年度 | | | | H25年度 | | | | H26年度 | | | | H27年度以降 | 備考・ポイント等 |
|----------------|------|-----------------------------------|-------|----|-----|----|-------|----|-----|----|-------|----|-----|----|---------|----------|
| | | | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | | |
| 観光施設 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| かつらお大尽屋敷跡 | 村 | 石垣の落下 | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| もりもりランドかつらお | 村 | 被災状況不明 | | | | | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● |
| 郷土文化伝習館 | 村 | 被災箇所の調査中 | | | | ● | | | | | | | | ● | ● | ● |
| 葛尾村宿泊交流館 | 村 | ・機械設備一部損壊 ・被災状況詳細調査未着手 ・休止中 | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 公営住宅 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 既設公営住宅 | 村 | 詳細調査中 | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 除染 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 先行除染 | 国 | 実施済み | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| 特別地域内計画 | 国 | H24年9月 特別地域内除染実施計画策定 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 仮置場 | 国 | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 災害廃棄物処理 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 災害廃棄物処理 | 国 | ・昨年度の現地踏査では被災家屋の状況を確認。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |