

## 福島県 飯舘村

### (基本方針)

- 村民の帰還や村の復興に必要となる道路、水道、集落排水等のインフラについては、早急に復旧をする。
- 施設の再開については、各施設をどのように維持していくのかということも含めて検討を行い、施設再開に向けた復旧・維持管理を行う。
- 帰還困難区域である長泥地区については、特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づき、除染や生活環境の整備等を進める。

### (復旧の概況)

- 帰還困難区域を除き、道路・上下水道等の生活に必須となるインフラについては、概ね復旧している。
- 医療福祉施設、役場、公民館、集会所などの住民の生活環境やコミュニティ復活に係るインフラについては、これまで復旧工事等を行ってきており、概ね復旧している。







| 事業                        | 整備主体 | 被災/稼働状況   | R3年度の目標<br>(R3.9.10公表)        | R3年度に実施<br>したこと(成果)  | R4年度に実施<br>すること(目標)           | R4年度 |    |     | R5年度 |    |    | R6年度 |    |    | R7年度以降 | 備考・ポイント等 |      |      |    |
|---------------------------|------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|------|----|-----|------|----|----|------|----|----|--------|----------|------|------|----|
|                           |      |   |                               |  |                               | 4月   | 7月 | 10月 | 1月   | 4月 | 7月 | 10月  | 1月 | 4月 |        |          | 7月   | 10月  | 1月 |
| <b>住宅</b>                 |      |   |                               |  |                               |      |    |     |      |    |    |      |    |    |        |          |      |      |    |
| 公営住宅大森1棟                  | 村    | 【解体済】<br>建物全体として中央部が下<br>がっている状況となっている。   | —                             | —  | —                             |      |    |     |      |    |    |      |    |    |        |          | 復旧完了 |      |    |
| 村営仮設住宅2棟                  | 村    | 【解体済】<br>法面削で不均一に地盤沈<br>下、基礎に亀裂   | —                             | —  | —                             |      |    |     |      |    |    |      |    |    |        |          |      | 復旧完了 |    |
| 大谷地住宅                     | 村    | 【建設済】<br>住宅・集合所を建設  | —                             | —  | —                             |      |    |     |      |    |    |      |    |    |        |          |      | 復旧完了 |    |
| <b>除染</b>                 |      |   |                               |  |                               |      |    |     |      |    |    |      |    |    |        |          |      |      |    |
| 先行除染                      | 国    | 豊野東工区、継続事業所等<br>の除染実施済み   |                               |  |                               |      |    |     |      |    |    |      |    |    |        |          |      |      |    |
| 面的除染                      | 国    | 平成24年6月<br>特別地域内除染実施計画策定<br>平成25年12月<br>特別地域内除染実施計画一部<br>改定<br>平成28年12月<br>面的除染完了 | 必要に応じて、除染のフォロー<br>アップを実施      | 必要に応じて、除染のフォロー<br>アップを実施した。                                      | 必要に応じて、除染のフォロー<br>アップを実施      |      |    |     |      |    |    |      |    |    |        |          |      |      |    |
| 仮置場                       | 国    | 除染仮置場(65ヶ所)   | 除去土壌等の管理、中間貯蔵<br>施設等への輸送・原状回復 | 除去土壌等の管理、中間貯蔵<br>施設等への輸送、原状回復を<br>した。                            | 除去土壌等の管理、中間貯蔵<br>施設等への輸送、原状回復 |      |    |     |      |    |    |      |    |    |        |          |      |      |    |
| (帰還困難区域・拠点関連)<br>除染・廃棄物処理 | 国    | 計画に基づき、除染・廃棄物処<br>理を実施。   | 計画に基づき、除染・廃棄物処<br>理を実施        | 計画に基づき、除染・廃棄物処<br>理を実施し、令和4年3月末時<br>点で除染は概ね実施済み。家<br>屋等の解体は概ね完了。 | 計画に基づき、除染・廃棄物処<br>理を実施        |      |    |     |      |    |    |      |    |    |        |          |      |      |    |
| <b>災害廃棄物処理</b>            |      |   |                               |  |                               |      |    |     |      |    |    |      |    |    |        |          |      |      |    |
| 対策地域内廃棄物処理                | 国    | (仮設焼却施設)<br>稼働終了(小室地区)<br>稼働終了(藤平地区)  |                               |  |                               |      |    |     |      |    |    |      |    |    |        |          |      |      |    |

除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送

原状回復

除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送

計画に基づき除染・廃棄物処理

計画の期間：令和5年5月31日まで  
の予定であるが、必要に応じて、除染のフォローアップを実施。

→ : 工事が進められるもの ● : 工事が現時点で進められないもの

| 事業   | 整備主体  | 被害/稼働状況                | R3年度の目標<br>(R3.9.10公表)       | R3年度に実施<br>したこと(成果)  | R4年度に実施<br>すること(目標)          | R4年度 |    |     | R5年度 |    |    | R6年度 |    |    | R7年度以降 | 備考、ポイント等 |  |
|--|-------|------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------|----|-----|------|----|----|------|----|----|--------|----------|--|
|  |       |                        |                              |  |                              | 4月   | 7月 | 10月 | 1月   | 4月 | 7月 | 10月  | 1月 | 4月 |        |          | 7月   |
| (再掲)<br>上水道<br>井戸等                         | 村     | 詳細な被害状況は不明             | 除染事業の進捗や住民の要望<br>等に応じて事業実施   | 未着手  | 除染事業の進捗や住民の要望<br>等に応じて事業実施   |      |    |     |      |    |    |      |    |    |        |          |  |
| (再掲)<br>下水道<br>合弁浄化槽                       | 村     | 詳細な被害状況は不明             | 除染事業の進捗や住民の要望<br>等に応じて事業実施   | 未着手  | 除染事業の進捗や住民の要望<br>等に応じて事業実施   |      |    |     |      |    |    |      |    |    |        |          |  |
| (再掲)<br>国道・県道・村道                           | 国・県・村 | 詳細な被害状況は不明             | 除染事業の進捗や住民の要望<br>等に応じて事業実施   | 未着手  | 除染事業の進捗等を踏まえ修<br>繕・仮置箇所を検討   |      |    |     |      |    |    |      |    |    |        |          |  |
| (再掲)<br>農地・農業用施設<br>環境再生事業                 | 国     |                        | 栽培実験を継続するとともに、<br>農地の造成工事を実施 | 栽培実験及び農地の造成工事<br>を実施   | 栽培実験を継続するとともに、<br>農地の造成工事を実施 |      |    |     |      |    |    |      |    |    |        |          |  |
| (再掲)<br>文教施設・その他庁舎施設<br>集会・交流・地域防災拠点<br>施設 | 村     | —                      | 整備工事の着工                      | エリア内の造成工事及び施設<br>建設工事を実施した。                                      | エリア内の造成工事及び施設<br>建設工事を実施する。  |      |    |     |      |    |    |      |    |    |        |          | 令和4年度完了予定  |
| (再掲)<br>除染・廃棄物処理                           | 国     | 計画に基づき、除染・廃棄物処<br>理を実施 | 計画に基づき、除染・廃棄物処<br>理を実施。      | 計画に基づき、除染・廃棄物処<br>理を実施し、令和4年3月末時<br>点で除染は概ね実施済み、家<br>屋等の解体は概ね完了。 | 計画に基づき、除染・廃棄物処<br>理を実施       |      |    |     |      |    |    |      |    |    |        |          | 計画の期間 令和4年5月31日まで<br>令和5年3月31日までの期間内実施。<br>必要に応じて、関係のワーキングを実施。 |

特定復興再生拠点区域(仮称地区)

## 飯館村のインフラ復旧状況（令和3年度末現在） ※帰還困難区域を除く

| 工 種             | 復旧の状況 | 内 容  | (参考)<br>事業完了時期           |
|-----------------|-------|--|--------------------------|
| 道路<br>(市町村管理)   | ◎     | (復旧済 6箇所) / (被災 6箇所)   |                          |
| 河川<br>(市町村管理)   | ◎     | 点検・堆積土砂の撤去等を実施   | (R3年度)                   |
| 河川<br>(県管理)     | ◎     | (復旧済 1箇所) / (被災 1箇所)   | (H26年度)                  |
| 漁港              |       | 該当なし   |                          |
| 海岸              |       | 該当なし   |                          |
| 防災林             |       | 該当なし   |                          |
| 上水道             | ◎     | 軽微な漏水箇所を修繕済み   |                          |
| 下水道（農業集<br>落排水） | ○     | 管路に一部弛みがあるが機能回復済み<br>復旧済 0地区 / 被災 1地区                                | (R4年度)                   |
| 農地・<br>農業用施設    | ◎     | [用水路]復旧済<br>[ため池]復旧済   |                          |
| 公共施設            | ◎     | [復旧済]村庁舎、ふれ愛館（建替）、消防庁舎（建替）、<br>スポーツ公園、大倉体育館<br>[解体済]ふれあい交流館たてやま、柔剣道場 |                          |
| 医療福祉施設          | ◎     | [復旧済]いいたてクリニック   |                          |
| 文教施設            | ◎     | [復旧済]義務教育学校を整備（飯館中学校・草野・飯樋・<br>臼石小学校を統合）<br>[建設済]認定こども園、給食センター       |                          |
|                 | ▽     | [未着手]相馬農業高等学校飯館校   | (未定)                     |
| 観光施設            | ◎     | [復旧済]宿泊体験館きこり  |                          |
| 住宅              | ◎     | [復旧済]村営住宅（50戸）<br>[建設済]災害公営住宅（61戸）<br>福島再生賃貸住宅（15戸）                  |                          |
| 除染              | ◎     | [実施済] 面的除染が完了  | H28年12月                  |
| 廃棄物処理           | ◎     | ・被災家屋等(1,460件)の解体撤去工事を完了<br>・仮設焼却施設（小宮） 解体撤去完了<br>・仮設焼却施設（蕨平） 解体撤去完了 | R2年7月<br>H30年3月<br>R3年2月 |

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし

## 飯舘村のインフラ復旧状況（令和3年度末現在） ※特定復興再生拠点

| 工 種            | 復旧の状況  | 内 容                                  | (参考)<br>事業完了時期 |
|----------------|--------|--------------------------------------|----------------|
| 道路<br>(市町村管理)  | △      | 令和4年度復旧予定                            | (R5年度末)        |
| 河川<br>(市町村管理)  |        | 該当なし                                 |                |
| 河川<br>(県管理)    |        | 該当なし                                 |                |
| 漁港             |        | 該当なし                                 |                |
| 海岸             |        | 該当なし                                 |                |
| 防災林            |        | 該当なし                                 |                |
| 上水道            | △      | 今後、井戸掘削の希望のとりまとめ及び設計                 | (R5年度内)        |
| 下水道（合併浄<br>化槽） | ▽      | 詳細な被害の把握ができていない。                     | (R5年度内)        |
| 農地・<br>農業用施設   | ▽      | 詳細な被害の把握ができていない。                     | (R5年度内)        |
| 公共施設           | ○      | [建設予定] 集会・交流・地域防災拠点施設                | (R4年度内)        |
| 医療福祉施設         |        | 該当なし                                 |                |
| 文教施設           |        | 該当なし                                 |                |
| 観光施設           |        | 該当なし                                 |                |
| 住宅             |        | 該当なし                                 |                |
| 除染             | ○<br>国 | 村の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って、除染<br>を実施中    | 未定             |
| 廃棄物処理          | ○<br>国 | 村の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って、廃棄<br>物処理を実施中 | 未定             |

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし

## 飯舘村のインフラ復旧状況（令和3年度末現在） ※帰還困難区域

| 工 種            | 復旧の状況 | 内 容              | (参考)<br>事業完了時期 |
|----------------|-------|------------------|----------------|
| 道路<br>(市町村管理)  | ▽     | 詳細な被害の把握ができていない。 | (R5 年度末)       |
| 河川<br>(市町村管理)  |       | 該当なし             |                |
| 河川<br>(県管理)    |       | 該当なし             |                |
| 漁港             |       | 該当なし             |                |
| 海岸             |       | 該当なし             |                |
| 防災林            |       | 該当なし             |                |
| 上水道            | ▽     | 詳細な被害の把握ができていない。 |                |
| 下水道（合併浄<br>化槽） | ▽     | 詳細な被害の把握ができていない。 |                |
| 農地・<br>農業用施設   | ▽     | 詳細な被害の把握ができていない。 |                |
| 公共施設           |       | 該当なし             |                |
| 医療福祉施設         |       | 該当なし             |                |
| 文教施設           |       | 該当なし             |                |
| 観光施設           |       | 該当なし             |                |
| 住宅             |       | 該当なし             |                |
| 除染             |       |                  |                |
| 廃棄物処理          |       |                  |                |

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし