

# 東日本大震災からの復興に向けた道のりと見通し

2020年11月

## 集中復興期間

## 第1期復興・創生期間



2012.2  
(復興庁発足時点)

2016.3  
(集中復興期間終了時点)

2019.3

現状

2021.3

被災者  
支援

【避難者数】  
(発災直後) 47万人

17.1万人

5.1万人  
(19年3月11日現在)

4.3万人  
(20年10月12日現在)

住まいと  
まちの  
復興

【完成戸数】  
※1  
民間住宅等用地：1百戸  
災害公営住宅：3百戸  
(13年3月末時点)

0.8万戸  
1.7万戸

1.8万戸(98%)  
3万戸(99%)  
(19年3月末時点)

1.8万戸(99%)  
3万戸(99%)  
(20年8月末時点)

(20年度末見込み)<sup>※3</sup>  
1.8万戸  
3万戸

(発災直後) インフラに基大な被害  
インフラ復旧は概ね終了。  
道路・鉄道は一部を除き概ね復旧

J R常磐線 全線開通  
(20年3月14日)

復興道路・復興支援道路  
全線開通

※1.民間住宅等用地とは、地方公共団体が土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により供給する住宅用の宅地。 ※2調整中及び帰還者向け災害公営住宅の戸数を含まない。 ※3 2020年3月末現在

産業・生業  
の再生

【農業】  
営農再開可能面積：38%  
(13年4月時点)

74%

92%  
(19年3月末時点)

94%  
(20年6月末時点)

(20年度末見込み) ※  
農地復旧事業が完了  
(20年3月末時点)

【水産加工業】  
施設の再開：55%  
(12年3月末時点)

87%

96%  
(19年1月末時点)

97%  
(19年12月末時点)

※.避難指示・解除地域を除く。

【観光】  
※  
外国人宿泊者数：36%  
(東北6県) (11年確定値)

128%  
(16年確定値)

255%  
(18年確定値)

332%  
(19年確定値) ※いずれも  
2010年比

福島  
の復興・再生

【県全体の避難者】  
(ピーク時) 16.5万人

9.7万人

(17年度から)  
帰還困難区域の  
特定復興再生拠点  
整備を推進  
4.0万人  
(19年3月現在)

3.7万人  
(20年9月現在)

(発災直後)  
原発周辺市町村で警戒区  
域等を設定 (2011年4月)

田村市、川内村 (一部)、  
楡葉町で避難指示解除等

(19年3月末時点)  
復興公営住宅  
(保留分を除く4,767戸)  
の完成  
葛尾村 (一部)、川内村、  
南相馬市 (一部)、飯館村 (一部)、  
川俣町、浪江町 (一部)、  
富岡町 (一部) で避難指示解除

葛尾村 (一部)、川内村、  
南相馬市 (一部)、飯館村 (一部)、  
川俣町、浪江町 (一部)、  
富岡町 (一部)、大熊町 (一部)、  
双葉町 (一部) で避難指示解除

その他

(2019.9.20-11.2)  
ラグビーワールドカップ

(2021.7.23-9.5)  
東京オリンピック・  
パラリンピック

(2021.3)  
第1期復興・創生期間の終了

第2期  
復興・創生期間

# 東日本大震災からの復興に向けた道のりと見通し（主な指標①）

2020年11月

	集中復興期間																	第1期復興・創生期間																																																																															
	2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021																																																								
	3月	5月	7月	9月	11月	1月	3月	5月	7月	9月	11月	1月	3月	5月	7月	9月	11月	1月	3月	5月	7月	9月	11月	1月	3月	5月	7月	9月	11月	1月	3月	5月	7月	9月	11月	1月	3月	5月	7月	9月	11月	1月	3月	5月	7月	9月	11月	1月	3月	5月	7月	9月	11月	1月	3月	5月	7月	9月	11月	1月	3月	5月	7月	9月	11月	1月	3月	5月	7月	9月	11月	1月	3月	5月	7月	9月	11月	1月	3月	5月	7月	9月	11月	1月	3月	5月	7月	9月	11月	1月	3月	5月	7月	9月	11月	1月	3月
<b>避難者</b> (避難者数) 避難所開設 仮設住宅設置 仮設住宅関連の環境整備 仮設住宅撤去 被災者の避難所確保 被災者への支援	仮設住宅撤去完成 被災者の避難所確保 被災者への支援																	自立再建、災害公営住宅等での再建																																																																															
<b>災害廃棄物(がれき)の撤去、及び処分</b> (がれき処理・処分量) 居住地付近のがれき撤去 仮置場へ運搬 がれきの処理・処分 津波堆積物の処理・処分量 仮置場へ運搬	6% 58% 4% 32%																	(岩手県)100% (宮城県)100% (福島県)97% (福島県)97% (福島県)99% (福島県)100%																																																																															
<b>インフラ</b> 海岸対策 (本復旧・復興工事の計画箇所671のうち、着工、完了した箇所数の割合) ※2014年3月末までは、本復旧工事の計画箇所471のうち、着工、完了した箇所数の割合 ※2018年3月末からは、避難指示区域等として設定した福島県内の12市町村を除く 復興道路・復興支援助路 (計画延長(事業中間と供用区間の合計)570kmのうち、着工延長(工事着手した区間延長)と、供用延長の割合) 住宅の自主再建 (被災者生活再建支援金(加算部分)の支給状況)	応急復旧 概ね復旧 本復旧・復興																	20% 42% 13% 68% 18% 68% 81% 16% 22% 88% 35% 48% 96% 60% 99% 72% 100% 75% 63% 37% 86% 39% 94% 39% 98% 42% 98% 49% 58% 71% 76% 80% 7.1万件 9.8万件 11.1万件 11.9万件 12.7万件 13.4万件 14.1万件 14.8万件 15.2万件 15.4万件																																																																															
<b>まちづくり(防災集団移転、区画整理等)</b> (防災集団移転促進事業での計画決定(大臣同意)地区の割合、(民間住宅等用地の供給計画地区数(402地区)、戸数(18,234戸)のうち着工(工事契約)した地区数の割合、及び完成戸数の割合)	まちづくり計画の策定 防災集団移転促進事業の計画策定																	民間住宅等用地の整備																																																																															
<b>災害公営住宅</b> (災害公営住宅の供給計画戸数(30,232戸)のうち着工(用地取得)した割合、及び完成戸数の割合) ※調整中及び帰還者向けの災害公営住宅は進捗率には含まない	災害公営住宅の建設開始																	災害公営住宅の完成																																																																															
	同意 1% 同意 100% 84% 98% 99% 99% 99% 100% (393地区) 98% (17,793戸) 99% (18,173戸) 99% (18,213戸)																	着工 45% 65% 93% 97% 98% 99% 100% (30,202戸) 99% (29,786戸) 99% (29,952戸) 99% (29,952戸)																																																																															

