

事業計画（千葉県匝瑳市）

1. 海岸対策

①海岸の状況

市内の地区海岸数	2 地区海岸
被災した地区海岸数	1 地区海岸
応急対策を実施した地区海岸数	なし
本復旧を実施する地区海岸数	1 地区海岸
復興を実施する地区海岸	1 地区海岸

②堤防高

被災前の現況高で復旧

千葉東沿岸：T. P+4. 0～4. 5m（対象：高潮）

③復旧・復興の経緯

復旧する施設の概要計画については、平成 23 年 4 月に策定済み。

これに基づく復旧工事については、平成 23 年 8 月より順次工事に着工し、平成 24 年 9 月に完了した。

復興する施設の概要計画については、平成 26 年 3 月に策定済み。

これに基づく復興工事については、平成 27 年 3 月より順次工事に着工し、概ね平成 27 年度での完了を目指す。

④平成 26 年度における成果

全ての復興工事に着工した。（累計 1 地区海岸）

⑤平成 27 年度の成果目標

全ての復興工事で完了を目指す。（累計 1 地区海岸）

⑥事業完了予定年度

概ね平成 27 年度での完了を目指す。

⑦その他

地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。

海岸保全施設の復旧・復興にかかる事業計画

市町村	地区海岸名	堤防護岸 延長 (m)	主な施設	施設の高さ(T.P)		応急 対策	復旧・復興の予定						H26年度の 実施内容等	H27年度の 実施内容等	その他の場合に詳細を 記載	備考	
				被災前 現況高 (m)	被災後 復旧高 (m)		概要計 画策定	詳細計 画策定	左記の 実施状 況	工事 着工	左記の 実施状 況	工事 完了					左記の 実施状 況
匠瑛市	九十九里・ 野手海岸	2,121 1,295	緩傾斜護岸四ツドランド	4.00 3.20	4.00 3.20	—	H23.4	—	—	H23.10 H23.8	着工済み	H24.9 H24.2	完了済み				復旧
匠瑛市	北九十九里	3,779	築堤 1,940m	4.00	6.00	—	H26.3	H27.3	策定済み	H27.3	着工済み	H28.3	完了予定	背後の復興計画の策定・調整等	本工事		復興

