

事業計画（千葉県長生村）

1. 海岸対策

①海岸の状況

村内の地区海岸数	1 地区海岸
被災した地区海岸数	1 地区海岸
応急復旧を実施する地区海岸数	なし
本復旧を実施する地区海岸数	1 地区海岸
復興を実施する地区海岸数	なし

②堤防高

被災前の現況高で復旧

千葉東沿岸：T.P+4.0m（対象：高潮）

③復旧の経緯

復旧する施設の概要計画については、平成23年4月に策定済み。

これに基づく復興工事については、平成24年3月より順次工事に着工し、平成24年10月に全ての箇所ですべて完了した。

④その他

地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。

海岸保全施設の復旧・復興にかかる事業計画

市町村	地区海岸名	堤防護岸延長(m)	主な施設	施設の高さ(T.P)		応急対策	復旧・復興の予定						H26年度の実施内容等	H27年度の実施内容等	その他の場合に詳細を記載	備考	
				被災前現況高(m)	被災後復旧高(m)		概要計画策定	詳細計画策定	左記の実施状況	工事着工	左記の実施状況	工事完了					左記の実施状況
長生村	九十九里・南九十九里1号海岸	2.681	緩傾斜護岸、大型フトンカゴ護岸	4.00	4.00	—	H23.4	—	—	H24.3	着工済み	H24.10	完了済み				復旧

