

事業計画（岩手県洋野町）

1. 海岸対策

① 海岸の状況

町内の地区海岸数	11 地区海岸
被災した地区海岸数	6 地区海岸
応急対策を実施した地区海岸数	1 地区海岸
本復旧を実施する地区海岸数	6 地区海岸
復興を実施する地区海岸数	4 地区海岸

② 復旧・復興の経緯

復旧する施設の概要計画については、平成 23 年 11 月までに策定済み。
これに基づく本復旧工事については、平成 23 年 12 月より順次工事に着手し、平成 25 年 10 月に全ての箇所ですべて完了した。
復興する施設の概要計画については、平成 26 年 9 月までに策定済み。
これに基づく復興工事については、平成 26 年 3 月より順次工事に着手し、概ね平成 29 年度での完了を目指す。

③ 平成 26 年度における成果

全ての復興工事で事業の進捗を図った。

④ 平成 27 年度の成果目標（集中復興帰還の成果目標）

全ての復興工事で着工を目指す。（累計 4 地区海岸）

⑤ 事業完了予定年度

概ね平成 29 年度での事業の完了を目指す。

⑥ その他

・地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。

海岸保全施設の復旧・復興にかかる事業計画

市町村	地区海岸名	堤防護岸延長(m)	主な施設	施設の高さ(T.P)		応急対策	復旧・復興の予定						H26年度の実施内容等	H27年度の実施内容等	その他の場合に詳細を記載	備考	
				被災前現況高(m)	被災後復旧高(m)		概要計画策定	詳細計画策定	左記の実施状況	工事着工	左記の実施状況	工事完了					左記の実施状況
洋野町	種市漁港	2,267	突堤、陸間	12.00	12.00	—	H23.11	H23.12	策定済み	H23.12	着工済み	H24.3	完了済み				復旧
洋野町	大谷地	290	防潮堤、水門	12.00	12.00	—	H23.9	H23.12	策定済み	H24.4	着工済み	H24.12	完了済み				復旧
洋野町	平内	1,160	防潮堤、水門、陸間、離岸堤	12.00	12.00	—	H23.10	H23.12	策定済み	H24.7	着工済み	H25.10	完了済み				復旧
洋野町	玉川	227	護岸	6.00	6.00	完了	H23.8	H23.12	策定済み	H24.4	着工済み	H24.11	完了済み				復旧
洋野町	小子内	160	防潮堤、水門、陸間	12.00	12.00	—	H23.9	H23.12	策定済み	H24.1	着工済み	H24.8	完了済み				復旧
洋野町	原子内	113	防潮堤、水門	12.00	12.00	—	H23.8	H23.12	策定済み	H24.1	着工済み	H24.5	完了済み				復旧
洋野町	種市漁港	999	水門 2基 陸間 3基	12.00	12.00	—	H25.4	H26.10	策定中	H27.6	着工予定	H28.3	完了予定	詳細設計		詳細設計	復興
洋野町	八木	無堤	防潮堤 415m 水門 1基 陸間 2基	0.00	12.00	—	H23.7	H26.6	策定中	H26.3	着工済み	H28.3	完了予定	本工事		本工事	復興
洋野町	角浜漁港	477	護岸 220m	4.50	4.50	—	H26.3	H26.12	策定予定	H27.5	着工予定	H30.3	完了予定	詳細設計		詳細設計	復興
洋野町	川尻漁港		陸間1基 護岸140m	12.00	12.00	—	H26.9	H26.10	策定中	H27.5	着工予定	H28.3	完了予定	詳細設計		詳細設計	復興

2. 河川対策

【県・市町村管理区間】

- ① 普通河川小山川など^{※1}の町管理区間では、全箇所³の災害査定を完了し、3箇所³で災害復旧事業を実施。

本復旧については、平成 23 年度内に、設計、地元調整等の施工準備が整った全 3 箇所³で着手し、完了済み。

なお、洋野町の県管理区間では、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の該当事業はない。

※1 位置図を参照

3. 農地・農業用施設

① 被災状況

津波により 6 ha の農地及び農業用施設に甚大な被害

② 農地の復旧状況

平成 24 年度までに復旧を完了した。

○平成 24 年度から営農が可能な農地 6 h

4. 漁港

①被害状況

漁港数：9漁港

被災漁港数：9漁港

②スケジュール

洋野町内の各被災9漁港において、平成24年度末で、全漁港施設の復旧を完了している。

5. 復興まちづくり

(1) 学校施設等

① 幼稚園・小中高等学校等

<県立学校>

東日本大震災により被災し、公立学校施設の災害復旧に係る国庫補助に申請した1校について、以下のとおり復旧を完了した。

- 甚大な被害を受けた1校について、平成24年2月に流失した施設の復旧を完了した。

6. 災害廃棄物の処理

①推計量について

東日本大震災においては、地震による大規模な津波及び地震による建物の倒壊等により膨大な量の災害廃棄物等約 20 千トン（災害廃棄物が約 17 千トン、津波堆積物が約 3 千トン）発生した。

②搬入状況について

住民が生活している場所の近くの災害廃棄物については、平成 23 年 8 月中に仮置場へ概ね搬入した。その他の災害廃棄物（損壊家屋等の解体により生じた災害廃棄物を含む。）、津波堆積物についても、平成 25 年 1 月末までに仮置場への搬入は完了した。

③処理状況について

平成 26 年 3 月末までに、災害廃棄物等約 20 千トン（災害廃棄物が約 17 千トン、津波堆積物が約 3 千トン）の処理をすべて完了した。

復興施策の工程表(岩手県洋野町)

	H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	以降
1. 海岸対策	● 計画堤防高さの公表(9/26岩手県公表)																												
応急対策	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">施工準備 (堤防設計等)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">本復旧 (全ての区間について 10月までに完了した。)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">復興 (逐次完了し、全ての区間について概ね平成29年度での完了を目指す。)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">平成29年度完了</div> </div>																												
2. 河川対策 <small>(県・市町村管理河川)</small>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">施工準備 (堤防設計等)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">本復旧</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">出水期</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">平成23年度完了</div> </div>																												
3. 農地・農業用施設 ヘドロ等が薄く 又は部分的に堆積している農地	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">がれきの撤去</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">土砂撤去、除塩、 用排水施設の機能確保等</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">平成24年度完了</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">営農再開</div> </div>																												
注)本工程は、被災した農地を原形復旧する場合の工程を検討し、営農再開を目指す時期を示したもの。																													
4. 漁港	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">平成23年11月に がれき撤去完了</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9漁港で全漁港施設の復旧を完了</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">平成24年度完</div> </div>																												
5. 復興まちづくり (1) 学校施設等 ○幼稚園・小中高等学校等 ＜県立学校＞ 比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 150px;">施設の本格復旧 (1校)</div>																												
6. 災害廃棄物等の処理	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">(住民が生活している場所の近くの災害廃棄物の撤去) 平成23年8月に概ね完了</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">(その他の災害廃棄物等の仮置場への搬入) 平成25年1月に完了</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">平成26年3月に完了</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">(中間処理・最終処分)</div>																												