

福島県 田村市

（基本方針）

- インフラ等の復旧については、帰還に向けて必要な社会基盤で、早急に応急的な対応をしなければならないが、道路や農業用水施設の災害復旧事業については、平成24年度でほぼ整備が完了した。電気や上水道は震災当時から大きな被害はなく、その他のインフラについても、早急に整備が必要な事業はない。

（復旧の概況）

- 生活に必要な道路・上下水道等のインフラは復旧済み。
- 旧緊急時避難準備区域内の都路行政局は平成23年9月12日より業務を再開している。市役所本庁は、平成26年1月5日から新庁舎（田村市船引町船引字畑添76番地2）に移転した。また、医療施設については、都路診療所・歯科診療所とも、平成23年7月12日から通常どおり診療業務を再開している。

インフラ復旧の工程表(福島県田村市)

平成31年3月末現在

➡ : 工程が見込めるもの ●.....➡ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備 主体	被災/稼働状況	H30年度の目標 (H30.8.10公表)	H30年度に実施 したこと(成果)	R元年度に実施 すること(目標)	R元年度				R2年度				R3年度				R4年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
道路																			
磐越自動車道	東日本高速 道路(株)・市	供用中	田村スマートインターの共用開始	田村スマートインターの共用開始 (H31.3.17～)	-													H31.3.17 田村スマートインター供用開始	
都路町の生活道路30路線	市	-	-	-	-													平成26年度中に舗装工事が完了	
市道 小滝沢線	市	災害復旧事業	-	-	-													平成24年度中に復旧工事が完了	
農地・農業用施設																			
農業用水	市	古道地内 水路13カ所 水路崩落	-	-	-													市予算で復旧 平成24年度中に復旧工事が完了	
農道	市	古道地内 農道4カ所 道路損壊	-	-	-													市予算で復旧 平成24年度中に復旧工事が完了	
林道																			
林道 合子線	市	路肩の崩落	-	-	-													平成25年3月に復旧を完了 平成27年3月に修繕工事を完了	
文教施設																			
都路こども園	市	修繕は完了。	-	-	-													平成25年度中に除染を完了 平成25年度まで旧警戒区域外の廃校にて 運営 平成26年4月から都路町内で再開	
岩井沢幼稚園	市	施設再開を前提とした 修繕箇所の把握は未実施	-	-	-													平成24年度中に除染を完了 平成25年度まで旧警戒区域外の廃校にて 運営 平成28年度をもって廃園	
岩井沢小学校	市	地震により、校舎・設備が損壊 古道小学校と統合	-	-	-													平成24年度中に除染を完了 平成25年度まで旧警戒区域外の廃校にて 運営 平成26年4月から都路町内で再開 平成29年4月から古道小と統合	
古道小学校	市	校舎等が損壊。 校庭の土砂崩れは 平成24年7月に復旧工事完成。 岩井沢小学校と統合し、 都路小学校として開校	-	-	-													平成25年度中に除染を完了 平成25年度まで旧警戒区域外の廃校にて 運営 平成26年4月から都路町内で再開 平成29年4月から岩井沢小と統合し都路小 小学校として開校	
都路中学校	市	校舎等が損壊。 校庭の土砂崩れは 平成24年7月に復旧工事完成。	-	-	-													平成26年4月に除染を完了 平成25年度まで旧警戒区域外の廃校にて 運営 平成26年4月から都路町内で再開	
福祉施設																			
岩井沢児童館	市	浄化槽の修繕が必要	-	-	-													平成24年度中に除染を完了 平成24年度中に浄化槽の修繕を完了。平成 25年度中にその他の修繕も完了 平成25年度まで旧警戒区域外の廃校にて 運営 平成26年4月から都路町内で再開	

●→ : 工程が見込めるもの ●.....▶ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備 主体	被災/稼働状況	H30年度の目標 (H30.8.10公表)	H30年度に実施 したこと(成果)	R元年度に実施 すること(目標)	R元年度				R2年度				R3年度				R4年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
医療施設																			
都路診療所	市	再開	-	-	-													平成23年7月12日から業務再開	
歯科診療所	市	再開	-	-	-													平成23年7月12日から業務再開	
観光施設																			
グリーンパーク都路	市	一部再開	-	-	-													平成25年度までに道路・施設の復旧を完了	
仙台平キャンプ場	市	再開	-	-	-														
こどもの国ムシムシランド	市	遊具施設の一部再開 (スカイパレスときわは 通常通り営業中)	遊具の撤去を実施 撤去後の整備内容について検討	-	遊具の撤去を実施 撤去後の整備内容について検討													平成25年度までにカプト屋敷等の自力除染 を実施 平成25年7月以降、スカイパレスときわ及び カプト屋敷が稼働中	
住宅																			
公的賃貸住宅	市	建設工事完了(12戸) 入居開始	-	-	-														
除染																			
先行除染	国	実施済み																	
面的除染	国	平成25年6月 面的除染完了																	
市町村計画	市	策定済み	-	-	-													平成23年11月1日に第1版策定済。 平成28年3月11日に改定し第4版を策定。	
生活圏・農地・道路除染 (旧避難指示解除準備区域を 除く)	市	実施済み	-	-	-													都路町の生活圏が平成25年11月除染終 了。 市内全域の生活圏が平成27年10月除染終 了。 農地等については平成26年度末、道路につ いては平成26年12月に除染終了。	
仮置場	国	本格除染仮置場(3ヶ所)	除去土壌等の管理、輸送等による搬 出、原状回復	除去土壌等の管理、中間貯蔵施設 等への輸送、原状回復の実施	除去土壌等の管理、中間貯蔵施設 等への輸送、原状回復	● 除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送 ● 原状回復													
仮置場	市	確保済	除去土壌等の管理・中間貯蔵施設へ の輸送及び原状回復の実施	除去土壌等の管理・中間貯蔵施設へ の輸送及び原状回復の実施	除去土壌等の管理・中間貯蔵施設へ の輸送及び原状回復の実施	● 除去土壌等の管理・輸送等による搬出、原状回復													
災害廃棄物等処理																			
対策地域内廃棄物処理	国	一時保管	最終処分に向けた一時保管等															災害廃棄物等は、仮置場・仮設焼却施設を 設置せずに既存の焼却施設にて処理	

田村市のインフラ復旧状況（平成 30 年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	◎ 復旧完了 (平成 26 年度)		
河川	/	該当なし	
漁港	/	該当なし	
海岸	/	該当なし	
防災林	/	該当なし	
上水道	◎ 復旧完了 (平成 23 年度)		
下水道	◎ 復旧完了 (平成 23 年度)		
農地・ 農業用施設	◎ 復旧完了 (平成 24 年度)		
公共施設	◎	[復旧済]都路行政局・都路公民館	
医療福祉施設	◎	[復旧済]都路診療所・歯科診療所	
文教施設	◎	[復旧済]都路こども園・岩井沢幼稚園・岩井沢小学校・ 古道小学校・都路中学校	
福祉施設	◎	岩井沢児童館	
観光施設	◎	[復旧済]グリーンパーク都路・仙台平キャンプ場・ こどもの国ムシムシランド	
住宅	◎	[建設済]公的賃貸住宅（12 戸）	
除染	◎	[実施済] 面的除染が完了	平成 25 年 6 月
廃棄物処理	◎	・被災家屋等(19 件)の解体実施済 ・既存の焼却施設において可燃性の解体廃棄物を処理済	平成 29 年 5 月

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし

福島県 南相馬市（旧避難指示区域）

（基本方針）

- 南相馬市の旧避難指示区域におけるインフラは、住民が帰還して生活するうえで必要な水道、下水道、主要な道路等の公共インフラ及び小中学校や生涯学習センター、スポーツ施設等の公共施設を含めて、復旧を進める。
- 「旧避難指示区域の復興なくして南相馬市の復興なし」という認識のもと、平成28年7月12日に避難指示が解除された旧避難指示区域（帰還困難区域を除く）の再生を図る。
- 旧避難指示区域における津波被災区域の農地については、ほ場整備事業等を含めた土地利用が明確になり次第、順次整備を進める。

（復旧の概況）

- 生活に必須となる道路・上下水道等のインフラは、一部道路を除いて復旧が終わり、供用が可能な状態になっている。なお、農地・農業用施設については、災害査定はほぼ完了し復旧工事に着手している。
- 医療福祉施設や市役所（区役所を含む）、集会施設など住民の生活環境やコミュニティ復活につながるインフラについても概ね復旧は終わり利用が可能な状態になっている。また、小高小中学校及び小高幼稚園をはじめとした文教施設も再開済み。
- 帰還困難区域を除く旧避難指示区域内の本格的な生活再建に向けて、公設商業施設を整備したほか、公共交通の確保、調剤薬局への支援など生活環境の確保・向上に引き続き努める。
- 平成31年3月31日現在の旧避難指示区域への居住人口は、当該地区の住民登録人口の47.3パーセントに当たる4,035人となっている。

インフラ復旧の工程表（福島県南相馬市）

平成31年3月末現在

●→ :工程が見込めるもの ●.....→ :工程が現時点で見込みにくいもの

南相馬市のインフラ復旧状況（平成 30 年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路(市管理分)	○	[道路] 復旧済 1 2 3 箇所／被災 1 2 7 箇所 [橋梁] 復旧済 4 箇所／被災 5 箇所	R2 年度
河川(市管理分)	◎	[復旧済] 準用河川小沢川（復旧済 1 箇所／被災 1 箇所）	H27 年度
河川(県管理分)	○	[復旧済] 4 河川／被災 5 河川	R2 年度
漁港（市管理分）	◎	[復旧済] 真野川漁港（復旧済 1 漁港／被災 1 漁港）	H27 年度
漁港（県管理分）	◎	[復旧済] 真野川漁港（復旧済 1 漁港／被災 1 漁港）	H30 年度
海岸	○	[農地海岸] 復旧済 6 箇所／被災 7 箇所 （角部内・蛸沢・棚塩・小浜零・村上・井田川／小沢）	R 元年度
		[漁港海岸] 復旧済 2 海岸／被災 2 海岸	H30 年度
		[建設海岸] 復旧済 7 海岸／被災 1 0 海岸	R2 年度
海岸防災林	○	海岸防災林造成(133.8ha) ・植生基盤盛土工 66.91ha/133.8ha ・植栽工 23.15ha/85.7ha	R2 年度
上水道（津波被災地域を除く） 簡易水道	◎	[復旧済] 原町上水道・小高上水道 [復旧済] 小高北部簡易水道・小高西部簡易水道	H24・25 年度 H24 年度
飲料水確保施設	◎	[補助終了] 井戸整備(市単独補助)	H29 年度
下水道 (し尿処理含)	◎	[復旧済] 小高浄化センター [復旧済] 小高処理区下水道管 [復旧済] 雫浄化センター（し尿処理施設）	H25 年度 H25 年度 H24 年度
農地・ 農業用施設	○	(市) [農 地] 復旧済 1 0 箇所／被災 4 1 箇所 （廃工予定 1 2 箇所を含む） [ため池] 復旧済 2 4 箇所／被災 4 3 箇所 [用排水] 復旧済 1 2 箇所／被災 3 6 箇所 （廃工予定 1 2 箇所を含む） [道 路] 復旧済 8 箇所／被災 2 3 箇所 （廃工予定 6 箇所を含む） (県) [農 地] 復旧済 8 箇所／被災 1 4 箇所 [排水機] 復旧済 1 箇所／被災 3 箇所	(原町区) R1 年度内 (小高区) R5 年度内
公共施設	◎	小高区役所、小高図書館 [復旧済] 小高区就業改善センター、小高体育センター 西部運動場、中部運動場、東部運動場	H25 年度
医療福祉施設	◎	[機能回復] 小高病院(H26.4 外来診療のみ再開) [復旧済] 小高老人福祉センター [復旧済] 小高保健福祉センター [復旧済] おだか保育園	H25 年度 H25 年度 H27 年度 H25 年度
文教施設	◎	[復旧済] (小学校) 小高、金房、福浦、鳩原(H29.4 再開) [復旧済] (中学校) 小高(H29.4 再開) [復旧済] (幼稚園) 小高(H29.4 再開)、金房、福浦、鳩原 [復旧済] (その他) 埴谷・島尾記念文学資料館	H25 年度

	◎	[復旧済] (高校)小高産業技術高等学校 (H29.4 開校)	H29 年度
住宅	◎	[実施済] 小高区内市営住宅 (115戸/115戸中) [建設済] 災害公営住宅 (40戸) [整備済] 移住・定住者向け住宅団地 (68区画)	H30 年度 H27 年度 H29 年度
	◎	[整備済] (防災集団移転)住宅団地21地区の整備 [実施済] (防災集団移転)移転元地の買取り	H28 年度 H29 年度
公共交通対策	○	[実施中] 一時帰宅等交通支援 (旧避難指示区域内等の交通弱者のための移動手段確保)	H30 年度
除染 (旧警戒区域外)	◎	[実施済] フォローアップ除染完了	H29 年度
除染 (除染特別地域)	◎	[実施済] 面的除染が完了	H29 年 3 月
廃棄物処理	○	・被災家屋等の解体撤去工事を実施中 (約 2,630 件解体済/約 2,640 件申請受付済) ・仮設焼却施設 稼働中	(実施中)

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし

福島県 川俣町

（基本方針）

- 川俣町の公共インフラで、特に山木屋地区では、避難解除に伴い道路や農業用水路、暗渠排水の復旧、文教施設や保健医療施設の復旧を最優先に、帰還の際支障のないよう取り組む。
- さらに、平成24年に策定された川俣町復興計画（平成26年7月川俣町復興計画（第2次）の一部改正）に基づき町内全域を対象に、安全が確保され、住民が安心して暮らせるまちへの復興の加速化により、マイナスからプラスへの復興を目指し、以前にも増して住民が安心して暮らせる安全なまちにしていける。

（復旧の概況）

- 川俣町は、避難指示区域に指定されていた山木屋地区を除き、復旧は概ね平成23年度に完了している。
- 生活に必須となる道路インフラについては、68路線108箇所地震による被害が確認され、平成27年度に復旧工事を完了している。
- 医療施設や役場、公民館、公営住宅などの住民の生活環境やコミュニティ復活に係る公共インフラでは、被災した公民館は、平成24年8月に工事を完了している。医療施設（山木屋診療所）は、平成27年度に改修工事が完了し、平成28年10月から診療を再開している。役場は、平成28年度に新庁舎が完成し、平成28年11月14日から新庁舎での業務を開始している。公営住宅（町営住宅）は、平成28年度に完成し、全戸入居を完了している。平成30年度は、山木屋小・中一貫校の整備（中学校舎の解体含む）の完了、及び山木屋地区内取付道路整備など、山木屋地区での生活環境の回復等を実施した。令和元年度は農業用水路の復旧や仮置場の維持・保全を継続して実施する。また、仮設住宅の供与期間終了に伴う、仮設住宅の解体工事や、中間貯蔵施設への除染土壌等の搬出による仮置場の原状回復（返還）を実施していく。

インフラ復旧の工程表(福島県川俣町)

平成31年3月末現在

●→ :工程が見込めるもの

●……→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

[illegible]

●……➡ : 工程が現時点で見込みにくいもの

[illegible]

●→ :工程が見込めるもの ●.....→ :工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備 主体	被災/稼働状況	H30年度の目標 (H30.8.10公表)	H30年度に実施 したこと(成果)	R元年度に実施 すること(目標)	R元年度				R2年度				R3年度				R4年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
災害廃棄物等処理																			
対策地域内廃棄物処理	国	可燃性の災害廃棄物等の焼却処理 を実施中	可燃性廃棄物の焼却処理																
生活環境の整備																			
山木屋地区内 取付道路整備	町	維持管理ができず、通行等に支障 をきたしている道路の整備	舗装工事実施	舗装工事実施した。	-	整備完了													
山木屋地区復興拠点の整備																			
商業施設	町	商業施設	-			整備完了												平成29年度第1四半期中に運営開始 平成29年7月1日商業施設オープン	

川俣町のインフラ復旧状況（平成 30 年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	◎ 全線通行可 (H27 年度)	(復旧済 68 路線 108 箇所) / (被災 68 路線 108 箇所)	平成 27 年度
河川 (市町村管理)	×		
河川 (県管理)	◎	(復旧済 1 河川) / (被災 1 河川)	平成 26 年度
漁港		該当なし	
海岸		該当なし	
海岸防災林		該当なし	
上水道	×		
下水道			
農地・ 農業用施設	○	[用水路] 復旧済 0 地区 / 被災 1 地区 (工区単位 0/11) [暗渠排水] 復旧済 0 地区 / 被災 1 地区 (工区単位 0/11) [ため池] 被災なし	(未定)
公共施設	◎	[復旧済] 役場庁舎、小神公民館 [復旧中] なし	平成 28 年度
医療福祉施設	◎	[復旧済] 山木屋診療所	平成 27 年度
文教施設	◎	[復旧済] 山木屋小学校 (小・中一貫校として整備) 山木屋幼稚園、山木屋中学校 (解体) [復旧中] なし	H30 年度
観光施設	×	被災なし	
住宅	◎	[復旧済] 山木屋地区町営住宅 (1 戸)	H30 年度
	◎	[建設済] 災害公営住宅 (新中町団地) (40 戸) [建設済] 災害公営住宅 (壁沢団地) (80 戸)	H28 年度
除染 (除染特別地域)	◎	[実施済] 面的除染が完了	平成 27 年 12 月
廃棄物処理	○	・被災家屋等の解体撤去工事を完了	

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし

福島県 広野町

(基本方針)

●広野町は、平成24年3月1日には役場機能を本来の庁舎に戻して業務を再開し、平成24年3月31日には町長発令の避難指示を解除して、いち早く公共インフラの復旧や町内の除染作業等の町民の帰還に向けた生活環境整備に努めた結果、道路、水道、下水道等のインフラは復旧済または応急復旧済みであり、今後は、国や県による海岸堤防や河川対策と連携し津波被災地を整備する。

●更に、平成26年3月31日に策定した町の「復興計画(第二次)」に基づき、復興に向けた新たな町づくりのシンボル事業に取り組むとともに、広野町認定こども園などの文教施設の充実を図るほか、広野駅東地区第二期開発区域における戸建て住宅の早期完成を目指すなど、将来にわたり継続して発展する広野町として環境整備に努める。

(復旧の概況)

- 生活に必須となる道路・上下水道等のインフラは、復旧済みまたは応急復旧済みにより、供用が可能な状態となっている。
- 役場、文教施設や医療施設など住民の生活環境インフラは復旧済みである。

インフラ復旧の工程表(福島県広野町)

平成31年3月末現在

●→ : 工程が見込めるもの

●……▶ : 工程が現時点で見込みにくいもの

[illegible]

広野町のインフラ復旧状況（平成 30 年度末現在）

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	◎	(復旧済 11箇所) / (被災 11箇所)	(H30 年度末)
河川 (市町村管理)		該当なし	
河川 (県管理)	○	(復旧済 2河川) / (被災 3河川)	(R 元年度末)
漁港		該当なし	
海岸	◎	(農地海岸) 復旧済 2箇所 / 被災 2箇所 (建設海岸) 復旧済 3海岸 / 被災 3海岸	(H30 年度末)
防災林		該当なし	
上水道 (双葉地方水道 企業団管理)	○	津波被災地区復興	(R 元年度末)
下水道	◎	(復旧済 44箇所) / (被災 44箇所)	(H29 年度末)
農地・ 農業用施設	◎	[農地]復旧済 [農業用水利施設]復旧済 [農道]復旧済	H28 年度
公共施設	◎	[復旧済]広野町役場庁舎、広野町公民館	H24 年度
医療福祉施設	◎	[機能回復]馬場医院、高野病院、広桜荘、花ぶさ苑、 新妻歯科医院 [廃業]根本医院、すずき歯科	H24 年度
文教施設	◎	[復旧済]広野幼稚園、広野小学校、広野中学校、共同調理場	H24 年度
福祉施設	◎	広野保育所	H24 年度
観光施設	×	被災なし	
住宅	◎	[建設済]災害公営住宅 (62 戸)	H26.9 H29.3
除染	◎	[実施済] 面的除染が完了	平成 28 年 3 月
廃棄物処理	◎	災害廃棄物等処理 (国代行) 完了	H29 年度

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし

福島県 檜葉町

(基本方針)

- 農地・農業関連施設の整備に重点を置き、営農再開を加速化させる。
- ならは学び館をはじめ、昨年度、商業施設「ここなら笑店街」、みんなの交流館「ならはCANvas」が完成したことから、多くの方々が交流を図るこれらの施設を連携させることで、再び町に賑わいを取り戻す。

(復旧の概況)

- 道路、上下水道等、生活に欠かせない生活インフラについては津波被災箇所を除き、ほとんどが復旧している。また、町営住宅については工事が完了し、既に入居開始している。また、笑ふるタウン内に分譲中宅を整備し、1工区(18区)は完売し、現在、2工区(集合住宅6区、戸建住宅31区)を販売している。
- 教育関連施設については、平成29年度から町内においてあおぞらこども園と小・中学校が再開した。また、町の観光スポットであるサイクリングターミナルやしおかぜ荘も復旧し、総合グラウンドには、被災で解体した屋内体育施設(体育館・プール・トレーニングジム)を整備し完成した。

様式2「工程表」

インフラ復旧の工程表(福島県檜葉町)

●→ : 工程が見込めるも

●.....▶ : 工程が現時点で見込みにくいも

平成31年3月末現在

[illegible]

[illegible]

事業	整備 主体	被災/稼働状況	H30年度の目標 (H30.8.10公表)	H30年度に実施 したこと(成果)	R元年度に実施 すること(目標)	R元年度				R2年度				R3年度				R4年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
9 役場・公共施設整備事業																			
檜葉町役場	町	建物修繕並びに周辺駐車場整備が必要																平成24年度 工事完了	
檜葉町集会所	町	町内25箇所の建物の修繕が必要	大坂地区集会所復旧工事の完了を図る。	大坂地区集会所復旧工事完了														平成30年度 工事完了	
10 福祉施設整備事業																			
南児童館	町	地震被災・長期避難による災害																調査を行ったところ、修繕箇所がないことが判明。修繕の必要なし。	
北児童館	町	地震被災・長期避難による災害																平成29年度 工事完了	
保健福祉会館 (地域包括支援センター)	町	地震被災・長期避難による災害																平成28年度 工事完了	
やまゆり荘(高齢者デイサービスセンター) ※町有施設、運営は(社福)檜葉社会福祉協議会	町	地震被災・長期避難による災害																平成27年度 工事完了 平成27年5月に復旧工事着工し10月に完了した。11月4日から運営再開している。	
りんべるハウス ※町有施設、運営は(社福)希望の杜福祉会。	町	地震被災・長期避難による災害																平成28年度 解体工事完了	
グループホームこばな(障がい者)※町有施設、運営は(社福)友愛会。	町	地震被災・長期避難による災害																平成29年度 事業完了	
11 文教施設整備事業																			
あおぞらこども園	町	園舎建物修繕が必要。(平成26年度に復旧工事済)平成27年度より預かり保育等も実施し、平成29年4月より再開。																平成28年度 事業完了 平成29年度 子ども園再開	
南小学校	町	建物修繕が必要。機械室が停電により水没した為、機器の交換が必要。(平成26年度に復旧工事済)																平成28年度 事業完了 別用途として、様々な方向での施設利用について、国・県と検討・協議中。	
北小学校	町	建物修繕が必要。耐震補強(校舎、体育館)																平成29年度 工事完了	
檜葉中学校(既存)	町																	平成26年度 工事完了 平成29年度 学校再開	

事業	整備 主体	被災・稼働状況	H30年度の目標 (H30.8.10公表)	H30年度に実施 したこと(成果)	R元年度に実施 すること(目標)	R元年度				R2年度				R3年度				R4年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
檜葉中学校(改築Ⅱ期)	町	鉄筋・型枠は長期間放置した事により撤去。躯体もコンクリート打設中だった為、解体が必要。																平成28年度 工事は完了 平成29年度 学校再開	
檜葉中学校武道館	町	施設建物修繕が必要(天井材の落下)。(平成26年度に復旧工事済)																平成28年度 事業完了 平成29年度 学校再開	
コミュニティセンター	町	施設建物修繕が必要。(平成26年度に復旧工事済)	建物屋根修繕を予定	屋根防水工事を実施	冷温水発生装置修繕工事 舞台照明修繕工事	●-----→ 修繕工事													
公民館・公民館別館	町	施設建物修繕が必要。(平成26年度に復旧工事済)																平成27年度 工事完了	
町民体育館	町	施設建物修繕が必要																平成29年度 事業完了	
総合グラウンド	町	管理通路の陥落、沈下、クラック等、法面の崩落等、ナイター照明等の傾斜等	平成30年度内に完成を目指す	屋内体育施設が計画通り竣工した。														平成30年度 工事完了	
教員住宅	町	施設建物修繕が必要																平成28年度 事業完了	
JFAアカデミー女子寄宿舎	町	施設建物修繕が必要																平成26年10月 工事完了	
12 観光施設																			
サイクリングターミナル・しおかぜ荘	町	建築・電気設備・機械設備 給排水設備・温泉設備																工事完了	
道の駅ならは復旧工事	町	建築・電気設備・機械設備 給排水設備・温泉設備	平成30年度内に修繕完了を目指す	道の駅ならははH31.3.29計画通り復旧工事完了。	物産館の復旧工事を平成31年度内完成を目指す。	●-----→ 実施設計 ●-----→ 修繕工事													
天神岬スポーツ公園災害復旧事業	町	サイクリングロード舗装・公園周辺フェンス・電気設備・給排水設備・建築(建築物・構造物修繕、撤去工事)、芝生張替																平成29年度 事業完了	
木戸川溪谷遊歩道災害復旧事業	町	展望広場・便所・遊歩道外																工事完了	
岩沢海水浴場災害復旧事業	町	落石防止柵	実施設計を行い、平成31年夏を目標に改修を行う	土木工事実施設計、工事発注トイレ、シャワー等の建築工事実施設計	土木工事、建築工事との平成31年度中の完成を目指す。	●-----→ 土木工事 ●-----→ 建築工事													

事業	整備 主体	被災/稼働状況	H30年度の目標 (H30.8.10公表)	H30年度に実施 したこと(成果)	R元年度に実施 すること(目標)	R元年度				R2年度				R3年度				R4年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
13 公営住宅																			
町営住宅	町	建物修繕が必要																平成28年度工事完了 平成29年1月から募集開始 平成29年3月から入居開始	
14 産業用施設																			
南工業団地災害復旧 (専用排水管)	町	専用排水管破損及び閉塞																	
南工業団地災害復旧 (調整池外)	町	調整池周辺法面崩落																	
15 復興まちづくり																			
復興まちづくり計画	町	津波防災地域づくり計画の 作成 地域復興計画の作成 ※津波による浸水面積 約 2.87km2																策定完了済み	
16 除染																			
先行除染	国	集会所、焼却施設、 大阪地区・乙次郎地区一帯 等の除染実施済み																集会所(波倉・旭ヶ丘・松館・営団・下 井出・北田・山田浜・山田岡・上井出・ 下繁岡・繁岡・大谷・上小槇・女平・上 繁岡・下小槇・榎木下)、奥海、北田、 榎葉町役場近辺、焼却施設、 大阪地区・乙次郎地区一帯等	
面的除染	国	平成26年3月 面的除染完了	必要に応じて、除染のフォローアップ を実施する。	必要に応じて、除染のフォローアップ を実施した。	必要に応じて、除染のフォローアップ を実施する。	必要に応じて、除染のフォローアップ を実施													
仮置場	国	本格除染仮置場(14ヶ所)	除去土壌等の管理、輸送等によ る搬出、原状回復	除去土壌等の管理、輸送等によ る搬出、原状回復を実施	除去土壌等の管理、輸送等によ る搬出、原状回復	除去土壌等の管理及び輸送等による搬出 原状回復													
17 災害廃棄物等処理																			
対策地域内廃棄物処理	国	(仮設焼却施設) 稼働終了	引き続き、対策地域内廃棄物 の処理を実施。	被災家屋の解体撤去完了 仮設焼却施設における焼却処 理完了	仮設焼却施設の解体撤去	施設の解体撤去													

檜葉町のインフラ復旧状況（平成 30 年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
海岸	◎	(農地海岸) 復旧済 2 箇所／被災 2 箇所 (建設海岸) 復旧済 4 海岸／被災 4 海岸	H31 年 3 月完了 (農地海岸) H31 年 3 月完了 (建設海岸)
河川 (町管理)	◎	工事完了	平成 29 年 3 月完了済
河川 (県管理)	○	復旧済 3 河川／被災 4 河川	R2 年 3 月未完了予定
上水道 (双葉地方水道 企業団管理)	◎	津波被災地区復旧	H31 年 3 月未完了済
下水道	◎	①管渠 被災 1 箇所	① H29 年 3 月完了済
し尿処理	○	①合併浄化槽は、使用者において復旧 工事を随時実施している。雑排水対策 の促進地域における被災した浄化槽 の入替えにあたっては、国県補助を財 源とした浄化槽整備事業が利用可能。 ②浄化槽や汲み取り便槽は、長期間放 置されており、槽内を汲み取り清掃す る必要があることから、環境省主体で 汲取り清掃を平成 25 年 8 月に開始。 避難指示解除前の事業者が入れない 状況下での一時的な対応であり、現在 では受入終了。 ③被災以前は、浄化槽・汲み取り便槽か ら汲取ったし尿を、双葉地方広域市町 村圏組合が管理する富岡町のし尿処 理施設にて処理をしていたが、平成 25 年 6 月より北地区浄化センターで復旧 までの暫定的な受入れ処理を開始。平 成 27 年 4 月に復旧したため、受入れ を終了している。	①継続事業 ②H27 年 3 月受入れ終了 ③H27 年 4 月受入れ終了
道路 (町管理)	◎		
農地・農業用施 設	◎	①排水機場 復旧済 1 箇所／被災 1 箇所 ②農地（沿岸部以外） 復旧済 7 箇所／被災 7 箇所 ③ため池 復旧済 10 箇所／被災 10 箇所 ④ため池放射性物質対策 復旧済 10 箇所／被災 11 箇所 うち 1 池については復旧の必要なし ⑤用排水施設 (頭首工) 復旧済 1 箇所／被災 1 箇所 (水 路) 復旧済 28 箇所／被災 28 箇所	①H30 年 9 月完了済 ②H29 年 7 月完了済 ③H29 年 3 月完了済 ④H31 年 3 月完了済 ⑤H29 年 7 月完了済 ⑥H29 年 3 月完了済 ⑦H29 年 3 月完了済 ⑧H30 年 3 月完了済

		⑥農道 復旧済 5箇所／被災 5箇所 ⑦農地（沿岸部） 復旧済 15箇所／被災 15箇所 ⑧林道 これまで未定であったが、再度、現況を確認したところ復旧する必要がないことが判明した。	
海岸防災林	○	海岸防災林造成（28.8ha） ・植生基盤盛土工 16.40ha /28.8ha ・植栽工 6.35ha /19.9ha	R2 年 3 月完了予定
防災無線	○	①防災行政無線関連施設 3局／3局 ②防災無線 子機の配備・点検	①H29 年度 工事完了 ②帰町した世帯の戸別受信機 動作確認及び貸出
役場・公共施設	◎	①役場 ・役場敷地整備工事完了 ・東庁舎南側法面整備工事未完成 ・駐車場増設工事未完成 ②集会所 （被災箇所 25 箇所、復旧済 25 箇所）	①役場 ・役場敷地整備工事 ⇒平成 29 年 3 月 24 日完了 ・東庁舎南側法面整備工事 ・駐車場増設工事 ⇒平成 30 年 3 月 31 日工事完了 ②集会所 ・集会所復旧工事完了（24 箇所） ⇒平成 29 年 3 月 24 日完了 ・大坂地区集会所復旧工事 ⇒平成 30 年 3 月 31 日工事完了
福祉施設	◎	①南児童館：修繕なし ②北児童館：解体工事完了 ③保健福祉会館：復旧工事済 ④やまゆり荘：復旧工事済 ⑤りんべるハウス：解体済 ⑥グループホームこばな：解体済	①必要なし ②H29 年度解体工事完了 ③H28 年度復旧工事完了済 ④H27 年度復旧工事完了済 ⑤H28 年度解体工事完了済 ⑥H29 年度解体工事完了済
	◎	[新設] ふたば医療センター附属ふたば復興診療所	H28 年 2 月開設
文教施設	○	[復旧済] あおぞらこども園、檜葉南小学校、檜葉中学校、檜葉中学校武道館、檜葉町公民館、檜葉町公民館別館、教員住宅、JFA アカデミー女子寄宿舍 [復旧中] ①コミュニティセンター ②町民体育館、③総合グラウンド [施設解体] ④北小学校：解体済 ⑤町民体育館：解体済	①応急的に必要な工事は完了。今後は H29 年度の調査を踏まえ、工事箇所を判断。完了予定は未定。 ②H30 年 2 月 1 日解体工事完了済 ③H30 年度工事完了済 ④H30 年 2 月 1 日解体工事完了済 ⑤H30 年 2 月 1 日解体工事完了済
観光施設	○	[復旧済] サイクリングターミナル しおかぜ荘 天神岬スポーツ公園 [復旧中] ①道の駅 ② 岩沢海水浴場	①H31 年 3 月復旧工事完了済 ②R2 年 3 月復旧工事完了予定

公営住宅	◎	[復旧済] 町営住宅 6 / 6 棟 雇用促進住宅 1 / 1 棟	平成 29 年 3 月工事完了 平成 29 年 3 月から入居開始
産業・産業用施設	◎		
復興まちづくり	◎	波倉地区復興計画の策定が完了し、町づくり計画は完了	平成 27 年度完了
除染	◎	[実施済] 面的除染が完了	平成 26 年 3 月
廃棄物処理	○	・被災家屋等の解体撤去工事を完了 ・仮設焼却施設 稼働終了	

【凡例】 ◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし

福島県 富岡町

(基本方針)

- 富岡町の公共インフラは、生活道路や上下水道等の復旧を最優先とし、関係事業者との連携により早期機能回復に取り組んでいる。
- さらに、平成27年に策定された復興拠点整備計画に基づき、公共施設、医療施設や災害公営住宅等の生活環境整備に努め、整備する。
- 津波被災地域は、海岸堤防と河川対策との十分な計画調整を実施しつつ、順次整備を進めていく。

(復旧の概況)

- 道路については、帰還困難区域と津波被災地を除き町道の復旧が完了している。上下水道については、帰還困難区域を除き使用可能な状態となっている。帰還困難区域においては、特定復興再生拠点区域内のインフラ復旧(道路・上下水道)に着手しており、順次、使用可能エリアを拡大していく計画である。避難指示が解除された区域においては、生活に必要な生活基盤は整いつつある状況である。
- 教育施設については、小中学校の利用形態を富岡第一中学校校舎を使用することと定め、平成28年度から復旧に着手し、平成30年度に完了。平成30年4月より復旧完了部分を使用し、町内小中学校4校が再開している。
- その他施設については今後の利用判断も含め、可能な範囲内で状況調査や利用計画の検討等を実施していく予定である。

様式2「工程表」

インフラ復旧の工程表(福島県富岡町)

●→ : 工程が見込める ●....→ : 工程が現時点で見込みにく

平成31年3月末現在

[illegible]

事業	整備 主体	被災/稼働状況	H30年度の目標 (H30.8.10公表)	H30年度に実施 したこと(成果)	R元年度に実施 すること(目標)	R元年度				R2年度				R3年度				R4年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
防災林造成事業	県	・海岸防災林の森林が津波により流失した。	・植生基盤盛土工 0.66ha完了（前年度繰越分） 5.40ha着手 ・植栽工 2.80ha着手	・植生基盤盛土工 0.58ha完了（前年度繰越分） 1.49ha完了	・植生基盤盛土工 8.10ha着手 ・植栽工 5.20ha着手	用地買収、植生基盤盛土工、植栽工の実施													令和2年度完了予定
防災施設																			
防災無線	富岡町	・津波被災により予局の2局が流失した。平成25年度に既存アナログ方式の防災無線機能を回復しているが、本格復旧は、デジタル方式施設へ更新することで計画。	・供用開始により定期的な維持管理を実施予定。	-	-														
消防防災施設	富岡町	・復旧の優先順位が高い施設の被害調査を実施し、一部の建物に構造に影響があった被害が確認されている。 ・施設全体の復旧は、被災が大きい施設について建て替えを検討するが、原形復旧を基本とする。	・屯所新築工事を発注し、完了予定 ・帰還困難区域内の施設及び解除区域内の未修繕施設については、実状を勘案し、復旧計画を策定予定。	・駅前・仏浜合同屯所の建築工事が完了した。	・帰還困難区域内の施設復旧方針を検討する。	復旧検討													【消防屯所】 被災：21箇所 復旧予定：10箇所 復旧済：10箇所 ほか 復旧未着手：4箇所（帰還困難区域）
備蓄倉庫	富岡町	・避難所避難に必要な災害に備え、必要な備蓄倉庫を建設する。	・実施設計を行い、令和元年度に新築工事を実施予定。	・備蓄防災倉庫（拠点、南部地域、北部地域）の実施設計が完了。	・備蓄防災倉庫（拠点、南部地域、北部地域）の整備工事を発注し完成予定。	実施設計				工事									
文教施設																			
文化交流センター「学びの森」	富岡町	建築設備に大きな損傷が確認されている。雨漏りの発生有。 被災後の雨漏りにより、放射性物質による汚染が甚だしい状態。	・適切な維持管理を目指す。	-	-	適切な維持管理													
スポーツセンター	富岡町	・地震及び空調などの機器が長期間停止による不具合が発生している。 ・地盤沈下により一部の施設（ふれあいドーム）の基礎が破損している。	・ふれあいドームの災害査定を受け、工事を発注し完成させる予定。 ・完成した施設については、適切な維持管理を目指す。	・ふれあいドームの災害査定及び復旧工事を完了した。	-	適切な維持管理													
総合体育館	富岡町	・地震及び設備機器が長期間停止したことによる不具合が発生している。 ・建物の構造に係る被害は確認されなかった。 ・施設全体の復旧は原形復旧を基本とする。	・適切な維持管理を目指す。	-	-														
富岡幼稚園	富岡町	・目視による被害確認を行い、ヘアクランク、排水設備に不具合が確認されたものの建物の構造に係る被害は確認されていない。 ・施設全体の復旧は原形復旧を基本とする。	・施設を復旧するか検討予定。	・施設の取り壊しを決定した（園舎）	・施設解体（園舎）	施設解体（園舎）													・園舎は解体、外構等は保存する方針。
夜の森幼稚園	富岡町	・目視による被害確認を行い、建具ガラスの破損、屋根の一部損傷は確認されたものの建物の構造に係る被害は確認されていない。 ・施設全体の復旧は取り壊しを含め、今後検討する。	・実状を勘案し、復旧計画を策定予定。	・施設の取り壊しを決定した（園舎）	・施設解体（園舎）	施設解体（園舎）													・園舎は解体、外構等は富岡第二小学校に準ずる（富岡第二小学校と同一敷地）。
富岡第一小学校	富岡町	・目視による被害確認を行い、ヘアクランク、給排水設備の不具合が確認されたものの建物の構造に係る被害は確認されていない。 ・施設全体の復旧は原形復旧を基本とする。	・実状を勘案し、復旧計画を策定予定。	・施設の取り壊しを決定した（校舎） ・経過観察を行った。（体育館）	・施設解体（国）（校舎） ・実状を勘案し、復旧方針を検討。（体育館）	施設解体（国）（校舎） 復旧方針検討（体育館）													・平成30年4月より、富岡第一中学校校舎を使用し再開している。 ・校舎は解体、外構等は保存、体育館は機能回復工事を行う方針。
富岡第二小学校	富岡町	・目視による被害確認を行い、ヘアクランク、体育館軒天に破損が確認されたものの建物の構造に係る被害は確認されていない。 ・施設全体の復旧は原形復旧を基本とする。	・実状を勘案し、復旧計画を策定予定。	・施設の取り壊しを決定した（校舎）。 ・施設の復旧を決定した（体育館）。	・施設解体（国）（校舎） ・機能回復工事（体育館）	施設解体（国）（校舎） 機能回復工事（体育館）													・平成30年4月より、富岡第一中学校校舎を使用し再開している。 ・校舎は解体、外構等は保存、体育館は機能回復工事を行う方針。
富岡第一中学校	富岡町	・目視による被害確認を行い、ヘアクランク、給排水設備の不具合が確認されたものの建物の構造に係る被害は確認されていない。 ・施設全体の復旧は原形復旧を基本とする。	・北校舎を中心とした第2期改修工事を発注し完了する予定。	・北校舎を中心とした第2期改修工事が完了。	-	適切な維持管理													・平成29年度に施設復旧の第一期工事に着手し、同年度に完了。平成30年4月より南校舎をメインに使用し、町内の小中学校4校が再開している。
富岡第二中学校	富岡町	・目視による被害確認を行い、ヘアクランク、建具ガラスに破損が確認されたものの建物の構造に係る被害は確認されていない。 ・施設全体の復旧は原形復旧を基本とする。	・実状を勘案し、復旧計画を策定予定。	・経過観察を行った。	・実状を勘案し、復旧方針を検討。	復旧方針検討													・平成30年4月より、富岡第一中学校校舎を使用し再開している。

富岡町のインフラ復旧状況（平成 30 年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	◎ (H28 年度)	(復旧済 37 箇所) / (被災 37 箇所)	
河川 (市町村管理)	/		
河川 (県管理)	○	(復旧済 2 河川) / (被災 3 箇所)	令和 2 年度
漁港	◎	(復旧済 1 漁港) / (被災 1 漁港)	H30 年度
海岸	○	(建設海岸) 復旧済 0 海岸 / 被災 1 海岸	2 年度
	◎	(漁港海岸) 復旧済 2 海岸 / 被災 2 海岸	H30 年度
海岸防災林	○	海岸防災林造成 (23.60ha) ・植生基盤盛土工 2.07ha/23.6ha ・植栽工 0ha/22.3ha	R2 年度
上水道 (双葉地方水道企業団管理)	○	津波被災地区復興	R2 年度
下水道	◎		H28 年度
農地・ 農業用施設	○	[ため池放射性物質対策] 対策済 6 箇所 / 要対策 23 箇所 [ため池] 復旧済 1 箇所 / 被災 3 箇所 [水路] 復旧済 0 箇所 / 被災 1 箇所	R2 年度
公共施設	◎	[復旧済] 町庁舎、集会所 13 施設、消防屯所 10 施設	H30 年度
医療福祉施設	◎	[機能回復] 富岡町立仮設診療所 (新設)	H28 年度
	◎	[機能回復] ふたば医療センター附属病院 (新設)	H30. 4
文教施設	○	[復旧済] 第一中学校 (小・中学校として再開) [復旧済] ふれあいドーム	H30 年度
		[被害調査済] 富岡高等学校、富岡養護学校	未定
観光施設	×	被災なし	
住宅	○	[建設済] 災害公営住宅 (戸建て 64 戸、集合住宅 90 戸) [被災調査・実施設計完了] 既存公営住宅戸建て 16 戸	R 元年度
除染	◎	[実施済] 面的除染が完了	平成 29 年 1 月
廃棄物処理	○	・被災家屋等の解体撤去工事を実施中 (約 2,510 件解体済/約 2,860 件申請受付済) ・仮設焼却施設 稼働終了	(実施中)

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし

富岡町のインフラ復旧状況（平成 30 年度末現在） ※帰還困難区域

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	○	(復旧済 0 箇所) / (被災 15 箇所)	未定
河川 (市町村管理)	▲		未定
海岸	▲	(建設海岸) 復旧済 0 海岸 / 被災 1 海岸	未定
海岸防災林		該当なし	
上水道 (双葉地方水道 企業団管理)	○ 復旧中	関係事業と協議により復旧施工	R3 年度
下水道	○	[災害復旧申請]一部完了 [復旧工事]着手	未定
農地・ 農業用施設	▲	[農道]復旧済 0 箇所/ 被災 1 箇所 [ため池放射性物質対策]対策済 0 箇所/要対策 5 箇所	未定
公共施設	▲		未定
医療福祉施設	▲		H28 年度
文教施設	/		
観光施設	▲		未定
住宅	▲		未定
除染	▲	町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って除染 を実施予定	未定
廃棄物処理	▲	町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って廃棄 物処理を実施予定	未定

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし

福島県 川内村

(基本方針)

- 村全地域において、日常生活の利便性を確保するため、村道の修繕・整備を必要に応じ実施する。
- 田畑及び森林等、生活圏における除染をフォローアップ含め、必要に応じた除染作業を進める。
- 帰村者間のコミュニティ強化、健康促進のための環境整備も取り組む。

(復旧の概況)

- 村道整備について、村民の生活圏に関しては、主要部分は完了した。今後は、必要性を考慮しながら順次着手をする。
- 除染について、住宅・住宅周辺・農地回りについては完了している。
- 福祉施設、生涯学習施設に関しては、実施・完了している。

●→ : 工程が見込めるもの ●-----→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

平成31年3月末現在

[illegible]

事業	整備 主体	被災/稼働状況	H30年度の目標 (H30.8.10公表)	H30年度に実施 したこと(成果)	R元年度に実施 すること(目標)	R元年度				R2年度				R3年度				R4年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
館山公園	村	施設一部損傷／稼働中																	平成29年度で終了
幼保連携認定こども園	村	新設(平成33年4月開園)	基本設計・実施設計	基本設計・実施設計	施設整備・建設工事	施設整備・工事													
医療施設																			
ゆふね	村	空調設備損傷／稼働中																	平成27年度で終了
観光施設																			
いわなの郷	村	空調設備損傷／稼働中																	実施予定なし(再検討中)
かわうちの湯	村	稼働中																	平成25年度で終了
高塚山キャンプ場	村	建物一部損壊、取水管破損／休止中																	実施予定なし(再検討中)
住宅整備																			
村営住宅(沢、宮坂)	村	建物一部損壊／使用中																	
除染関係																			
旧緊急時避難準備区域	村	住宅周辺堆積残さ除染、農地周 り森林除染実施完了																	完了
先行除染	国	医療施設の付帯住宅の除染実施済み																	完了
面的除染	国	平成26年3月 面的除染完了	必要に応じて、除染のフォローアップを 実施する。	完了															完了
仮置場	国	除染特別地域仮置場(2ヶ所)	除去土壌等の管理、輸送による搬出、 原状回復	除去土壌等の管理、輸送による搬出、 原状回復	除去土壌等の管理、輸送による搬出、 原状回復	除去土壌等の管理、中間貯蔵施設への搬出													令和2年度輸送完了予定
仮置場	村	村内8ヶ所	除去土壌等の管理、輸送による搬 出、原状回復	除去土壌等の管理、輸送による搬出、 原状回復	除去土壌等の管理、輸送による搬出、 原状回復	除去土壌等の管理、輸送等による搬出、原状回復													令和2年度輸送完了予定

[illegible]

川内村のインフラ復旧状況（平成 30 年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	◎	(復旧済 38 箇所) / (被災 38 箇所)	
河川 (市町村管理)		該当なし	
河川 (県管理)		該当なし	
漁港		該当なし	
海岸		該当なし	
防災林		該当なし	
上水道		該当なし	
下水道 (農業集落排水)	◎	[集落排水施設] 復旧済 3 箇所 / 被災 3 箇所	
農地・ 農業用施設	◎	[備蓄倉庫] 1 箇所 (新設)	
公共施設		該当なし	
医療福祉施設	◎	[復旧済] 複合福祉施設ゆふね	
文教施設	◎	[機能回復] 村民プール (新設) [復旧済] 体育センター、草野心平記念館、館山公園	
観光施設	◎	[機能回復] いわなの郷、かわうちの湯 [復旧済] 高塚山管理棟、キャンプ場	
住宅	◎	[復旧済] 村営 28 住宅 (28 戸) [建設済] 災害公営住宅 (25 戸)	
除染	◎	[実施済] 面的除染が完了	平成 26 年 3 月
廃棄物処理	○	・被災家屋等(約 102 件)の解体撤去工事を実施済 ・仮設焼却施設 解体撤去済 ・葛尾村の仮設焼却施設において、可燃性廃棄物の焼却処理を実施中	(令和 2 年度内)

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし

福島県 浪江町

(基本方針)

- 浪江町の道路・上下水道の公共インフラは、帰還困難区域を除きおおむね復旧している。今後は、上下水道および町道の完全復旧の早期実現、引き続き土地利用に合わせた道路整備に取り組んでいく。
- 避難指示解除後の帰町に伴う粗大ごみ等の増加や治安確保に対応するため、ごみ処分場や駐在所機能の段階的機能回復の要請を行っていく。
- 帰還困難区域については、復興・再生の核となる「特定復興拠点」を中心としたまちづくり・地域づくりを推進する必要があるため、国に徹底した除染を求め、インフラ整備・生活環境整備等をすすめる。

(復旧の概要)

- 平成29年3月31日に一部の地域を除き避難指示が解除され、生活に必須となる道路・上下水道等のインフラは、おおむね復旧済みの状態となっている。
- 帰還困難区域においては、除染の進捗状況等を注視し、復旧工事に着手する予定である。
- 住環境を確保するため、幾世橋地区住宅団地及び福島再生賃貸住宅を整備した。また、教育環境を充実させるため、学校施設等の整備を行い開園・開校を迎えた。平成31年度は、雇用創出・企業誘致を促進するため産業団地の整備に着手する。

インフラ復旧の工程表(福島県浪江町)

平成31年3月末現在

●→ :工程が見込めるもの

●…………➡ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備 主体	被災/稼働状況	H30年度の目標 (H30.8.10公表)	H30年度に実施 したこと(成果)	R元年度に実施 すること(目標)	R元年度				R2年度				R3年度				R4年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
海岸																			
海岸対策 1地区海岸 (農地海岸)	県	堤防全半壊、沈下等	1地区の工事完了を図る。	1地区海岸で工事の進捗を図り、完了 (完了：中浜)															
海岸対策 3地区海岸 (建設海岸)	県	堤防全半壊、沈下等	3地区海岸の工事完了を図る。	3地区海岸の工事進捗を図った。	工事完了を目指す。	工事(3地区海岸)										令和元年度末までの完成を目指す。			
海岸対策 1地区海岸 (漁港海岸)	県	堤防全半壊、沈下等	1地区海岸の工事進捗を図る。	1地区海岸の工事進捗を図った。	1地区海岸の工事進捗を図る。	工事(1地区海岸)										令和2年度末までの完成を目指す。			
河川																			
二級河川 (津波被災箇所：請戸川、高瀬 川)	県	護岸流失、河岸浸食	高瀬川の工事完了を図る。	請戸川、高瀬川の工事進捗を図った。	請戸川、高瀬川の工事進捗を図る。	請戸川 高瀬川													
二級河川 (津波被災箇所以外)	県	不明																	
漁港																			
漁港施設災害復旧事業 (請戸漁港)	県	漁港施設(防波堤・岸壁等)の地盤 沈下や崩壊	漁港施設の復旧工事の進捗を図る。	漁港施設の工事進捗を図った。	漁港施設の工事進捗を図る。	工事										令和2年度末までの完成を目指す。			
道路																			
町道小熊田宮田線他4路線(避 難指示解除準備区域)	浪江町	盛土材液状化、道路陥没、積ブロッ ク亀裂、橋梁段差																	
町道小熊田宮田線道路改築 (変更・追加)	浪江町	-	改築工事着手	改築工事着手	工事継続	工事													
復興拠点道路事業 (道路3路線) (変更・追加)	浪江町	-	道路修正設計 改築工事着手	道路修正設計 工事着手 用地取得	工事継続 用地取得	用地取得・工事											困難地権者あり		
上川原橋 (避難指示解除準備区域)	浪江町	橋脚座屈	橋梁整備(上部工)積算	橋梁整備(上部工)積算	橋梁上部工工事	下部工工事 上部工工事													
酒井橋・小野田橋 (居住制限区域)	浪江町	橋脚座屈		復旧工事完了															
道路災害復旧(解除区域) 完了：26箇所 工事未了：1箇所 未査定：0箇所	浪江町	積ブロック亀裂、擁壁倒壊、路肩崩 壊、盛土材液状化、道路陥没	災害査定 一部工事開始	災害査定 工事着手・完了	復旧工事完了	工事													
道路災害復旧(帰還困難) 完了：27箇所 工事未了：3箇所 未査定：0箇所	浪江町	路肩崩壊、路面洗掘 路面クラック、路面沈下、路面陥没	災害査定 一部工事開始	災害査定 工事着手・完了	復旧工事完了	工事													
町道災害復旧事業 (満開橋)	浪江町	橋台破損、橋脚座屈	災害設計見直し 復旧工事着手	災害設計見直し・災害査定 復旧工事着手	復旧工事完了	工事													

●→ :工程が見込めるもの

●.....→ :工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備 主体	被災/稼働状況	H30年度に目標 (H30.8.10公表)	H30年度に実施 したこと(成果)	R元年度に実施 すること(目標)	R元年度				R2年度				R3年度				R4年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
避難指示解除準備地域域内 保育施設 コスモス保育園	浪江町	未調査	未定	実績なし	未定														
津島保育所	浪江町	未調査	未定	実績なし	未定														
浪江児童館	浪江町	津波流失	未定	実績なし	未定														
認定こども園	浪江町		4月開園	4月開園															
住宅																			
災害公営住宅(機世橋地区)	浪江町	新規事業	管理の継続	管理の継続	管理の継続	管理の継続													
津波被災地防災集団移転 (請戸地区)	浪江町	新規事業	第2四半期より造成工事着手	開発許可、農地転用 造成工事着手	造成工事	造成工事				災害公営住宅建設									
再生賃貸住宅	浪江町	新規事業	管理の継続	管理の継続	管理の継続	管理の継続													
町営住宅 (既設・津島地区以外)	浪江町	未調査	入居者への退去依頼の継続 環境省との解体日程調整	御殿南住宅→修繕工事、入居(3月末) 御殿南以外の住宅 →入居者への退去依頼の継続 環境省との解体日程調整	御殿南住宅→管理の継続 御殿南以外の住宅 →入居者への退去依頼の継続 環境省との解体日程調整	(御殿南住宅) 管理の継続				管理の継続				(御殿南以外の住宅) 入居者の退去手続き 解体					
町営住宅 (既設・津島地区)	浪江町	未調査	未定	津島住宅の被害調査 (結果未連絡)	未定(被害調査の結果による)														
しらうめ荘	浪江町	未調査	入居者への退去依頼の継続 環境省との解体日程調整	入居者への退去依頼の継続 環境省との解体日程調整	入居者への退去依頼の継続 環境省との解体日程調整	入居者の退去手続き				解体									
復興まちづくり																			
復興まちづくり計画 策定	浪江町	-		計画に基づく事業の進行管理を行った。	計画に基づく事業の進行管理を行う。	復興計画第2次の工程管				復興計画見直し				新たな復興計画による工程管理					
中心市街地	浪江町	-	浪江町中心市街地再生事業実施計画 に示される事業の推進	中心市街地の中でも駅周辺地区につい て、事業化のための構想策定を行った。	平成30年度に作成した構想の実現に向 けて事業化を行う。	財源及び地権者調整				構想実現にむけた整備工事に着手									
特定復興拠点整備	浪江町	-	調査・基本設計の実施	住民説明会を実施し計画の周知を図つ たほか、整備実施のために調整会議を 開き課題整理や実施に向けた連絡調整 を行った。	除染の着手と引渡しに向けて、引き渡 し後の円滑な管理がされるように担当部 署との調整を引き続き進める。	環境省直轄除染・地権者引渡し				除染引渡し後の維持管理及び利活用の促進・防災倉庫等の施設整備等の工程管理									

事業	整備 主体	被災/稼働状況	H30年度の目標 (H30.8.10公表)	H30年度に実施 したこと(成果)	R元年度に実施 すること(目標)	R元年度				R2年度				R3年度				R4年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
除染																			
先行除染	国	警察署、消防署等の除染実施済み																	
面的除染	国	平成24年11月 特別地域内除染実施計画策定 平成25年12月 特別地域内除染実施計画一部改定 平成29年3月 面的除染完了	必要に応じて、除染のフォローアップ を実施する。	必要に応じて、除染のフォローアップ を実施した。	必要に応じて、除染のフォローアップ を実施する。	必要に応じて、除染のフォローアップ を実施													
仮置場	国	除染仮置場(17ヶ所)	除去土壌等の管理、輸送等による撤 出、原状回復	除去土壌等の管理、輸送等による撤 出、原状回復の実施	除去土壌等の管理、輸送等による撤 出、原状回復	除去土壌等の管理及び中間貯蔵施設等 への輸送(掃退困難区域を除く) 原状回復													
(掃退困難区域) 特定復興再生拠点区域内の 除染・廃棄物処理	国	計画に基づき、除染・廃棄物処 理を実施	計画に基づき、除染・廃棄物処理を 実施	計画に基づき、室原・末森・津島の一 部について除染・廃棄物処理を実施 した。	計画に基づき、除染・廃棄物処理を 実施	計画に基づく除染・廃棄物処理													計画の期間:令和5年3月まで (令和5年3月までの避難指示解除)
災害廃棄物処理																			
対策地域内廃棄物処理	国	(仮設焼却施設) 稼働中	引き続き、対策地域内廃棄物の処理を 実施	対策地域内廃棄物の処理を実施した。	引き続き、対策地域内廃棄物の処理を 実施	可燃性廃棄物の焼却処理													

浪江町のインフラ復旧状況（平成 30 年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	○	(復旧済 2 1 箇所) / (被災 3 6 箇所)	R2 年度末
河川 (市町村管理)		該当なし (被災なし)	
河川 (県管理)	○	(復旧済 0 河川) / (被災 2 河川)	R2 年度
漁港	○	(復旧済 0 漁港) / (被災 1 漁港)	R2 年度
海岸	◎	(農地海岸) 復旧済 1 箇所 / 被災 1 箇所	H30 年度
	○	(漁港海岸) 復旧済 0 海岸 / 被災 1 海岸	R2 年度
	○	(建設海岸) 復旧済 0 箇所 / 被災 3 海岸	R2 年度
海岸防災林	○	海岸防災林造成 (64.7ha) ・植生基盤盛土工 21.83ha/64.7ha ・植栽工 8.31ha/49.9ha	R3 年度以降
上水道	○	・請戸住宅団地整備に伴う給水管入換え、工事を実施する。	R3 年度以降
下水道	○	・川添・樋渡地区については、復旧工事中	H31.3
下水道 (農業集落排水)	◎	復旧済 2 箇所 / 被災 2 箇所	H28.6
農地・ 農業用施設	○	[農 地] 復旧済 0 箇所 / 被災 6 箇所 [用水路] 復旧済 2 箇所 / 被災 6 箇所 [ため池] 復旧済 3 地区 / 被災 3 地区 [パイプライン] 復旧済 3 か所 / 被災 4 か所	未定
公共施設	◎	[復旧済] 町役場庁舎、地域スポーツセンター 消防屯所 復旧済 4 箇所 / 被災 5 箇所	
医療福祉施設	◎	[機能回復] 浪江診療所 (新設)	H28 年度
文教施設	◎	[改修済] 浪江東小中学校	H29 年度
	▲	[未着手] 浪江高等学校 [未着手] 浪江高等学校津島校	未定
福祉施設	◎	[建設済] 認定こども園	H29 年度
観光施設	◎	[改修済] いこいの村なみえ	H29 年度
住宅	◎	[建設済] 幾世橋地区災害公営住宅 (85 戸) [改修済] 福島再生賃貸住宅 (80 戸)	H29 年度
除染	◎	[実施済] 面的除染が完了	平成 29 年 3 月
廃棄物処理	○	・被災家屋等の解体撤去工事を実施中 (約 2,670 件解体撤去済/約 4,040 件申請受付済) ・仮設焼却施設 稼働中	(実施中)

【凡例】 ◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし

浪江町のインフラ復旧状況（平成 30 年度末現在） ※帰還困難区域

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	○	(復旧済 27箇所) / (被災 30箇所)	R1 年度末
河川 (市町村管理)		該当なし (被災なし)	
河川 (県管理)			
漁港		該当なし	-
海岸		該当なし	-
海岸防災林		該当なし	-
上水道	○	[復旧済] 室原・末森・大堀・井手地区 (通水なし) [未着手] 酒井地区	未定
下水道		該当なし	-
下水道 (農業集落排水)		該当なし	-
農地・ 農業用施設	▲	[農 地] 未実施 [用水路] 未実施 [ため池] 放射性対策 調査7カ所、設計2カ所	未定
公共施設	▲	[未着手] つしま活性化センター、浪江町役場津島支所	
医療福祉施設	▲	[未着手] 浪江津島診療所	未定
文教施設	▲	[未着手] 津島小学校、津島中学校	未定
	▲	[未着手] 浪江高等学校津島校	未定
福祉施設	▲	[未着手] 津島保育所	未定
観光施設		該当なし	-
住宅	▲	[未着手] 町営住宅 (津島地区)	未定
除染	○	町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づき、除染を実施中	未定
廃棄物処理	○	町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づき、廃棄物処理を実施中	未定

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし

福島県 葛尾村

(基本方針)

- 葛尾村の公共インフラは、帰還に必要な社会基盤については、復旧を最優先とし、関係事業者との連携により早期機能回復に取り組む。
- さらに、平成 26 年度に策定されたかつらお再生戦略プランに基づき、生活環境整備に努め、合わせて農業の再生を図る。
- 帰還困難区域にある野行地区については、特定復興再生拠点計画に基づき、拠点区域の除染や生活環境の整備を進める。

(復旧の概況)

- (解除区域においては)、生活に必須となる主要道路のインフラ整備はおおむね完了した。落合地区簡易水道については、取水源を深井戸に変更し供用開始された。し尿処理については、現在、回収を進めており、終了した物件から震災前の処理体制に戻っている。
- 医療福祉施設や、役場、公民館などの住民の生活環境に係る公共インフラについては、復旧が完了し施設の供用が開始されている。
- 文教施設(幼稚園・小学校・中学校)の整備は完了し、平成30年4月から学校を再開している。また、教員住宅についても平成 31 年 3 月までに整備が完了した。

インフラ復旧の工程表(福島県 葛尾村)【帰還困難区域外】

●→ :工程が見込めるもの

●.....▶ : 工程が現時点で見込みにくいもの

平成31年3月末現在

[illegible]

インフラ復旧の工程表(福島県 葛尾村)【帰還困難区域外】

●→ : 工程が見込めるもの

●.....▶ :工程が現時点で見込みにくいもの

平成31年3月末現在

[illegible]

インフラ復旧の工程表(福島県 葛尾村)【帰還困難区域外】

●→ :工程が見込めるもの

●.....▶ :工程が現時点で見込みにくいもの

平成31年3月末現在

事 業	整備 主体	被災/稼働状況	H30年度の目標 (H30.8.10公表)	H30年度に実施 したこと(成果)	R元年度に実施 すること(目標)	R元年度				R2年度				R3年度				R4年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
教員住宅	村	－	教員住宅新築事業について、H30年4月 から実施設計を行い、平成31年3月まで に完成予定。	平成31年3月完成															平成28年度に工事完了 新築工事は、平成30年度に工事完了
病院・福祉施設																			
内科診療所	村	壁及び天井にひび割れ。玄関サッ シの破損。	－																平成27年度に工事完了
歯科診療所	村	壁及び天井にひび割れ。玄関サッ シの破損。平成27年度に工事完 了。	－																平成27年度に工事完了
福祉センター(みどり荘)	村	天井、外壁の補修が必要。	H30年7月から修繕工事を実施する予 定。	修繕工事で屋根、外壁の修繕を行い、 外壁にあったクラック補修や塗装による 水漏れが解消された。															平成30年度に工事完了
老人憩いの家	村	外壁にひび割れ。鉄骨部材に腐食 あり。	環境省により解体予定。	環境省による解体継続中(施設がアス ベスト施工のため時間がかかる)															平成30年度～令和元年度(アスベストの 状況により)工事完了予定
観光施設																			
かつらお大尽屋敷跡公園	村	石垣の落下	－																平成29年度に工事完了
もりもりランドかつらお	村	建物、施設一部損壊	被災調査の実施	修繕調査設計。	修繕調査設計を基に、修繕工事を行う 予定。	●――→ 工事													令和元年度に工事完了予定
葛尾村宿泊交流館 (せせらぎ荘)	村	機械設備一部損壊	－																平成27年度に工事完了
公営住宅																			
既設公営住宅	村	水漏れとひび割れあり。	－																平成27年度に工事完了
除染																			
先行除染	国	宿泊施設、中学校等の除染実施済 み	－																せせらぎ荘、みどり荘、葛尾中学校 平成23年度に完了
面的除染	国	平成24年9月 特別地域内除染実施計画策定 平成25年12月 特別地域内除染実施計画改定 平成27年12月 面的除染完了	必要に応じて、除染のフォローアップ を実施する。	必要に応じて、除染のフォローアップ を実施した。	必要に応じて、除染のフォローアップ を実施する。	●――→ 必要に応じて、除染のフォローアップ を実施				●.....▶				●.....▶					
仮置場	国	除染仮置場(21ヶ所)	除去土壌等の管理、輸送等による撤 出、原状回復	除去土壌等の管理、輸送等による撤 出、原状回復を実施した。	除去土壌等の管理、輸送等による撤 出、原状回復	●.....▶ 除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への搬出				●.....▶ 原状回復				●.....▶					
災害廃棄物処理																			
対策地域内廃棄物処理	国	(仮設焼却施設) 稼働中	引き続き、 ・対策地域内廃棄物の処理を実施 ・近隣市町村の除染廃棄物等の実施	被災家屋の解体撤去、可燃性廃棄物の 焼却処理等を実施した。	引き続き、 ・対策地域内廃棄物の処理を実施 ・近隣市町村の除染廃棄物等の処理を 実施	●.....▶ 可燃性廃棄物の焼却処理				●.....▶ 施設の解体撤去				●.....▶					

葛尾村のインフラ復旧状況（平成 30 年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (村管理)	○	一部復旧済	R 元年度
河川 (県管理)	◎	(復旧済み 2 箇所) / (被災 2 箇所)	H28 年度
漁港		該当なし	
海岸		該当なし	
防災林		該当なし	
上水道	◎ 使用再開 (H28. 4)		
下水道		該当なし	
農地・ 農業用施設	◎	[農地]復旧済 3 箇所／被災 3 箇所 [農業用施設]復旧済 1 箇所／被災 1 箇所 [農道]復旧済 5 箇所／被災 5 箇所	H27 年度
公共施設	◎	[復旧済]庁舎、公民館	H26 年度
医療福祉施設	◎	[復旧済]葛尾村診療所 [復旧済] みどり荘	H30 年度
文教施設	◎	[復旧済]幼稚園、小学校、中学校、学校給食センター 中学校体育館、学校プール(小学校及び中学校の共用) [復旧済]教員住宅	H30 年度
観光施設	○	もりもりランド	R 元年度
住宅	◎	[復旧済]村営住宅 (12 戸) [建設済]災害公営住宅 (11 戸)	H28. 12
除染	◎	[実施済] 面的除染が完了	平成 27 年 12 月
廃棄物処理	○	・被災家屋等の解体撤去工事を完了 ・仮設焼却施設 稼働中	(実施中)

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし

葛尾村のインフラ復旧状況（平成 30 年度末現在） ※帰還困難区域内

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (村管理)	▲	除染後調査設計	
河川 (村管理)	▲	調査設計	
漁港	/	該当なし	
海岸	/	該当なし	
防災林	/	該当なし	
上水道	▲	今後井戸掘削の希望の取りまとめ及び設計	
下水道	/	該当なし	
農地・ 農業用施設	▲	[農地] 除染後調査設計 [農業用施設] 除染後調査設計	
公共施設	▲	除染後調査設計	
医療福祉施設	/	該当なし	
文教施設	/	該当なし	
観光施設	/	該当なし	
住宅	/	該当なし	
除染	○	[実施中] 村道部分の一部完了	令和 4 年 3 月
廃棄物処理	○	・被災家屋等の解体撤去工事を実施中(約 6 件解体済/約 28 件申請受付済) ・仮設焼却施設 稼働中	(実施中)

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし

福島県 飯舘村

(基本方針)

インフラ(道路、水道、集落排水等)については、村の復興に必要な社会基盤であり早急に復旧をしなければならない。村では、避難をするまでの間に道路、水道、集落排水等は応急的に復旧をし、最低限の生活基盤は整っている状況にある。

今後、仮復旧から本復旧、村道の通行止めの解除、各施設の調査・復旧を進める。また、施設再開に向けては施設をどう維持するかという視点も含め対応し、施設再開に向けた復旧・維持管理に努める。

また、復旧工事を進めるにあたり、原発事故に伴う放射能に汚染された表土やガラ等の処分についての課題解決も必須である

(復旧の概況)

- 生活に必須となる道路・上下水道等のインフラは、避難をするまでの間に応急的に復旧をし、最低限の生活基盤は整っている状況にある。今後、本格運用に向けた復旧工事や調査・設計を行う。
- 医療福祉施設や、役場、公民館や集会所などの住民の生活環境やコミュニティ復活に係る公共インフラについては、可能な範囲内で復旧工事等を行っている。平成31年度も引き続き、可能な範囲内で普及工事や調査・設計に着手する予定である。

●……➡ : 工程が現時点で見込みにくいもの

[illegible]

●……➡ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	H30年度の目標 (H30.8.10公表)	H30年度に実施 したこと(成果)	R元年度に実施 すること(目標)	R元年度				R2年度				R3年度				R4年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
草野幼稚園 園舎	村	【復旧見送り】 屋根の破損	普通財産貸付	普通財産貸付	普通財産貸付の継続													普通財産貸付の 継続	誘致企業の事業継続期間は、普通財 産の貸付を継続する。
認定こども園	村	幼稚園2園、保育所の統合 による新設																	
教員住宅	村	サッシ枠、床等の歪み 給水設備水漏れ	解体(6戸)	解体(6戸)	-														
学校給食センター	村	浄化槽の破損	新設(2ヶ年事業)	新設(2ヶ年事業)	-														
生活改善センター	村	【復旧済】 地盤沈下、床面傾斜、構造 各部にひび割れ	-																
柔剣道場	村	【解体済】 天井板落下、ガラス破損	-																
ふれあい交流館たてやま	村	サッシ枠、床等の歪み	解体	-	解体														
大倉体育館	村	【復旧済】 窓枠歪み、雨漏りあり	-																
スポーツ公園 管理棟	村	【復旧済】 地盤沈下、擁壁の倒れによ る建物自体の傾斜	-																
野球場	村	【復旧済】 バックネット裏応援席にコン クリートの亀裂大、破損 L型擁壁傾斜	工事完了	工事完了	-														
スポーツ公園 陸上競技場、テニスコート	村	【復旧済】 不等沈下による階段部コン クリートに亀裂	工事完了	工事完了	-														
宿泊体験館きこり	村	【復旧済】 壁天井、設備に被害 修復するも余震で再被害が あり再修復	-																
消防庁舎	村	【復旧済】 壁ひび割れ等	-																
(帰還困難区域・拠点関連) 集会所・交流・地域防災拠点 施設	村		-	-	実施設計														
住宅																			
公営住宅大森1棟	村	建物全体として中央部が下 がっている状況となっている。	解体	-	解体														
村営飯樋住宅2棟	村	法面側で不均一に地盤沈 下、基礎に亀裂	解体	完了															

●→ :工費が見込めるもの ●.....→ :工費が現時点で見込みにくいもの

事業	整備 主体	被災/稼働状況	H30年度の目標 (H30.8.10公表)	H30年度に実施 したこと(成果)	R元年度に実施 すること(目標)	R元年度				R2年度				R3年度				R4年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
大谷地住宅	村		集会所等修繕整備	完了															
除染																			
先行除染	国	草野東工区、継続事業所等の 除染実施済み																	
面的除染	国	平成24年5月 特別地域内除染実施計画策定 平成25年12月 特別地域内除染実施計画一部 改定 平成28年12月 面的除染完了	必要に応じて、除染のフォロー アップを実施する。	必要に応じて、除染のフォローアップ を実施した。	必要に応じて、除染のフォローアップ を実施する。	●必要に応じて、除染のフォローアップ を実施				●.....→				●.....→					
仮置場	国	除染仮置場(71ヶ所)	除去土壌等の管理、輸送等による 搬出、原状回復	除去土壌等の管理、輸送等による 搬出、原状回復の実施	除去土壌等の管理、輸送等による 搬出、原状回復	●除去土壌等の搬入、管理及び輸送等による搬出(帰還困難区域除く)				●.....→				●.....→					
(帰還困難区域・拠点関連) 除染	国	計画に基づき、除染・廃棄物処理 を実施。	計画に基づき、除染・廃棄物処理 を実施。	計画に基づき、除染・廃棄物処理 を実施した。	引き続き、計画に基づき、除 染・廃棄物処理を実施。	●計画に基づく除染・廃棄物処理				●.....→				●.....→					計画の期間：令和5年5月31日まで (令和5年春頃までの避難指示解除)
災害廃棄物処理																			
対策地域内廃棄物処理	国	(仮設焼却施設) 処理完了(小宮地区) 稼働中(蔵平地区)	引き続き、対策地域内廃棄物の 処理を実施	対策地域内廃棄物の処理を 実施	引き続き、対策地域内廃棄物の 処理を実施	●可燃性廃棄物の焼却処理				●.....→				●.....→					

●→ :工費が見込めるもの ●.....→ :工費が現時点で見込みにくいもの

事業	整備 主体	被災/稼働状況	H30年度の目標 (H30.8.10公表)	H30年度に実施 したこと(成果)	R元年度に実施 すること(目標)	R元年度				R2年度				R3年度				R4年度以降	備考・ポイント等	
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
特定復興再生拠点区域(長泥地区)																				
(再掲) 上水道 井戸等	村	詳細な被害状況は不明。	—	—	除染事業の進捗や住民の要望 等に応じて事業実施	●												→		
(再掲) 下水道 合併浄化槽	村	詳細な被害状況は不明。	—	—	除染事業の進捗や住民の要望 等に応じて事業実施	●												→		
(再掲) 道路 国道・県道・村道	国・県・村	詳細な被害状況は不明。	—	—	除染事業の進捗等を踏まえ修 繕・拡幅箇所を検討	●												→		
(再掲) 農地・農業用施設 環境再生事業	国			除去土壌再生利用技術等実証 事業の着手	除去土壌再生利用技術等実証 事業の継続													→		
(再掲) 文教施設・その他村営施設 集会・交流・地域防災拠点 施設	村		—	—	実施設計	●	実施設計					施設整備						→		
(再掲) 除染	国	計画に基づき、除染・廃棄物処 理を実施。	計画に基づき、除染・廃棄物処 理を実施。	計画に基づき、除染・廃棄物処 理を実施した。	引き続き、計画に基づき、除 染・廃棄物処理を実施。	●	計画に基づく除染・廃棄物処理												→	計画の期間：令和5年5月31日まで (令和5年春頃までの避難指示解除)

飯舘村のインフラ復旧状況（平成 30 年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	○	(復旧済 5 箇所) / (被災 6 箇所)	(R 元年度末)
河川 (市町村管理)	▲	地震による詳細な被害の把握ができていない。	
河川 (県管理)		該当なし	
漁港		該当なし	
海岸		該当なし	
防災林		該当なし	
上水道	◎	軽微な漏水箇所を修繕済み	
下水道（農業集 落排水）	○	液状化現象による一部弛みがあるが機能回復済み 復旧済 0 地区 / 被災 2 地区	(R 元年度内)
農地・ 農業用施設	◎	[用水路] 復旧済 [ため池] 復旧済	
公共施設	○	[復旧済] 村庁舎、ふれ愛館（建替）、消防庁舎（建替）、 スポーツ公園、大倉体育館 [解体] ふれあい交流館たてやま、柔剣道場	(R 元年度内)
医療福祉施設	◎	[機能回復] いいたてクリニック	
文教施設	○	[復旧済] 飯舘中学校 [建設済] 認定こども園、給食センター [復旧中] 草野・飯樋・臼石小学校、	(R3 年度内)
	▲	[未着手] 相馬農業高等学校飯舘校	
観光施設	◎	[復旧済] 宿泊体験館きこり	
住宅	○	[復旧済] 村営住宅（50 戸） [建設済] 災害公営住宅（16 戸） [建設予定] 災害公営住宅（10 戸）、 福島再生賃貸住宅（15 戸）	(R 元年度内)
除染	◎	[実施済] 面的除染が完了	平成 28 年 12 月
廃棄物処理	○	・被災家屋等の解体撤去工事を実施中（約 1,260 件解 体撤去済 / 約 1,450 件申請受付済） ・仮設焼却施設（蔵平）稼働中	(実施中)

【凡例】 ◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし

飯舘村のインフラ復旧状況（平成 30 年度末現在） ※帰還困難区域

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	▲	詳細な被害の把握ができていない。	(R4 年度末)
河川 (市町村管理)	/	該当なし	
河川 (県管理)	▲	地震による詳細な被害の把握ができていない。	
漁港	/	該当なし	
海岸	/	該当なし	
防災林	/	該当なし	
上水道	▲	詳細な被害の把握ができていない。	(R4 年度内)
下水道（合併浄 化槽）	▲	詳細な被害の把握ができていない。	(R4 年度内)
農地・ 農業用施設	▲	詳細な被害の把握ができていない。	(R4 年度内)
公共施設	○	[建設予定] 集会・交流・地域防災拠点施設	(R3 年度内)
医療福祉施設	/	該当なし	
文教施設	/	該当なし	
観光施設	/	該当なし	
住宅	/	該当なし	
除染	○	計画に基づき、除染を実施	

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし

福島県 大熊町

(基本方針)

- 大熊町の公共インフラは、一時帰宅、特例宿泊等で必要となる道路等の応急復旧を安全管理の目的で最優先とし、関係事業者との連携により早期機能回復、維持管理に取り組む。また、避難指示解除後の区域については関係機関と調整をとり、国・県の協力を得ながら復旧に努める。
- さらに、平成27年に策定された大熊町第二次復興計画を改訂し、「帰町を選択できる環境の実現」を目標にその第一ステップとして、大川原地区に復興拠点を整備。拠点内に公共インフラ、公共施設、医療施設や災害公営住宅等の生活環境整備に努める。
- また、平成29年11月に認定された帰還困難区域における特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づき、帰還困難区域内の除染が開始されており、大川原地区復興拠点内の整備と共に、特定復興再生拠点区域の整備を進める。

(復旧の概況)

- (避難指示解除された大川原地区及び中屋敷地区においては)道路に関して、一部亀裂、陥没等見られるので今後継続して工事予定となっている
下水道に関しては、地域下水第4処理施設(大川原地区の農業集落排水施設)の復旧工事を実施(平成28年5月完成)
公共施設に関しては、大川原地区内にある坂下ダム管理事務所で電気、ガス、上水設備、浄化槽の復旧及び除染が終了。大川原地区復興拠点についてはライフラインの整備を令和元年度までに実施予定。加えて同拠点内に役場庁舎を整備しており、令和元年5月より業務開始。以降同年度内に拠点内の災害公営住宅、賃貸住宅の入居開始予定。
- (国で指定している帰還困難区域においては)道路は、幹線道路が災害調査測量済みであるが、災害復旧は未定。上下水道等も、災害復旧は未定。公共施設に関しては、ほとんどが帰還困難区域内にあるため、当面は除染やライフライン復旧の進捗状況に応じた復旧計画を策定予定。特定復興再生拠点区域復興再生計画が平成29年11月に認定されたため認定された場所を中心に除染、インフラ整備に係る準備を進めていく予定となっている。

●————→ :工程が見込めるもの ●……………▶ :工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備 主体	被災/稼働状況	H30年度の目標 (H30.8.10公表)	H30年度に実施 したこと(成果)	R元年度に実施 すること(目標)	R元年度				R2年度				R3年度				R4年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
住宅(公営住宅等)																			
(帰還困難区域) 町営住宅	町	帰還困難区域内にあり、被害調査は未実施。	-																
(居住制限区域) 災害公営住宅	町	大川原復興拠点の整備にあわせて公営住宅の整備	公営住宅に係る基本設計から工事の着工	設計の完了、工事着手	工事の完了、引き渡し	●	整備	●											
(居住制限区域) 町営住宅	町	大川原復興拠点の整備にあわせて賃貸集合住宅の整備	賃貸住宅に係る基本設計から工事の着工	設計完了	工事の完了、引き渡し	●	整備	●											
復興まちづくり計画																			
復興まちづくり計画	町	沿岸部の熊川・小入野・夫沢地区が津波により家屋や人命等を失う甚大な被害を受けた。また、町内全域が放射性物質の影響により、町内全域に避難指示がだされている。	現時点での町の状況、方針を踏まえ第二次復興計画を改訂する	現時点での町の状況、方針を踏まえ第二次復興計画を改訂	-														
(居住制限区域) (2019.4.10指定解除) 復興拠点整備	町	除染が終了した大川原地区を町内復興拠点として整備し、帰町する住民の受皿とする。	土地造成の一部完了(先行整備部分)	土地造成の一部完了(先行整備部分) 特定公益施設(新庁舎)、住宅施設(50戸分、再生賃貸)の造成を完成	交流ゾーン、医療・福祉施設、業務施設の造成を完成させる。	●	基盤整備造成工事			●	関連施設整備			●	●				
除染																			
先行除染	国	住宅地、ダム等の除染実施済み																	
面的除染	国	H26年3月に完了		必要に応じて、除染のフォローアップを実施した。	必要に応じて、除染のフォローアップを実施する。	●	必要に応じて、除染のフォローアップを実施			●	●			●					
仮置場	国	除染仮置場(5ヶ所)	除去土壌等の管理、輸送等による搬出、原状回復	除去土壌等の管理、輸送等による搬出、原状回復の実施	除去土壌等の管理、輸送等による搬出、原状回復	●	除去土壌等の管理、輸送等による搬出(帰還困難区域を除く)			●			●						
						●	原状回復			●			●						
(帰還困難区域) 特定復興再生拠点区域内 の除染・廃棄物処理	国	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施した。	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施	●	計画に基づく除染・廃棄物処理			●			●			計画の期間:令和4年9月まで (令和4年春頃までの避難指示解除)			
廃棄物等処理																			
廃棄物搬送専用道路	国																		
対策地域内廃棄物処理	国	(仮設焼却施設) 稼働中	・仮設焼却施設の運営を開始	仮設焼却施設の運営を開始した。	引き続き、仮設焼却施設にて可燃物の処理を進める。	●	●			仮設焼却施設運営			●			●			

大熊町のインフラ復旧状況（平成 30 年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (町管理)	○	(復旧済 4 箇所) / (被災 5 箇所)	未定
河川 (市町村管理)			
漁港			
海岸			
防災林			
上水道 (双葉地方水道 企業団管理)	◎ 使用再開 (平成 28 年 8 月)	[配水] 復旧済 [給水] 復旧済	H28 年度末
下水道	○ 大川原地区のみ 使用再開 (H28)	大川原地区のみ復旧済	未定
農地・ 農業用施設	○	[用水路] 復旧済 0 箇所 / 被災 調査中 箇所 [ため池] 復旧済 0 箇所 / 被災 5 箇所 ため池 (内 2 箇所 災害査定済)	溜池除染 里山再生事業 調整中
福祉施設	○	該当なし	
公共施設		該当なし	
医療福祉施設		該当なし	
文教施設		該当なし	
観光施設		該当なし	
住宅		該当なし	
除染	◎	[実施済] 面的除染が完了	平成 26 年 3 月
廃棄物処理	○	・被災家屋等の解体撤去工事を実施中 (約 96 件解体済/ 約 101 件申請受付済) ・仮設焼却施設 稼働中	(実施中)

【凡例】 ◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし

大熊町のインフラ復旧状況（平成 30 年度末現在） ※帰還困難区域用

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	▲	(復旧済 0 箇所) / (被災 5 1 箇所)	未定
河川 (市町村管理)		該当なし	
河川 (県管理)	○	(復旧済 0 河川) / (被災 2 河川)	未定
漁港		該当なし	
海岸	○	(復旧済 0 海岸) / (被災 3 海岸) ※建設海岸	未定
防災林		該当なし	
上水道 (双葉地方水道 企業団管理)	○	特定復興再生拠点区域（主に下野上地区・野上地区）の 配水管復旧	(R2 年度末)
	▲	特定復興再生拠点区域（主に小入野地区）の配水管復旧	(R3 年度末)
下水道	▲	(復旧済 0 箇所) / (被災 6 箇所) ※ 特定環境公共下水 1 箇所 農業集落排水施設 6 箇所 地域し尿処理施設 1 箇所	未定
農地・ 農業用施設	▲	[用水路]復旧済 0 箇所/被災 調査中 箇所 [ため池]復旧済 0 箇所/被災 3 6 箇所	未定
公共施設	▲	消防団屯所 15 件、防火水槽 72 件、消火栓 136 件	未定
医療福祉施設	▲		
文教施設	▲		
観光施設	▲		
住宅	▲	[未着手]町営住宅（1 9 9 戸）	未定
除染	○	町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づき、除染 を実施中	未定
廃棄物処理	○	町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づき、廃棄 物処理を実施中	未定

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし

福島県 双葉町

(基本方針)

- 双葉町の公共インフラは、「働く拠点」である中野地区復興産業拠点の整備に伴って必要となる道路、上下水道等の復旧を最優先とし、関係事業者との連携により早期機能回復に取り組む。
- また、「住む拠点」である駅西地区生活拠点事業におけるインフラ整備についても進めていく。
- さらに、双葉町復興まちづくり計画(第二次)を踏まえ策定した双葉町・特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づき、放射線量の低減状況を最大の基準として各種事業の計画検討を進めるとともに、除染、そして生活インフラの復旧・整備を実施し、帰還可能な環境を早期に整備する。

(復旧の概況)

- 避難指示解除準備区域においては、除染が完了している。中野地区復興産業拠点の整備に伴い、アクセス道路と上下水道等のインフラが今後徐々に復旧していく見込み。
- また、中間貯蔵施設への除染土壌の輸送ルートとなっている道路については、避難指示解除準備区域・帰還困難区域を通じて、通行可能となっている。
- 上記以外の公共インフラについては、一部復旧済みまたは応急復旧により暫定供用が可能となっているが、今後順次被害調査を行い、災害査定を受検し、復旧工事に着手する予定である。

インフラ復旧の工程表(福島県双葉町)

平成31年3月末現在

→ :工程が見込めるもの
●.....→ :工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備 主体	被災/稼働状況	H30年度の目標 (H30.8.10公表)	H30年度に実施 したこと(成果)	R元年度に実施 すること(目標)	R元年度				R2年度				R3年度				R4年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
海岸																			
海岸帰還困難区域を除く地域	県	災害査定済み	1地区海岸の復旧工事完了を図る。 1地区海岸の復旧工事進捗を図る。	1地区海岸の復旧工事完了を図った。※郡山中野 1地区海岸の復旧工事進捗を図った。※双葉中浜	1地区海岸の復旧工事進捗を図る。※双葉中浜	工事													
河川																			
前田川 帰還困難区域を除く地域	県	災害査定済み	1河川の復旧工事の進捗を図る。	1河川の復旧工事の進捗を図った。	1河川の復旧工事の進捗を図る。	工事													
下水道施設																			
(避難指示解除準備区域) 下水道管渠等復旧事業	双葉町	震災による管渠の不等沈下や隆起により汚水流下の阻害、管体やマンホールの損壊による漏水や湧水、マンホールポンプについては震災時より無通電のため調査未実施。津波被災地では、管内の土砂等の堆積。	①双葉1号污水幹線から中野地区復興産業拠点内へのアクセス管渠実施設計 ②両竹地区の対応検討	①双葉1号污水幹線の管路の健全性を確認できたが、シンボル軸の占用物件となるマンホールが、震災によりズレがあり復旧対策検討。 ②避難指示解除準備区域内の両竹地区は合併処理浄化槽の設置で対応検討。	①シンボル軸から処理施設までの下水道施設の実施設計、管路施設・マンホールポンプ建設工事の発注。 ②両竹地区の下水道区域除外合併処理浄化槽(個人設置型)の補助と町独自の補助を検討	①双葉1号污水幹線実施設計				双葉1号污水幹線建設工事							下水道区域廃止に伴う受益者と下水道継続区域の受益者の平等性を保てるような制度づくり		
(帰還困難区域・拠点関連) 下水道管渠等復旧事業	双葉町		・既存管の目視調査実施 ・全体計画の処理人口、区域の設定	・特定復興拠点内の1,099箇所のマンホール目視調査、双葉1号污水幹線の土砂の浚渫、TVカメラ調査実施。 ・全体計画、事業計画に係る処理人口、地区を計画	駅西・駅東地区の污水管きよの基本・実施設計	駅西・駅東の污水管実施設計				駅西・駅東区域内の面整備工事								特定復興拠点内の既存管の下水道施設災害復旧事業の実施、不明水対策	
双葉浄化センター(処理場)	双葉町		全体計画を基に処理施設規模・処理方式を決定	全体計画、事業計画の策定の中に中野復興産業拠点を位置づけ処理方式・処理水量を計画。	処理施設の土質調査、基本設計・詳細設計を実施し、建設工事へ繋げる。	下水道事業に係る都市決定事務関係													
						処理施設の基本・詳細設計				処理施設整備工事				水処理施設の場内整備					
農地・農業用施設																			
農道	双葉町	盛土部崩落	北目・渋川線草刈作業実施検討 (平成31年度調査)	未実施	予定なし													災害復旧事業に該当する農道については、今後検討していきたい。	
ため池	双葉町	震災による堤体の沈下、クラック、法止め積ブロックのクラック、法枠・除波ブロックのズレ、斜樋や洪水吐コンクリートのクラック等被災状況は把握している。ため池栓を抜き水位低下させている。	①琵琶迫ため池復旧調査測量設計 ②深谷西ため池災害復旧調査検討	①及び②については未実施	①琵琶迫ため池調査設計については、令和元年度実施予定	①調査設計				①復旧工事									
農地・農業用排水路	双葉町	沿岸部はガレキ・土砂の堆積、一部損壊	①前田桜町地内水路設計 ②両竹地区農地災害復旧調査測量設計	①前田桜町地内水路設計実施 ②両竹地区農地災害復旧調査測量設計実施	①工事実施予定 ②農地災害査定 ③蛭子堂・蛇神堰現況調査 ④中浜用水路調査設計	①工事 ②災害査定				③実施設計 ④測量設計・補修及び新設工事									
林道	双葉町	盛土部崩落	孫沢線外4路線災害復旧工事	未実施	令和元年度実施予定	復旧工事				復旧工事								災害復旧事業に該当する林道については、今後検討していきたい。	

→ : 工程が見込めるもの ●.....→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備 主体	被災/稼働状況	H30年度の目標 (H30.8.10公表)	H30年度に実施 したこと(成果)	R元年度に実施 すること(目標)	R元年度				R2年度				R3年度				R4年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
道路(市町村道)																			
(避難指示解除準備区域) 森合橋(宮ノ脇・森合線)	双葉町	津波による流出(地震による 崩落)	・保留解除協議 ・県受託事業として事業着手	・保留解除協議を実施	・受託事業として県と協定締結 ・旧橋撤去の施工													令和3年度完了予定	
町道災害復旧	双葉町	舗装損傷、舗装陥没、路肩 陥没、舗装流出、側溝損傷	・宮ノ脇・森合線測量設計、 災害査定	・災害査定6箇所実施 ・災害復旧工事5箇所完了 災害査定57箇所中12箇所完了 復旧工事57箇所中6箇所完了	・災害査定6箇所実施 ・復旧工事6箇所施工													特定復興再生拠点内を優先に実施	
復興シンボル軸(町道長塚・ 両竹線、町道久保前・中浜 線、町道羽山前・沼ノ沢線)	県	路面陥没、舗装クラック、 ガードレール津波流失を復興 関連道路改良新設	・用地取得 ・地盤改良工事着手																
(帰還困難区域) 深谷こ線人道橋線	双葉町		平成28年度復旧済															平成28年度復旧済	
(帰還困難区域) (仮称)双葉インター線	双葉町		整備工事(継続)	・整備工事を実施	令和元年度末開通													令和元年度完了予定	
(帰還困難区域) 宮田橋(中田・観音堂線、長 塚・両竹線)	双葉町	橋台が地震により被災	・物件調査・用地取得 ・詳細設計	・詳細設計を実施	・物件調査 ・用地取得 ・旧橋撤去、橋梁下部工の施工													令和2年度完了予定	
(帰還困難区域・拠点関連) 前田・長塚線	双葉町	震災前より改良工事継続	用地測量、物件調査	・用地測量、物件調査を実施	・用地取得 ・改良工事の施工													線形不良箇所の拡幅工事を先行し施工	
海岸防災林の再生																			
防災林造成事業	県	・海岸防災林の森林が津波 により流失した。	・植生基盤盛土工 1.40ha完了(前年度繰越分) 7.40ha着手 ・植栽工 3.30ha着手	・植生基盤盛土工 1.40ha完了(前年度繰越分) 1.09ha完了・1.27ha(次年度へ繰 越) ・植栽工 0.32ha完了・1.45ha(次年度へ繰 越)	・植生基盤盛土工 1.27ha完了(前年度繰越分) 4.95ha着手 ・植栽工 1.45ha完了(前年度繰越分) 3.10ha着手													令和2年度完了予定	
治山施設災害復旧事業	県	・防潮工及び林帯地盤が津 波により被災した。	・防潮工229.2m着手 ・護岸工 209.0m完了(前年度繰越分) 367.5m着手 ・植生基盤盛土工 1.11ha完了(前年度繰越分) 2.30ha着手	・護岸工 367.5m(次年度へ繰越)	・防潮工229.2m着手 ・護岸工 367.5m完了(前年度繰越分) ・植生基盤盛土工 2.30ha着手													令和元年度完了予定	
役場・公共施設																			
(帰還困難区域・拠点関連) コミュニティセンター機能回復 事業	双葉町	震災による被災及び原子力 災害による汚染、放置に係る 劣化	(完了)																
(避難指示解除準備区域) 産業交流センター整備事業	双葉町	-	・基本設計・実施設計完了 ・建築工事着工	・基本設計・実施設計完了 ・建築工事着工	令和2年7月開業														
消防施設(屯所・収納庫、防 火水槽、消火栓)	双葉町	調査中 (稼働なし)	状況調査の実施(継続)	・水道企業団による配水管布設工事 により一部消火栓が復旧。(使用可能 は令和元年夏から) ・中野地区産業復興拠点内の消防水 利の検討	2022年の特定復興再生拠点区 域の避難指示解除後の居住人 口見込を見据えて、分団の再編 及び消防施設の復旧の検討													避難指示解除に合わせて順次消防施 設を復旧・整備	

事業	整備 主体	被災/稼働状況	H30年度の目標 (H30.8.10公表)	H30年度に実施 したこと(成果)	R元年度に実施 すること(目標)	R元年度				R2年度				R3年度				R4年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
除染																			
先行除染	国	幼稚園、病院施設等の除染 実施済み																	
面的除染等	国	平成28年3月 面的除染完了	必要に応じて、除染のフォ ローアップを実施する。	必要に応じて、除染のフォローアップ を実施した。	必要に応じて、除染のフォローアップ を実施する。	必要に応じて、除染のフォローアップ を実施													
仮置場	国	除染仮置場(4ヶ所)	除去土壌等の管理、輸送等 による搬出、原状回復	除去土壌等の管理、輸送等によ る搬出の実施	除去土壌等の管理、輸送等によ る搬出、原状回復	除去土壌等の管理、輸送等による搬出(帰還困難区域を除く) 原状回復													
(帰還困難区域) 特定復興再生拠点区域内の 除染・廃棄物処理	国	計画に基づき、除染・廃棄物 処理を実施	計画に基づき、除染・廃棄物 処理を実施	計画に基づき、除染・廃棄物処 理を実施した。	計画に基づき、除染・廃棄物処 理を実施。	計画に基づく除染・廃棄物処理													計画の期間:令和4年8月31日まで (令和4年春頃までの避難指示解除)
災害廃棄物処理																			
対策地域内廃棄物処理	国	(仮設焼却施設) 建設準備中	仮設焼却施設の建設工事に着手	仮設焼却施設の建設工事に着 手	仮設焼却施設の運営を開始	仮設焼却施設 建設準備・建設工事				可燃性廃棄物の焼却処理									
復興拠点																			
(避難指示解除準備区域) 中野地区復興産業拠点整備 事業	双葉町	津波により地区の一部が流出	・用地取得(継続) ・実施設計・造成工事(継続) ・第1工区の一部供用開始	・用地取得(92%) ・実施設計・造成工事(継続) ・第1工区の一部供用開始	・用地取得(継続) ・実施設計・造成工事(継続) ・第1期分供用開始	用地取得 実施設計・造成工事 随時供用開始													平成30年度に一部供用開始予定 令和元年度に第一期開発区域全域の 供用開始予定
(帰還困難区域・拠点関連) 双葉駅西地区生活拠点等整 備事業(住宅団地等)	双葉町		・用地取得 ・基本設計完了 ・実施設計 ・一部工事着手	・用地取得 ・基本設計完了 ・実施設計 ・一部工事着手	・用地取得 ・基本設計完了 ・実施設計 ・一部工事着手	用地取得 工事													令和元年度末一部供用開始予定(駅東 西自由通路等) 令和3年度末完成予定

双葉町のインフラ復旧状況（平成 30 年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	▲	復旧 0 箇所／被災 1 箇所（森合橋）	令和 3 年度
河川 (市町村管理)	×	被災なし	
河川 (県管理)	○	復旧中 1 箇所／被災 1 箇所	令和 2 年度
漁港		該当なし	
海岸	○	復旧済 1 箇所／被災 2 箇所	令和元年度
海岸防災林	○	海岸防災林造成（20.5ha） ・ 植生基盤盛土工 5.62ha/20.5ha ・ 植栽工 2.10ha/17.7ha	令和 2 年度
上水道 (双葉地方水道 企業団管理)	○	〔配水〕 復興産業拠点（中野地区）への給水	令和 2 年度末
下水道	▲	下水道事業の都市計画決定・事業認可	令和元年度
農地・ 農業用施設	○	〔用排水路〕被災調査済 2 箇所／調査依頼 3 箇所 （うち 1 箇所 H 3 0 調査設計済、その他の設計・査定・工事は H 3 1 以降） 〔ため池〕 被災調査済 1 箇所／調査依頼 1 箇所 調査済 0 箇所／調査予定 2 箇所 （設計・査定・工事は H 3 1 以降）	未定
公共施設	○	産業交流センター（新設）建設中	令和 2 年度
	▲	〔消防施設〕被災状況調査中（地区公民館併設は除く） （屯所・収納庫 2 件、防火水槽 2 件、消火栓 14 件、詳細 調査・設計・工事は令和 2 年以降）	未定
医療福祉施設		該当なし	
文教施設	▲	未定	
観光施設		該当なし	
住宅		該当なし	
除染	◎	〔実施済〕 面的除染が完了	平成 28 年 3 月

廃棄物処理	○	・被災家屋等の解体撤去工事を実施中(21件解体撤去済/25件申請受付済) ・仮設焼却施設 建設準備中	(実施中)
-------	---	---	-------

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし

双葉町のインフラ復旧状況（平成 30 年度末現在） ※帰還困難区域

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	○	災害復旧済 6 箇所／被災 57 箇所 新設・改良 3 箇所（双葉インター線、宮田橋、前田長塚線）	災害復旧未定 双葉インター線令和元年度末 宮田橋令和 2 年度末 前田長塚線未定
河川 (市町村管理)	×	被災なし	
漁港		該当なし	
海岸	▲	復旧済 0 箇所／被災 2 箇所 (細谷地区海岸、郡山中野地区海岸（帰還困難区域以外は完了）)	未定
海岸防災林		該当なし	
上水道 (双葉地方水道 企業団管理)	○ 復旧中	[双葉 IC] への管路復旧	(R 元年度末)
下水道	▲	汚水処理施設建設、双葉 1 号汚水幹線の健全性確認	未定
農地・ 農業用施設	▲	[用排水路] 被災調査済 7 箇所／調査依頼 8 箇所 (うち 1 箇所 H 3 0 設計済、その他の設計・査定・工事は H 3 1 以降) [ため池] 被災調査済 2 5 箇所／調査依頼 2 5 箇所 (うち 1 箇所 H 3 0 設計済、その他の設計・査定・工事は H 3 1 以降) [農道] 被災調査済 2 路線／調査依頼 3 路線 (うち 1 路線は H 3 1 調査、その他の設計・査定・工事は H 3 1 以降)	未定
公共施設	○	コミュニティセンター一部機能回復	未定
	▲	[消防施設] 被災状況調査中 (屯所・収納庫 10 件、防火水槽 27 件、消火栓 252 件、 詳細調査・設計・工事は H 3 2 以降)	未定
医療福祉施設		該当なし	
文教施設	▲	未定	
観光施設		該当なし	
住宅		該当なし	

除染	○	町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づき、除染を実施中	未定
廃棄物処理	○	町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づき、廃棄物処理を実施中	未定

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし

双葉地方広域市町村圏組合

(基本方針)

- 双葉地方広域市町村圏組合の公共インフラについて、まず、衛生施設のごみ処理施設については、既に稼働している南部衛生センター、北部衛生センターの運用管理に努めていくとともに、焼却灰の処理先について環境省と協議を進めていく。なお、南部衛生センターについては、施設の老朽化が進み、建て替えが必要なことから、施設更新のための計画策定を進めていく。また、火葬場については、新規施設の整備と既存施設の復旧による併行整備を進めていく。
- 避難者支援としての双葉郡立診療所については、北好間診療所が平成29年12月に開業、勿来診療所が平成30年4月に開業している。
- 消防施設については、葛尾出張所が平成30年4月に運用開始、富岡消防署が平成30年7月に運用開始している。また、浪江消防署は、既存施設の解体工事の完成時期が遅れたことにより、新庁舎での業務は平成30年4月に仮運用を開始し、平成30年7月に全工事が完成している。

インフラ復旧の工程表(福島県双葉地方広域市町村圏組合)

平成31年3月末現在

●→ :工程が見込めるもの

●……→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

[illegible]

●……▶ : 工程が現時点で見込みにくいもの

[illegible]

双葉地方広域市町村圏組合のインフラ復旧状況（平成 30 年度末現在）【帰還困難区域外】

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
ごみ処理： 南部衛生センター	◎ 災害復旧済	・稼働中（焼却灰を敷地内で仮置中）。 ・老朽化に伴う、焼却施設の更新を行う。	
し尿処理： 汚泥再生処理センター	◎ 災害復旧済	・稼働中。	
し尿処理： 旧双葉環境センター	○ 施設解体工事中	・環境省の直轄事業として施設解体工事を開始。	未定
郡立診療所： 好間診療所	◎ 工事完了	・稼働中。	
郡立診療所： 勿来診療所	◎ 工事完了	・稼働中。	
地方会館： 双葉地方会館	◎ 災害復旧済	・稼働中。	
消防庁舎： 浪江消防署	◎ 災害復旧済	・稼働中。	
消防庁舎 葛尾出張所	◎ 災害復旧済	・稼働中。	

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし

双葉地方広域市町村圏組合のインフラ復旧状況（平成 30 年度末現在）【帰還困難区域内】

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
ごみ処理： 北部衛生センタ ー	◎ 災害復旧済	・稼働中（焼却灰を敷地内に仮置中）。	
最終処分場： クリーンセンタ ーふたば	▲	・今後の利用計画について、環境省が管理者会議で説明を行った。	未定
汚泥処理： 汚泥リサイクル センター	▲ 代替施設協議中	・代替施設等について関係機関と協議中。	未定
火葬場： 斎場「聖香苑」	▲	・新規施設の整備と既存施設の復旧による併行整備を行う。	未定
看護学校： 公立双葉準看護 学院	◎ 災害復旧済	・南相馬市に仮設校舎整備済み、稼働中。	
消防庁舎： 富岡消防署	◎ 災害復旧済	・稼働中。	

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし

●→ : 工程が見込めるもの ●.....→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備 主体	被災/稼働状況	H30年度の目標 (H30.8.10公表)	H30年度に実施 したこと(成果)	R元年度に実施 すること(目標)	R元年度				R2年度				R3年度				R4年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
導水施設 (導水ポンプ場)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中	－																平成25年度に復旧済み
浄水施設 (小山浄水場)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中	－																平成25年度に復旧済み
送水施設 (送水管)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中	－																平成25年度に復旧済み
檜葉南工業団地	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中	－																
福島第二原子力発電所	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中	－																
富岡町内の供給																			
上水道																			
配水施設 (富岡南系配水池)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中	－																平成25年度に復旧済み 南地区給水に必要な施設
配水施設、給水施設 (主に本岡字赤木、上郡山 字滝ノ沢・上郡・太田)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中	－																平成25年度に復旧済み 南地区の一部 (平成26年10月から使用再開)
配水施設、給水施設 (主に下郡山字真壁・下 郡・原下)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中	－																平成26年度に復旧済み 南地区の一部 (平成26年10月から使用再開)
配水施設、給水施設 (主に上郡山字清水、小浜 字反町・大膳町)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中	－																平成27年度に復旧済み 南地区の一部 (平成27年8月から使用再開)
配水施設、給水施設 (主に本岡字本町、本町・ 中央一丁目二丁目)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中	－																平成27年度に復旧済み 南地区の一部 (平成27年8月から使用再開)
配水施設、給水施設 (主に小浜字中央、仏浜字 西原・釜田、本岡字日向・ 本町西)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中	－																平成27年度に復旧済み 南地区の一部 (平成27年10月から使用再開)
取水施設、浄水施設 (第一、第二水源、関根浄 水場)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中	－																平成27年度に復旧済み 北地区給水に必要な施設
配水施設 (宮の原・下千里・大菅・小 浜ポンプ場)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中	－																平成26年度に復旧済み 北地区給水に必要な施設
配水施設、給水施設 (主に上手岡字下千里・高 津戸、本岡字沼名子)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中	－																平成27年度に復旧済み 北地区の一部 (平成27年6月から使用再開)
配水施設、給水施設 (主に上手岡字上千里・日 南郷・後田・後作)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中	－																平成27年度に復旧済み 北地区の一部 (平成27年10月から使用再開)

双葉地方水道企業団のインフラ復旧状況（平成 30 年度末現在）※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
広野町内 上水道	○ 建設中	津波被災地区復興	(R 元年度末)
広野町内 工業用水道	◎ 使用再開 (平成 23 年度)		
檜葉町内 上水道	◎ 復旧済 (平成 30 年度)	津波被災地区復興	
檜葉町内 工業用水道	◎ 使用再開 (平成 25 年度)		
富岡町内 上水道	○ 建設中	津波被災地区復興	(R2 年度末)
富岡町内 工業用水道	◎ 復旧済 (平成 25 年度)		
大熊町内 上水道	◎ 使用再開 (平成 28 年 8 月)	大川原地区への給水	
大熊町内 工業用水道	▲ 未着手	[送水] 未着手	
双葉町内 上水道	○ 建設中	[配水] 復興産業拠点（中野地区）への給水	(R2 年度末)

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし

双葉地方水道企業団のインフラ復旧状況（平成 30 年度末現在）【特定復興再生拠点】

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
広野町内 上水道			
広野町内 工業用水道			
檜葉町内 上水道			
檜葉町内 工業用水道			
富岡町内 上水道	○ 復旧中	富岡町特定復興再生拠点	(R3 年度内)
富岡町内 工業用水道			
大熊町内 上水道	○ 復旧中	特定復興再生拠点（主に下野上地区）の配水管復旧 特定復興再生拠点（主に野上地区）の配水管復旧	(R2 年度末)
大熊町内 上水道	▲ 未着手	特定復興再生拠点（主に小入野地区）の配水管復旧	(R3 年度末)
大熊町内 工業用水道	▲ 未着手	[送水] 未着手	
双葉町内 上水道	○ 建設中	復興産業拠点（中野地区）への配水管路復旧	(R2 年度末)
双葉町内 上水道	○ 建設中	特定復興再生拠点[新市街地ゾーン]配水管路復旧	(R2 年度末)
双葉町内 上水道	▲ 未着手	特定復興再生拠点[まちなか再生ゾーン]配水管路復旧	(R3 年度末)

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし

双葉地方水道企業団のインフラ復旧状況（平成 30 年度末現在） ※帰還困難区域※

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
広野町内 上水道			
広野町内 工業用水道			
檜葉町内 上水道			
檜葉町内 工業用水道			
富岡町内 上水道			
富岡町内 工業用水道			
大熊町内 上水道			
大熊町内 工業用水道			
双葉町内 上水道	○ 復旧中	[双葉 I C]への管路復旧	(R 元年度末)

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし

福島県(道路)

(基本方針)

- 県土の再生と復興に向けては、まず、全県下で被災した道路の災害復旧を進めていく。
そのうえで、津波被災地域の復興まちづくりを支援するとともに、被害が甚大な浜通り地域と中通り・会津地域を結び、災害時も含めた広域的な連携・交流に資する道路などの機能強化に取り組んでいく。
- 加えて、避難指示が解除された地域の復興と、避難住民の早期帰還を実現するため、周辺地域を含めた対象エリアを設定し、これら地域内における道路の整備計画を前倒しするなど、復興に向けて着実かつ戦略的に進めていく。
- 広域かつ大規模な避難により、その避難先で著しく交通量が増加した箇所など、避難の加速化に伴う交通特性の変化に対応した現道の安全対策を緊急的に進めていく。

(復旧の概況)

- 津波被災地において、被災した道路や橋梁の災害復旧事業を進めており、2018年度(平成30年度)までに199箇所のうち、184箇所が完了した。
- 避難指示区域の復興を周辺地域から強力に支援するため、「ふくしま復興再生道路」の整備を進めており、2018年度(平成30年度)までに29工区のうち、11工区が完了し、2020年代初頭までに整備完了することを目指している。(12市町村外を含む)

インフラ復旧の工程表(道路)

平成31年3月末現在

●→ :工程が見込めるもの ●.....▶ :工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備 主体	被災/稼働状況	H30年度の目標 (H30.8.10公表)	H30年度に実施 したこと(成果)	R元年度に実施 すること(目標)	R元年度				R2年度				R3年度				R4年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
道路の復旧																			
常磐自動車道	東日本高 速道路 (株)	平成27年3月1日に全線開 通した。		-															
一般国道6号	国	平成25年度内に本復旧が 完了した。		-															
県管理道路 川内村エリア																			
県道小野富岡線 西ノ内工区	県(土木部)	—	用地取得、橋梁上下部工完了	用地取得の進捗、橋梁下部工 完了。	用地取得、橋梁上部工完了	設計・用地取得・工事													2020年代初頭までの完成を目指す。
県道小野富岡線 五枚沢1工区	県(土木部)	—	9月末までに工区全体の供用 開始	9月末までに工区全体の供用を 開始した。	—														平成30年度工事完了
県道小野富岡線 五枚沢2工区	県(土木部)	—	ルート決定し、予備設計まで完 了すること	ルートを決定、予備設計の実施。	予備設計・詳細設計の完了	設計・用地取得・工事													2020年代初頭までの完成を目指す。
県道富岡大越線 緊急現道対策	県(土木部)	—	—	—	—														平成27年度工事完了
県管理道路 檜葉町エリア																			
県道小埴上郡山線 井出工区	県(土木部)	—	道路改良工事の完了、上半期 中の供用開始	道路改良工事が完了し、7月に 供用を開始した	—														平成30年度工事完了
県道35号 いわき浪江線 他4路線	県(土木部)	路面陥没、路面亀裂、路面流出	—	—	—														平成29年度工事完了
県道広野小高線 檜葉工区	県(土木部)	—	用地取得、道路改良工事の推 進	用地取得、道路改良工事の推 進	用地取得、道路改良工事の推 進	用地取得・工事													2020年代初頭までの完成を目指す。

●→ : 工程が見込めるもの

●.....▶ : 工程が現時点で見込みにくいもの

[illegible]

●.....▶ : 工程が現時点で見込みにくいもの

[illegible]

道路（広域：帰還困難区域以外）のインフラ復旧状況（平成 30 年度末現在）

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
常磐自動車道	◎	全線開通済	2015 年（平成 27 年）3 月 1 日
一般国道 6 号	◎	本復旧完了	2013 年度（平成 25 年度）末
県管理道路 （川内エリア）	×	—	
県管理道路 （檜葉エリア）	◎	復旧済 20 箇所／被災 20 箇所	2017 年度 （平成 29 年度）
県管理道路 （田村エリア）	◎	復旧済 1 箇所／被災 1 箇所	2012 年度 （平成 24 年度）
県管理道路 （大熊エリア）	◎	復旧済 4 箇所／被災 4 箇所	2015 年度 （平成 27 年度）
県管理道路 （南相馬エリア）	○	復旧済 48 箇所／被災 49 箇所	2018 年度 （平成 30 年度）
県管理道路 （飯舘エリア）	◎	復旧済 9 箇所／被災 9 箇所	2015 年度 （平成 27 年度）
県管理道路 （浪江エリア）	○	復旧済 19 箇所／被災 21 箇所	2020 年度 （令和 2 年度）
県管理道路 （双葉エリア）	○	復旧済 2 箇所／被災 5 箇所	2020 年度 （令和 2 年度）
県管理道路 （富岡エリア）	◎	復旧済 10 箇所／被災 10 箇所	2015 年度 （平成 27 年度）
県管理道路 （川俣エリア）	◎	復旧済 6 箇所／被災 6 箇所	2014 年度 （平成 26 年度）
県管理道路 （広野エリア）	◎	復旧済 2 箇所／被災 2 箇所	2012 年度 （平成 24 年度）
県管理道路 （葛尾エリア）	◎	復旧済 12 箇所／被災 12 箇所	2015 年度 （平成 27 年度）

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし

道路（広域：帰還困難区域）のインフラ復旧状況（平成 30 年度末現在）

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
県管理道路 (大熊エリア)	○	復旧済 8 箇所／被災 13 箇所	中間貯蔵施設内災 害復旧 2021 年度 (令和 3 年度)
県管理道路 (南相馬エリア)	×	—	
県管理道路 (飯舘エリア)	◎	復旧済 2 箇所／被災 2 箇所	2016 年度 (平成 28 年度)
県管理道路 (浪江エリア)	○	復旧済 19 箇所／被災 22 箇所	2020 年度 (令和 2 年度)
県管理道路 (双葉エリア)	○	復旧済 14 箇所／被災 15 箇所	中間貯蔵施設内災 害復旧 整理中
県管理道路 (富岡エリア)	◎	復旧済 5 箇所／被災 5 箇所	2015 年度 (平成 27 年度)
県管理道路 (葛尾エリア)	◎	復旧済 3 箇所／被災 3 箇所	2015 年度 (平成 27 年度)

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし

鉄道（ＪＲ）のインフラ復旧状況（平成 30 年度末現在）

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
不通区間 小高～浪江	◎	平成 29 年 4 月 1 日に運転再開	
不通区間 浪江～富岡	○	令和元年度末までの開通を目指す	
不通区間 富岡～竜田	◎	平成 29 年 10 月 21 日に運転再開	

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし

様式2「工程表」

インフラ復旧の工程表（農業水利施設 直轄分）

→ : 工程が見込めるも ●.....→ : 工程が現時点で見込みにくいも

平成31年3月末現在

事業	整備 主体	被災/稼働状況	H30年度の目標 (H30.8.10公表)	H30年度に実施 したこと(成果)	R元年度に実施 すること(目標)	R元年度				R2年度				R3年度				R4年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
農業水利施設																			
福島特別直轄災害復旧事業 請戸川地区	国	・大柿ダム:堤体天端に亀裂、上流法面が部分的に沈下、浸透流量が増加。ダム貯水位を低下させ、用水供給を停止。 ・幹線用水路:漏水が多い箇所が発生。用水の供給を停止中。	・除染事業との調整を行いながら、浪江町内の水路1路線の復旧に着手及び頭首工2箇所の復旧を引き続き実施する。	・浪江町内の掃部関用水路の復旧を完了した。 ・浪江町内の頭首工2箇所(苅宿頭首工、掃部関頭首工)の復旧工事を実施し、苅宿頭首工の復旧が完了、掃部関頭首工は引き続き実施する。	・除染事業との調整を行いながら、浪江町内の頭首工2箇所(焼築頭首工、請戸頭首工)、水路4路線(高瀬幹線導水路、末ノ森用水路、大堀用水路、請戸用水路)の復旧に着手。 ・掃部関頭首工は令和元年度内の完成を目指す。	設計、発注、工事													本地区は避難指示区域の復旧対象施設を避難指示区域の解除に伴い、段階的に変更追加。 平成31年3月に双葉町内の頭首工1箇所、用水路3路線を変更追加したことにより完了予定は令和3年度となった。
直轄特定災害復旧事業 南相馬地区	国	・地区内排水のための排水機場や海水の逆流を制御する排水樋門等が地震による地盤沈下や津波によって損壊し、排水機能が失われた状態。 ・次期降雨により背後地からの出水によって湛水域の拡大や二次災害を招く恐れがあることから、応急復旧が可能な3排水機場及び排水樋門の緊急応急工事を実施。	・小沢排水機場の復旧工事を引き続き進め、本格稼働を目指す。 ・棚塩排水機場の復旧に着手する。	・小沢排水機場の復旧工事が完了し、本格稼働可能となった。 ・棚塩排水機場の復旧に着手した。	・棚塩排水機場の復旧工事を引き続き進め、令和2年度、本格稼働を目指す。	設計、発注、工事													完了予定は令和2年度

農業水利施設（広域）のインフラ復旧状況（平成 30 年度末現在）

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
福島特別直轄災害復旧事業 請戸川地区	○	[ダ ム]復旧済 1 箇所／被災 1 箇所 [頭首工]復旧済 1 箇所／被災 5 箇所 [用水路]復旧済 11 路線／被災 20 路線	避難指示区域の解除に伴い、段階的に変更追加。平成 31 年 3 月に双葉町内施設の復旧を変更追加し、令和 4 年 3 月に事業完了予定。
直轄特定災害復旧事業 南相馬地区	○	[排水機場]復旧済 7 箇所／被災 8 箇所 ※ポンプ本格稼働を復旧済として記載。 [排 水 路]復旧済 3 路線／被災 3 路線	R3.3

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし