

復興公営住宅の先行整備の進捗について

資料4

福島県が整備する原発避難者向け復興公営住宅 第1期分（500戸）の整備状況

建設市町村	地区名	予定戸数	面積	従前地権者	状況			
					用地取得	設計	工事着手	入居
いわき市	小名浜地区	200戸	20,000㎡	民間	取得済 (H25.3.25)	着手済 (H25.3.29)	平成25年度早期に順次工事着手予定	平成26年度当初より順次入居予定
	常磐地区	50戸	6,000㎡	県	—	着手済 (H25.2.18)		
郡山市	喜久田地区	50戸	5,200㎡	民間 (区画整理組合)	取得済 (H25.3.22)	着手済 (H25.2.18)		
	富田地区	40戸	4,700㎡	民間 (区画整理組合)	取得済 (H25.3.22)	着手済 (H25.3.21)		
	安積町地区	30戸	2,600㎡	県	—	着手済 (H25.2.18)		
	日和田地区	20戸	1,800㎡	民間 (区画整理組合)	取得済 (H25.3.22)	着手済 (H25.2.18)		
	富久山地区	20戸	2,900㎡	民間 (区画整理組合)	取得済 (H25.3.22)	着手済 (H25.2.18)		
会津若松市	門田町地区	70戸	5,700㎡	民間	取得済 (H25.2.28)	着手済 (H25.3.21)		
	古川町地区	20戸	1,900㎡	国 (財務省)	取得済 (H25.3.29)	着手済 (H25.2.18)		