

沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況

平成24年3月12日

県	沿岸市町村の災害廃棄物処理 の進捗状況	県 への 事務 委託 注1	がれき推計量 ^{注2} (千t)		仮置場への搬入状況			解体により 生じるもの を除く	解体により生じる ものを含む			処理・処分状況				
			うち家屋 等解体に よるがれ き推計量 (解体済 のもの を含む)		仮置場 設置数	仮置場 面積 (ha)	搬入済量 ^{注3} (千t)		搬入率 (%)	搬入率 (%)	目標期日 ^{注4}	目標 達成 状況 ^{注5}	処理・処 分量計 (千t) ^{注6}	処理・処 分割合 (%)	目標期日	目標 達成 状況
岩手県	洋野町(ひろのちょう)		* 15	3	1	3.0	15	100%	100%	H24.3	○		6	44.4%	H24.6	
	久慈市(くじし)		* 96	20	4	5.0	96	100%	100%	H23.10	◎		18	18.5%	H26.3	
	野田村(のだむら)	有	* 140	10	9	11.0	140	100%	100%	H24.3	○		7	5.3%	H26.3	
	普代村(ふだいむら)		* 19	2	2	2.0	19	100%	100%	H24.3	○		7	34.8%	H26.3	
	田野畑村(たのはたむら)	有	* 86	20	3	4.0	86	100%	100%	H24.9	○		4	4.7%	H26.3	
	岩泉町(いわいずみちょう)	有	* 42	5	1	4.0	42	100%	100%	H24.3	○		0	0.0%	H26.3	
	宮古市(みやこし)	有	* 715	140	9	30.0	645	100%	90%	H24.9			22	3.1%	H26.3	
	山田町(やまだまち)	有	* 399	40	19	18.0	395	100%	99%	H25.3*			21	5.4%	H26.3	
	大槌町(おおつちちょう)	有	* 709	40	17	31.0	691	100%	98%	H25.3*			2	0.4%	H26.3	
	釜石市(かまいしし)		762	400	11	19.0	381	100%	50%	H25.3*			16	2.0%	H26.3	
	大船渡市(おおふなとし)		756	130	20	40.0	701	100%	93%	H24.8*			233	30.8%	H26.3	
	陸前高田市(りくぜんたかたし)	有	* 1,016	90	14	83.0	934	100%	92%	H24.10*			86	8.5%	H26.3	
	計		4,755	900	110	250	4,145	100%	87%	—	—		423	8.9%	—	
宮城県	気仙沼市(けせんぬまし)	有	1,367	330	21	43.3	1,349	100%	99%	H24.3			25	1.9%	H26.3	
	南三陸町(みなみさんりくちょう)	有	* 560	260	15	15.9	322	100%	58%	H25.3*			10	1.8%	H26.3	
	女川町(おながわちょう)	有	444	251	4	5.8	276	100%	62%	H24.3			144	32.5%	H26.3	
	石巻市(いしのまきし)	有	6,163	4,700	24	162.7	2,947	100%	48%	H25.3*			464	7.5%	H26.3	
	東松島市(ひがしまつしまし)	有	1,657	1,300	5	51.8	1,157	100%	70%	H25.3*			9	0.5%	H26.3	
	利府町(りふちょう)		* 15	10	5	4.8	15	100%	99%	H24.1			8	53.3%	H26.3	
	松島町(まつしままち)		* 43	27	5	1.9	41	100%	96%	H24.3			28	64.7%	H26.3	
	塩釜市(しおがまし)	有	* 251	100	3	5.8	247	100%	98%	H24.3			0	0.0%	H26.3	
	七ヶ浜町(しがはままち)	有	333	50	4	12.2	258	92%	77%	検討中			35	10.4%	H26.3	
	多賀城市(たがじょうし)	有	* 550	401	8	10.8	344	100%	62%	検討中			23	4.3%	H26.3	
	仙台市(せんだいし)		1,352	450	3	103.4	1,315	100%	97%	H25.3*			134	9.9%	H26.3	
	名取市(なとりし)	有	* 636	50	3	41.6	633	100%	99%	H24.3			67	10.6%	H26.3	
	岩沼市(いわぬまし)	有	520	90	18	54.8	515	100%	99%	H24.3			0	0.1%	H26.3	
	亘理町(わたりちょう)	有	* 1,267	10	5	86.1	1,262	100%	100%	検討中			12	1.0%	H26.3	
	山元町(やまもとちょう)	有	533	340	21	66.5	524	100%	98%	H24.3			0	0.0%	H26.3	
	計		15,691	8,369	144	667	11,205	99%	71%	—	—		961	6.1%	—	
福島県	新地町(しんちまち)		* 94	5	4	7.2	89	100%	95%	H24.3			19	20.5%	H26.3	
	相馬市(そうまし)		* 254	23	2	31.1	243	100%	96%	H24.3			16	6.4%	H26.3	
	南相馬市(みなみそうまし)		640	30	10	44.9	487	80%	76%	H25.3*			3	0.5%	H26.3	
	浪江町(なみえまち)		147	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	
	双葉町(ふたばまち)		60	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	
	大熊町(おおくままち)		37	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	
	富岡町(とみおかまち)		49	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	
	楢葉町(ならはまち)		58	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	
	広野町(ひろのまち)		* 43	25	1	3.0	18	100%	41%	H24.7*			3	6.0%	H26.3	
	いわき市(いわきし)		* 700	550	18	23.8	487	100%	70%	H25.3*			83	11.9%	H26.3	
	計		2,082	633	35	110.0	1,324	65%	64%	—	—		125	6.0%	—	
	岩手、宮城、福島3県合計		22,528	9,902	289	1,027	16,674	96%	74%	—	—		1,508	6.7%	—	

注1) 県への事務委託:	主に仮置場搬入後の処理について、地方自治法第252条の14第1項の規定に基づき事務の委託を行っている場合は「有」と記載。
注2) がれき推計量:	衛星画像を用いて浸水区域を特定し、これをもとに、環境省において津波により倒壊した家屋等のがれき量を推計したもの。なお、がれきの仮置場への搬入が概ね終了している市町村等については、搬入済量を基にして推計したがれき量を計上(該当の市町村には*印)。
注3) 搬入済量:	平成24年3月12日現在で県を通じて把握がなされた仮置場への搬入済量を集計したもの。なお、この搬入済量には、家屋等解体により発生したがれきで撤去が完了したもの及び農地等のがれき撤去に付随して搬入された津波堆積物も含まれている。
注4) 目標期日:	東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針(マスタープラン)において、平成24年3月末までを目途に移動することを目標としているが、仮置場への搬入については、浸水している農地において重機作業が困難である場合などにより、災害廃棄物の仮置場への移動完了目途について個別目標を定めている。また、宮城県仙台市、石巻市、岩手県釜石市、福島県いわき市等については、損壊家屋等の解体量が多く、大規模な建物が含まれ解体に時間を要することから、各市町村の解体に時間を要するため、災害廃棄物の仮置場へ移動完了目途について個別目標を定めている。これらの個別目標については、遅くとも平成25年3月末までを目途に完了させる。
注5) 目標達成状況について	○については、搬入率が100%であっても、解体・処理すべき公共の建物等が残っている場合があり、その解体・処理が完了した段階で、目標達成◎とする。
注6) 処理・処分量計:	破碎・選別等により有価売却、原燃料利用、焼却やセメント焼成、埋立処分等により処理・処分された量。