

福島県 田村市

（基本方針）

- インフラ等の復旧については、帰還に向けて必要な社会基盤で、早急に応急的な対応をしなければならないが、道路や農業用水施設の災害復旧事業については、平成24年度でほぼ整備が完了した。電気や上水道は震災当時から大きな被害はなく、その他のインフラについても、早急に整備が必要な事業はない。

（復旧の概況）

- 生活に必要な道路・上下水道等のインフラは復旧済み。
- 旧緊急時避難準備区域内の都路行政局は平成23年9月12日より業務を再開している。市役所本庁は、平成26年1月5日から新庁舎（田村市船引町船引字畑添76番地2）に移転した。また、医療施設については、都路診療所・歯科診療所とも、平成23年7月12日から通常どおり診療業務を再開している。

様式2「工程表」

インフラ復旧の工程表(福島県田村市)

令和3年3月末現在

●→ :工程が見込めるもの ●……→ :工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備 主体	被災/稼働状況	R2年度の目標 (R2.8.7公表)	R2年度に実施 したこと(成果)	R3年度に実施 すること(目標)	R3年度				R4年度				R5年度				R6年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
道路																			
路越自動車道	東日本高速 道路株・市	供用中	-														H31.3.17 田村スマートインター供用開始		
都路町の生活道路30路線	市	-	-														平成26年度中に舗装工事が完了		
市道 小滝沢線	市	災害復旧事業	-														平成24年度中に復旧工事が完了		
農地・農業用施設																			
農業用水	市	古道地内 水路13カ所 水路崩落	-														市予算で復旧 平成24年度中に復旧工事が完了		
農道	市	古道地内 農道4カ所 道路損壊	-														市予算で復旧 平成24年度中に復旧工事が完了		
林道																			
林道 合子線	市	路肩の崩落	-														平成25年3月に復旧を完了 平成27年3月に修繕工事を完了		
文教施設																			
都路こども園	市	修繕は完了。	-														平成25年度中に除染を完了 平成25年度まで旧警戒区域外の廃校にて 運営 平成26年4月から都路町内で再開		
岩井沢幼稚園	市	施設再開を前提とした 修繕箇所の把握は未実施	-														平成24年度中に除染を完了 平成25年度まで旧警戒区域外の廃校にて 運営 平成28年度をもって廃園		
岩井沢小学校	市	地震により、校舎・設備が損壊 古道小学校と統合	-														平成24年度中に除染を完了 平成25年度まで旧警戒区域外の廃校にて 運営 平成26年4月から都路町内で再開 平成29年4月から古道小と統合		
古道小学校	市	校舎等が損壊。 校庭の土砂崩れは 平成24年7月に復旧工事完成。 岩井沢小学校と統合し、 都路小学校として開校	-														平成25年度中に除染を完了 平成25年度まで旧警戒区域外の廃校にて 運営 平成26年4月から都路町内で再開 平成29年4月から岩井沢小と統合し都路小 学校として開校		
都路中学校	市	校舎等が損壊。 校庭の土砂崩れは 平成24年7月に復旧工事完成。	-														平成26年4月に除染を完了 平成25年度まで旧警戒区域外の廃校にて 運営 平成26年4月から都路町内で再開		
福祉施設																			
岩井沢児童館	市	浄化槽の修繕が必要	-														平成24年度中に除染を完了 平成24年度中に浄化槽の修繕を完了。平成 25年度中にその他の修繕も完了 平成25年度まで旧警戒区域外の廃校にて 運営 平成26年4月から都路町内で再開		

[illegible]

田村市のインフラ復旧状況（令和2年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	◎ 復旧完了 (平成 26 年度)		
河川	/	該当なし	
漁港	/	該当なし	
海岸	/	該当なし	
防災林	/	該当なし	
上水道	◎ 復旧完了 (平成 23 年度)		
下水道	◎ 復旧完了 (平成 23 年度)		
農地・ 農業用施設	◎ 復旧完了 (平成 24 年度)		
公共施設	◎	[復旧済]都路行政局・都路公民館	
医療福祉施設	◎	[復旧済]都路診療所・歯科診療所	
文教施設	◎	[復旧済]都路こども園・岩井沢幼稚園・岩井沢小学校・ 古道小学校・都路中学校	
福祉施設	◎	岩井沢児童館	
観光施設	◎	[復旧済]グリーンパーク都路・仙台平キャンプ場・ こどもの国ムシムシランド	
住宅	◎	[建設済]公的賃貸住宅（12 戸）	
除染	◎	[実施済] 面的除染が完了	平成 25 年 6 月
廃棄物処理	◎	・被災家屋等(19 件)の解体実施済 ・既存の焼却施設において可燃性の解体廃棄物を処理済	平成 29 年 5 月

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし

福島県 南相馬市（旧避難指示区域）

（基本方針）

- 南相馬市の旧避難指示区域におけるインフラは、住民が帰還して生活するうえで必要な水道、下水道、主要な道路等の公共インフラ及び小中学校や生涯学習センター、スポーツ施設等の公共施設を含めて、復旧を進める。
- 「旧避難指示区域の復興なくして南相馬市の復興なし」という認識のもと、平成28年7月12日に避難指示が解除された旧避難指示区域（帰還困難区域を除く）の再生を図る。
- 旧避難指示区域における津波被災区域の農地については、ほ場整備事業等を含めた土地利用が明確になり次第、順次整備を進める。

（復旧の概況）

- 生活に必須となる道路・上下水道等のインフラについては、復旧作業は終了している。なお、農地・農業用施設の災害査定は終了し、復旧工事を実施中である。
- 医療福祉施設や市役所（区役所を含む）、集会施設など住民の生活環境やコミュニティ復活につながるインフラについても概ね復旧は終わり利用が可能な状態になっている。また、小高小中学校などの文教施設は再開済である。加えて、小高交流センター（小高復興拠点施設）と小高区子どもの遊び場が開所、おだか認定こども園が開園した。
- 帰還困難区域を除く旧避難指示区域内の本格的な生活再建に向けて、公設商業施設を整備したほか、公共交通の確保や調剤薬局への支援などを実施中である。
- 令和3年3月31日現在の旧避難指示区域の居住人口は、住民登録人口の56.5パーセントに当たる4,295人となっている。

令和3年3月末現在

インフラ復旧の工程表(福島県南相馬市)

●→ : 工程が見込めるもの ●.....→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

[illegible]

●→ :工程が見込めるもの ●.....→ :工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備 主体	被災/被害状況	R2年度目標 (R2.8.7公表)	R2年度に実施 したこと(成果)	R3年度に実施 すること(目標)	R3年度				R4年度				R5年度				R6年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
小高処理区下水道管	市	地震により下水道管が被災 現在は復旧済																	
し尿処理																			
雲浄化センター	市	現在は復旧済																	
道路(市道)																			
市道女場・下浦線他 (地震)	市	開口クラック等、被災箇所92 箇所 現在は復旧済																	
市道蛸沢・塚原線他 (津波)	市	舗装流出等、被災箇所35箇 所 2箇所通行不能																	
市道橋梁	市	5橋																	
市道1級7号線	市	道路拡幅改良整備延長 L=6,000mのうち整備完了 L=1,784m			道路改良舗装工L= 260m (令和3年度) 道路改良舗装工L=3,956m (明許繰越)	●→													令和3年度末全線整備完了予定
農地・農業用施設																			
農地	市・県	津波被災1,228ha 地震被災箇所 調査中 令和元年度まで (市) 41箇所査定済。完了10地区 (県) 8箇所査定済。完了7箇所	(市) 田3箇所、畑3箇所の事業計画 変更承認後に復旧工事を発注 予定 (県) 災害復旧工事(瓦礫撤去、壁上 げ工事等)を実施中	(市) 田5箇所、畑3箇所の事業計画 変更承認後に復旧工事を発注 済 (県) 災害復旧工事(瓦礫撤去、壁上 げ工事等)を実施し、小高東部 地区の完了を目指す	(市) 田7箇所の工事実施予定(R5 年度完了予定) (県) 災害復旧工事(瓦礫撤去、壁上 げ工事等)を実施し、小高東部 地区の完了を目指す	●→				●→				●→					(市) 各工程の完了時期(見込み) ・復旧工事:(小高区)R5年度完了予定 (県) ・復旧工事:(小高区)R3年度完了予定 (小高東部)
排水機場	県	平成30年度まで 3箇所査定済(小高、渋谷、金 沢)3地区完了																	
ため池・用・排水路	市	令和元年度まで ため池43箇所査定済、35箇所完了 水路15、頭首工10、揚水機11合計 36箇所査定済、11箇所(水路1、頭首 工9、揚水機1)完了	(市) 水路2箇所の事業計画変更承 認後に復旧工事を発注予定	(市) 水路3箇所の事業計画変更承 認後に復旧工事を発注済	(市) ため池4箇所、水路7箇所、揚 水機4箇所の工事実施予定(R 5年度完了予定)	●→				●→				●→					(市) 各工程の完了時期(見込み) ・復旧工事:(小高区)R5年度完了予定
農道	市	地震によりクラック等の被災。 令和元年度まで 23箇所(橋梁2箇所含む)査 定済。9箇所完了	(市) 農道1箇所の事業計画変更承 認後に復旧工事を発注予定	(市) 農道1箇所の事業計画変更承 認後に復旧工事を発注済	(市) 道路4箇所の工事実施予定(R 5年度完了予定)	●→				●→				●→					(市) 各工程の完了時期(見込み) ・復旧工事:(小高区)R5年度完了予定
海岸防災林の再生																			
防災林造成事業 (原町「小沢」)	県	・海岸防災林の森林が津波に より流失	・植生基盤盛土工 1.36ha完了(前年度繰越分) ・植栽工 3.18ha着手 ・植栽工 2.00ha着手	・植生基盤盛土工 1.36ha完了(前年度繰越分) ・植栽工 3.15ha着手 ・植栽工 1.78ha完了(前年度繰越分)	・植生基盤盛土工 3.15ha完了(前年度繰越分) ・植栽工 3.18ha着手	●→				●→				●→					令和4年度完了予定

●.....➡ :工程が現時点で見込みにくいもの

[illegible]

●.....➡ : 工程が現時点で見込みにくいもの

[illegible]

→ : 工種が見込めるもの ●.....→ : 工種が現時点で見込みにくいもの

事業	整備 主体	被災/稼働状況	R2年度目標 (R2.8.7公表)	R2年度に実施 したこと(成果)	R3年度に実施 すること(目標)	R3年度				R4年度				R5年度				R6年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
医療施設(公営)																			
南相馬市立総合病院付属 小高診療所 (旧小高病院)	市	施設修繕工事(外構、設備配 管等)等が必要	新たな診療施設を整備するた め、診療所の実施設計及び建 設を実施。	小高診療所建設工事を発注	令和3年12月開所予定	●建設工事→12月開所予定											令和3年12月開所予定		
福祉施設																			
小高老人福祉センター	市	建物内外装、外溝ほか地震被 害修繕																「復旧完了済」	
小高保健福祉センター	市	建物内外装、外溝ほか地震被 害修繕																	
市役所・公共施設																			
小高区役所	市	建物被災無 周辺地盤沈下 現在は復旧済																	
公共交通(被災者支援)																			
ジャンボタクシー運行 (旧:一時帰宅等交通支援)	市	・JR常磐線は原ノ町駅～いわき 駅間で不通(震災直後) ・JR常磐線原ノ町駅～浪江駅間 不通(H30.4現在) ・JR常磐線浪江駅～富岡駅間 代行バス運行(H29.4から) ・JR全線運転再開(R2.3.14か ら)	南相馬市の公共交通体系の一 つと位置づけし、全体的な運行 形態の再検討を行う。	利用状況に応じたダイヤ改正 (10月1日付)及び当該事業の 実施方法の見直し。	・ジャンボタクシー乗車受付業 務の外部委託。 ・南相馬市の公共交通体系の 一つと位置づけた、全体的な運 行形態の検討を進める。	●→.....→													
除染																			
先行除染	国	小高庁舎、消防署、 上下水道施設及び駐在所の 除染実施済み																	
面的除染	国	H24年4月 特別地域内除染実施計画策定 H25年12月 特別地域内除染実施計画一部改 定 H29年3月 面的除染完了	必要に応じて、除染のフォローアップ を実施する。	除染のフォローアップの実施無 し。	必要に応じて、除染のフォロー アップを実施する。														
南相馬市計画	市	H23年11月 除染計画策定 H25年1月 除染実施計画策定 除染計画改定 (H25年6月、H 26年1月、H27年3月、H29年 3月)	必要に応じて、除染のフォロー アップを実施する。																
仮置場	国	除染仮置場(13ヶ所)	除去土壌等の管理、中間貯蔵 施設等への輸送、原状回復	除去土壌等の管理、中間貯蔵 施設等への輸送、原状回復を 実施した	除去土壌等の管理、中間貯蔵 施設等への輸送、原状回復	●除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送 ●原状回復.....→													
仮置場	市	除染特別地域を除く市内全域 分の仮置場を確保	除去土壌等の中間貯蔵施設へ の輸送完了 20箇所の仮置場の原状回復・ 返還	除去土壌等の中間貯蔵施設へ の輸送(388,000㎡) 20箇所の原状回復・返還	除去土壌等の中間貯蔵施設へ の輸送完了 13か所の仮置場で原状回復・ 12か所の返還(1か所は令和4 年度返還)	●除去土壌等の管理、中間貯蔵施設への輸送 ●原状回復工事・返還.....→													
災害廃棄物処理																			
対策地域内廃棄物処理	国	(仮設焼却施設) 稼働終了	仮設焼却施設の解体撤去	解体撤去完了														当初、平成29年度までとしていた仮設焼却 施設の事業計画を令和2年度までに延長。	

南相馬市のインフラ復旧状況（令和２年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路(市管理分)	◎	[道路] 復旧済 127箇所／被災 127箇所 [橋梁] 復旧済 5箇所／被災 5箇所	R元年度
河川(市管理分)	◎	[復旧済] 準用河川小沢川（復旧済 1箇所／被災 1箇所）	H27年度
河川(県管理分)	○	[復旧済] 4河川／被災 5河川	R3年度
漁港（市管理分）	◎	[復旧済] 真野川漁港（復旧済 1漁港／被災 1漁港）	R元年度
漁港（県管理分）	◎	[復旧済] 真野川漁港（復旧済 1漁港／被災 1漁港）	H30年度
海岸	○	[農地海岸] 復旧済 7箇所／被災 7箇所 （角部内・蛸沢・棚塩・小浜零・村上・井田川／小沢）	R元年度
		[漁港海岸] 復旧済 2海岸／被災 2海岸	H30年度
		[建設海岸] 復旧済 8海岸／被災 10海岸	R3年度
海岸防災林	○	海岸防災林造成(133.8ha) ・植生基盤盛土工 105.67ha/133.8ha ・植栽工 57.87ha/ 85.7ha	R4年度
上水道（津波被災地 域を除く） 簡易水道	◎	[復旧済] 原町上水道・小高上水道 [復旧済] 小高北部簡易水道・小高西部簡易水道	H24・25年度 H24年度
飲料水確保施設	◎	[補助終了] 井戸整備(市単独補助)	H29年度
下水道 （し尿処理含）	◎	[復旧済] 小高浄化センター [復旧済] 小高処理区下水道管 [復旧済] 雫浄化センター（し尿処理施設）	H25年度 H25年度 H24年度
農地・ 農業用施設	○	（市） [農 地] 復旧済 10箇所／被災 41箇所 （廃工予定12箇所を含む） [ため池] 復旧済 35箇所／被災 43箇所 [用排水] 復旧済 11箇所／被災 36箇所 （廃工予定12箇所を含む） [道 路] 復旧済 9箇所／被災 23箇所 （廃工予定6箇所を含む） （県） [農 地] 復旧済 7箇所／被災 8箇所 [排水機] 復旧済 3箇所／被災 3箇所	（原町区） R2年度内 （小高区） R5年度内 R3年度内 H30年度内
公共施設	◎	小高区役所、小高図書館 [復旧済] 小高区就業改善センター、小高体育センター 西部運動場、中部運動場、東部運動場	H25年度
医療福祉施設	◎	小高病院(R1.8休止、R1.10廃止) 小高診療所(R1.8開設、R3.12移転予定) [復旧済] 小高老人福祉センター [復旧済] 小高保健福祉センター [復旧済] おだか保育園	R3年度 H25年度 H27年度 H25年度
文教施設	◎	[復旧済]（小学校）小高、金房、福浦、鳩原(H29.4再開) [復旧済]（中学校）小高(H29.4再開) [復旧済]（幼稚園）小高(H29.4再開)、金房、福浦、鳩原 [復旧済]（その他）埴谷・島尾記念文学資料館	H25年度

	◎	[復旧済] (高校)小高産業技術高等学校 (H29.4 開校)	H29 年度
住宅	◎	[実施済] 小高区内市営住宅 (115 戸 / 115 戸中) [建設済] 災害公営住宅 (40 戸) [整備済] 移住・定住者向け住宅団地 (68 区画)	H30 年度 H27 年度 H29 年度
	◎	[整備済] (防災集団移転)住宅団地 21 地区の整備 [実施済] (防災集団移転)移転元地の買取り	H28 年度 H29 年度
公共交通対策 (被災者支援)	○	[実施中] ジャンボタクシー運行 (旧避難指示区域内等の 交通弱者のための移動手段確保)	H30 年度
除染 (旧警戒区域外)	◎	[実施済] フォローアップ除染完了	H29 年度
除染 (除染特別地域)	◎	[実施済] 面的除染が完了	H29 年 3 月
廃棄物処理	◎	・被災家屋等 (2,634 件) の解体撤去工事を完了 ・仮設焼却施設 解体撤去完了	R3 年 3 月

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし

福島県 川俣町

（基本方針）

- 川俣町の公共インフラで、特に山木屋地区では避難解除に伴い、道路や農業用水路、暗渠排水の復旧、文教施設や保健医療施設の復旧を最優先に、帰還の際支障のないよう取り組む。
- さらに、平成24年に策定された川俣町復興計画（平成26年7月川俣町復興計画（第2次）の一部改正）に基づき町内全域を対象に、安全が確保され、住民が安心して暮らせるまちへの復興の加速化により、マイナスからプラスへの復興を目指し、以前にも増して住民が安心して暮らせる安全なまちにしていく。

（復旧の概況）

- 川俣町は避難指示区域に指定されていた山木屋地区を含め、生活に必須となる道路等のインフラの復旧は概ね完了した。
- 医療施設や役場、学校、公民館、公営住宅などの住民の生活環境やコミュニティ復活に係る公共インフラについては、平成30年度に山木屋小・中一貫校の整備を実施し、概ね完了した。
- 令和3年度は農地保全管理や除染・仮置場返地等について実施する予定である。

様式2「工程表」

令和3年3月末現在

インフラ復旧の工程表(福島県川俣町)

●→ :工程が見込めるもの

●……➡ : 工程が現時点で見込みにくいもの

[illegible]

●……➡ : 工程が現時点で見込みにくいもの

[illegible]

●→ :工程が見込めるもの ●.....→ :工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備 主体	被災/稼働状況	R2年度の目標 (R2.8.7公表)	R2年度に実施 したこと(成果)	R3年度に実施 すること(目標)	R3年度				R4年度				R5年度				R6年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
災害廃棄物等処理																			
対策地域内廃棄物処理	国	焼却処理終了																	
生活環境の整備																			
山木屋地区内 取付道路整備	町	維持管理ができず、通行等に支障 をきたしている道路の整備	-	-	-	整備完了													
山木屋地区復興拠点の整備																			
商業施設	町	商業施設	-	-	-	整備完了												平成29年度第1四半期中に運営開始 平成29年7月1日商業施設オープン	

川俣町のインフラ復旧状況（令和 2 年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	◎ 全線通行可 (H27 年度)	(復旧済 68 路線 108 箇所) / (被災 68 路線 108 箇所)	平成 27 年度
河川 (市町村管理)	×		
河川 (県管理)	◎	(復旧済 1 河川) / (被災 1 河川)	平成 26 年度
漁港		該当なし	
海岸		該当なし	
海岸防災林		該当なし	
上水道	×		
下水道			
農地・ 農業用施設	○	[用水路] 復旧済 0 地区 / 被災 1 地区 (工区単位 0/11) [暗渠排水] 復旧済 0 地区 / 被災 1 地区 (工区単位 0/11) [ため池] 被災なし	(未定)
公共施設	◎	[復旧済] 役場庁舎、小神公民館 [復旧中] なし	平成 28 年度
医療福祉施設	◎	[復旧済] 山木屋診療所	平成 27 年度
文教施設	◎	[復旧済] 山木屋小学校 (小・中一貫校として整備) 山木屋幼稚園、山木屋中学校 (解体) [復旧中] なし	H30 年度
観光施設	×	被災なし	
住宅	◎	[復旧済] 山木屋地区町営住宅 (1 戸)	H30 年度
	◎	[建設済] 災害公営住宅 (新中町団地) (40 戸) [建設済] 災害公営住宅 (壁沢団地) (80 戸)	H28 年度
除染 (除染特別地域)	◎	[実施済] 面的除染が完了	平成 27 年 12 月
廃棄物処理	◎	・被災家屋等 (329 件) の解体撤去工事を完了	平成 30 年 11 月

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし

福島県 広野町

(基本方針)

● 広野町は、平成24年3月1日には役場機能を本来の庁舎に戻して業務を再開し、平成24年3月31日には町長発令の避難指示を解除して、いち早く公共インフラの復旧や町内の除染作業等の町民の帰還に向けた生活環境整備に努めた結果、道路、水道、下水道等のインフラは復旧済または応急復旧済みであり、令和2年3月には国や県による海岸堤防や河川対策の工事も竣工し、「多重防御」による災害に強い市街地地区が整備された。

今後は広野駅東地区第二期開発区域における戸建て住宅や旧除染廃棄物仮置き場用地における産業団地の早期完成を目指すなど、将来にわたり継続して発展する広野町として環境整備に努める。

(復旧の概況)

- 生活に必須となる道路・上下水道等のインフラは、復旧済みまたは応急復旧済みにより、供用が可能な状態となっている。
- 役場、文教施設や医療施設など住民の生活環境インフラは復旧済みである。

令和3年3月末現在

●→ : 工程が見込めるもの ●……→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

[illegible]

広野町のインフラ復旧状況（令和２年度末現在）

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	◎	(復旧済 11箇所) / (被災 11箇所)	(H30 年度末)
河川 (市町村管理)		該当なし	
河川 (県管理)	◎	(復旧済 3河川) / (被災 3河川)	(R 元年度末)
漁港		該当なし	
海岸	◎	(農地海岸) 復旧済 2箇所 / 被災 2箇所 (建設海岸) 復旧済 3海岸 / 被災 3海岸	(H30 年度末)
防災林		該当なし	
上水道 (双葉地方水道 企業団管理)	○	津波被災地区復興	(R3 年度末)
下水道	◎	(復旧済 44箇所) / (被災 44箇所)	(H29 年度末)
農地・ 農業用施設	◎	[農地]復旧済 [農業用水利施設]復旧済 [農道]復旧済	H28 年度
公共施設	◎	[復旧済] 広野町役場庁舎、広野町公民館	H24 年度
医療福祉施設	◎	[機能回復] 馬場医院、高野病院、広桜荘、花ぶさ苑、 新妻歯科医院 [廃業] 根本医院、すずき歯科	H24 年度
文教施設	◎	[復旧済] 広野幼稚園、広野小学校、広野中学校、共同調理場	H24 年度
福祉施設	◎	広野保育所	H24 年度
観光施設	×	被災なし	
住宅	◎	[建設済] 災害公営住宅 (62 戸)	H26.9 H29.3
除染	◎	[実施済] 面的除染が完了	平成 28 年 3 月
廃棄物処理	◎	災害廃棄物等処理 (国代行) 完了	H29 年度

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし

福島県 檜葉町

(基本方針)

- 農地・農業関連施設の整備に重点を置き、営農再開を加速化させる。
- 商業施設「ここなら笑店街」、みんなの交流館「ならは CANvas」を整備したことに伴い、多くの方々が交流を図るこれらの施設を連携させることで、再び町に賑わいを取り戻す。

(復旧の概況)

- 道路、上下水道等、生活に欠かせない生活インフラについては津波被災箇所を除き、ほとんどが復旧している。また、町営住宅については工事が完了し、既に入居開始している。また、笑ふるタウン内に分譲住宅を整備し、1工区(18区)は完売し、現在、2工区(集合住宅6区、戸建住宅31区)を販売している。
- 教育関連施設については、平成29年度から町内においてあおぞらこども園と小・中学校が再開した。また、町の観光スポットであるサイクリングターミナルやしおかぜ荘も復旧し、総合グラウンドには、被災で解体した屋内体育施設(体育館・プール・トレーニングジム)を整備し完成した。

様式2「工程表」

インフラ復旧の工程表(福島県楢葉町)

●➡ :工程が見込めるも

●.....▶ : 工程が現時点で見込みにくいも

令和3年3月末現在

事業	整備 主体	被災/稼働状況	R2年度の目標 (R2.8.7公表)	R2年度に実施 したこと(成果)	R3年度に実施 すること(目標)	R3年度				R4年度				R5年度				R6年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
1 海岸																			
海岸 6地区 (農地海岸、建設海岸)	県	堤防崩壊 (農地海岸) (H30まで2箇所完了)															平成30年度完成		
2 河川																			
才連川(普通河川)	町	河川堤防決壊															平成28年度 工事完了		
二級河川 4河川	県	護岸流出、河岸浸食															令和元年度完成		
3 下水道																			
公共下水道 (南北処理区管渠)	町	総延長77kmに対し約7km の委細															平成28年度 工事完了		
公共下水道 (北地区浄化センター)	町	施設の一部が被災したが稼 働中															平成25年度 工事完了		
公共下水道 (南地区浄化センター)	町	津波により壊滅的な被害あ り															平成26年度 工事完了		
4 し尿施設																			
合併浄化槽整備	個人	被災状況は不明。随時被災 の確認が必要	継続的に事業を実施する	【整備完了件数】 ・5人槽:4件 ・撤去:2件	継続的に事業を実施する	補助申請・被災確認・施工・補助金交付											合併浄化槽は、使用者において復 旧工事を随時実施している。雑排水 対策の促進地域における被災した浄 化槽の入替えにあたっては、国県補 助を財源とした浄化槽整備事業が利 用可能。		
浄化槽等の汲み取り清掃	国	長期間適正な維持管理が 図れなかったことから、浄化 槽内の清掃が必要。避難指 示解除前の暫定的な対応。															平成26年度 終了		
し尿処理の受入れ	町	双葉地方広域市町村圏組 合が管理する富岡町のし尿 処理施設の代替機能を担う べく北地区浄化センターに てし尿の処理を受入。															平成27年度 終了		
5 道路																			
道路災害(地震災)51路線	町	地震による被災路線は51 路線															平成27年度 工事完了		
道路災害(津波被災)14路線	町	津波による被災路線は14 路線 舗装流出等															平成27年度 工事完了		
スマートインターチェンジ	町・他	-															平成30年度 工事完了		
ならはスマートインター線 道路改築事業	町				道路改築工事														
木屋・小六郎線 道路改築事業	町				用地買収・道路改築工事														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

檜葉町のインフラ復旧状況（令和2年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
海岸	◎	(農地海岸) 復旧済 2箇所／被災 2箇所 (建設海岸) 復旧済 4海岸／被災 4海岸	H31年3月完了2地区(農地海岸) H31年3月完了(建設海岸)
河川 (町管理)	◎	工事完了	平成29年3月完了済
河川 (県管理)	◎	復旧済 4河川／被災 4河川	R2年3月末完了済
上水道 (双葉地方水道 企業団管理)	◎	津波被災地区復旧	H31年3月末完了済
下水道	◎	①管渠 被災 1箇所	① H29年3月完了済
し尿処理	○	①合併浄化槽は、使用者において復旧工事を随時実施している。雑排水対策の促進地域における被災した浄化槽の入替えにあたっては、国県補助を財源とした浄化槽整備事業が利用可能。 ②浄化槽や汲み取り便槽は、長期間放置されており、槽内を汲み取り清掃する必要があることから、環境省主体で汲み取り清掃を平成25年8月に開始。避難指示解除前の事業者が入れない状況下での一時的な対応であり、現在では受入終了。 ③被災以前は、浄化槽・汲み取り便槽から汲取ったし尿を、双葉地方広域市町村圏組合が管理する富岡町のし尿処理施設にて処理をしていたが、平成25年6月より北地区浄化センターで復旧までの暫定的な受入れ処理を開始。平成27年4月に復旧したため、受入れを終了している。	①継続事業 ②H27年3月受入れ終了 ③H27年4月受入れ終了
道路 (町管理)	◎		
農地・農業用施設	◎	①排水機場 復旧済 1箇所／被災 1箇所 ②農地(沿岸部以外) 復旧済 7箇所／被災 7箇所 ③ため池 復旧済 10箇所／被災 10箇所 ④ため池放射性物質対策 復旧済 10箇所／被災 11箇所 うち1池については復旧の必要なし ⑤用排水施設 (頭首工) 復旧済 1箇所／被災 1箇所 (水路) 復旧済 28箇所／被災 28箇所	①H30年9月完了済 ②H29年7月完了済 ③H29年3月完了済 ④H31年3月完了済 ⑤H29年7月完了済 ⑥H29年3月完了済 ⑦H29年3月完了済 ⑧H30年3月完了済

		⑥農道 復旧済 5箇所／被災 5箇所 ⑦農地（沿岸部） 復旧済 15箇所／被災 15箇所 ⑧林道 これまで未定であったが、再度、現況を確認したところ復旧する必要がないことが判明した。	
海岸防災林	◎	海岸防災林造成（28.6ha） ・植生基盤盛土工 28.6ha /28.6ha ・植栽工 18.4ha /18.4ha	R2 年度
防災無線	○	①防災行政無線関連施設 3局／3局 ②防災無線 子機の配備・点検	① H28 年度 工事完了 ②帰町した世帯の戸別受信機 動作確認及び貸出
役場・公共施設	◎	①役場 ・役場敷地整備工事完了 ・東庁舎南側法面整備工事未完成 ・駐車場増設工事未完成 ②集会所 （被災箇所 25 箇所、復旧済 25 箇所）	①役場 ・役場敷地整備工事 ⇒平成 29 年 3 月 24 日完了 ・東庁舎南側法面整備工事 ・駐車場増設工事 ⇒平成 30 年 3 月 31 日工事完了 ②集会所 ・集会所復旧工事完了（24 箇所） ⇒平成 29 年 3 月 24 日完了 ・大坂地区集会所復旧工事 ⇒平成 30 年 3 月 31 日工事完了
福祉施設	◎	①南児童館：修繕なし ②北児童館：解体工事完了 ③保健福祉会館：復旧工事済 ④やまゆり荘：復旧工事済 ⑤りんべるハウス：解体済 ⑥グループホームこばな：解体済	①必要なし ②H29 年度解体工事完了 ③H28 年度復旧工事完了済 ④H27 年度復旧工事完了済 ⑤H28 年度解体工事完了済 ⑥H29 年度解体工事完了済
	◎	[新設] ふたば医療センター附属ふたば復興診療所	H28 年 2 月開設
文教施設	◎	[復旧済] あおぞらこども園、檜葉南小学校、檜葉中学校、檜葉中学校武道館、檜葉町公民館、檜葉町公民館別館、教員住宅、JFA アカデミー女子寄宿舍、コミュニティセンター、町民体育館、総合グラウンド [施設解体] 北小学校：解体済 町民体育館：解体済	令和 2 年 3 月までにすべての文教施設において完了済
観光施設	○	[復旧済] サイクリングターミナル しおかぜ荘 天神岬スポーツ公園 [復旧中] ①道の駅 ② 岩沢海水浴場	①R2 年 6 月復旧工事完了 ②R4 年 3 月復旧工事完了予定

公営住宅	◎	[復旧済] 町営住宅 6 / 6 棟 雇用促進住宅 1 / 1 棟	平成 29 年 3 月工事完了 平成 29 年 3 月から入居開始
産業・産業用施設	◎		
復興まちづくり	◎	波倉地区復興計画の策定が完了し、町づくり計画は完了	平成 27 年度完了
除染	◎	[実施済] 面的除染が完了	平成 26 年 3 月
廃棄物処理	◎	・被災家屋等(1,557 件)の解体撤去工事を完了 ・仮設焼却施設 解体撤去完了	平成 31 年 2 月 R2 年 3 月

【凡例】 ◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし

福島県 富岡町

(基本方針)

- 富岡町の公共インフラは、生活道路や上下水道等の復旧を最優先とし、関係事業者との連携により早期機能回復に取り組んでいる。
- さらに、平成27年に策定された復興拠点整備計画に基づき、公共施設、医療施設や災害公営住宅等の生活環境整備に努め、整備する。
- 津波被災地域は、海岸堤防と河川対策との十分な計画調整を実施しつつ、順次整備を進めていく。

(復旧の概況)

- 道路については、帰還困難区域と津波被災地を除き町道の復旧が完了している。上下水道については、帰還困難区域を除き使用可能な状態となっている。帰還困難区域においては、特定復興再生拠点区域内のインフラ復旧(道路・上下水道)に着手しており、順次、使用可能エリアを拡大していく計画である。避難指示が解除された区域においては、生活に必要な生活基盤は整いつつある状況である。
- 教育施設については、小中学校の利用形態を富岡第一中学校校舎を使用することと定め、平成28年度から復旧に着手し、平成30年度に完了。平成30年4月より復旧完了部分を使用し、町内小中学校4校が再開している。
- その他施設については今後の利用判断も含め、可能な範囲内で状況調査や利用計画の検討等を実施していく予定である。

様式2「工程表」

インフラ復旧の工程表(福島県富岡町)

●→ : 工程が見込める ●.....▶ : 工程が現時点で見込みにく

令和3年3月末現在

[illegible]

事業	整備主体	被災/稼働状況	R2年度の目標 (R2.8.7公表)	R2年度に実施 したこと(成果)	R3年度に実施 すること(目標)	R3年度				R4年度				R5年度				R6年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
農業集落排水事業(上手岡地区) (上手岡浄化センター)	富岡町	・長期間運転を停止していることによる機器の不具合が確認されている。地震の直接的被害は無いものと確認済み。	—	—	—														
農業集落排水事業(上手岡地区) (汚水管渠)	富岡町	・約1.5km(約12%)の汚水管渠に漏水異常等を確認	—	—	—														
農業集落排水事業(小良ヶ浜地区) (小良ヶ浜浄化センター)	富岡町	長期間運転を停止していることによる機器の不具合が確認されている。地震の直接的被害は無いものと確認済み。	—	—	—														
農業集落排水事業(小良ヶ浜地区) (汚水管渠)	富岡町	約5km(約30%)の汚水管渠に漏水異常等を確認	・特定復興再生拠点区域で集落排水管渠復旧工事(令和元年度災害査定)1件を予定。	・特定復興再生拠点区域で集落排水管渠復旧工事(令和元年度災害査定)1件を実施。	・特定復興再生拠点区域で集落排水管渠復旧工事(令和元年度災害査定)3件を予定。													(帰還困難区域・拠点関連)	
道路(町道)																			
富岡川以南区域	富岡町	平成23年12月の現地調査により一般部68箇所(概算復旧費800,000千円)、橋梁部5箇所(概算復旧費100,000千円)の被災を確認。	—	—	—														
富岡川以北区域	富岡町		・特定復興再生拠点区域内で1箇所の災害査定を予定。 ・特定復興再生拠点区域内で道路災害復旧工事(平成30年度災害査定)2件を予定。	・特定復興再生拠点区域内で1箇所の災害査定を実施。 ・特定復興再生拠点区域内で道路災害復旧工事(平成30年度・令和元年度災害査定)2件を実施。	・特定復興再生拠点区域内で2箇所の災害査定を予定。 ・特定復興再生拠点区域内で道路災害復旧工事(令和元年度・令和2年度災害査定)2件を予定。													(帰還困難区域・拠点関連)	
アクセス道路整備	富岡町	・県道広野小高線から津波で被災したJR富岡駅付近を立体交差し、既存町道へ接続して国道6号へ繋がる幹線道路を、曲田土地区画整理事業地内の復興拠点に接続し、避難道路の機能も備えたアクセス道路として平成27年6月に策定した富岡町災害復興計画(第二次)に位置付ける。	・道路新設改良工事を予定。 (令和2年度完了予定)	・道路新設改良工事(舗装含む)を実施。アクセス道路整備完了。	—														
農業・水産・商業施設																			
農道	富岡町	・「帰還困難区域内」に災害復旧申請が必要と思われる箇所が1箇所確認される。	・通常の維持管理を実施 ・町道と同等の除草を行う	・通常の維持管理を実施	・通常の維持管理を実施予定														
ため池	富岡町	・平成27年度の農林水産省による警戒区域内被災状況調査により、館山溜池ほか13箇所の被災が確認された。貯水量の大きさにより富岡町が災害復旧申請から復旧まで実施するものと福島県が代行して災害復旧申請から復旧まで実施していくものがある。	・西沢ため池修繕工事 ・重点ため池耐震診断(8箇所) ・台風19号により再汚染したも戸ため池について再度ため池放射性物質対策工事をを行う ・これまでにため池放射性物質対策工事が完了した12池について、事後モニタリング調査の結果を踏まえ再度ため池放射性物質対策工事をを行う	・6池の重点ため池耐震診断を実施(一部4池越えして実施) ・10池のため池放射性物質対策工事を実施(一部6池越えして実施)	・越えした事業について継続して実施する予定 ・使用するため池について、継続的にモニタリング調査を実施する予定 ・西沢ため池保全工事を実施予定 ・6池のため池廃止工事を実施予定														
用水・排水路	富岡町	災害復旧申請が必要と思われる箇所が1箇所確認。	・R1に引き続き排水路の除草を行う(R1よりも規模は縮小) ・R1に引き続き排水路の体積土砂撤去工事をを行う ・引続き水路(堰・水門)等施設調査 ・浅川幹線夜の森文差点水路修繕調査設計	・用水路の除草を実施した ・用水路の堆積土砂撤去を実施した ・水路(堰・水門)等の施設調査を実施した ・農業用排水路測量設計を2箇所実施した ・用水路整備工事を2箇所実施した	・前年度に引き続き用水路の除草・堆積土砂撤去を実施予定 ・水路(堰・水門)等の施設修繕実施予定 ・用水路整備工事を2箇所実施予定														

事業	整備主体	被災/稼働状況	R2年度の目標 (R2.8.7公表)	R2年度に実施 したこと(成果)	R3年度に実施 すること(目標)	R3年度				R4年度				R5年度				R6年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
林道	富岡町	一部損傷／通行可	災害復旧事業の実施	・継続費を設定し、2件の災害復旧工事を発注した。 ・1件の工事については、工事内容を見直すこととした	・継続費を設定しており、前年度発注分とともに設計内容を見直して工事発注する予定	林道災害復旧工事											令和3年度完成予定		
水産漁業組合施設整備	富岡町	・津波により被害を受けた漁港の復旧に合わせ、漁具倉庫や上築施設の整備を実施する。	富岡漁港共同利用施設に商用電源供給時に電気設備工事を実施 津波により流失した富岡川サケやな場の復旧、及び、ふ化施設の復旧に着手	・富岡川サケやな場の復旧工事を繰越して発注した ・ふ化施設敷地造成工事が完成。建築工事を繰越して発注した	・富岡川サケやな場の繰越した工事を実施予定 ・ふ化施設建築工事の繰越した工事を発注予定	やな場整備工事				供用開始(使用者による維持管理)								令和3年度完成予定	
						ふ化施設建築工事													
						日常パトロール及び継続的な簡易修繕工事													
海岸防災林の再生																			
防災林造成事業	県	・海岸防災林の森林が津波により流失した。	・植生基盤盛土工 3.55ha完了(前年度繰越分) 8.70ha着手 ・植栽工 6.50ha着手	・植生基盤盛土工 3.55ha完了(前年度繰越分) 1.37ha着手 ・植栽工 1.42ha完了	・植生基盤盛土工 1.37ha完了(前年度繰越分) 6.05ha着手 ・植栽工 6.26ha着手	用地取得、植生基盤盛土工、植栽工の実施												令和4年度完了予定	
防災施設																			
防災無線	富岡町	・津波被災により子局の2局が流失した。平成25年度に既存アナログ方式の防災無線機能を回復しているが、本格復旧は、デジタル方式施設へ更新することで計画。	-	-	-														
消防防災施設	富岡町	・復旧の優先順位が高い施設の被害調査を実施し、一部の建物に構造に影響があった被害が確認されている。 ・施設全体の復旧は、被災が大きい施設について建て替えを検討するが、原形復旧を基本とする。	-	-	-													【消防屯所】 被災:21箇所 復旧予定:10箇所 復旧済:10箇所 ほか 復旧未着手:4箇所(帰還困難区域)	
備蓄倉庫	富岡町	・避難所避難に必要な災害に備え、必要な備蓄倉庫を建設する。	-	-	-														
文教施設																			
文化交流センター「学びの森」	富岡町	・建築設備に大きな損傷が確認されている。雨漏りの発生有。 被災後の雨漏りにより、放射性物質による汚染が甚だしい状態。	-	-	-														
スポーツセンター	富岡町	・地震及び空調などの機器が長期間停止による不具合が発生している。 ・地盤沈下により一部の施設(ふれあいドーム)の基礎が破損している。	-	-	-														
総合体育館	富岡町	・地震及び設備機器が長期間停止したことによる不具合が発生している。 ・建物の構造に係る被害は確認されなかった。 ・施設全体の復旧は原形復旧を基本とする。	-	-	-														
富岡幼稚園	富岡町	・目視による被害確認を行い、ヘアクラック、排水設備の不具合が確認されたものの建物の構造に係る被害は確認されていない。 ・施設全体の復旧は原形復旧を基本とする。	・施設解体(園舎)	・解体完了	-													・園舎は解体、外構等は保存する方針。	
夜の森幼稚園	富岡町	・目視による被害確認を行い、建具ガラスの破損、屋根の一部損傷は確認されたものの建物の構造に係る被害は確認されていない。 ・施設全体の復旧は取り壊しを含め、今後検討する。	・施設解体(園舎)	・解体完了	-													・園舎は解体、外構等は富岡第二小学校に準ずる(富岡第二小学校と同一敷地)。	
富岡第一小学校	富岡町	・目視による被害確認を行い、ヘアクラック、給排水設備の不具合が確認されたものの建物の構造に係る被害は確認されていない。 ・施設全体の復旧は原形復旧を基本とする。	・施設解体(校舎)	・解体完了	-													・平成30年4月より、富岡第一中学校校舎を使用し再開している。 校舎は解体、外構等は保存、体育館は機能回復工事を行う方針。	

事業	整備主体	被災/稼働状況	R2年度の目標 (R2.8.7公表)	R2年度に実施 したこと(成果)	R3年度に実施 すること(目標)	R3年度				R4年度				R5年度				R6年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
夜の森保育所	富岡町	・目視による被害確認を行い、屋根瓦のずれ、照明設備破損、建築建具に損傷が確認されたものの建物の構造に係る被害は確認されていない。 ・「帰還困難区域」内であるため復旧計画は、当該区域の空間放射線量の低減状況や除染計画の策定状況を見定め策定する。	-	-	-														(帰還困難区域・拠点関連)
福島県ふたば医療センター附属病院	県	双葉地域において震災前に稼働していた4病院全てが休止中であることから、二次救急医療をはじめとする双葉地域に必要な医療体制の確保を図る。																	
役場・公共施設																			
富岡町役場	富岡町	建築設備の一部に損傷が見られるものの、使用には問題が無いものと判断される。	-	-	-														
集会所	富岡町	・被害調査を実施し、木造建築については、一部の建物について構造に影響がある被害が確認されている。 ・施設全体の復旧は、被災が大きい木造については、取り壊しも視野に入れて建て替えを検討するが、原形復旧を基本とする。	-	-	-														(帰還困難区域・拠点関連)
町営住宅(公営住宅等)																			
町営住宅	富岡町	・被害状況調査を行った物件のほぼ全件が半壊以上の判定であった。 ・室内の雨漏り、ネズミ被害も著しい。 ・築年数40年以上で老朽化も著しいこともあり、復旧は取り壊しを含め今後検討する。	-	-	・新田住宅の被害調査・実施設計を実施予定	被害調査・実施設計				復旧工事									
工業団地(産業団地)																			
産業団地	富岡町	・新たな産業の創出や展開を後押し可能な環境の確保と既存事業者等の事業再開は天端の整備を目的とし、約35haを整備する。	・産業団地整備工事了予定。	・産業団地整備工事を実施。産業団地整備完了。	-														
復興まちづくり																			
復興まちづくり計画	富岡町	JR常磐線富岡駅を中心とする富岡地区沿岸部約150haに津波浸水し、死者23名(行方不明者1名)、流失全壊125戸(大規模半壊26戸、半壊30戸)の被害があった。	-	-	-														(帰還困難区域・拠点関連)
除染																			
先行除染	国	警察署、消防署、宿泊・研修施設、水道施設、スポーツセンター、農業排施設等の除染実施済み																	
面的除染	国	H29年1月面的除染完了	必要に応じて、除染のフォローアップを実施する。	必要に応じて、除染のフォローアップを実施した。	必要に応じて、除染のフォローアップを実施する。														
仮置場	国	除染仮置場(8ヶ所)	除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送、原状回復	除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送、原状回復を実施した	除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送、原状回復	除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送(帰還困難区域のものを除く)				除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送(特定復興再生拠点区域において発生したもの)				原状回復					

[illegible]

富岡町のインフラ復旧状況（令和2年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	◎ (H28 年度)	(復旧済 37 箇所) / (被災 37 箇所)	
河川 (市町村管理)	/		
河川 (県管理)	◎	(復旧済 3 河川) / (被災 3 箇所)	R2 年度
漁港	◎	(復旧済 1 漁港) / (被災 1 漁港)	H30 年度
海岸	◎	(建設海岸)(毛萱仏浜地区海岸) 復旧済 1 海岸 / 被災 1 海岸	R2 年度
	◎	(漁港海岸) 復旧済 2 海岸 / 被災 2 海岸	H30 年度
海岸防災林	○	海岸防災林造成 (23.6ha) ・植生基盤盛土工 5.6ha/23.6ha ・植栽工 2.2ha/22.3ha	R4 年度
上水道(双葉地方水道企業団管理)	○	津波被災地区復興	R4 年度末
下水道	◎	浄化センター、下水道管渠災害復旧	H28 年度
農地・ 農業用施設	○	[ため池放射性物質対策]対策済 14 箇所/要対策 23 箇所 [ため池]復旧済 1 箇所/被災 3 箇所 [水路]復旧済 0 箇所/被災 1 箇所	R2 年度
公共施設	◎	[復旧済]町庁舎、集会所 13 施設、消防屯所 10 施設	H30 年度
医療福祉施設	◎	[機能回復] 富岡町立とみおか診療所(新設)	H28 年度
	◎	[機能回復]ふたば医療センター附属病院(新設)	H30.4
文教施設	◎	[復旧済] 第一中学校(小・中学校として再開) [復旧済] ふれあいドーム	H30 年度
	▲	[被害調査済]富岡高等学校	未定
	○	[移転予定]富岡支援学校	R4 年度
観光施設	×	被災なし	
住宅	◎	[建設済]災害公営住宅(戸建て 64 戸、集合住宅 90 戸) [復旧完了] 既存公営住宅戸建て 16 戸	R 元年度
除染	◎	[実施済] 面的除染が完了	平成 29 年 1 月
廃棄物処理	○	・被災家屋等の解体撤去工事を実施中(約 2,883 件解体済/約 2,885 件申請受付済) ・仮設焼却施設 解体撤去完了	未定 R 元年 10 月

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし

富岡町のインフラ復旧状況（令和2年度末現在） ※特定復興再生拠点

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	○	(復旧済 3 箇所) / (被災 15 箇所)	未定
河川 (市町村管理)	▲		未定
海岸		該当なし	
海岸防災林		該当なし	
上水道 (双葉地方水道 企業団管理)	○ 復旧中	関係事業と協議により復旧施工	R3 年度
下水道	○	[公共下水道] 復旧完了 [農業集落排水] 復旧工事施工中	R4 年度
農地・ 農業用施設	▲	[農道] 復旧済 0 箇所 / 被災 1 箇所 [ため池放射性物質対策] 対策済 0 箇所 / 要対策 5 箇所	未定
公共施設	▲		未定
医療福祉施設	▲		
文教施設	/		
観光施設	▲		未定
住宅	▲		R4 年度
除染	○	町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って除染 を実施中	未定
廃棄物処理	○	町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って廃棄 物処理を実施中	未定

【凡例】 ◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし

富岡町のインフラ復旧状況（令和2年度末現在） ※帰還困難区域

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	▲		未定
河川 (市町村管理)	×		
海岸	◎	(建設海岸)(富岡小良ヶ浜地区海岸) 復旧済 1 海岸 / 被災 1 海岸	R2 年度
海岸防災林		該当なし	
上水道 (双葉地方水道 企業団管理)			
下水道	▲		未定
農地・ 農業用施設	▲		未定
公共施設	▲		未定
医療福祉施設	/		
文教施設	/		
観光施設	/		
住宅	/		
除染			
廃棄物処理			

【凡例】 ◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし

福島県 川内村

(基本方針)

- 村全地域において、日常生活の利便性を確保するため、村道の修繕・整備を必要に応じ実施する。
- 田畑及び森林等、生活圏における除染をフォローアップ含め、必要に応じた除染作業を進める。
- 帰村者間のコミュニティ強化、健康促進のための環境整備も取り組む。

(復旧の概況)

- 村道整備について、村民の生活圏に関しては、主要部分は完了した。今後は、必要性を考慮しながら順次着手をする。
- 除染について、住宅・住宅周辺・農地回り等の計画箇所については完了し、令和 3 年 2 月に除染廃棄物の全量搬出も完了した。
- 福祉施設、生涯学習施設に関しては、実施・完了している。

様式2「工程表」

インフラ復旧の工程表(福島県川内村)

●→ :工程が見込めるもの

●……→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

令和3年3月末現在

[illegible]

[illegible]

川内村のインフラ復旧状況（令和2年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	◎	(復旧済 38 箇所) / (被災 38 箇所)	
河川 (市町村管理)		該当なし	
河川 (県管理)		該当なし	
漁港		該当なし	
海岸		該当なし	
防災林		該当なし	
上水道		該当なし	
下水道 (農業集落排水)	◎	[集落排水施設] 復旧済 3 箇所 / 被災 3 箇所	
農地・ 農業用施設	◎	[備蓄倉庫] 1 箇所 (新設)	
公共施設		該当なし	
医療福祉施設	◎	[復旧済] 複合福祉施設ゆふね	
文教施設	◎	[機能回復] 村民プール (新設) [復旧済] 体育センター、草野心平記念館、館山公園	
観光施設	◎	[機能回復] いわなの郷、かわうちの湯 [復旧済] 高塚山管理棟、キャンプ場	
住宅	◎	[復旧済] 村営 28 住宅 (28 戸) [建設済] 災害公営住宅 (25 戸)	
除染	◎	[実施済] 面的除染が完了	平成 29 年 11 月
廃棄物処理	◎	・被災家屋等(約 102 件)の解体撤去工事を実施済 ・仮設焼却施設 解体撤去完了 ・葛尾村の仮設焼却施設において、可燃性廃棄物の焼却 処理を完了	令和 3 年 3 月

【凡例】 ◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし

福島県 浪江町

(基本方針)

- 浪江町の道路・上下水道の公共インフラは、帰還困難区域を除きおおむね復旧している。今後は、生活インフラの完全復旧の実現、引き続き土地利用に合わせた道路整備に取り組んでいく。
- 農業用水路やため池などの農業インフラ整備が課題となっていることから、引き続き確実な復旧工事を実施することにより町内の営農再開を支援する。
- 帰還困難区域については、復興・再生の核となる「特定復興再生拠点」を中心としたまちづくり・地域づくりを推進する必要があるため、国に徹底した除染を求め、インフラ整備・生活環境整備等をすすめる。

(復旧の概要)

- 平成29年3月31日に一部の地域を除き避難指示が解除され、生活に必須となる道路・上下水道等のインフラは、おおむね復旧済みの状態となっている。
- 令和2年度には、請戸住宅団地の整備が完了し、帰還町民を対象とした災害公営住宅整備はすべて完了した。
- 帰還困難区域においては、除染の進捗状況等を注視し、令和5年3月末の避難指示解除を目指し、居住環境整備等の検討を行っていく。

様式2「工程表」

インフラ復旧の工程表(福島県浪江町)

令和3年3月末現在

●→ : 工程が見込めるもの

●……………▶ : 工程が現時点で見込みにくいも

[illegible]

上水道																						
荻野取水場等 (送水・配水設備、基幹配水管)	浪江町	復旧		工事完了	工事完了														復旧工事完了			
谷津田取水場等 (送水・配水設備、基幹配水管)	浪江町	復旧																	復旧工事完了			
小野田取水場等 (送水・配水設備、基幹配水管)	浪江町	一部復旧	・大口需要に伴い増強が必要な区間の設計及び配水管の整備 ・取水場及び配水場の整備	・小野田取水場の設計が完了 ・小野田水源の仕様が決定	・小野田取水場建設 ・小野田水源の詳細設計																	
大堀取水場等 (送水・配水設備、基幹配水管)	浪江町	復旧																	復旧工事完了			
災害公営住宅・防災集団移転住宅地区内配水管(歳世橋地区)	浪江町	新規事業																	工事完了			
津波被災地防災集団移転先への配水管布設(請戸地区)	浪江町																		工事完了			
基幹配水管	浪江町	復旧	国道6号横断部設計 国道114号布設替	国道6号横断部設計着手 ・国道114号布設替着手	・国道114号布設替完了 ・国道6号横断部設計完了 ・老朽管路布設替																	
配水管 (下水道エリア)	浪江町	未調査																				
配水管 (農業排エリア)	浪江町	未調査																				
自宅敷地内における自宅から上水道への接続	個人	未調査																				
公共下水道																						
公共下水道事業 浪江浄化センター	浪江町	停止中 敷地全体の地盤沈下 配管断裂	継続的な運用	継続的な運用																		復旧工事完了
公共下水道事業 管渠(歳世橋地区)	浪江町	液状化によるマンホールの浮き上がりや、管路破断によると思われる道路面の沈下多数あり	継続的な運用	継続的な運用																		復旧工事完了
公共下水道事業 管渠(権現堂地区)	浪江町	液状化によるマンホールの浮き上がりや、管路破断によると思われる道路面の沈下多数あり	継続的な運用	継続的な運用																		復旧工事完了
公共下水道事業 管渠(樋渡・川添地区)	浪江町	液状化によるマンホールの浮き上がりや、管路破断によると思われる道路面の沈下多数あり																				復旧工事完了
公共下水道事業 放流管	浪江町	地盤沈下に伴う緩勾配化により流下能力減少 管破断の可能性あり																				復旧工事完了
(新規)災害公営住宅・防災集団移転住宅地区内管渠	浪江町	新規事業																				復旧工事完了
自宅敷地内における自宅から下水道への接続	個人	未調査	通水エリアを順次拡大	通水エリアを順次拡大																		

[illegible]

社会教育施設等												
ふれあいセンターなみえ(浪江町中央公民館)	浪江町	被害の主なものとしては、ガラス破損、漏水、外構被害、壁面破損、天井破損 など	敷地内の工作物等撤去 敷地内の別用途施設の工事着手	敷地内の工作物等撤去 敷地内の別用途施設の工事着手	工事完了	工事						施設を解体し、跡地に地域公共施設(交流施設、介護施設、アスレチック施設)を整備
地域スポーツセンター	浪江町	被害の主なものとしては、ガラス破損、漏水、外構被害、壁面破損、天井破損 など	施設の運営・維持管理	施設の運営・維持管理	施設の運営・維持管理	施設の運営・維持管理						改修工事完了のため、施設の運営・維持管理を継続して実施していく
大堀公民館	浪江町	半壊状態	(解体決定待ち)	解体済み								
浪江診療所	浪江町	新規事業		施設の運営・維持管理	施設の運営・維持管理	施設の運営・維持管理						平成29年3月開設
津島診療所復旧事業	浪江町	大きな被害なし	未定	未定	未定							
福祉施設												
園舎・付属施設等の被害調査	浪江町	未調査	未定	—	—							令和元年12月議会においてコスモス保育園及び浪江町児童館を廃止
コスモス保育園	浪江町	未調査	改修工事	改修工事 (改修のうえ、別施設として活用予定のため)	改修工事 (改修のうえ、別施設として活用予定のため)	工事						
津島保育所	浪江町	未調査	未定	実績なし	未定							
浪江児童館	浪江町	津波流失		—	—							令和元年度12月議会において条例廃止
認定こども園	浪江町		施設の運営・維持管理	施設の運営・維持管理	施設の運営・維持管理	施設の運営・維持管理						
住宅												
災害公営住宅(幾世橋地区)	浪江町	新規事業	管理の継続	管理の継続	管理の継続	管理の継続						平成29年9月入居開始
津波被災地防災集団移転(請戸地区)	浪江町	新規事業	災害公営住宅(26戸)の建築 入居者募集・入居開始	災害公営住宅(26戸)の完成 入居者募集・入居開始	管理の継続	管理の継続						令和2年10月入居開始
再生賃貸住宅	浪江町	新規事業	管理の継続	管理の継続	管理の継続	管理の継続						平成29年7月入居開始
町営住宅 (既設・津島地区以外)	浪江町	未調査	御殿南住宅の管理継続 御殿南以外の住宅の退去手続き継続・ 環境省解体	管理の継続 (御殿南住宅)	管理の継続 (御殿南住宅)	管理の継続						平成30年3月入居開始
町営住宅 (既設・津島地区)	浪江町	未調査	退去手続きの継続 環境省解体申請	(解体工事着手待ち)	(解体工事着手待ち)							
しらうめ荘	浪江町	未調査	入居者の退去手続き継続 環境省解体	入居者の退去手続きの継続 解体工事着手	解体工事の継続	入居者退去手続き 解体工事						

復興まちづくり										
復興まちづくり計画策定	浪江町	-	第3次復興計画を策定する。	浪江町復興計画【第三次】を策定した。	計画の進行管理を行う。	計画の進行管理				令和8年度に見直しを図る。
中心市街地	浪江町	-	中心市街地に導入すべき機能を実現するための施設の実施に向けた調査を行う。	事業調査、事業計画(案)の作成 区域内地権者訪問	都市計画決定・事業認可手続き 測量・地質調査、造成基本設計業務 区域内地権者訪問	事業調査・事業計画(案)の作成 区域内地権者訪問	都市計画決定・事業認可手続き 測量・地質調査、造成基本設計	造成実施設計 用地交渉	造成工事	
特定復興拠点整備	浪江町	-	帰還困難区域の生活環境整備のため、帰還に必要な公共施設の整備や修繕等の実施を進める。(つしま活性化センターの調査・設計)	特定復興再生拠点整備推進会議において、関係機関と事業の進捗について共有を図った。(つしま活性化センターの調査・設計完了)	特定復興再生拠点区域内の施設復旧について、進捗情報を確認し、国や県等と共有を図る。	令和5年3月に避難指示解除				
除染										
先行除染	国	警察署、消防署等の除染実施済み								
面的除染	国	平成24年11月 特別地域内除染実施計画策定 平成25年12月 特別地域内除染実施計画一部改定 平成29年3月 面的除染完了	必要に応じて、除染のフォローアップを実施する。	必要な除染のフォローアップを実施した。	必要に応じて、除染のフォローアップを実施する。					
仮置場	国	除染仮置場(22ヶ所)	除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送、原状回復	除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送、原状回復を実施した	除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送、原状回復	除去土壌等の管理・中間貯蔵施設等への輸送(帰還困難区域のものを除く)	除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送(特定復興再生拠点区域において発生したもの)	原状回復		
(帰還困難区域) 特定復興再生拠点区域内の 除染・廃棄物処理	国	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施し、令和2年12月末時点で除染は約69%完了した	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施	計画に基づく除染・廃棄物処理				・計画の期間：令和5年3月まで (令和5年3月までの避難指示解除) ・必要に応じて、除染のフォローアップを実施
災害廃棄物処理										
対策地域内廃棄物処理	国	(仮設焼却施設) 稼働中	引き続き、対策地域内廃棄物の処理を実施	対策地域内廃棄物の処理を実施した	引き続き、対策地域内廃棄物の処理を実施					

浪江町のインフラ復旧状況（令和2年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	◎	町道小熊田・宮田線、上川原橋 災害復旧（復旧済 3 4 箇所）／（被災 3 4 箇所）	R2 年度末
河川 (市町村管理)		該当なし（被災なし）	
河川 (県管理)	○	（復旧済 1 河川）／（被災 2 河川）	R2 年度
漁港	◎	（復旧済 1 漁港）／（被災 1 漁港）	R2 年度
海岸	◎	（農地海岸） 復旧済 1 箇所 ／ 被災 1 箇所	H30 年度
	◎	（漁港海岸） 復旧済 1 海岸 ／ 被災 1 海岸	R2 年度
	◎	（建設海岸） 復旧済 3 箇所 ／ 被災 3 海岸	R2. 3
海岸防災林	○	海岸防災林造成（64.7ha） ・植生基盤盛土工 38.2ha/64.7ha ・植栽工 19.4ha/49.9ha	R5 年度
上水道	◎	・復旧工事完了	R 元年度
下水道	◎	・復旧工事完了	R 元年度
下水道 (農業集落排水)	◎	復旧済 2 箇所／被災 2 箇所	H28. 6
農地・ 農業用施設	○	[農 地]復旧済 1 箇所／被災 2 箇所 [用水路]復旧済 2 箇所／被災 6 箇所 [ため池]復旧済 3 地区／被災 3 地区 [パイプライン] 復旧済 3 か所／被災 4 か所	未定
公共施設	◎	[復旧済]町役場庁舎、地域スポーツセンター 消防屯所 復旧済 4 箇所／被災 5 箇所	
医療福祉施設	◎	[機能回復]浪江診療所（新設）	H28 年度
文教施設	◎	[改修済]浪江東小中学校	H29 年度
	▲	[未着手]浪江高等学校	未定
福祉施設	◎	[建設済]認定こども園	H29 年度
観光施設	◎	[改修済]いこいの村なみえ	H29 年度
住宅	◎	[建設済]幾世橋地区災害公営住宅（85 戸）、請戸地区災害公営住宅（26 戸） [改修済]福島再生賃貸住宅（80 戸）	R2 年度
除染	◎	[実施済]面的除染が完了	平成 29 年 3 月
廃棄物処理	○	・被災家屋等の解体撤去工事を実施中（約 3,936 件解体撤去済/約 4,005 件申請受付済） ・仮設焼却施設 稼働中	未定

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし

浪江町のインフラ復旧状況（令和2年度末現在） ※帰還困難区域

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	◎	復旧済み	令和元年度
河川 (市町村管理)	/	該当なし（被災なし）	
河川 (県管理)	○	[着手中]高瀬川	令和3年8月
漁港	/	該当なし	-
海岸	/	該当なし	-
海岸防災林	/	該当なし	-
上水道	▲	[未着手] 酒井地区	未定
下水道	/	該当なし	-
下水道 (農業集落排水)	/	該当なし	-
農地・ 農業用施設	▲	[農 地] 未実施 [用水路] 未実施 [ため池] 未復旧	未定
公共施設	/	該当なし	
医療福祉施設	/	該当なし	-
文教施設	/	該当なし	-
福祉施設	/	該当なし	-
観光施設	/	該当なし	-
住宅	/	該当なし	
除染			
廃棄物処理			

【凡例】 ◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし

浪江町のインフラ復旧状況（令和２年度末現在） ※特定復興再生拠点

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	◎	復旧済み	令和元年度
河川 (市町村管理)	/	該当なし（被災なし）	
河川 (県管理)	/	該当なし（被災なし）	
漁港	/	該当なし	-
海岸	/	該当なし	-
海岸防災林	/	該当なし	-
上水道	×	被害なし	
下水道	/	該当なし	-
下水道 (農業集落排水)	/	該当なし	-
農地・ 農業用施設	▲	[農 地] 未実施 [用水路] 未実施 [ため池] 未復旧	未定
公共施設	▲	[未着手] 浪江町役場津島支所 [設計実施] つしま活性化センター	一部令和３年度
医療福祉施設	▲	[未着手] 浪江津島診療所	未定
文教施設	▲	[未着手] 津島小学校、津島中学校	未定
	▲	[未着手] 浪江高等学校津島校	未定
福祉施設	▲	[未着手] 津島保育所	未定
観光施設	/	該当なし	-
住宅	▲	[未着手] 町営住宅（津島地区）	未定
除染	○	町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って、除染を実施中	未定
廃棄物処理	○	町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って、廃棄物処理を実施中	未定

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし

福島県 葛尾村

(基本方針)

- 葛尾村の公共インフラは、帰還に必要な社会基盤については、復旧を最優先とし、関係事業者との連携により早期機能回復に取り組む。
- さらに、平成 26 年度に策定されたかつらお再生戦略プランに基づき、生活環境整備に努め、合わせて農業の再生を図る。
- 帰還困難区域にある野行地区については、特定復興再生拠点計画に基づき、拠点区域の除染や生活環境の整備を進める。

(復旧の概況)

【解除区域】

- 生活に必須となる主要道路のインフラ整備はおおむね完了した。
落合地区簡易水道については、取水源を深井戸に変更し供用開始された。
し尿処理については、回収が完了し、完了した物件から震災前の処理体制に戻っている。
- 医療福祉施設や、役場、公民館などの住民の生活環境に係る公共インフラについては、復旧が完了し施設の供用が開始されている。
- 文教施設(幼稚園・小学校・中学校)の整備は完了し、平成30年4月から学校を再開している。また、教員住宅についても平成 31 年 3 月までに整備が完了した。









【帰還困難区域】

- 道路については、除染がほぼ完了し復旧を令和3年度から実施する予定。
- 生活インフラについては、令和3年度から実施する予定。

令和3年3月末現在

●→ :工程が見込めるもの

●.....▶: 工程が現時点で見込みにくいもの

事 業	整備 主体	被災/稼働状況	R2年度の目標 (R2.8.7公表)	R2年度に実施 したこと(成果)	R3年度に実施 すること(目標)	R3年度				R4年度				R5年度				R6年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
上水道																			
生活飲料水確保事業 (深井戸掘削)	村	原子力事故による汚染により安全な飲料水確保が困難になったことから深井戸を整備し安心安全な飲料水確保を行う	ニースの把握及び設計を行う	ニースの把握の実施 (個人への実施意向確認) ニースによる設計済み	井戸掘削工事の実施													帰還意向を確認し、維持管理を適切に行う事を前提に整備する	
道路																			
村道落合下野行線 (舗装工事)	村	(舗装亀裂等)	—	落合下野行線において舗装工事を実施	落合下野行線の最後の補修箇所について舗装工事を発注する予定														
村道岩角野行線 (舗装工事)	村	(舗装亀裂等)	—	—	村内の廃棄物の運搬が完了した後、現状の舗装の状況について路面調査を予定している														
村道柏原阿掛線 (舗装工事)	村	(舗装亀裂等)	—	—	村内の廃棄物の運搬が完了した後、現状の舗装の状況について路面調査を予定している														
村道落合下野行線他6路線 (維持管理事業)	村	7箇所(舗装亀裂等)	—	—	路線7箇所の設計業務を実施予定													令和4年度に工事を完了予定	
河川																			
河川	村	詳細な被害状況は未確認	—	復興再生拠点整備の除染において被害箇所がある程度確認できた	—													令和4年度に修繕工事を予定	
農地・農業用施設																			
林道野行大笹線 (災害復旧・舗装工事)	村	(道路崩落・舗装亀裂等)	前年度の災害査定結果に基づき、修繕工事実施予定	災害復旧工事を実施し完成	—													令和2年度に工事完了	
農業用水利施設(頭首口)調査業務	国	避難中に維持管理が出来なかった取水堰の機能診断等を実施する	—	—	取水堰9箇所の調査業務を実施予定														
農業用水利施設(頭首口)修繕工事	村	避難中に維持管理が出来なかった取水堰の機能診断等を実施する	—	—	—														
役場・公共施設																			
野行集会所修繕	村	地震による被害は少なかったが、避難中に維持管理が出来なかった事により、内装(天井、内壁、床、電灯等)が被災した。	前年度の調査設計業務の結果に基づき、修繕工事を行う。	修繕工事の実施完了	—													令和2年度に工事完了	
文庫施設																			
病院・福祉施設																			
観光施設																			
公営住宅																			
除染																			
(帰還困難区域・拠点関連) 除染・廃棄物処理	国	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施する。	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施し、令和2年12月末時点で除染は概ね完了した。	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施する。												計画の期間、令和4年9月まで(令和4年春頃までの避難指示解除)・必要に応じて除染のフォローアップを実施		
災害廃棄物処理																			
対策地域内廃棄物処理	国	(仮設焼却施設)稼働終了	引き続き、特定復興再生拠点計画に基づき、処理を実施する。	被災家屋の解体撤去、可燃性廃棄物の焼却処理等を実施した。	仮設焼却施設の解体撤去														

令和3年3月末現在

●→ : 工程が見込めるもの

●.....▶ : 工程が現時点で見込みにくいもの

[illegible]

様式2「工程表」

令和3年3月末現在

インフラ復旧の工程表(福島県 葛尾村)【帰還困難区域外】

●→ :工程が見込めるもの

●.....▶ : 工程が現時点で見込みにくいもの

[illegible]

樣式2「工程表」

令和3年3月末現在

インフラ復旧の工程表(福島県 葛尾村)【帰還困難区域外】

●→ :工程が見込めるもの

●.....▶:工程が現時点で見込みにくいもの

[illegible]

葛尾村のインフラ復旧状況（令和2年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (村管理)	◎	復旧済	R2年度
河川 (県管理)	◎	(復旧済み 2箇所) / (被災 2箇所)	H28年度
漁港		該当なし	
海岸		該当なし	
防災林		該当なし	
上水道	◎ 使用再開 (H28.4)		
下水道		該当なし	
農地・ 農業用施設	○	[農地]復旧済 3箇所／被災 3箇所 [農業用施設]復旧済 1箇所／被災 1箇所 復旧中 33箇所 [農道]復旧済 5箇所／被災 5箇所	R3年度 実施中
公共施設	◎	[復旧済]庁舎、公民館	H26年度
医療福祉施設	◎	[復旧済]葛尾村診療所 [復旧済]みどり荘	H30年度
文教施設	◎	[復旧済]幼稚園、小学校、中学校、学校給食センター 中学校体育館、学校プール(小学校及び中学校の共用) [復旧済]教員住宅	H30年度
観光施設	◎	もりもりランド(一部修繕)	R2年度
住宅	◎	[復旧済]村営住宅(12戸) [建設済]災害公営住宅(11戸)	H28.12
除染	◎	[実施済]面的除染が完了	H27年12月
廃棄物処理	○	・被災家屋等の解体撤去工事を完了 ・仮設焼却施設 稼働終了	R元年5月 R3年3月

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし

葛尾村のインフラ復旧状況（令和２年度末現在） ※特定復興再生拠点

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (村管理)	○	一部復旧済み	R4年度予定
河川 (村管理)	▲	調査設計	R4年度予定
漁港	/	該当なし	
海岸	/	該当なし	
防災林	/	該当なし	
上水道	▲	井戸掘削の希望の取りまとめ及び設計	R3年度予定
下水道	/	該当なし	
農地・ 農業用施設	○	[農地] 調査設計 [農業用施設] 調査設計 [農道]復旧済 1箇所／被災 1箇所	
公共施設	◎	野行集会所修繕（修繕設計済）	令和２年度
医療福祉施設	/	該当なし	
文教施設	/	該当なし	
観光施設	/	該当なし	
住宅	/	該当なし	
除染	○	[実施中] ほぼ完了	未定
廃棄物処理	○	村の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って、廃棄物処理を実施中	未定

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし

葛尾村のインフラ復旧状況（令和２年度末現在） ※帰還困難区域内

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (村管理)	▲	除染後調査設計	
河川 (村管理)	▲	除染後調査設計	
漁港		該当なし	
海岸		該当なし	
防災林		該当なし	
上水道	▲	除染後井戸掘削の希望の取りまとめ及び設計	
下水道		該当なし	
農地・ 農業用施設	▲	[農地] 除染後調査設計 [農業用施設] 除染後調査設計	
公共施設			
医療福祉施設		該当なし	
文教施設		該当なし	
観光施設		該当なし	
住宅		該当なし	
除染			
廃棄物処理			

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし

福島県 飯舘村

(基本方針)

- 村民の帰還や村の復興に必要となる道路、水道、集落排水等のインフラについては、早急に復旧をする。
- 施設の再開については、各施設をどのように維持していくのかということも含めて検討を行い、施設再開に向けた復旧・維持管理を行う。
- 帰還困難区域である長泥地区については、特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づき、除染や生活環境の整備等を進める。

(復旧の概況)

- 帰還困難区域を除き、道路・上下水道等の生活に必須となるインフラについては、概ね復旧している。
- 医療福祉施設、役場、公民館、集会所などの住民の生活環境やコミュニティ復活に係るインフラについては、これまで復旧工事等を行ってきており、概ね復旧している。

●……▶ : 工程が現時点で見込みにくいもの

[illegible]

●……▶ : 工程が現時点で見込みにくいもの

[illegible]

→ :工程が見込めるもの
●.....→ :工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	R2年度の目標 (R2.8.7公表)	R2年度に実施 したこと(成果)	R3年度に実施 すること(目標)	R3年度				R4年度				R5年度				R6年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
除染																			
先行除染	国	草野東工区、継続事業所等の 除染実施済み																	
面的除染	国	平成24年5月 特別地域内除染実施計画策定 平成25年12月 特別地域内除染実施計画一部 改定 平成28年12月 面的除染完了	必要に応じて、除染のフォローアップ を実施	必要に応じて、除染のフォロー アップを実施した。	必要に応じて、除染のフォロー アップを実施														
仮置場	国	除染仮置場(77ヶ所)	除去土壌等の管理、中間貯蔵 施設等への輸送、原状回復	除去土壌等の管理、中間貯蔵 施設等への輸送、原状回復を 実施した	除去土壌等の管理、中間貯蔵 施設等への輸送、原状回復	除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送(帰還困難区域のものを除く)													
						除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送(特定復興再生拠点区域において発生したもの)				●-----→									
						原状回復				●-----→									
(帰還困難区域・拠点関連) 除染・廃棄物処理	国	計画に基づき、除染・廃棄物処理 を実施。	計画に基づき、除染・廃棄物処理 を実施	計画に基づき、除染・廃棄物処理 を実施し、令和2年12月末 時点で除染は約82%完了した	計画に基づき、除染・廃棄物処理 を実施	計画に基づく除染・廃棄物処理				●-----→									計画の期間：令和5年5月31日まで (令和5年春頃までの避難指示解除) ・必要に応じて、除染のフォローアップを実施。
災害廃棄物処理																			
対策地域内廃棄物処理	国	(仮設焼却施設) 稼働終了(小宮地区) 稼働終了(蔵平地区)	引き続き、対策地域内廃棄物の 処理を実施	対策地域内廃棄物の処理を実施 した															

特定復興再生拠点区域(長泥地区)																			
(再掲) 上水道 井戸等	村	詳細な被害状況は不明	除染事業の進捗や住民の要望等に応じて事業実施	未着手	除染事業の進捗や住民の要望等に応じて事業実施	●.....→													
(再掲) 下水道 合併浄化槽	村	詳細な被害状況は不明	除染事業の進捗や住民の要望等に応じて事業実施	未着手	除染事業の進捗や住民の要望等に応じて事業実施	●.....→													
(再掲) 道路 国道・県道・村道	国・県・村	詳細な被害状況は不明	除染事業の進捗等を踏まえ修繕・拡幅箇所を検討	未着手	除染事業の進捗や住民の要望等に応じて事業実施	●.....→													
(再掲) 農地・農業用施設 環境再生事業	国		栽培実験を継続するとともに、農地の造成工事に着手	盛土実証ヤードにおいて栽培実験を実施するとともに、農地の造成の準備工事を実施した	栽培実験を継続するとともに、農地の造成工事を実施	●.....→ 盛土工事等													
(再掲) 文教施設・その他村営施設 集会・交流・地域防災拠点 施設	村	—	実施設計(繰越)・開発許可申請・用地買収	実施設計業務の完了 開発許可済み 農地転用許可済み 用地買収完了	整備工事の着工	●.....→													
(再掲) 除染・廃棄物処理	国	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施。	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施し、令和2年12月末時点で除染は約82%完了した	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施。	●.....→ 計画に基づく除染・廃棄物処理				→									計画の期間：令和5年5月31日まで (令和5年春頃までの避難指示解除) 必要に応じて、除染のフォローアップを実施。

飯舘村のインフラ復旧状況（令和２年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	◎	(復旧済 6箇所) / (被災 6箇所)	
河川 (市町村管理)	○	点検・堆積土砂の撤去等を実施	(R3 年度)
河川 (県管理)		該当なし	
漁港		該当なし	
海岸		該当なし	
防災林		該当なし	
上水道	◎	軽微な漏水箇所を修繕済み	
下水道（農業集 落排水）	○	管路に一部弛みがあるが機能回復済み 復旧済 0 地区／被災 2 地区	(R3 年度)
農地・ 農業用施設	◎	[用水路]復旧済 [ため池]復旧済	
公共施設	◎	[復旧済]村庁舎、ふれ愛館（建替）、消防庁舎（建替）、 スポーツ公園、大倉体育館 [解体済]ふれあい交流館たてやま、柔剣道場	
医療福祉施設	◎	[復旧済]いいたてクリニック	
文教施設	◎	[復旧済]義務教育学校を整備（飯舘中学校・草野・飯樋・ 臼石小学校を統合） [建設済]認定こども園、給食センター	
	▲	[未着手]相馬農業高等学校飯舘校	(未定)
観光施設	◎	[復旧済]宿泊体験館きこり	
住宅	◎	[復旧済]村営住宅（50 戸） [建設済]災害公営住宅（61 戸） 福島再生賃貸住宅（15 戸）	
除染	◎	[実施済] 面的除染が完了	平成 28 年 12 月
廃棄物処理	○	・被災家屋等(1,460 件)の解体撤去工事を完了 ・仮設焼却施設（小宮） 解体撤去完了 ・仮設焼却施設（蕨平） 稼働終了	H30 年 3 月 R3 年 2 月

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし

飯舘村のインフラ復旧状況（令和2年度末現在） ※特定復興再生拠点

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	▲	詳細な被害の把握ができていない。	(R5 年度末)
河川 (市町村管理)	/	該当なし	
河川 (県管理)	▲	詳細な被害の把握ができていない。	
漁港	/	該当なし	
海岸	/	該当なし	
防災林	/	該当なし	
上水道	▲	詳細な被害の把握ができていない。	(R5 年度内)
下水道（合併浄 化槽）	▲	詳細な被害の把握ができていない。	(R5 年度内)
農地・ 農業用施設	▲	詳細な被害の把握ができていない。	(R5 年度内)
公共施設	○	[建設予定] 集会・交流・地域防災拠点施設	(R4 年度内)
医療福祉施設	/	該当なし	
文教施設	/	該当なし	
観光施設	/	該当なし	
住宅	/	該当なし	
除染	○	村の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って、除染 を実施中	未定
廃棄物処理	○	村の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って、廃棄 物処理を実施中	未定

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし

飯舘村のインフラ復旧状況（令和２年度末現在） ※帰還困難区域

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	▲	詳細な被害の把握ができていない。	
河川 (市町村管理)	/	該当なし	
河川 (県管理)			
漁港	/	該当なし	
海岸	/	該当なし	
防災林	/	該当なし	
上水道	▲	詳細な被害の把握ができていない。	
下水道（合併浄 化槽）	▲	詳細な被害の把握ができていない。	
農地・ 農業用施設	▲	詳細な被害の把握ができていない。	
公共施設	/	該当なし	
医療福祉施設	/	該当なし	
文教施設	/	該当なし	
観光施設	/	該当なし	
住宅	/	該当なし	
除染			
廃棄物処理			

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし

福島県 大熊町

(基本方針)

- 大熊町の公共インフラは、一時帰宅、特例宿泊等で必要となる道路等の応急復旧を安全管理の目的で最優先とし、関係事業者との連携により早期機能回復、維持管理に取り組む。また、避難指示解除後の区域については関係機関と調整をとり、国・県の協力を得ながら復旧に努める。
- さらに、平成27年に策定した大熊町第二次復興計画を平成31年に改訂し、「帰町を選択できる環境の実現」を目標にその第一ステップとして、大川原地区に復興拠点を整備。拠点内に公共インフラ、公共施設、医療施設や災害公営住宅等の生活環境整備に努める。
- また、平成29年11月に認定された帰還困難区域における特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づき、帰還困難区域内の除染が開始されており、大川原地区復興拠点内の整備とともに、特定復興再生拠点区域の整備を進める。

(復旧の概況)

- (避難指示解除された大川原地区及び中屋敷地区においては)道路に関して、今後も継続して工事を行う。

下水道に関しては、地域下水第4処理施設(大川原地区の農業集落排水施設)の復旧工事を実施(平成28年5月完成)。

公共施設に関しては、大川原地区内にある坂下ダム管理事務所で電気、ガス、上水設備、浄化槽の復旧及び除染が終了。大川原地区復興拠点についてはライフラインの整備を令和元年度に完了。同拠点では、整備した役場庁舎において令和元年5月より業務開始。同年6月に災害公営住宅、同年10月に再生賃貸住宅の入居開始。令和2年4月に認知症高齢者グループホーム及び住民福祉センター、令和3年2月に診療所が開所。
- (国で指定している帰還困難区域においては)道路は、幹線道路が災害調査測量済みであるが、災害復旧は未定。上下水道等も、災害復旧は未定。公共施設に関しては、ほとんどが帰還困難区域内にあるため、当面は除染やライフライン復旧の進捗状況に応じた復旧計画を策定予定。特定復興再生拠点区域復興再生計画が平成29年11月に認定されたため認定された場所を中心に除染、インフラ整備に係る準備を進めていく予定となっている。

●→ :工程が見込めるもの

●…………▶ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備 主体	被災/稼働状況	R2年度の目標 (R2.8.7公表)	R2年度に実施 したこと(成果)	R3年度に実施 すること(目標)	R3年度				R4年度				R5年度				R6年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
海岸																			
海岸 (3地区海岸) (帰還困難区域)	県 (現所管)	堤防崩壊 消波工流失	1地区海岸の復旧工事の進捗を図る。(熊川地区海岸) 1地区海岸の復旧工事の進捗を図る。(大熊小良ヶ浜地区海岸) 農地海岸については、災害査定が未実施なので、今後の方針を決定するための検討を実施。	2地区海岸の復旧工事の進捗を図った。(熊川地区海岸、大熊小良ヶ浜地区海岸)	1地区海岸の復旧工事の進捗を図る。(熊川地区海岸) 1地区海岸の復旧工事の完了を図る。(大熊小良ヶ浜地区海岸)														
河川																			
二級河川 2河川(熊川、夫沢川) (帰還困難区域)	県	護岸流出 河川浸食	1河川の復旧工事の進捗を図る。(熊川)	2河川について事業用地の取得に向け関係機関調整を行った。(熊川・夫沢川)	2河川について事業用地の取得に向け関係機関調整を行う。(熊川・夫沢川)														
下水道																			
(H31.4避難指示解除区域) 大川原地区農業集落排水事業 【管路】	町	工事完了・供用開始済み																	
(H31.4避難指示解除区域) 大川原地区農業集落排水事業 【処理施設】	町	詳細に調査しなければ判断が付かない。	施設維持管理	施設を維持管理した。	施設を維持管理する。														
(帰還困難区域) その他下水道施設	町	帰還困難区域内にあり、被害調査は未実施。第6処理区管路2次調査完了。第1処理区管路1次調査完了。	第1処理区管路の2次調査実施 第6処理場復旧工事実施 第6処理区管路災害査定実施	特定復興再生拠点区域内の管路復旧工事発注(一部除く)。 第1処理区管路の調査設計完了 第6処理場復旧工事実施	第1処理区管路の管路復旧工事 第6処理区管路の管路復旧工事 第6処理場復旧工事 第6処理区(残区域)管路の災害査定実施及び復旧工事														
上水道																			
(H31.4避難指示解除区域) 中屋敷地区飲料水安全確保対策事業	町	工事完了、運用開始	—	—	—														
(帰還困難区域・拠点関連) 配水施設、給水施設 (主に下野上地区)	双葉地方 水道企業 団	目視により、被災を判断できる箇所もあるが、実際の被災状況は不明	一部区域の被害調査・応急復旧を継続実施する	一部区域の被害調査・応急復旧を実施した。	一部区域の被害調査・応急復旧を継続実施する													大熊町特定復興再生拠点区域復興再生計画による	
(帰還困難区域・拠点関連) 配水施設、給水施設 (主に野上、熊地区)	双葉地方 水道企業 団	目視により、被災を判断できる箇所もあるが、実際の被災状況は不明	一部区域の被害調査・応急復旧を実施する	一部区域の被害調査・応急復旧を実施した。	一部区域の被害調査・応急復旧を実施する													大熊町特定復興再生拠点区域復興再生計画による	
(帰還困難区域・拠点関連) 配水施設、給水施設 (主に小入野地区)	双葉地方 水道企業 団	目視により、被災を判断できる箇所もあるが、実際の被災状況は不明	一部区域の被害調査・応急復旧を実施する	一部区域の被害調査を実施した。	一部区域の被害調査・応急復旧を実施する													大熊町特定復興再生拠点区域復興再生計画による	
町道																			
(帰還困難区域) 町道西20号線 外49路線	町	路面亀裂、路面陥没等。 平成23年度に主な幹線道路の災害調査測量済。	年間を通じて応急復旧に対応	維持工事を実施した。	年間を通じて応急復旧に対応														
(H31.4避難指示解除区域) 町道西65号線 外8路線	町	路面亀裂、路面陥没等。 平成23年度に主な幹線道路の災害調査測量済。	状況を再確認しながら、年間を通じて維持管理をする。	維持工事を実施した。	状況を再確認しながら、年間を通じて維持管理をする。														
(帰還困難区域) 町道西73号線	町	目視確認済み 法面崩壊		維持工事を実施した。	状況を再確認しながら、年間を通じて維持管理をする。														

●……▶ : 工程が現時点で見込みにくいもの

[illegible]

●…………▶ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備 主体	被災/稼働状況	R2年度の目標 (R2.8.7公表)	R2年度に実施 したこと(成果)	R3年度に実施 すること(目標)	R3年度				R4年度				R5年度				R6年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
(帰還困難区域) 健康増進施設	町	帰還困難区域内にあり、被害調査は未実施。																	
(居住制限区域) 坂下ダム管理事務所	町	被害調査実施済み。																	
(H31.4避難指示解除区域) 中屋敷区集会所	町	被害無し。																	
(H31.4避難指示解除区域) 大川原1区集会所	町	建物の被害はないが、上下水道施設が稼働していない。																	
(H31.4避難指示解除区域) 大川原2区集会所	町	建物の被害はないが、上下水道施設が稼働していない。																	
(帰還困難区域) 熊川区集会所	町	津波被害により建物全損。																	
(帰還困難区域) その他地区集会所	町	帰還困難区域内にあり、被害調査は未実施。																	
(帰還困難区域) JR大野駅	町	帰還困難区域だが特定復興再生拠点として整備。	年間を通じて維持管理をする。	改修工事を実施した。	年間を通じて維持管理をする。	● 維持管理								→					
(帰還困難区域) 大熊IC	町 (NEXCO)	帰還困難区域だが特定復興再生拠点として整備。	年間を通じて維持管理をする。	維持管理を実施した。	年間を通じて維持管理をする。	● 維持管理								→					
(町内全域) 防災行政無線	町	帰還困難区域内(沿岸部)子局2箇所が津波により流失。本局が震災により使用不能。	運用継続	運用継続	運用継続	● 運用								→					
(帰還困難区域) 消防団屯所等	町	消防団屯所15件、防火水槽72件、消火栓136件が震災により使用不能。		防火水槽、消火栓の復旧、運用 大川原地区以外の消防団屯所の解体	防火水槽、消火栓の復旧、運用 大川原地区以外の消防団屯所の解体	● 運用								→					
(帰還困難区域) 大熊町農村環境改善センター	町	帰還困難区域内にあり、被害調査は未実施。																	
住宅(公営住宅等)																			
(帰還困難区域) 町営住宅	町	帰還困難区域内にあり、被害調査は未実施。																	
(H31.4避難指示解除区域) 災害公営住宅	町	大川原復興拠点の整備にあわせて公営住宅の整備	年間を通じて維持管理をする。	工事の完了、引き渡し、供用開始	年間を通じて維持管理をする。	● 維持管理								→					
(H31.4避難指示解除区域) 町営住宅	町	大川原復興拠点の整備にあわせて賃貸集合住宅の整備	年間を通じて維持管理をする。	工事の完了、引き渡し、供用開始	年間を通じて維持管理をする。	● 維持管理								→					

●————▶ : 工程が見込めるもの

●…………▶ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備 主体	被災/稼働状況	R2年度目標 (R2.8.7公表)	R2年度に実施 したこと(成果)	R3年度に実施 すること(目標)	R3年度				R4年度				R5年度				R6年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
復興まちづくり計画																			
復興まちづくり計画	町	沿岸部の熊川・小入野・夫沢地区が津波により家屋や人命等を失う甚大な被害を受けた。また、町内全域が放射性物質の影響により、町内全域に避難指示が出されている。																	
(H31.4避難指示解除区域)復興拠点整備	町	除染が終了した大川原地区を町内復興拠点として整備し、帰町する住民の受皿とする。	交流ゾーン、医療・福祉施設、業務施設の造成を実施	造成の完了															
除染																			
先行除染	国	住宅地、ダム等の除染実施済み																	
面的除染	国	H26年3月に完了	必要に応じて、除染のフォローアップを実施する。	必要な除染のフォローアップを実施した。	必要に応じて、除染のフォローアップを実施する。														
仮置場	国	除染仮置場(5か所)	除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送、原状回復	除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送、原状回復を実施した。	除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送、原状回復	除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送(帰還困難区域のものを除く。)				除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送(特定復興再生拠点区域において発生したもの)				原状回復					
(帰還困難区域)特定復興再生拠点区域内の除染・廃棄物処理	国	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施し、令和2年12月末時点で除染は約70%完了した。	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施	計画に基づく除染・廃棄物処理												・計画の期間:令和4年9月まで(令和4年春頃までの避難指示解除) ・必要に応じて、除染のフォローアップを実施	
廃棄物等処理																			
対策地域内廃棄物処理	国	(仮設焼却施設)稼働中	引き続き、仮設焼却施設にて可燃物の処理を進める。	仮設焼却施設にて可燃物の処理を進めた。	引き続き、仮設焼却施設にて可燃物の処理を進める。														

大熊町のインフラ復旧状況（令和2年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (町管理)	◎	(復旧済 5箇所) / (被災 5箇所)	R 元年度
河川 (市町村管理)			
漁港			
海岸			
防災林			
上水道 (双葉地方水道 企業団管理)	◎ 使用再開 (平成28年8月)	[配水] 復旧済 [給水] 復旧済	H28 年度末
下水道	○ 大川原地区のみ 使用再開 (H28)	大川原地区のみ復旧済	未定
農地・ 農業用施設	○	[用水路] 復旧済 0箇所 / 被災 調査中 箇所 [ため池] 復旧済 3箇所 / 被災 5 箇所 ため池 (内 2 箇所 災害査定済)	溜池除染 里山再生事業 調整中
福祉施設			
公共施設	◎	消防団屯所 1 件、防火水槽 7 件、消火栓 7 件	
医療福祉施設	▲	老人福祉センター 復旧済 0箇所 / 被災 1 箇所 保育所 復旧済 0箇所 / 被災 1 箇所 児童館 復旧済 0箇所 / 被災 1 箇所	未定
文教施設			
観光施設			
住宅			
除染	◎	[実施済] 面的除染が完了	H26 年 3 月
廃棄物処理	○	・被災家屋等の解体撤去工事を実施中(123 件解体済/132 件申請受付済) ・仮設焼却施設 稼働中	未定

【凡例】 ◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし

大熊町のインフラ復旧状況（令和2年度末現在） ※特定復興再生拠点

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	▲	(復旧済 0箇所) / (被災 51箇所)	未定
河川 (市町村管理)			
河川 (県管理)	○	(復旧済 0河川) / (被災 2河川)	未定
漁港			
海岸			
防災林			
上水道 (双葉地方水道 企業団管理)	○	特定復興再生拠点区域（主に下野上地区・野上地区）の 配水管復旧	(R3 年度)
	○	特定復興再生拠点区域（主に小入野地区）の配水管復旧	(R3 年度)
下水道	○	(復旧済 0箇所) / (被災 6箇所) ※ 特定環境公共下水 1箇所 農業集落排水施設 6箇所 地域し尿処理施設 1箇所	R3 年 10 月
農地・ 農業用施設	▲	[用水路]復旧済 0箇所/被災 調査中 箇所 [ため池]復旧済 0箇所/被災 20 箇所	未定
公共施設	○	消防団屯所 2 件、防火水槽 32 件、消火栓 43 件	未定
医療福祉施設	▲	児童館 復旧済 0箇所/被災 1箇所 保健センター 復旧済 0箇所/被災 1箇所	未定
文教施設	▲	大野小学校、大熊中学校、大野幼稚園、図書館、文化セ ンター、公民館、スポーツセンター（体育館含む）、双 葉翔陽高等学校	未定
観光施設	▲		未定
住宅	▲	[未着手]町営住宅	未定
除染	○	町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って、除染 を実施中	未定
廃棄物処理	○	町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って、廃棄 物処理を実施中	未定

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし

大熊町のインフラ復旧状況（令和2年度末現在） ※帰還困難区域用

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	▲		未定
河川 (市町村管理)			
河川 (県管理)	▲		未定
漁港			
海岸	○	(復旧済 ○海岸) / (被災 3海岸) ※熊川地区海岸、大熊小良ヶ浜地区海岸、夫沢地区海岸	未定
防災林			
上水道 (双葉地方水道 企業団管理)	▲		未定
下水道	▲		未定
農地・ 農業用施設	▲	[用水路]復旧済 ○箇所 [ため池]復旧済 ○箇所	未定
公共施設	▲	消防団屯所 12 件、防火水槽 43 件、消火栓 52 件	未定
医療福祉施設	▲	特別養護老人ホーム	未定
文教施設	▲	熊町小学校、熊町幼稚園	未定
観光施設	▲	原子力発電所、ふれあいパークおおくま	未定
住宅	▲		未定
除染			
廃棄物処理			

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし

福島県 双葉町

(基本方針)

- 令和4年春ごろの居住開始時期に向けて、「住む拠点」である駅西地区生活拠点事業におけるインフラ整備についても進めていく。
- 双葉町の公共インフラは、「働く拠点」である中野地区復興産業拠点の整備に伴って必要となる道路、上下水道等の復旧を最優先とし、関係事業者との連携により早期機能回復に取り組む。
- さらに、双葉町復興まちづくり計画(第二次)を踏まえ策定した双葉町・特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づき、放射線量の低減状況を基準として各種事業の計画検討を進めるとともに、除染、そして生活インフラの復旧・整備を実施し、帰還可能な環境を早期に整備する。

(復旧の概況)

- 令和4年春ごろの特定復興再生拠点区域内の避難指示解除に向けて上下水道や道路などのインフラが整いつつある状況。
- また、中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送ルートとなっている道路については、避難指示解除区域・帰還困難区域を通じて、通行可能となっている。
- 上記以外の公共インフラについては、一部復旧済みまたは応急復旧により暫定供用が可能となっているが、今後順次被害調査を行い、災害査定を受検し、復旧工事に着手する予定である。

インフラ復旧の工程表(福島県双葉町)

令和3年3月末現在

→ :工程が見込めるもの
●-----→ :工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備 主体	被災/稼働状況	R2年度の目標 (R2.8.7公表)	R2年度に実施 したこと(成果)	R3年度に実施 すること(目標)	R3年度				R4年度				R5年度				R6年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
海岸																			
海岸帰還困難区域を除く地域	県	災害査定済み	なし															双葉中浜地区海岸：R1年度復旧済	
海岸 帰還困難区域 (細谷地区、郡山中野地区)	県	災害査定済み	-	1地区海岸の復旧工事の進捗 を図った。(郡山中野地区海 岸)	1地区海岸の復旧工事を進め る。(郡山中野地区海岸) 1地区海岸の用地取得を進め る。(細谷地区海岸)	●郡山中野地区海岸→				●細谷地区海岸-----→									
河川																			
前田川 帰還困難区域を除く地域	県	災害査定済み	1河川の復旧工事の進捗を図 る。	新型コロナの影響で用地取得 が遅れた一部を除き、堤防は 完成した。(一部箇所も堤防の 計画高は確保済)	残工事を施工し堤防の完成を 図る。	●→													
下水道施設																			
(避難指示解除準備区域) 下水道管渠等復旧事業	双葉町	震災による管渠の不等沈下 や隆起により汚水流下の 阻害、管体やマンホールの 損壊による漏水や湧水、マ ンホールポンプについては 震災時より無通電のため調 査未実施。津波被災地で は、管内の土砂等の堆積。	①シンボル軸から処理場予定 地までの工事を完了させる。 ②両竹地区の下水道区域除 外合併処理浄化槽(個人設置 型)の補助による補助金要綱 の一部改正	①シンボル軸から処理場予定 地までの工事の完了 ②両竹地区の下水道区域除 外合併処理浄化槽(個人設置 型)の補助による補助金要綱 の一部改正の実施													下水道区域廃止に伴う受益者と下水道 継続区域の受益者の平等性を保て るような制度づくり		
(帰還困難区域・拠点関連) 下水道管渠等復旧事業	双葉町		①拠点内の下水管路の被害調 査、測量設計を実施し災害復 旧を申請し査定を実施する。 ②1号汚水幹線マンホールの 補修を実施する。	①拠点内の下水管路の被害調 査、測量設計を実施し災害査 定3件の実施 ②1号汚水幹線マンホールの 補修を実施	①拠点内の下水管路の被害調 査、測量設計を実施し災害査 定を実施する ②拠点内の災害復旧工事の実 施	●災害査定→ ●災害復旧工事→				●補修工事-----→				補修工事が一部 残るが、共用しな がら補修可能。	特定復興拠点内の既存管の下水道 施設災害復旧事業の実施、不明水対 策				
双葉浄化センター(処理場)	双葉町		詳細設計を完了し、建設工事 を発注する。	詳細設計を完了し、土木・建築 工事、電気・機械設備工事を分 割発注。	工事の年内完成	●→													
農地・農業用施設																			
農道	双葉町	盛土部崩落	農道北目・渋川線、農道松倉線の除 草作業予定	農道北目・渋川線 除草 L＝ 800m ⇒実施済 農道松倉線⇒実施なし	①農道松倉線 除草及び路面清掃 実施予定 ②農道上羽鳥・寺沢線農道橋点検 業務委託	●→											災害復旧事業に該当する農道につい ては、今後検討していきたい。		
ため池	双葉町	震災による堤体の沈下、クラ ック、法止め積ブロックの クラック、法枠・除波ブロック のズレ、斜樋や洪水吐コン クリートのクラック等被災状 況は把握している。ため池 栓を抜き水位低下させてい る。	①琵琶迫ため池ハザードマップ作成 ②琵琶迫ため池耐震性調査設計	①琵琶迫ため池ハザードマップ作 成 ⇒実施済 ②琵琶迫ため池耐震性調査業 務 ⇒実施済	①琵琶迫ため池底質除去工事 ②琵琶迫ため池堤体調査業務	●→													
農地・農業用排水路	双葉町	沿岸部はガレキ・土砂の堆 積、一部損壊	①営農再開支援水利施設等保全事 業の委託・工事 ②中浜用水路測量設計委託 ③伐木・除根調査・工事 ④水路等環境整備 ⑤両竹地区農地災害査定	①下羽鳥・両竹地区設計委託実施済 ②中浜用水路測量設計委託実施済 ③伐木・除根調査実施済、工事につい ては実施なし ④水路等環境整備実施済(石熊・長 畑・) ⑤両竹地区農地災害査定未実施	①伐木・除根工事業務 ②水路等環境整備 ③営農再開支援水利施設等業務委 託・工事 ④基盤整備測量設計業務	●→				●①伐木・除根工事 ④基盤整備工事-----→									
林道	双葉町	盛土部崩落	林道沢入線倒木等除去工事実施予 定	林道沢入線倒木除去工事未実施	①林道孫沢線橋梁点検(2橋) ②林道七日沢線橋梁点検(2橋)	●→				●橋梁点検-----→							災害復旧事業に該当する林道につい ては、今後検討していきたい。		

●————▶ :工程が見込めるもの ●●●●●●●▶ :工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備 主体	被災/稼働状況	R2年度の目標 (R2.8.7公表)	R2年度に実施 したこと(成果)	R3年度に実施 すること(目標)	R3年度				R4年度				R5年度				R6年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
医療福祉施設																			
双葉児童館	双葉町	現時点で復旧の有無を検討中	復旧の有無を検討する	復旧の有無を検討	児童館:取壊しも視野に復旧の有無検討。														
文教施設																			
3施設(双葉南小学校、双葉北小学校、双葉中学校)	双葉町	稼働なし	存廃の検討	有識者による今後の方向性を検討する委員会開催	委員会提示の方向性の検討														
双葉高等学校	県	現在稼働なし 被災状況【通路ジョイント部分破損、地面及び壁の亀裂等】	備考欄のとおり	備考欄のとおり	備考欄のとおり													休校中(避難指示解除後、住民の帰還状況、小中学校の再開状況等を考慮しながら、今後の方針を検討する。)	
除染																			
先行除染	国	幼稚園、病院施設等の除染実施済み																	
面的除染等	国	平成28年3月 面的除染完了	必要に応じて、除染のフォローアップを実施する。	必要に応じて、除染のフォローアップを実施した。	必要に応じて、除染のフォローアップを実施する。														
仮置場	国	除染仮置場(4ヶ所)	除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送、原状回復	除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送、原状回復を実施した	除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送、原状回復	除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送(帰還困難区域のものを除く)				除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送(特定復興再生拠点区域において発生したもの)				原状回復					
(帰還困難区域) 特定復興再生拠点区域内 の除染・廃棄物処理	国	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施し、令和2年12月末時点で除染は約70%完了した	計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施し、事後モニタリング、フォローアップ除染を実施する。	計画に基づく除染・廃棄物処理													計画の期間、令和4年8月31日まで (令和4年春頃までの避難指示解除) 必要に応じて、除染のフォローアップを実施
災害廃棄物処理																			
対策地域内廃棄物処理	国	(仮設焼却施設) 稼働中	可燃性廃棄物の焼却処理を実施	可燃性廃棄物の焼却処理を実施した	可燃性廃棄物の焼却処理を実施														
復興拠点																			
(避難指示解除準備区域) 中野地区復興産業拠点整備事業	双葉町	津波により地区の一部が流出	・用地取得(継続) ・実施設計・造成工事(継続) ・第1期分供用開始	・用地取得(継続) ・実施設計・造成工事(継続) ・第1期分供用開始	・用地取得(継続) ・実施設計・造成工事(継続) ・第2期分供用開始	用地取得				工事									平成30年度に一部供用開始 令和2年度に第一期開発区域全域の供用開始
(帰還困難区域・拠点関連) 双葉駅西地区生活拠点等整備事業(住宅団地等)	双葉町		・用地取得 ・基本設計完了(住宅整備) ・実施設計(住宅整備) ・造成工事着手	・用地取得 ・基本設計完了(住宅整備) ・実施設計完了(住宅整備) ・造成工事着手	・用地取得 ・変更実施設計(造成工事) ・建築工事(住宅整備) ・造成工事	用地取得				用地取得				用地取得					令和2年3月一部供用開始(駅東西自由通路、駅東道路)

双葉町のインフラ復旧状況（令和２年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	▲	復旧 0 箇所／被災 1 箇所（森合橋）	令和 3 年度
河川 (市町村管理)	×	被災なし	
河川 (県管理)	○	復旧済 0 箇所／被災 1 箇所	令和 3 年度
漁港		該当なし	
海岸	◎	復旧済 2 箇所／被災 2 箇所	令和元年度
海岸防災林		該当なし	
海岸防災林	○	海岸防災林造成（20.2ha） ・ 植生基盤盛土工 13.4ha/20.2ha ・ 植栽工 8.3ha/17.7ha	令和 3 年度
上水道 （双葉地方水道 企業団管理）	○	〔配水〕 復興産業拠点（中野地区）への給水	令和 3 年度末
下水道	○	シンボル軸上の一部管路等工事（管路 3 箇所）	令和 4 年度
農地・ 農業用施設	○	〔用排水路〕中浜用水路の一部の調査設計（調査・設計済、 査定・工事は R3 以降）	未定
公共施設	◎	産業交流センター開業	令和 2 年度
	▲	〔消防施設〕 新設および復旧（防火水槽 4 件、消火栓 17 件） 被災状況調査中（地区公民館併設は除く）	未定
医療福祉施設		該当なし	
文教施設		該当なし	
観光施設		該当なし	
住宅		該当なし	
除染	◎	〔実施済〕 面的除染が完了	平成 28 年 3 月
廃棄物処理	○	・ 被災家屋等の解体撤去工事を実施中（34 件解体撤去済 /37 件申請受付済） ・ 仮設焼却施設 稼働中	未定

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし

双葉町のインフラ復旧状況（令和２年度末現在） ※特定復興再生拠点

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	○	災害復旧済 6 箇所／被災 57 箇所 新設・改良 3 箇所（双葉インター線、宮田橋、前田長塚線）	災害復旧未定 双葉インター線令和元年度末 宮田橋令和２年度末 前田長塚線未定
河川 (市町村管理)	×	被災なし	
漁港	/	該当なし	
海岸	/		
海岸防災林	/	該当なし	
上水道 (双葉地方水道 企業団管理)	○ 建設中	復興産業拠点（中野地区）への配水管路復旧	(令和３年度 末)
上水道 (双葉地方水道 企業団管理)	○ 建設中	特定復興再生拠点[新市街地ゾーン・まちなか再生ゾ ーン]配水管路復旧	(令和３年度 内)
下水道	○	水処理センター実施設計、双葉 1 号汚水幹線の健全性確 認	令和３年度
農地・ 農業用施設	▲	[用排水路] 被災調査済 2 箇所／調査依頼 2 箇所 (設計・査定・工事は R3 以降) [ため池] 被災調査済 2 箇所／調査依頼 2 箇所 (うち 1 箇所 R1 調査・設計済、その他の設計・査定・工事は R3 以降) [農道] 被災調査済 2 路線／調査依頼 3 路線 (うち 1 路線は R3 以降調査予定、その他の設計・査定・工事は R4 以降)	未定
公共施設	○	コミュニティセンター一部機能回復	未定
	▲	[消防施設] 新設及び復旧（消火栓 32 件） 第 1 分団・第 2 分団の屯所は、詳細調査・設計を令和 ３年度、工事は令和４年度予定	未定
医療福祉施設	▲	まどか保育園：法人の施設であるため、復旧の有無は不 明。 児童館：取壊しも視野に復旧の有無検討中。	
文教施設	▲	3 施設（双葉南小学校、双葉北小学校、双葉中学校）に ついて方針を検討中	
		双葉高等学校（今後の方針は帰還状況を見据えて検討）	未定
観光施設	/	該当なし	
住宅	/	該当なし	
除染	○	町の特定期復興再生拠点区域復興再生計画に基づき、除染 を実施中	未定
廃棄物処理	○	町の特定期復興再生拠点区域復興再生計画に基づき、廃棄 物処理を実施中	未定

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし

双葉町のインフラ復旧状況（令和２年度末現在） ※帰還困難区域

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)			
河川 (市町村管理)	×	被災なし	
漁港		該当なし	
海岸	○	復旧済 0 箇所／被災 2 箇所 (細谷地区海岸、郡山中野地区海岸（帰還困難区域以外は完了）)	未定
海岸防災林		該当なし	
上水道 (双葉地方水道 企業団管理)	◎	[双葉 IC] への管路復旧	令和元年度末
下水道			
農地・ 農業用施設	▲	[用排水路] 被災調査済 6 箇所／調査依頼 7 箇所 (設計・査定・工事は R3 以降) [ため池] 被災調査済 2 3 箇所／調査依頼 2 3 箇所 (設計・査定・工事は R3 以降) [農道] 被災調査済 2 路線／調査依頼 3 路線 (うち 1 路線は R3 以降調査予定、その他の設計・査定・工事は R4 以降)	未定
公共施設			
	▲	[消防施設] 新設および復旧（防火水槽 1 件、消火栓 12 件） 被災状況調査中（地区公民館併設は除く）	
医療福祉施設			
文教施設		該当なし	
観光施設		該当なし	
住宅		該当なし	
除染			
廃棄物処理			

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし

インフラ復旧の工程表(農業水利施設 直轄分)

→ :工程が見込めるも ●..... :工程が現時点で見込みにくいも

令和3年3月末現在

事業	整備 主体	被災/稼働状況	R2年度の目標 (R2.8.7公表)	R2年度に実施 したこと(成果)	R3年度に実施 すること(目標)	R3年度				R4年度				R5年度				R5年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
農業水利施設																			
福島特別直轄災害復旧事業 請戸川地区	国	・大柵ダム・堤体天端に亀裂、上流法面が部分的に沈下、浸透流量が増加。ダム貯水位を低下させ、用水供給を停止。 ・幹線用水路:漏水が多くの箇所発生。用水の供給を停止中。	・除染事業との調整を行いながら、双葉町内の頭首工1箇所(下条)、水路4路線(高瀬右岸、羽鳥、双葉、下条)の復旧に着手。 ・浪江町内の頭首工2箇所(焼築・請戸)及び高瀬幹線導水路、高瀬左岸幹線、請戸用水路、末ノ森用水路は令和2年度内の完成を目指す。	・双葉町内の下条頭首工及び高瀬右岸幹線用水路の復旧を完了。 ・双葉町内の羽鳥用水路、双葉用水路、下条用水路の復旧工事に着手し、引き続き工事を実施。 ・浪江町内の焼築頭首工及び請戸頭首工の工事を引き続き実施。 ・浪江町内の高瀬幹線導水路、高瀬左岸幹線、請戸用水路、青根場用水路、掃部関用水路の復旧を完了。 ・浪江町内の末ノ森用水の復旧工事に着手し、引き続き工事を実施。	・除染事業との調整を行いながら、双葉町内の水路3路線(双葉、羽鳥、下条)令和3年度内の完成を目指す。 ・浪江町内の水路1路線(末ノ森)の令和3年度中の完成を目指す。	設計、発注、工事													本地区は避難指示区域の復旧対象施設を避難指示区域の解除に伴い、段階的に変更追加。 平成31年3月に双葉町内の頭首工1箇所、用水路3路線を変更追加及び、通水に伴う新たな被災箇所が確認されたことにより完了予定は令和5年度。
直轄特定災害復旧事業 南相馬地区	国	・地区内排水のための排水機場や海水の逆流を制御する排水樋門等が地震による地盤沈下や津波によって損壊し、排水機能が失われた状態。 ・次期降雨により背後地からの出水によって湛水域の拡大や二次災害を招く恐れがあることから、応急復旧が可能な3排水機場及び排水樋門の緊急応急工事を実施。	・棚塩排水機場の復旧工事を完了させ、稼働を目指す。	・棚塩排水機場の復旧を完了。 ・南相馬地区の事業を完了。															令和2年度完了

農業水利施設（広域）のインフラ復旧状況（令和 2 年度末現在）

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
福島特別直轄災害復旧事業 請戸川地区	○	[ダ ム]復旧済 1 箇所／被災 1 箇所 [頭首工]復旧済 3 箇所／被災 5 箇所 [用水路]復旧済 16 路線／被災 20 路線	避難指示区域の解除に伴い、段階的に変更追加。平成 31 年 3 月に双葉町内施設の復旧を変更追加。令和 6 年 3 月に事業完了予定。
直轄特定災害復旧事業 南相馬地区	◎	[排水機場]復旧済 8 箇所／被災 8 箇所 ※ポンプ本格稼働を復旧済として記載。 [排 水 路]復旧済 3 路線／被災 3 路線	R3.3

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし

福島県(道路)

(基本方針)

- 県土の再生と復興に向けては、まず、全県下で被災した道路の災害復旧を進めていく。
そのうえで、津波被災地域の復興まちづくりを支援するとともに、被害が甚大な浜通り地域と中通り・会津地域を結び、災害時も含めた広域的な連携・交流に資する道路などの機能強化に取り組んでいく。
- 加えて、避難指示が解除された地域の復興と、避難住民の早期帰還を実現するため、周辺地域を含めた対象エリアを設定し、これら地域内における道路の整備計画を前倒しするなど、復興に向けて着実かつ戦略的に進めていく。
- 広域かつ大規模な避難により、その避難先で著しく交通量が増加した箇所など、避難の加速化に伴う交通特性の変化に対応した現道の安全対策を緊急的に進めていく。

(復旧の概況)

- 津波被災地において、被災した道路や橋梁の災害復旧事業を進めており、2020年度(令和2年度)までに209箇所のうち、201箇所が完了した。
- 避難指示区域の復興を周辺地域から強力に支援するため、「ふくしま復興再生道路」の整備を進めており、2020年度(令和2年度)までに29工区のうち、14工区が完了し、第2期復興・創生期間での完了を目指している。(12市町村外を含む)

様式2「工程表」

インフラ復旧の工程表(道路)

令和3年3月末現在

●→ :工程が見込めるもの

●.....➡ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備 主体	被災/稼働状況	R2年度の目標 (R2.8.7公表)	R2年度に実施 したこと(成果)	R3年度に実施 すること(目標)	R3年度				R4年度				R5年度				R6年度以降	備考・ポイント等	
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
道路の復旧																				
常磐自動車道	東日本高 速道路 (株)	平成27年3月1日に全線開 通した。																		
一般国道6号	国	平成25年度内に本復旧が 完了した。																		
県管理道路 川内村エリア																				
県道小野富岡線 西ノ内工区	県(土木部)	—	用地取得、工事推進	用地取得、工事推進	用地取得、工事推進	● 用地取得	→												第2期復興・創生期間での完了を目指 す。	
						● 工事推進	→													
県道小野富岡線 五枚沢1工区	県(土木部)	—	—															平成30年度工事完了		
県道小野富岡線 五枚沢2工区	県(土木部)	—	詳細設計完了	詳細設計完了	用地取得 工事着手	● 用地取得	→											第2期復興・創生期間での完了を目指 す。		
							● 工事着手	→												
県道富岡大越線 緊急現道対策	県(土木部)	—	—															平成27年度工事完了		
県管理道路 檜葉町エリア																				
県道小埴上郡山線 井出工区	県(土木部)	—	—															平成30年度工事完了		
県道35号 いわき浪江線 他4路線	県(土木部)	路面陥没、路面亀裂、路面流出	—															平成29年度工事完了		
県道広野小高線 檜葉工区	県(土木部)	—	工事推進	工事の進捗を図った。また、一 部区間の供用を開始した(井出 地内)。	工事推進	● 工事	→											2020年代初頭の完了を目指す。		
県管理道路 田村市エリア																				
国道399号 (掛札峠)	県(土木部)	—	—															平成28年度工事完了		
国道288号	県(土木部)	路面クラック	—															工事完了		
国道288号 (船引バイパス)	県(土木部)	—	2工区:用地取得、工事推進 3工区:用地取得、工事推進	2工区:用地取得、工事推進 3工区:用地取得、工事推進	2工区:用地取得、工事推進 3工区:用地取得、工事推進	● 用地取得・工事	→												第2期復興・創生期間での完了を目指 す。	
						● 工事	→												2020年代初頭の完了を目指す。	
県道吉間田滝根線 (広瀬工区)	国 県(土木部)	—	(国)工事推進 (県)工事推進	(国)工事推進 (県)工事推進	(国)工事推進 (県)工事推進	● 工事	→												2020年代初頭の完了を目指す。	

道路（広域：帰還困難区域以外）のインフラ復旧状況（令和２年度末現在）

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
常磐自動車道	◎	全線開通済	２０１５年（平成 ２７年）３月１日
一般国道６号	◎	本復旧完了	２０１３年度（平 成２５年度）末
県管理道路 （川内エリア）	×	—	
県管理道路 （檜葉エリア）	◎	復旧済２０箇所／被災２０箇所	２０１７年度 （平成２９年度）
県管理道路 （田村エリア）	◎	復旧済１箇所／被災１箇所	２０１２年度 （平成２４年度）
県管理道路 （大熊エリア）	◎	復旧済４箇所／被災４箇所	２０１５年度 （平成２７年度）
県管理道路 （南相馬エリア）	◎	復旧済４９箇所／被災４９箇所	２０１８年度 （平成３０年度）
県管理道路 （飯舘エリア）	◎	復旧済９箇所／被災９箇所	２０１５年度 （平成２７年度）
県管理道路 （浪江エリア）	◎	復旧済２１箇所／被災２１箇所	２０２０年度 （令和２年度）
県管理道路 （双葉エリア）	○	復旧済４箇所／被災５箇所	２０２１年度 （令和３年度）
県管理道路 （富岡エリア）	◎	復旧済１０箇所／被災１０箇所	２０１５年度 （平成２７年度）
県管理道路 （川俣エリア）	◎	復旧済６箇所／被災６箇所	２０１４年度 （平成２６年度）
県管理道路 （広野エリア）	◎	復旧済２箇所／被災２箇所	２０１２年度 （平成２４年度）
県管理道路 （葛尾エリア）	◎	復旧済１２箇所／被災１２箇所	２０１５年度 （平成２７年度）

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし

道路（広域：帰還困難区域）のインフラ復旧状況（令和２年度末現在）

工 種	復旧の状況	内 容	（参考） 事業完了時期
県管理道路 （大熊エリア）	◎	復旧済 1 2 箇所／被災 1 2 箇所	中間貯蔵施設内災害復旧 （令和２年度完了）
県管理道路 （南相馬エリア）	×	—	
県管理道路 （飯館エリア）	◎	復旧済 2 箇所／被災 2 箇所	2 0 1 6 年度 （平成 2 8 年度）
県管理道路 （浪江エリア）	○	復旧済 2 6 箇所／被災 3 3 箇所	2 0 2 1 年度 （令和 3 年度）
県管理道路 （双葉エリア）	◎	復旧済 1 5 箇所／被災 1 5 箇所	2 0 1 9 年度 （令和元年度）
県管理道路 （富岡エリア）	◎	復旧済 5 箇所／被災 5 箇所	2 0 1 5 年度 （平成 2 7 年度）
県管理道路 （葛尾エリア）	◎	復旧済 3 箇所／被災 3 箇所	2 0 1 5 年度 （平成 2 7 年度）

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし

令和3年3月末現在

●→ :工程が見込めるもの ●.....→ :工程が現時点で見込みにくいもの

[illegible]

●→ : 工程が見込めるもの

●.....▶ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備 主体	被災/稼働状況	R2年度の目標 (R2.8.7公表)	R2年度に実施 したこと(成果)	R3年度に実施 すること(目標)	R3年度				R4年度				R5年度				R6年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
富岡町内の供給																			
上水道																			
配水施設 (富岡南系配水池)	双葉地方水 道企業団	応急復旧済、稼働中																平成25年度に復旧済み 南地区給水に必要な施設	
配水施設、給水施設 (主に本岡字赤木、上郡山 字滝ノ沢・上郡・太田)	双葉地方水 道企業団	応急復旧済、稼働中																平成25年度に復旧済み 南地区の一部 (平成26年10月から使用再開)	
配水施設、給水施設 (主に下郡山字真壁・下 郡・原下)	双葉地方水 道企業団	応急復旧済、稼働中																平成26年度に復旧済み 南地区の一部 (平成26年10月から使用再開)	
配水施設、給水施設 (主に上郡山字清水、小浜 字反町・大膳町)	双葉地方水 道企業団	応急復旧済、稼働中																平成27年度に復旧済み 南地区の一部 (平成27年8月から使用再開)	
配水施設、給水施設 (主に本岡字本町、本町・ 中央一丁目二丁目)	双葉地方水 道企業団	応急復旧済、稼働中																平成27年度に復旧済み 南地区の一部 (平成27年8月から使用再開)	
配水施設、給水施設 (主に小浜字中央、仏浜字 西原・釜田、本岡字日向・ 本町西)	双葉地方水 道企業団	応急復旧済、稼働中																平成27年度に復旧済み 南地区の一部 (平成27年10月から使用再開)	
取水施設、浄水施設 (第一、第二水源、関根浄 水場)	双葉地方水 道企業団	応急復旧済、稼働中																平成27年度に復旧済み 北地区給水に必要な施設	
配水施設 (宮の原・下千里・大菅・小 浜ポンプ場)	双葉地方水 道企業団	応急復旧済、稼働中																平成26年度に復旧済み 北地区給水に必要な施設	
配水施設、給水施設 (主に上手岡字下千里・高 津戸、本岡字沼名子)	双葉地方水 道企業団	応急復旧済、稼働中																平成27年度に復旧済み 北地区の一部 (平成27年6月から使用再開)	
配水施設、給水施設 (主に上手岡字上千里・日 南郷・後田・後作)	双葉地方水 道企業団	応急復旧済、稼働中																平成27年度に復旧済み 北地区の一部 (平成27年10月から使用再開)	
配水施設、給水施設 (主に上手岡字前川原・平 道地・大石原・外内・杉内・ 茂手木、本岡字関ノ前・上 本町)	双葉地方水 道企業団	応急復旧済、稼働中																平成27年度に復旧済み 北地区の一部 (平成28年1月から使用再開)	
配水施設、給水施設 (主に本岡字王塚・清水 前、大菅字蛇谷須・太平、 夜の森南三丁目四丁目五 丁目)	双葉地方水 道企業団	応急復旧済、稼働中																平成28年度に復旧済み 北地区の一部 (平成28年4月から使用再開)	
配水施設、給水施設 (主に小浜)	双葉地方水 道企業団	応急復旧済、稼働中																平成28年度に復旧済み 北地区の一部 (平成28年10月から使用再開)	
配水施設、給水施設 (主に毛萱・仏浜地区)	双葉地方水 道企業団	津波被災地区	関係事業の復旧工程と調整 し、実施計画協議・設計・工事 を実施する	関係事業の復旧工程と調整 し、実施計画協議・設計・工事 を実施した	関係事業の復旧工程と調整 し、協議・工事を実施する	工事												富岡町復興計画に基づき実施計画を 作成する	
(帰還困難区域・拠点関 連) 配水施設、給水施設 (主に夜の森北、夜の森南 地区)	双葉地方水 道企業団	目視により、被災を判断で きる箇所もあるが、実際の 被災状況は不明	一部区域の被害調査・応急復 旧を継続実施する	一部区域の被害調査・応急復 旧を継続実施した	一部区域の被害調査・応急復 旧を継続実施する	調査・復旧工事												富岡町特定復興再生拠点区域復興 再生計画による	
(帰還困難区域・拠点関 連) 配水施設、給水施設 (主に大菅、桜地区)	双葉地方水 道企業団	目視により、被災を判断で きる箇所もあるが、実際の 被災状況は不明	一部区域の被害調査・応急復 旧を継続実施する	一部区域の被害調査・応急復 旧を継続実施した	一部区域の被害調査・応急復 旧を継続実施する	調査・復旧工事												富岡町特定復興再生拠点区域復興 再生計画による	

●……➡ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	R2年度の目標 (R2.8.7公表)	R2年度に実施 したこと(成果)	R3年度に実施 すること(目標)	R3年度				R4年度				R5年度				R6年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
(帰還困難区域・拠点関連) 配水施設、給水施設 (主に新夜ノ森地区)	双葉地方水道企業団	目視により、被災を判断できる箇所もあるが、実際の被災状況は不明	一部区域の被害調査・応急復旧を実施する	一部区域の被害調査・応急復旧を継続実施した	一部区域の被害調査・応急復旧を実施する	調査・復旧工事 ●----->													富岡町特定復興再生拠点区域復興再生計画による
(帰還困難区域・拠点関連) 配水施設、給水施設 (主に小良ヶ浜地区)	双葉地方水道企業団	目視により、被災を判断できる箇所もあるが、実際の被災状況は不明	一部区域の被害調査・応急復旧を実施する	復旧工程を調整し次年度に施工するため未実施	一部区域の被害調査・応急復旧を実施する	調査・復旧工事 ●----->													富岡町特定復興再生拠点区域復興再生計画による
工業用水道																			
富岡工業団地配水池	双葉地方水道企業団	応急復旧済																	平成25年度に復旧済み
大熊町内の供給																			
上水道																			
(居住制限区域) 配水施設、給水施設 (主に大川原地区)	双葉地方水道企業団	応急復旧済・稼働中																	居住制限区域 平成28年8月復旧済み
(帰還困難区域・拠点関連) 大熊高地区配水池	双葉地方水道企業団	応急復旧済																	平成30年度に復旧済み
(帰還困難区域・拠点関連) 配水施設、給水施設 (主に下野上地区)	双葉地方水道企業団	目視により、被災を判断できる箇所もあるが、実際の被災状況は不明	一部区域の被害調査・応急復旧を継続実施する	一部区域の被害調査・応急復旧を実施した	一部区域の被害調査・応急復旧を継続実施する	調査・復旧工事 ●----->													大熊町特定復興再生拠点区域復興再生計画による
(帰還困難区域・拠点関連) 配水施設、給水施設 (主に野上、熊地区)	双葉地方水道企業団	目視により、被災を判断できる箇所もあるが、実際の被災状況は不明	一部区域の被害調査・応急復旧を実施する	一部区域の被害調査・応急復旧を実施した	一部区域の被害調査・応急復旧を実施する	調査・復旧工事 ●----->													大熊町特定復興再生拠点区域復興再生計画による
(帰還困難区域・拠点関連) 配水施設、給水施設 (主に小入野地区)	双葉地方水道企業団	目視により、被災を判断できる箇所もあるが、実際の被災状況は不明	一部区域の被害調査・応急復旧を実施する	一部区域の被害調査を実施した	一部区域の被害調査・応急復旧を実施する	調査・復旧工事 ●----->													大熊町特定復興再生拠点区域復興再生計画による
工業用水道																			
送水施設、配水施設 (主に大熊東工業団地)	双葉地方水道企業団	目視により、被災を判断できる箇所もあるが、実際の被災状況は不明 復旧は未定	-	-	-														
双葉町内の供給																			
上水道																			
(帰還困難区域・拠点関連) 双葉増圧ポンプ場	双葉地方水道企業団	応急復旧済																	平成30年度に復旧済み
(帰還困難区域・拠点関連) 送水施設	双葉地方水道企業団	応急復旧済																	令和元年8月復旧済み
(帰還困難区域・拠点関連) 双葉配水池・石熊接合井	双葉地方水道企業団	応急復旧済																	平成30年度に復旧済み
(帰還困難区域・拠点関連) 配水施設	双葉地方水道企業団	目視により、被災を判断できる箇所もあるが、実際の被災状況は不明	一部区域の被害調査・応急復旧を継続実施する	一部区域の被害調査・応急復旧を継続実施する	一部区域の被害調査・応急復旧を継続実施する	調査・復旧工事 ●----->													

●……➡ : 工程が現時点で見込みにくいもの

[illegible]

双葉地方水道企業団のインフラ復旧状況（令和２年度末現在）※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
広野町内 上水道	○ 建設中	津波被災地区復興	(R3 年度末)
広野町内 工業用水道	◎ 使用再開 (平成 23 年度)		
楢葉町内 上水道	◎ 復旧済 (平成 30 年度)	津波被災地区復興	
楢葉町内 工業用水道	◎ 使用再開 (平成 25 年度)		
富岡町内 上水道	○ 建設中	津波被災地区復興	(R4 年度末)
富岡町内 工業用水道	◎ 復旧済 (平成 25 年度)		
大熊町内 上水道	◎ 使用再開 (平成 28 年 8 月)	大川原地区への給水	
大熊町内 工業用水道	▲ 未着手	[送水] 未着手	
双葉町内 上水道	○ 建設中 一部使用開始 (令和 2 年 1 月)	[配水] 復興産業拠点（中野地区）への給水	(R3 年度末)

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし

双葉地方水道企業団のインフラ復旧状況（令和２年度末現在）【特定復興再生拠点】

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
広野町内 上水道			
広野町内 工業用水道			
檜葉町内 上水道			
檜葉町内 工業用水道			
富岡町内 上水道	○ 復旧中	富岡町特定復興再生拠点	(R3 年度内)
富岡町内 工業用水道			
大熊町内 上水道	○ 復旧中	特定復興再生拠点（主に下野上地区）の配水管復旧 特定復興再生拠点（主に野上地区）の配水管復旧	(R3 年度内)
大熊町内 上水道	○ 復旧中	特定復興再生拠点（主に小入野地区）の配水管復旧	(R3 年度内)
大熊町内 工業用水道	▲ 未着手	[送水] 未着手	
双葉町内 上水道	○ 建設中	復興産業拠点（中野地区）への配水管路復旧	(R3 年度末)
双葉町内 上水道	○ 建設中	特定復興再生拠点[新市街地ゾーン]配水管路復旧	(R3 年度内)
双葉町内 上水道	○ 建設中	特定復興再生拠点[まちなか再生ゾーン]配水管路復旧	(R3 年度内)

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし

双葉地方水道企業団のインフラ復旧状況（令和２年度末現在） ※帰還困難区域※

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
広野町内 上水道			
広野町内 工業用水道			
檜葉町内 上水道			
檜葉町内 工業用水道			
富岡町内 上水道			
富岡町内 工業用水道			
大熊町内 上水道			
大熊町内 工業用水道			
双葉町内 上水道	◎ 復旧済	[双葉ⅠＣ]への管路復旧	(R元年度末)

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし

双葉地方広域市町村圏組合

(基本方針)

- 双葉地方広域市町村圏組合の公共インフラについて、施設が老朽化している南部衛生センターについては、建て替えが必要なことから、施設の更新を進めていく。また、火葬場については、既存施設の復旧を進めていく。
- 避難者支援としての双葉郡立診療所については、北好間診療所が平成29年12月に開業、勿来診療所が平成30年4月に開業している。
- 消防施設については、葛尾出張所が平成30年4月に運用開始、富岡消防署が平成30年7月に運用開始している。また、浪江消防署は、既存施設の解体工事の完成時期が遅れたことにより、新庁舎での業務は平成30年4月に仮運用を開始し、平成30年7月に全工事が完成している。

双葉地方広域市町村圏組合のインフラ復旧状況（令和２年度末現在）【帰還困難区域外】

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
ごみ処理： 南部衛生センター	◎ 災害復旧済	・稼働中（焼却灰等は特定廃棄物埋立処分施設へ搬出）。 ・老朽化に伴う、焼却施設の更新を行う。	
し尿処理： 汚泥再生処理センター	◎ 災害復旧済	・稼働中。	
し尿処理： 旧双葉環境センター	◎ 解体完了	・環境省の直轄事業として施設解体工事完了。	
郡立診療所： 好間診療所	◎ 工事完了	・開業中。	
郡立診療所： 勿来診療所	◎ 工事完了	・開業中。	
地方会館： 双葉地方会館	◎ 災害復旧済	・稼働中。	
消防庁舎： 浪江消防署	◎ 災害復旧済	・稼働中。	
消防庁舎 葛尾出張所	◎ 災害復旧済	・稼働中。	
双葉消防本部 消防指令センター	◎ 機能回復済	・稼働中。 ・高機能消防指令センターの今後の整備の在り方について、財源も含めて検討を行う。	

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし

双葉地方広域市町村圏組合のインフラ復旧状況（令和２年度末現在）【帰還困難区域内】

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
ごみ処理： 北部衛生センタ－	◎ 災害復旧済	・稼働中（焼却灰等を特定廃棄物埋立処分施設へ搬出開始）。	
最終処分場： クリーンセンタ－ふたば	○ 復旧中	・環境省が各種調査結果に基づき、施設復旧等の整備を進めた。	令和４年度内
汚泥処理： 汚泥リサイクルセンター	▲ 代替施設協議中	・代替施設等について関係機関と協議中。	未定
火葬場： 斎場「聖香苑」	○ 復旧中	・既存施設の再開に向けて復旧工事及び放射線量の低減化対策工事を進めた。	令和３年度内
看護学校： 公立双葉准看護学院	◎ 災害復旧済	・南相馬市に仮設校舎整備済み、開校中。	
消防庁舎： 富岡消防署	◎ 災害復旧済	・稼働中。	

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし