

福島県 浪江町

(基本方針)

- 浪江町の道路・上下水道の公共インフラは、帰還困難区域を除きおおむね復旧している。今後は、生活インフラの完全復旧の実現、引き続き土地利用に合わせた道路整備に取り組んでいく。
- 農業用水路やため池などの農業インフラ整備が課題となっていることから、引き続き確実な復旧工事を実施することにより町内の営農再開を支援する。
- 帰還困難区域については、復興・再生の核となる「特定復興再生拠点」を中心としたまちづくり・地域づくりを推進する必要があるため、国に徹底した除染を求め、インフラ整備・生活環境整備等をすすめる。

(復旧の概要)

- 平成29年3月31日に一部の地域を除き避難指示が解除され、生活に必須となる道路・上下水道等のインフラは、おおむね復旧済みの状態となっている。
- 令和2年度には、請戸住宅団地の整備が完了し、帰還町民を対象とした災害公営住宅整備はすべて完了した。
- 帰還困難区域においては、除染の進捗状況等を注視し、令和5年3月末の避難指示解除を目指し、居住環境整備等の検討を行っていく。

様式2「工程表」

令和3年3月末現在

インフラ復旧の工程表(福島県浪江町)

事業	整備主体	被災/稼働状況	R2年度の目標 (R2.8.7公表)	R2年度に実施 したこと(成果)	R3年度に実施 すること(目標)	R3年度				R4年度				R5年度				R6年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
海岸																			
海岸対策 1地区海岸 (農地海岸)	県	堤防全半壊、沈下等 (H30までに1箇所完了 中浜)																H31.3完了	
海岸対策 3地区海岸 (建設海岸)	県	堤防全半壊、沈下等																R2.3月完了	
海岸対策 1地区海岸 (漁港海岸)	県	堤防全半壊、沈下等	工事完了を目指す。 (請戸地区海岸)	復旧工事完了														R3.3月完了	
河川																			
二級河川 (津波被災箇所: 請戸川、高瀬川)	県	護岸流失、河岸浸食	工事完了を図る。(請戸川)	工事進捗を図った。(請戸川)	工事完了を図る。(請戸川)	→											高瀬川: H30.8月完了		
二級河川 (津波被災箇所以外: 高瀬川)	県	堤防全半壊、沈下等	工事完了を図る。(高瀬川)	工事進捗を図った。(高瀬川)	工事完了を図る。(高瀬川)	→											R3.8完了予定(高瀬川)		
漁港																			
漁港施設災害復旧事業 (請戸漁港)	県	漁港施設(防波堤・岸壁等)の地盤 沈下や崩壊	工事完了を目指す。	復旧工事完了														R3.3月完了	
道路																			
町道小熊田宮田線他4路線	浪江町	盛土材液状化、道路陥没、積ブロック 亀裂、橋梁段差																復旧工事完了	
町道小熊田宮田線道路改築 (変更・追加)	浪江町	-	工事完成	工事完成														復旧工事完了	
復興拠点道路事業 (道路3路線) (変更・追加)	浪江町	-	発注済み区間の工事継続 一部区間の工事完成 未発注区間の工事発注 用地買収	発注済み区間の工事継続 一部区間の工事完成 未発注区間の工事発注 用地買収	発注済み区間の工事完成 困難地権者の用地買収と工事施工	→											困難地権者あり		
上川原橋	浪江町	橋脚座屈	上部工の工事完成	工事完成														復旧工事完了	
酒井橋・小野田橋	浪江町	橋脚座屈																復旧工事完了	
道路災害復旧(解除区域) 完了:34箇所 工事未了:0箇所 未査定:0箇所	浪江町	積ブロック亀裂、擁壁倒壊、路肩崩 壊、盛土材液状化、道路陥没																復旧工事完了	
道路災害復旧(帰還困難) 完了:30箇所 工事未了:0箇所 未査定:0箇所	浪江町	路肩崩落、路面洗掘 路面クラック、路面沈下、路面陥没																復旧工事完了	
町道災害復旧事業 (満開橋)	浪江町	橋台破損、橋脚座屈																復旧工事完了	

→ : 工程が完了したもの

→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

上水道										
羽野取水場等 (送水・配水設備、基幹配水管)	浪江町	復旧		工事完了	工事完了					復旧工事完了
谷津田取水場等 (送水・配水設備、基幹配水管)	浪江町	復旧								復旧工事完了
小野田取水場等 (送水・配水設備、基幹配水管)	浪江町	一部復旧	・大口需要に伴い増径が必要な区間の設計及び配水管の整備 ・取水場及び配水場の整備	・小野田取水場の設計が完了 ・小野田水源の仕様が決定	・小野田取水場建設 ・小野田水源の詳細設計	→				
大堀取水場等 (送水・配水設備、基幹配水管)	浪江町	復旧								復旧工事完了
災害公営住宅・防災集団移転住宅地区内配水管(歳世橋地区)	浪江町	新規事業								工事完了
津波被災地防災集団移転先への配水管布設(請戸地区)	浪江町									工事完了
基幹配水管	浪江町	復旧	国道6号横断面設計 国道114号布設替	国道6号横断面設計着手 ・国道114号布設替着手	・国道114号布設替完了 ・国道6号横断面設計完了 ・老朽管路布設替	→				
配水管 (下水道エリア)	浪江町	未調査								
配水管 (農集排エリア)	浪江町	未調査								
自宅敷地内における自宅から上水道への接続	個人	未調査								
公共下水道										
公共下水道事業 浪江浄化センター	浪江町	停止中 敷地全体の地盤沈下 配管断裂	継続的な運用	継続的な運用		→				復旧工事完了
公共下水道事業 管渠(歳世橋地区)	浪江町	液状化によるマンホールの浮き上がりや、管路破断によると思われる道路面の沈下多数あり	継続的な運用	継続的な運用		→				復旧工事完了
公共下水道事業 管渠(権現堂地区)	浪江町	液状化によるマンホールの浮き上がりや、管路破断によると思われる道路面の沈下多数あり	継続的な運用	継続的な運用		→				復旧工事完了
公共下水道事業 管渠(種彦・川添地区)	浪江町	液状化によるマンホールの浮き上がりや、管路破断によると思われる道路面の沈下多数あり				→				復旧工事完了
公共下水道事業 放流管	浪江町	地盤沈下に伴う緩勾配化により流下能力減少 管破断の可能性あり				→				復旧工事完了
(新規)災害公営住宅・防災集団移転住宅地区内管渠	浪江町	新規事業				→				復旧工事完了
自宅敷地内における自宅から下水道への接続	個人	未調査	通水エリアを順次拡大	通水エリアを順次拡大		→				

農業集落排水										
農業集落排水事業 高濃浄化センター	浪江町	敷地全体の地盤沈下 屋内地下施設水没								復旧工事完了
農業集落排水事業 管渠	浪江町	液状化によるマンホールの浮き上がりや、管路破断によると思われる道路面の沈下多数あり								復旧工事完了
農林業施設										
農地(南棚塩地区)	浪江町	被害甚大	なし	なし	なし					復旧工事完了
農地(請戸地区)	浪江町		請戸・中浜・両竹ほ場整備計画推進委員会を組織し、圃場整備の可能性を検討	仮同意取得が完了したため、県に調査計画申請した。	県による調査計画の実施(2年間)	調査計画		法手続き	工事	
農業用水路	浪江町	被害甚大	調査 用排水路整備	調査 用排水路整備	用排水路整備	工事 工事				
農業用水路 (柳道困難区域)	浪江町	被害甚大	調査 用排水路整備	調査 用排水路整備	調査 用排水路整備	調査・工事				
ため池	浪江町	目視のため被害詳細は確認できず	放射性物質対策工 4箇所	放射性物質対策工4か所実施 ・2箇所一完了 ・2箇所一令和3年度まで工事継続	放射性物質対策工 1か所	1箇所工事				
ため池 (柳道困難区域)	浪江町	目視のため被害詳細は確認できず	放射性物質対策工 2箇所	放射性物質対策工2箇所実施 2箇所一令和3年度まで工事継続	放射性物質対策工 2箇所 放射性物質対策工 6地区検討	2箇所工事		検討・工事		
パイプライン	浪江町	パイプラインの破損	調査・整備工事	調査・整備工事	調査・整備工事	調査・工事				
林道施設	浪江町	法面前壊、路面一部浸食	未定	未定	未定					
海岸防災林の再生										
防災林造成事業 (浪江)	県	・地震により海岸防災林の地盤が沈下するとともに、森林が津波により流失した。	・植生基盤盛土工 6.33ha完了(前年度繰越分) 11.65ha着手 ・植栽工 1.88ha完了(前年度繰越分) 6.90ha着手	・植生基盤盛土工 6.41ha完了(前年度繰越分) 1.88ha完了 4.27ha着手 ・植栽工 1.88ha完了(前年度繰越分) 4.36ha完了 8.40ha着手	・植生基盤盛土工 4.27ha完了(前年度繰越分) 8.80ha着手 ・植栽工 9.40ha完了(前年度繰越分) 1.20ha着手	用地取得、植生基盤盛土工、植栽工の実施				令和5年度完了予定

役場等公共施設											
役場庁舎	浪江町	水道及び下水道配管が敷地内で破損 建物と敷地の段差	(第2期分)自動火災報知器更新、冷水 水発生器・ファンコイルユニット更新他	第2期分 工事発注	第3期分 工事発注	2期分工事 3期分工事					
浪江町役場津島支所	浪江町	主だった被害なし	未定	未定	未定						
北棚塩集会所	浪江町	未調査	解体申請済み。環境省による解体作業待ち。	解体工事着工	解体工事終了	解体工事					
地区集会所修繕支援	浪江町	未調査	地区集会所施設修繕等事業補助金制度の 運用	地区集会所施設修繕等事業補助金制度の 運用	地区集会所施設修繕等事業補助金制度の 運用		補助金運用				
防災行政無線	浪江町	津波により5基損壊		保守・管理	保守・管理		保守・管理				
区域再編に伴う施設整備 休憩所、仮設トイレ、診療所	浪江町	建物は軽微な修繕必要 電気、機械設備は未調査	未定	行政区からの要望に基づき、環境省の除 染が完了した箇所より順次、仮設トイレを 設置	保守・管理委託		保守・管理委託				
消防屯所	浪江町	長期避難による修繕 等	・集約した屯所の整備工事 ・集約される屯所の解体(環境省事業)	・集約した屯所機能として消防車庫を1か 所(大福防災コミュニティセンター付近)整 備 ・他3箇所の消防車庫の設計	・集約した屯所の整備工事 消防車庫3か所、屯所改修1か所 ・集約される屯所の解体(環境省事業)	大福地区 川添・幾世橋・初野地区建築工事 津島地区改修工事 中心街地(練理堂)等の屯所機能整備検討	運営・管理 運営・管理 運営・管理				
学校教育施設等											
浪江小学校、幾世橋小学校	浪江町	被害の主なものとしては、ガラス破 損、漏水、外構被害、壁面破損、天 井破損 など	校舎内の整理	校舎の解体申請	校舎の解体実施	解体工事					
浪江東中学校	浪江町	被害の主なものとしては、ガラス破 損、漏水、外構被害、壁面破損、天 井破損 など	-								なみえ創成小学校及び中学校として運営中 (H29年度に大規模修繕済み)
浪江中学校、初野小学校、大福 小学校、西地区共同給食調理 場、初野幼稚園、大福幼稚園	浪江町	被害の主なものとしては、ガラス破 損、漏水、外構被害、壁面破損、天 井破損 など	校舎内の整理	一部の学校校舎について解体申請	一部の学校校舎について解体工事	解体工事					学校以外の校舎利用等一企画財政課で検討中 ※上記施策がない場合は教育委員会で解体手続 き
帰還困難区域内学校 津島小学校、津島中学校、津島 地区共同給食調理場	浪江町	被害の主なものとしては、ガラス破 損、漏水、外構被害、壁面破損、天 井破損 など	帰還困難区域の復興拠点整備計画等の 状況から継続検討	帰還困難区域の復興拠点整備計画等の 状況から継続検討	帰還困難区域の復興拠点整備計画等の 状況から継続検討						学校以外の校舎利用等一企画財政課で検討中 ※上記施策がない場合は教育委員会で解体手続 き
津波被災地区内学校 請戸小学校、東地区共同給食調 理場	浪江町	津波被災	震災遺構の整備工事	震災遺構の整備工事の実施 設置条例の制定	追加工事の実施 供用開始	外構等追加工事 供用開始					追加工事の内、プール解体については環境省事 業による。プール解体及び外構等追加工事と並行 して管理費選定を行ない供用開始時期を確定する 予定
浪江高等学校	福島県	目視による概略調査により被害状況 は把握している。	未定 (備考欄参照)	備考欄のとおり	住民帰還、小中学校の再開状況の様子 を見ていく。						現在休校中としており今後のあり方を検討中。 (避難指示が解除され開校しないことから、住民の帰 還状況、小中学校の再開状況を考慮しながら、今後 のあり方を検討する。)
帰還困難区域内学校 浪江高等学校津島校	福島県	目視による概略調査により被害状況 は把握している。	未定 (備考欄参照)	備考欄のとおり	避難指示解除を待たうえて、住民帰 還、小中学校の再開状況の様子を見て いく。						帰還困難区域内にあることから休校中としている。 (避難指示解除後、住民の帰還状況、小中学校の再 開状況を考慮しながら、今後のあり方を検討する。)

社会教育施設等											
ふれあいセンターなみえ(浪江町中央公民館)	浪江町	被害の主なものとしては、ガラス破損、漏水、外構被害、壁面破損、天井破損など	敷地内の工作物等撤去 敷地内の別用途施設の工事着手	敷地内の工作物等撤去 敷地内の別用途施設の工事着手	工事完了	→ 工事					施設を解体し、跡地に地域公共施設(交流施設、介護施設、アスレチック施設)を整備
地域スポーツセンター	浪江町	被害の主なものとしては、ガラス破損、漏水、外構被害、壁面破損、天井破損など	施設の運営・維持管理	施設の運営・維持管理	施設の運営・維持管理	→ 施設の運営・維持管理					改修工事完了のため、施設の運営・維持管理を継続して実施していく
大塚公民館	浪江町	半壊状態	(解体決定待ち)	解体済み							
浪江診療所	浪江町	新規事業		施設の運営・維持管理	施設の運営・維持管理	→ 施設の運営・維持管理					平成29年3月開設
津島診療所復旧事業	浪江町	大きな被害なし	未定	未定	未定						
福祉施設											
園舎・付属施設等の被害調査	浪江町	未調査	未定	—	—						令和元年12月議会においてコスモス保育園及び浪江町児童館を廃止
コスモス保育園	浪江町	未調査	改修工事	改修工事 (改修のうえ、別施設として活用予定のため)	改修工事 (改修のうえ、別施設として活用予定のため)	→ 工事					
津島保育所	浪江町	未調査	未定	実績なし	未定						
浪江児童館	浪江町	津波流失		—	—						令和元年度12月議会において条例廃止
認定こども園	浪江町		施設の運営・維持管理	施設の運営・維持管理	施設の運営・維持管理	→ 施設の運営・維持管理					
住宅											
災害公営住宅(幾世橋地区)	浪江町	新規事業	管理の継続	管理の継続	管理の継続	→ 管理の継続					平成29年9月入居開始
津波被災地防災集団移転(鎮戸地区)	浪江町	新規事業	災害公営住宅(26戸)の建築 入居者募集・入居開始	災害公営住宅(26戸)の完成 入居者募集・入居開始	管理の継続	→ 管理の継続					令和2年10月入居開始
再生賃貸住宅	浪江町	新規事業	管理の継続	管理の継続	管理の継続	→ 管理の継続					平成29年7月入居開始
町営住宅(既設・津島地区以外)	浪江町	未調査	御殿南住宅の管理継続 御殿南以外の住宅の退去手続き継続・環境省解体	管理の継続 (御殿南住宅)	管理の継続 (御殿南住宅)	→ 管理の継続					平成30年3月入居開始
町営住宅(既設・津島地区)	浪江町	未調査	退去手続きの継続 環境省解体申請	(解体工事着手待ち)	(解体工事着手待ち)						
しらうめ荘	浪江町	未調査	入居者の退去手続き継続 環境省解体	入居者の退去手続きの継続 解体工事着手	解体工事の継続	→ 入居者退去手続き 解体工事					

浪江町のインフラ復旧状況（令和2年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	◎	町道小熊田・宮田線、上川原橋 災害復旧（復旧済 3 4 箇所）／（被災 3 4 箇所）	R2 年度末
河川 (市町村管理)		該当なし（被災なし）	
河川 (県管理)	○	（復旧済 1 河川）／（被災 2 河川）	R2 年度
漁港	◎	（復旧済 1 漁港）／（被災 1 漁港）	R2 年度
海岸	◎	（農地海岸） 復旧済 1 箇所 ／ 被災 1 箇所	H30 年度
	◎	（漁港海岸） 復旧済 1 海岸 ／ 被災 1 海岸	R2 年度
	◎	（建設海岸） 復旧済 3 箇所 ／ 被災 3 海岸	R2.3
海岸防災林	○	海岸防災林造成（64.7ha） ・植生基盤盛土工 38.2ha/64.7ha ・植栽工 19.4ha/49.9ha	R5 年度
上水道	◎	・復旧工事完了	R 元年度
下水道	◎	・復旧工事完了	R 元年度
下水道 (農業集落排水)	◎	復旧済 2 箇所／被災 2 箇所	H28.6
農地・ 農業用施設	○	[農 地]復旧済 1 箇所／被災 2 箇所 [用水路]復旧済 2 箇所／被災 6 箇所 [ため池]復旧済 3 地区／被災 3 地区 [パイプライン] 復旧済 3 か所／被災 4 か所	未定
公共施設	◎	[復旧済]町役場庁舎、地域スポーツセンター 消防屯所 復旧済 4 箇所／被災 5 箇所	
医療福祉施設	◎	[機能回復]浪江診療所（新設）	H28 年度
文教施設	◎	[改修済]浪江東小中学校	H29 年度
	▲	[未着手]浪江高等学校	未定
福祉施設	◎	[建設済]認定こども園	H29 年度
観光施設	◎	[改修済]いこいの村なみえ	H29 年度
住宅	◎	[建設済]幾世橋地区災害公営住宅（85 戸）、請戸地区災害公営住宅（26 戸） [改修済]福島再生賃貸住宅（80 戸）	R2 年度
除染	◎	[実施済]面的除染が完了	平成 29 年 3 月
廃棄物処理	○	・被災家屋等の解体撤去工事を実施中（約 3,936 件解体撤去済/約 4,005 件申請受付済） ・仮設焼却施設 稼働中	未定

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし

浪江町のインフラ復旧状況（令和2年度末現在） ※帰還困難区域

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	◎	復旧済み	令和元年度
河川 (市町村管理)	/	該当なし（被災なし）	
河川 (県管理)	○	[着手中]高瀬川	令和3年8月
漁港	/	該当なし	-
海岸	/	該当なし	-
海岸防災林	/	該当なし	-
上水道	▲	[未着手] 酒井地区	未定
下水道	/	該当なし	-
下水道 (農業集落排水)	/	該当なし	-
農地・ 農業用施設	▲	[農 地] 未実施 [用水路] 未実施 [ため池] 未復旧	未定
公共施設	/	該当なし	
医療福祉施設	/	該当なし	-
文教施設	/	該当なし	-
福祉施設	/	該当なし	-
観光施設	/	該当なし	-
住宅	/	該当なし	
除染			
廃棄物処理			

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし

浪江町のインフラ復旧状況（令和2年度末現在） ※特定復興再生拠点

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	◎	復旧済み	令和元年度
河川 (市町村管理)	/	該当なし（被災なし）	
河川 (県管理)	/	該当なし（被災なし）	
漁港	/	該当なし	-
海岸	/	該当なし	-
海岸防災林	/	該当なし	-
上水道	×	被害なし	
下水道	/	該当なし	-
下水道 (農業集落排水)	/	該当なし	-
農地・ 農業用施設	▲	[農 地] 未実施 [用水路] 未実施 [ため池] 未復旧	未定
公共施設	▲	[未着手] 浪江町役場津島支所 [設計実施] つしま活性化センター	一部令和3年度
医療福祉施設	▲	[未着手] 浪江津島診療所	未定
文教施設	▲	[未着手] 津島小学校、津島中学校	未定
	▲	[未着手] 浪江高等学校津島校	未定
福祉施設	▲	[未着手] 津島保育所	未定
観光施設	/	該当なし	-
住宅	▲	[未着手] 町営住宅（津島地区）	未定
除染	○	町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って、除染 を実施中	未定
廃棄物処理	○	町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って、廃棄物 処理を実施中	未定

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし