

# 復興の現状

平成30年10月4日



復興庁

Reconstruction Agency

新たなステージ 復興・創生へ

## 1 東日本大震災からの復興に向けた道のりと見通し

### <避難者支援関係>

## 2 避難者・仮設住宅の状況

### <まちづくり関係>

## 3 災害廃棄物(がれき)処理の状況

## 4 公共インフラの本格復旧・復興の進捗状況

## 5 住宅再建に向けた取組

### <産業関連>

## 6 産業の復旧・復興の状況

## 7 復興特区制度の活用状況

### <原子力災害関係>

## 8 避難者数・避難指示解除の状況

## 9 除染の進捗状況

## 10 生活環境整備の状況

## 11 帰還困難区域の復興

### <人的支援>

## 12 被災自治体の職員確保等に向けた支援の状況

2018年9月

# 1 東日本大震災からの復興に向けた道のりと見通し①

## 集中復興期間

## 復興・創生期間

2012.2  
(復興庁発足時点)

2016.3  
(集中復興期間終了時点)

現状

2019.3

2020.3

2021.3

被災者  
支援

【避難者数】  
(発災直後) 47万人

17.1万人

5.7万人  
(18年9月11日現在)

住まいと  
まちの  
復興

【完成戸数】  
※2  
民間住宅等用宅地：1百戸  
災害公営住宅：3百戸  
(13年3月末時点)

0.8万戸  
1.7万戸

1.7万戸  
2.9万戸  
(18年7月末時点)

(18年度未見込み) ※1  
1.8万戸  
3万戸

(発災直後)  
インフラに甚大な被害

インフラ復旧は概ね終了。  
道路・鉄道は一部を除き概ね復旧

(18年度)  
釜石花巻道路  
全線開通予定

(19年度)  
J R 常磐線 全線開通予定  
三陸沿岸道路 一部開通予定  
相馬福島道路 一部開通予定

※1.2018年3月末時点  
※2.民間住宅等用宅地  
とは、地方公共団体が  
土地区画整理事業、防  
災集団移転促進事業及  
び漁業集落防災機能強  
化事業により供給する  
住宅用の宅地。

※1  
※2  
※1.仙台～釜石間の約9割  
※2.豊山～相馬間

産業・生業  
の再生

【農業】  
営農再開可能面積：38%  
(13年4月時点)

74%

89%  
(18年1月末時点)

(18年度未見込み) ※  
農地復旧事業が概ね完了  
(18年1月末時点)

【水産加工業】  
施設の再開：55%  
(12年3月末時点)

87%

95%  
(17年12月末時点)

※.避難指示・解除地域を除く。

【観光】  
※  
外国人宿泊者数：36%  
(東北6県) (11年確報値)

128%

191%  
(17年確報値) ※いずれも2010年比

福島の  
復興・再生

【県全体の避難者】  
(ピーク時) 16.4万人

9.7万人

4.4万人  
(18年8月現在)

(17年度から)  
帰還困難区域の  
特定復興再生拠点整備を推進

(発災直後)  
原発周辺市町村で警戒区  
域等を設定 (2011年4月)

田村市、川内村 (一部)、  
楢葉町で避難指示解除等

葛尾村 (一部)、川内村、  
南相馬市 (一部)、飯館村 (一部)、  
川俣町、浪江町 (一部)、  
富岡町 (一部) で避難指示解除

(19年3月までに)  
復興公営住宅 (募集保留分を除く4,767戸)  
の完成予定


その他

(2019)  
ラグビーワールドカップ

(2020)  
東京オリンピック・パラリンピック  
(2021.3)  
復興・創生期間の終了  
(復興庁の設置期限)

# 1 東日本大震災からの復興に向けた道のりと見通し②

2018年9月



# 1 東日本大震災からの復興に向けた道のりと見通し③

	集中復興期間																		復興・創生期間																															
	2011			2012			2013			2014			2015			2016			2017			2018			2019			2021																						
	3月	5月	7月	9月	11月	1月	3月	5月	7月	9月	11月	1月	3月	5月	7月	9月	11月	1月	3月	5月	7月	9月	11月	1月	3月	5月	7月	9月	11月	1月	3月	...	3月																	
<b>医療施設</b> (入院の受入制限または受入不可(182箇所)のうち回復した病院の割合)	被災した病院の復旧																																																	
							90%						90%						93%						95%						95%						97%						98%							
<b>学校施設</b> (被災公立学校施設(2,340校※)のうち、災害復旧事業を完了した学校の割合) ※申請予定も含む	被災した公立学校施設の復旧																																																	
	教育活動は再開済																																																	
													92%						96%						98%						98%						98%						99%							
<b>農業</b> (津波被災農地(19,800ha)のうち、営農再開が可能となった面積の割合(平成28年度からは、津波被災農地から農地転用された農地等を除いて算定))	農地の損壊箇所の復旧・除塩等を実施																																																	
							38%						63%						70%						74%						84%						89%													
(被災3県で業務再開を希望する水産加工施設(790)の再開状況)	製氷施設や冷凍冷蔵施設の復旧、用地の高上げ等により水産加工業の業務再開を支援																																																	
							55%						74%						80%						83%						87%						94%	95%												
<b>地域産業</b> (被災地域の鉱工業生産指数)	103	70	95	100	被災地外の水準まで概ね回復																																													
(津波浸水地域に所在する鉱工業事業所の生産額試算値(震災前基準年同月比)) ※水産加工施設等は含まない					-99%	-76%	-66%	-31%	-20%	-19%	-4%	+5%	被災地外の水準まで概ね回復																																					
<b>事業者支援</b>	仮設店舗等の整備・グループ補助金による復旧支援・二重ローン対策等による支援																																																	
	地域産業や商店街などの本格的な復興																																																	
(仮設店舗・工場・事務所の整備 : 竣工ヶ所数累計)	16ヶ所	224ヶ所	400ヶ所	516ヶ所	563ヶ所	577ヶ所	586ヶ所	589ヶ所	590ヶ所																																									
(中小企業等グループ補助金による復旧支援 : 被災者数累計)	316名	3,829名	5,779名	8,012名	9,943名	10,416名	10,944名	11,263名	11,407名																																									
(震災直前の水準以上まで売上が回復していると回答した事業者の比率 : グループ補助金交付先へのアンケート)		29.9%	32.5%	36.6%	40.3%	44.8%	45.2%	45.0%																																										
(二重ローン対策 : 債権買取等の件数(半年ごと、東日本大震災事業者再生支援機構、産業復興機構))	11件	74件	187件	179件	202件	131件	97件	59件	56件	33件	31件	5件	8件																																					
(資金繰り支援策の実施状況 : 上段 : 融資実績半年ごと、全国 下段 : 保証実績半年ごと、全国)	2.8兆円	2.1兆円	0.7兆円	0.4兆円	0.1兆円	0.08兆円	0.08兆円	0.07兆円	0.06兆円	0.07兆円	0.07兆円	0.05兆円	0.03兆円	約0.01兆円																																				
	4.3兆円	1.9兆円	1.5兆円	1.3兆円	1.1兆円	0.8兆円	0.3兆円	0.4兆円	0.4兆円	0.4兆円	0.3兆円	0.3兆円	0.2兆円	約0.2兆円																																				
<b>個人債務者等対策</b> (個人版私的債務整理ガイドライン 債務整理の成立件数累計)	10件	83件	292件	563件	876件	1,099件	1,209件	1,289件	1,344件	1,347件	1,354件	1,359件	1,361件																																					

※割合で示している各指標については、事業の進捗等に応じて、各時点で母数やその定義が一部異なる。


# 2 避難者・仮設住宅の状況

- 避難者数は発災直後の約47万人から、現在約5.7万人となっている。
- 住まいの再建への動きが進んでおり、仮設住宅等への入居戸数も減少している。
- 岩手県・宮城県の応急仮設住宅については、復興・創生期間(2020年度)中に全て解消することを目指し、住まいの確保への支援に注力する。

## (1) 避難者の減少

時 点	避難者数
発災3日目(*1) (平成23年3月14日)	約47万人
平成24年4月【1年目(*2)】	約34万人
平成25年4月【2年目(*2)】	約31万人
平成26年4月【3年目(*2)】	約26万人
平成27年4月【4年目(*2)】	約22万人
平成28年4月【5年目(*2)】	約17万人
平成29年4月【6年目(*2)】	約11万人
平成30年4月【7年目(*2)】	約6.8万人
平成30年9月【最新値(*2)】	約5.7万人

\*1 緊急災害対策本部 青森・岩手・宮城・福島・茨城・栃木の避難者の合計。  
\*2 復興庁調べ



## (2) 仮設住宅等の入居状況




[ 内閣府調べ ]

		平成28年4月	平成29年4月	平成30年4月	平成30年8月 (最新値)	備 考
建設型仮設住宅	入居者数	55,965人	30,761人	10,893人	6,101人	岩手県・宮城県・福島県 (茨城県・千葉県は平成26年度には 建設型仮設住宅の供与を終了。)
	入居戸数	27,348戸	15,459戸	5,722戸	3,177戸	
※ みなし仮設住宅	入居者数	76,869人	40,442人	18,061人	13,419人	全国計
	入居戸数	33,241戸	18,066戸	8,687戸	6,554戸	
合 計	入居者数	132,834人	71,203人	28,954人	19,520人	
	入居戸数	60,589戸	33,525戸	14,409戸	9,731戸	




※ みなし仮設住宅...民間賃貸住宅、公営住宅、雇用促進住宅、公務員宿舎等

# (参考) 被災3県における人口の状況

## (1) 年齢階級別人口推移 (2000年～2017年)



## (2) 人口の増減数 (2000年～2017年)



# 3 災害廃棄物（がれき）処理の状況

- 東日本の太平洋沿岸部を中心に、13道県にわたり災害廃棄物約2,000万トン、津波堆積物約1,100万トンが発生。
- 目標としていた平成26年3月末までに、福島県を除く12道県で災害廃棄物及び津波堆積物の処理が完了。
- 福島県については、対策地域を除き、平成29年8月末で災害廃棄物等の処理を完了。

## (1) 災害廃棄物処理の状況

平成29年9月現在 ※福島県の対策地域を除く

	災害廃棄物			津波堆積物			合計		
	推計量 (万トン)	処理量 (万トン)	割合 (%)	推計量 (万トン)	処理量 (万トン)	割合 (%)	推計量 (万トン)	処理量 (万トン)	割合 (%)
岩手県	439	439	100	184	184	100	623	623	100
宮城県	1,223	1,223	100	728	728	100	1,951	1,951	100
福島県	302	304	101	136	136	100	438	440	100

## (2) 広域処理（岩手県・宮城県）


- ・ 1都1府16県で約62万トンを広域処理。
- ・ 可燃物・木くずの約1割、不燃混合物や漁具・漁網の約5割の処理に貢献。

## (3) 再生利用

- ・ 災害廃棄物の約8割、津波堆積物のほぼ全量を再生利用。
- ・ このうち、公共事業等（堤防復旧、海岸防災林、港湾整備等）において約1,339万トンを利用。

## (4) 福島県の対策地域の処理状況

- ・ 放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染廃棄物対策地域の11市町村において、国が直轄で災害廃棄物等処理を実施。
- ・ 平成30年2月末時点で、約191万トンの災害廃棄物等（帰還困難区域を含まず）を仮置場に搬入完了（うち、約35万トン焼却処理済、約105万トン再生利用済、約700トンが最終処分済）。




岩手県・宮城県沿岸市町村の災害廃棄物の処理目標と実績






# 4 公共インフラの本格復旧・復興の進捗状況①

○安全・安心のための基盤整備関係(被災地域の安全を確保するための各種インフラの復旧・復興状況)



# 4 公共インフラの本格復旧・復興の進捗状況②

## ○ 交通関係(被災地の交通ネットワークの復旧・復興状況)

項目 指標名	進捗率	復旧・復興の状況 ／被害の状況	項目 指標名	進捗率	復旧・復興の状況 ／被害の状況
<b>交通網(道路)</b> (直轄区間)  (本復旧が完了した 道路開通延長の割合)	99%	完了済み開通延長 1,159km  主要な直轄国道※の 総開通延長 1,161km  <small>※避難指示解除準備区域等を含む ※岩手、宮城、福島県内の国道4号、 6号、45号に限る。</small>	<b>交通網(港湾)</b>  (本復旧工事が完了した 復旧工程計画に定められた 港湾施設の割合)	100%	完了箇所数 131  被災した港湾施設の 箇所数 131
<b>交通網(道路)</b> (県・市町村管理区間)  (本復旧が完了した 道路路線数の割合)	95%	完了済み路線数 5,986路線  被災した道路の路線数 6,292路線	<b>道路の状況</b>  <b>復興支援道路</b>  東北中央自動車道 相馬玉野～霊山(17km)開通 (H30.3.10)		
<b>交通網(道路)</b> (復興道路・復興支援道路)  (復興道路・復興支援道路の着工率 復興道路・復興支援道路の整備率)	58% (完了) 100% (着工)	着工済延長 570km※1 供用済延長 329km  <small>※1: 工事着手したIC間延長</small>  計画済延長 570km※2  <small>※2: 事業中区間と供用済区間の合計</small>	<b>鉄道の状況</b>  <b>JR常磐線</b>  富岡駅～竜田駅間 運行再開 (H29.10)		
<b>交通網(鉄道)</b>  (運行を再開した 鉄道路線延長の割合)	97%	運行再開した路線延長 2,274.7km※1 ※2  被災した路線延長 2,350.9km※1 ※3  <small>※1: 岩手、宮城、福島県内の旅客鉄道分を計上 ※2: JR大船渡線・気仙沼線のBRT による本格復旧分を含む ※3: 避難指示解除準備区域等を含む (JR常磐線 浪江～富岡駅間 (20.8km)を含む)</small>	<b>港湾の状況</b>  <b>仙台塩釜港</b> (仙台港区中野地区)  <b>コンテナの荷役</b>		

# 4 公共インフラの本格復旧・復興の進捗状況③

○ 公営住宅・まちづくり関係 (被災者が安心して生活するために必要な住宅等の復旧・復興状況)

項目 指標名	進捗率	復旧・復興の状況 ／被害の状況	項目 指標名	進捗率	復旧・復興の状況 ／被害の状況
<b>■ 復興まちづくり</b> (民間住宅等用地※1)  ( 造成工事の着工数、 造成工事の完了数の割合 )  ※1: 高台移転を指しており、 ・防災集団移転促進事業 ・土地区画整理事業 ・漁業集落防災機能強化事業 の3事業の合計。	【地区ベース】※2 94% 99% (完了)(着工)  【戸数ベース】 90% 99% (完了)(着工) 	着工 401地区 完了 376地区  計画 402地区  ※2: 地区数については、土地区画整理のうち防集や災害公営住宅のみにより宅地供給される地区、防集のうち災害公営住宅のみにより宅地供給される地区といった重複地区を除く。	<b>■ 復興まちづくり</b> (防災集団移転促進事業)  ( 造成工事の着工数 造成工事の完了数の割合 )  ※災害公営住宅のみにより宅地供給される地区を含む ※供給計画は「住まいの復興工程表」(H30.3末時点)による。	【地区ベース】 98% 99% (完了)(着工)  【戸数ベース】 99% 99% (完了)(着工) 	着工 331地区 完了 324地区  計画 332地区  ※1: 一部完了地区で供給された戸数も含む

## 高台移転

### 防災集団移転促進事業

( 岩手県宮古市田老地区 )



### 漁業集落防災機能強化事業

( 宮城県女川町大石原浜地区 )



<b>■ 復興まちづくり</b> (土地区画整理事業)  ( 造成工事の着工数 宅地の引渡開始地区数 造成工事の完了数の割合 )  ※防災集団移転促進事業や災害公営住宅のみにより宅地供給される地区を含む ※供給計画は「住まいの復興工程表」(H30.3末時点)による。	【地区ベース】 66% 100% 100% (完了)(宅地引渡開始)(着工)  【戸数ベース】 82% 100% (完了)(着工) 	着工 50地区 宅地引渡開始 50地区※1 完了 33地区  計画 50地区  ※1: 宅地の一部を引渡した地区を計上 ※2: 一部完了地区で供給された戸数も含む
<b>■ 復興まちづくり</b> (漁業集落防災機能強化事業)  ( 事業費措置の地区数 造成工事の着工数 造成工事の完了数の割合 )  ※供給計画は「住まいの復興工程表」(H30.3末時点)による。	【地区ベース】 97% 100% (完了)(着工)  【戸数ベース】 99% 100% (完了)(着工) 	着工 36地区 完了 35地区  計画 36地区  着工 491戸 完了 484戸  計画 491戸



# 4 公共インフラの本格復旧・復興の進捗状況④

○ 公営住宅・まちづくり関係(被災者が安心して生活するために必要な住宅等の復旧・復興状況)

項目 指標名	進捗率	復旧・復興の状況 ／被害の状況	項目 指標名	進捗率	復旧・復興の状況 ／被害の状況
<b>■復興まちづくり</b> (津波復興拠点整備事業)  (造成完了した地区数、工事に着手した地区数)	54%(造成) 100%(着工)	完了地区数 13 着工地区数 24  計画地区数 24※ <small>※津波復興拠点整備事業として復興交付金の配分可能額通知を受けた地区のうち一団地の津波防災拠点市街地形成施設として都市計画決定をした地区数</small>	<b>■復興まちづくり</b> (学校施設等)  (復旧が完了した公立学校施設の割合)	99%	完了学校数 2,311 <small>(応急仮設校舎や間借り等により、全ての学校で教育活動は再開済み)</small>  災害復旧事業申請学校数 2,339※ <small>※申請予定も含む</small>
<b>■復興まちづくり</b> (造成宅地の滑動崩落防止)  (対策工事が完了した地区数の割合)	100%(完了)	完了地区数 182  計画地区数 182※ <small>※復興交付金の配分可能額通知を受けた地区のうち、対策工事が必要な地区数</small>	<b>■災害公営住宅</b>  (災害公営住宅の用地確保が完了した戸数、建築工事に着手した戸数、建築工事が完了した戸数の割合)	99%(用地確保) 99%(工事着手) 97%(工事完了)	用地確保済み戸数 29,987 (29,521) 建築工事着手戸数 29,626 (29,343) 建築工事完了戸数 29,016 (28,733) 計画戸数 30,178 (29,686) <small>※( )内の数値は調整中及び帰還者向け災害公営住宅を除いた戸数</small>
<b>■復興まちづくり</b> (医療施設)  (災害復旧補助金を活用して復旧整備をした医療施設の割合)	100%	復旧した医療施設数 298  被災した医療施設数 298	<b>学校施設等の状況</b>  高田高校 (岩手県陸前高田市)		
(医療機能の回復)  (被災三県において被災した病院のうち、受入制限又は受入不可から回復した病院の割合)	98%	受入回復した病院数 178  入院の受入制限又は受入不可を行った病院※数 182 <small>※避難指示区域内(平成24年時点)、廃止済みの病院を除く。</small>	<b>災害公営住宅の状況</b>  東町地区 (福島県須賀川市)		

# 4 公共インフラの本格復旧・復興の進捗状況⑤

## ○ 農林水産業関係(被災地域の主な産業基盤である農業、林業、水産業の復旧・復興状況)

項目 指標名	進捗率	復旧・復興の状況 ／被害の状況	項目 指標名	進捗率	復旧・復興の状況 ／被害の状況
<b>■ 農地</b> (津波被災農地面積のうち 営農再開可能面積の割合)	<p>89%</p>	営農再開可能面積 約17,630 ha 津波被災農地面積※ (農地転用等を除く) 19,800ha <small>※青森県～千葉県における津波被災農地面積21,480ha(避難指示区域を含む)</small>	<b>■ 漁港</b> (陸揚げ岸壁の機能が全て 回復した漁港、一部でも陸 揚げが可能となった漁港 の割合)	<p>89% 100% (完了)(一部完了を含む)</p>	全機能が回復済み の漁港数 284 一部機能が回復済み の漁港数 35 ----- 被災した漁港数 319
<b>■ 排水機場(農業用)</b> (本復旧に着手した、又は 本復旧が完了した主要な 排水機場の割合)	<p>93%(完了) 100%(着工)</p>	着工箇所数 96箇所 完了箇所数 89箇所 復旧が必要な主要な 排水機場 96箇所※ <small>※避難指示区域を含む</small>	<b>■ 漁場(養殖)</b> (がれき撤去が完了した 養殖漁場の割合)	<p>99%</p>	がれき撤去完了箇所数 1,120 ----- 養殖漁場の箇所数 1,133※ <small>※再流入による追加箇所数を含む</small>
<b>■ 養殖施設</b> (養殖施設の復旧の割合)	<p>100%</p>	復旧した施設数 68,893※ <small>※岩手県及び宮城県における施設数</small> 養殖業再開希望者 の施設数 68,893※ <small>※岩手県及び宮城県における施設数</small>	<b>■ 漁場(定置)</b> (がれき撤去が完了した 定置漁場の割合)	<p>100%</p>	がれき撤去完了箇所数 988 ----- 定置漁場の箇所数 988※ <small>※再流入による追加箇所数を含む</small>
<b>■ 定置網</b> (大型定置網の復旧の割合)	<p>100%</p>	復旧数 143 ----- 操業再開希望数 143	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>農地の状況</b></p> <p>(仙台市)</p> <p>営農を再開した農地 ▶</p>  </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>漁港の状況</b></p> <p>(気仙沼漁港)</p> <p>陸揚げ岸壁の復旧 ▶</p>  </div> </div>		


# 5 住宅再建に向けた取組（災害公営住宅の整備・民間住宅等用宅地）

- 住宅再建や復興まちづくりの加速化に向けて、引き続き、復興交付金による支援、円滑な施工確保の支援等を実施。
- 住宅再建は着実に進捗し、平成30年度までに概ね完了する見込み。引き続き、計画通りの住宅再建に向け、きめ細かく支援。


## 復興まちづくりの進捗状況（平成30年7月末時点）

- ・被災3県で、民間住宅等用宅地<sup>注1)</sup>は計画戸数の91%、災害公営住宅は計画戸数の97%が完成。
- ・平成30年度末には概ね完成する見通し。

災害公営住宅 進捗率<sup>注2)注3)</sup>



民間住宅等用宅地 進捗率<sup>注2)</sup>



注1) 民間住宅等用宅地は、防災集団移転促進事業、土地区画整理事業、漁業集落防災機能強化事業の3事業を指す。

注2) 平成30年度末以降の進捗率に関しては、住まいの復興工程表（平成30年3月末時点）に基づいて記載。

注3) 災害公営住宅の進捗率には、調整中及び原発避難からの帰還者向け災害公営住宅の戸数を含んでいない。


注4) 被災8県とは、岩手県、宮城県、福島県の3県の他、青森県、茨城県、千葉県、長野県、新潟県の5県を合わせた計8県のことである。

# 6 産業の復旧・復興の状況①


- 被災3県の製造品出荷額等は、平成26年には概ね震災前の水準まで回復した。
- グループ補助金交付先アンケートでは、現在の売上げ状況が震災直前の水準以上まで回復していると回答した企業の割合は、45.2%。
- 業種別に見ると、震災直前水準以上に売上げが回復しているという割合が最も高いのは建設業(75%)、次いで運送業(57%)。最も低いのは、水産・食品加工業(29%)、次いで卸小売・サービス業(34%)。

売上げの回復状況(グループ補助金交付先アンケート調査)  
※上から順にH24.2、H24.9、H25.6、H26.6、H27.6、H28.7、H29.6の調査結果

製造品出荷額等の推移



出典：経産省「工業統計」



(資料：東北経済産業局調査を元に復興庁作成)

# 6 産業の復旧・復興の状況②

○ 津波被災農地の営農再開に向けて農地復旧や除塩等を進めており、農地復旧と一体的に農地の大区画化や利用集積を進めるなど、全国のモデルとなるような取組を推進。

## ① 農林水産業における農地の復旧状況

○ 6県（青森・岩手・宮城・福島・茨城・千葉）の津波被災農地から農地転用が行われたもの等を除く復旧対象農地（19,800ha）のうち、17,630haで営農再開が可能。（平成30年1月末時点）

## ② 農地の大区画化の状況

○ 岩手県、宮城県、福島県においては、復興交付金等を活用し、面的な集積による経営規模拡大や土地利用の整序化を図る農地の大区画化等に取り組み中。

農地の大区画化の  
県別計画面積 (ha)


岩手県	50
宮城県	7,290
福島県	1,650
計	8,990

（平成30年1月末現在）

※津波被災農地と一体的に整備する農地を含む。

### 事例：復興交付金（岩沼地区（名取市、岩沼市）） 大区画化整備図

※宮城県岩沼地区（約700ha）では、生産性の高い大規模な営農を展開するため、被害が甚大であった農地を大区画化（10～30a→標準区画1ha）に整備する計画。






# 6 産業の復旧・復興の状況③

- 被災した漁港の全てで陸揚げ機能が回復。また、水揚量は約7割まで回復するなど、一定程度復旧。
- 一方で、水産加工施設は約9割で業務再開しているものの、震災により失われた販路確保等の問題もあり、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県全体では、震災直前水準以上に売上が回復した水産加工業者は20%、売上が8割以上回復した水産加工業者は45%であり、売上の回復が遅れている。
- 引き続き、漁港の復旧を実施するとともに高度衛生管理に対応した荷捌き所の整備や水産加工施設の復旧、販路回復・新規開拓等の取組を一体的に推進。

## 水産業


### 漁港

陸揚げ岸壁の機能が全て回復した漁港、一部でも陸揚げが可能となった漁港の割合  
※H30.1月末時点




### 水産加工施設

被災3県で業務再開を希望する水産加工施設：793施設  
※H29.12月末時点




### 水揚量

岩手・宮城・福島各県の主要な魚市場の水揚量の比較 注1



### 売上の回復状況




注1:久慈(岩手)、宮古(岩手)、釜石(岩手)、大船渡(岩手)、気仙沼(宮城)、女川(宮城)、石巻(宮城)、塩釜(宮城)、小名浜(福島)における1年間(太字:平成29年2月-平成30年1月 細字:平成28年2月-平成29年1月)の合計の水揚量の被災前1年間(平成22年3月-平成23年2月)の合計に対する比率を示したもの。

資料:平成30年3月 水産庁  
「水産加工業者における東日本大震災からの復興状況アンケート(第5回)」

# 6 産業の復旧・復興の状況④

○ 東北6県の外国人延べ宿泊者数は、震災前の水準を超えて推移しているものの、全国的なインバウンド急増の流れから大きく遅れている。

## 観光業 ■ 宿泊施設の延べ外国人宿泊者数(H22年比)



※観光庁「宿泊旅行統計調査」より  
※従業員10人以上の宿泊施設

# 6 産業の復旧・復興の状況⑤

## (株)東日本大震災事業者再生支援機構の支援決定期間の延長について

- 東日本大震災により過大な債務を負っている事業者であって事業の再生を図ろうとするものに対し、金融機関からの債権買取り等を通じて、二重ローン問題を解消しつつ、事業の再生を支援(最長15年間支援)。
- 平成23年11月、議員立法により機構法が成立。平成24年2月に機構を設立し、同年3月から業務開始。
- 平成30年2月、議員立法により支援決定期間を約3年間延長(⇒ 支援決定期間：平成33年3月31日まで)
- 今後見込まれる機構活用ニーズを踏まえつつ、周知・広報を実施


### 機構活用ニーズとして見込まれる事業者

- インフラ整備の完了に伴い、仮設から本設へ移転する際の新規借入れにより債務負担が増大する事業者
- 既存顧客の喪失や風評被害等により売上回復が遅れる中、資金繰りが厳しくなる事業者
- グループ補助金の自己負担分の借入れの返済猶予期限が到来し、資金繰りが厳しくなる事業者

### これまでの取組状況 (平成30年8月末現在)

- 相談件数：2,812件 支援決定件数：737件
- 債権買取：703件、1,313億円 債務免除：519件、652億円  
 ※ 上記の他、買取債権に係る金利減免・劣後債権化により、金利負担を軽減。新規融資への保証付与により、金融機関からの新規融資の獲得を後押し。
- 事業再生計画(最長15年間)の策定、継続的な状況把握、販路開拓等の本業支援を実施中。

(参考) 機構への相談件数



※ 四半期ごとの相談件数の推移

支援決定件数(累計)



※ 四半期末時点の支援決定件数の累計

# 7 復興特区制度の活用状況 (税制上・金融上の特例による投資・雇用実績)

## 税制上の特例による投資・雇用実績

- 県・市町村が作成する復興推進計画において、特例の対象区域や集積を目指す業種を記載
- 内閣総理大臣による復興推進計画の認定後、県・市町村が税制特例の対象となる具体の事業者を指定
- 多くの指定がなされており、指定の効果が投資額・雇用数の増加として現れている。

	H23・24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	累計
計画認定数	17	3	2	2	4	1	29
指定件数	1,652	1,032	869	688	477	346	5,064
指定事業者による投資額(億円)	4,176	4,675	4,815	5,406	3,763	3,393	26,228
指定事業者の雇用数(人) <small>(当該年度における最大値)</small>	52,968	76,211	98,273	124,441	133,582	134,782	—

### ○特例活用事例 (テナント型商業施設の建設)

まちづくり会社がまちなか再生計画(商業施設等復興整備補助金)を基に整備したテナント型商業施設において、特区法による税制特例を活用。



南三陸さんさん商店街

## 金融上の特例による投資・雇用実績

- 一定の雇用創出等が見込め、一定規模の借入れ(3億円以上)を伴う事業に対し、利子補給金を支給(5年間,上限0.7%)
- 内閣総理大臣による復興推進計画の認定後、融資実行毎に指定金融機関と利子補給契約を締結。
- 認定件数は概ね毎年30件前後で推移。認定の効果が投資額・雇用数の増加として現れている。

	H23・24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	累計
計画認定数	25	32	35	28	31	23	174
事業者数	25	32	35	28	31	23	174
融資見込額(億円)	745	602	637	630	387	490	3,492
投資見込額(億円)	2,648	1,522	1,788	1,363	1,288	1,067	9,677
新規雇用予定者数(人)	1,541	1,671	1,260	2,077	637	890	8,076

### ○特例活用事例 (食品卸売事務所・加工場の建設)

女川町の法人(冷凍事業者と水産加工事業者が共同して設立)が復興交付金に係る補助を受けて新設した水産加工品製造工場等について、自社借入分に対する利子補給を実施。(税制特例も適用)



水産加工場外観(女川町)

# 8 避難者数・避難指示解除の状況

## 【避難者の状況】

東日本大震災による福島県全体の避難者  
約4.4万人

(平成30年8月時点)

※ピーク時(平成24年5月)は約16.4万人

避難指示区域からの避難対象者  
約2.4万人

(7市町村)

※避難指示区域設定時(平成25年8月)は約8.1万人

帰還困難区域  
約2.3万人

(平成24年3月時点で放射線量が50mSv/yを  
超える区域(原則立入禁止、宿泊禁止))

居住制限区域  
約360人

(平成24年3月時点で放射線量が20mSv/y~  
50mSv/yの区域  
(立入り可、一部事業活動可、宿泊原則禁  
止))

避難指示解除準備区域  
約260人

(平成24年3月時点で放射線量が20mSv/y以  
下の区域  
(立入り可、事業活動可、宿泊原則禁止))

## 【最近の避難指示解除の状況】

(1) 田村市:平成26年4月1日 避難指示解除準備区域を解除

(2) 楢葉町:平成27年9月5日 避難指示解除準備区域を解除

(3) 葛尾村:平成28年6月12日 居住制限区域、避難指示解除準備区域を解除

川内村:平成28年6月14日 避難指示解除準備区域を解除

(平成26年10月1日に、一部地域で避難指示解除を実施するとともに居住制限区域を避難指示解除準備区域に見直し)

南相馬市:平成28年7月12日 居住制限区域、避難指示解除準備区域を解除

(4) 飯館村:平成29年3月31日 居住制限区域、避難指示解除準備区域を解除

(5) 川俣町:平成29年3月31日 居住制限区域、避難指示解除準備区域を解除

(6) 浪江町:平成29年3月31日 居住制限区域、避難指示解除準備区域を解除

富岡町:平成29年4月1日 居住制限区域、避難指示解除準備区域を解除

## 避難指示区域の概念図(平成29年4月1日時点)




(備考) ・東日本大震災による福島県全体の避難者数は、福島県「平成23年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報」(第1745報:平成30年9月5日)による。  
・避難指示区域からの避難対象者数は、市町村から聞き取った情報(平成30年4月1日時点の住民登録数)を基に原子力被災者生活支援チームが集計。


# 9 除染の進捗状況

- 平成30年3月19日までに、帰還困難区域を除き、8県100市町村の全てで面的除染が完了。  
(帰還困難区域については、今後、特定復興再生拠点区域の整備の中で対応。)

<汚染状況重点調査地域（市町村除染）>



<除染特別地域（国直轄除染）>



→**2017年3月に  
面的除染完了**



	面的除染完了市町村		
		特別除染地域 (11)	汚染状況重点調査地域 (93)
福島県内	43※	11	36
福島県外(7県)	57	—	57
合計	100	<b>2017年3月に完了</b>	<b>2018年3月に完了</b>

※南相馬市、田村市、川俣町、川内村は、域内に除染特別地域と汚染状況重点調査地域双方がある

# 10 生活環境整備の状況

- 医療・介護・教育など、避難指示解除区域に**帰還し、あるいは帰還しようとする住民が安心して生活を再開するための環境整備**に取り組んでいる。

## 医療

2018年4月、富岡町に24時間救急体制で、地域の中核的な医療を担う「福島県ふたば医療センター附属病院」が開設



## 介護・福祉

- ・2017年12月、南相馬市で介護老人保健施設「ヨッピーランド」が再開
- ・2018年4月、南相馬市で特別養護老人ホーム「梅の香」が再開

※相双地域等における介護サービス提供体制の確保等（H30予算：5億円）



ヨッピーランド（南相馬市）

## 教育

- ・小中学校再開：10市町村再開済  
（2018年4月には、富岡町、葛尾村、飯館村、浪江町、川俣町山木屋地区において、小中学校等が再開）
- ・高校新規開校：ふたば未来学園高校、小高産業技術高校が開校済

## 交通機関等

- ・2017年10月、常磐線が竜田駅から富岡駅まで再開。富岡駅では駅舎が新築され、駅併設の商業施設（「KINONE」）も営業を開始
- ・2018年3月、福島相馬道路（相馬玉野IC～霊山IC間）開通



相馬玉野IC～霊山IC間開通式

## 買い物環境

- ・2017年3月、富岡町で「さくらモール」が開設
- ・2017年7月、葛尾村で「石井食堂」が再開
- ・2017年8月、飯館村で「まいで館」が開設
- ・2018年6月、楡葉町で「ここなら笑店街」が開設



ここなら笑店街（楡葉町）



なみえ創成小学校、中学校  
開校式・入学式（浪江町）

# 11 帰還困難区域の復興①

- 福島特措法の改正により、帰還困難区域の復興及び再生を推進する計画制度を創設。
- 既に**6町村（双葉、大熊、浪江、富岡、飯舘、葛尾）**の計画を内閣総理大臣が認定済み。
- 町村、県、国が一体となった「**推進会議**」を設置し、**計画の具体化を推進**。


## 認定済みの特定復興再生拠点区域復興再生計画概要

### 双葉町（平成29年9月15日認定）



- ・区域面積：約555ha ・居住人口目標：約2,000人
- ・避難指示解除の目標  
平成31年度末頃まで：J R常磐線双葉駅周辺の一部区域  
平成34年春頃まで：特定復興再生拠点区域全域

### 大熊町（平成29年11月10日認定）




- ・区域面積：約860ha ・居住人口目標：約2,600人
- ・避難指示解除の目標  
平成31年度末頃まで：J R常磐線大野駅周辺等の一部区域  
平成34年春頃まで：特定復興再生拠点区域全域



# 11 帰還困難区域の復興②

## 浪江町（平成29年12月22日認定）




- ・区域面積：約661ha ・居住人口目標：約1,500人
- ・避難指示解除の目標：平成35年3月  
(ただし、早期に整備が完了した区域から先行する。)

## 富岡町（平成30年3月9日認定）



- ・区域面積：約390ha ・居住人口目標：約1,600人
- ・避難指示解除の目標：  
平成31年度末頃まで：JR常磐線夜ノ森駅周辺の一部区域  
平成35年春頃まで：特定復興再生拠点区域全域

## 飯館村（平成30年4月20日認定）



- ・区域面積：約186ha ・居住人口目標：約180人
- ・避難指示解除の目標：平成35年春  
(ただし、早期に整備が完了した区域から先行する。)

## 葛尾村（平成30年5月11日認定）



- ・区域面積：約95ha ・居住人口目標：約80人
- ・避難指示解除の目標：平成34年春

# 12 被災自治体の職員確保等に向けた支援の状況

- 被災自治体の職員確保のため、全国の自治体からの職員派遣の更なる強化に加え、公務員OB、民間実務経験者、青年海外協力隊帰国隊員等を活用するとともに、都市再生機構（UR）の現地の人員体制の強化などの対応を推進。
- 併せて、被災自治体の事務負担を軽減するために、発注方法の工夫（CM方式の導入等）や、事務のアウトソーシング（土地買収関連業務の補償コンサルタントへの委託等）など、事業実施に必要な職員やその労力を減らす取組を推進。

## 全国の自治体からの職員派遣

【24.4.16時点】 → 【26.10.1時点】 → 【29.10.1時点】  
1,407人 → 2,255人 → 1,775人

## 任期付職員の採用

- ・任期付職員採用に必要な条例の制定、被災市町村における採用の助言
- ・県による採用・県内市町村への派遣についての助言

（被災自治体における任期付職員の在職状況※）

【25.10.1時点】 → 【28.10.1時点】 → 【29.10.1時点】  
1,135人 → 1,749人 → 1,724人

※被災地派遣前提で採用・派遣された任期付職員は派遣人数にも計上されている。

## 全国の市区町村職員OBの活用

- ・被災地で働く意欲のある市区町村の職員OB等の情報をリスト化して被災市町村へ提供（OB情報システム）

【25.2.12時点】 → 【26.3.1時点】

25年度 登録 182人、採用 0人 → 登録 204人、採用 45人

【30.4.1時点】

30年度 登録 14人、採用 3人

## 被災自治体における民間企業等の人材の活用

- ・民間企業や自治体の第三セクター等の従業員を在籍したまま被災自治体が受け入れる仕組みを整備、これに伴う財政措置の周知の実施（25.3.1）

民間企業等から派遣され、地方公務員として採用された従業員数

【25.10.1時点】 → 【27.10.1時点】 → 【29.10.1時点】  
27人 → 63人 → 28人

## 復興庁による市町村業務支援

- ・国（復興庁）の非常勤職員として、青年海外協力隊帰国隊員、国家公務員OB、民間実務経験者等を採用し、市町村に駐在させる取組を実施（25.1～）

【25.4.1時点】 → 【26.10.1時点】 → 【30.9.1時点】  
24人 → 204人 → 100人

## URの復興支援体制

【25.4.1時点】 → 【28.7.1時点】 → 【30.4.1時点】  
303人 → 460人 → 294人