

# 住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **岩手県** 市町村 **田野畑村**

## ○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	調整中
民間住宅等用地	53戸		41戸	12戸				
災害公営住宅	63戸		17戸	46戸				
合計	116戸		58戸	58戸				

### 《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成27年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

## 面整備事業を行う場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考	
羅賀	漁業集落防災機能強化事業	用地買収									
		調査設計									
		造成①	13戸								
	災害公営住宅整備事業	拓洋台	造成②	32戸							
			用地								
		事業主体	田野畑村	建築設計							
		計画戸数	20戸	造成							
	災害公営住宅整備事業	羅賀東	建て方	戸建・長屋建	建築工事						
			構造	木造	入居						
		事業主体	田野畑村	用地							
計画戸数		7戸	建築設計								
供給戸数	民間住宅等用地	造成									
		建築工事									
	入居										
	合計	18戸	合計	27戸	6戸	12戸					
島越	漁業集落防災機能強化事業	造成①	16戸								
		造成②	53戸								
		用地									
	災害公営住宅整備事業	黎明台	建築設計								
			造成								
		事業主体	田野畑村	建築工事							
		計画戸数	24戸	入居							
	災害公営住宅整備事業	松前沢	建て方	戸建・長屋建							
			構造	木造							
		事業主体	田野畑村	用地							
計画戸数		10戸	建築設計								
供給戸数	民間住宅等用地	造成									
		建築工事									
	入居										
	合計	35戸	合計	69戸	35戸	24戸					

## 災害公営住宅単独事業の場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
西和野	災害公営住宅	用地								
		建築設計								
	事業主体	田野畑村	造成							
	計画戸数	2戸	建築工事							
	建て方	戸建・長屋建	入居							
供給戸数	合計	2戸			2戸					