

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **福島県** 市町村 **広野町**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	調整中
民間住宅等用地										
災害公営住宅	120戸			48戸		14戸	58戸			
合計	120戸			48戸		14戸	58戸			

＜目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項＞

- ・本工程表は、平成30年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

災害公営住宅単独事業の場合												
地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	備考
広野原地区	災害公営住宅	用地	48戸									
	事業主体 広野町	建築設計										
	計画戸数 48戸	造成										
	建て方 戸建&共同	建築工事										
	構造 木造&非木造	入居										
	供給戸数	合計		48戸								
折木字大平地区	災害公営住宅	用地	14戸									
	事業主体 広野町	建築設計										
	計画戸数 14戸	造成										
	建て方 戸建&共同	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計		14戸								
下北迫	災害公営住宅	用地	58戸									原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計										
	計画戸数 58戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計		58戸								