

3県(岩手県・宮城県・福島県)沿岸市町村の災害廃棄物等の処理状況

平成25年4月30日

県	沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況	県への事務委託注1	災害廃棄物等推計量(千トン)注2	災害廃棄物推計量(千トン)	災害廃棄物の仮置場への搬入状況					災害廃棄物の処理状況							津波堆積物の推計量(千トン)	津波堆積物の仮置場への搬入状況			津波堆積物の処理状況			
					仮置場搬入済量(千トン)注3	搬入率(%)	仮置場設置数	目標期日注4	目標達成状況注5	処理量計(千トン)注6	再生利用量(千トン)注7	焼却(燃料利用)(千トン)注8	焼却処理量(千トン)	埋立処理量(千トン)	処理割合(%)	目標期日		目標達成状況	津波堆積物の仮置場搬入済量(千トン)注3	搬入率(%)	処理量計(千トン)	再生利用(千トン)	埋立処理量(千トン)	処理割合(%)
岩手県	洋野町(ひろのちよう)		20	18	18	100%	1	H25.1	◎	16	14	1	1	0	86.7%	H26.3		2	2	100%	0	0	0	0%
	久慈市(くじし)		82	72	72	100%	5	H24.3	◎	41	36	2	3	0	56.7%	H26.3		10	10	100%	0	0	0	0%
	野田村(のだむら)	有	131	116	113	98%	9	H24.12		41	29	2	9	2	35.7%	H26.3		15	15	100%	0	0	0	0%
	普代村(ふだいむら)		14	14	14	100%	1	H24.12	◎	12	11	0	1	1	86.0%	H25.9		0	-	-	-	-	-	-
	田野畑村(たのはたむら)	有	56	56	49	87%	2	H26.2		32	29	0	2	2	57.3%	H26.3		0	0	100%	0	0	0	0%
	岩泉町(いわいずみちよう)	有	47	47	47	100%	1	H25.3	◎	23	15	0	5	2	48.7%	H26.3		1	1	100%	0	0	0	0%
	宮古市(みやこし)	有	610	483	482	99%	3	H25.9		267	182	0	64	21	55.3%	H26.3		127	123	97%	47	47	0	37.0%
	山田町(やまだまち)	有	444	413	341	83%	1	H25.12		122	90	0	26	6	29.7%	H26.3		31	26	82%	25	25	0	80.2%
	大槌町(おおつちちよう)	有	594	400	273	68%	15	H25.10		177	138	0	38	1	44.3%	H26.3		194	180	93%	82	82	0	42.2%
	釜石市(かまいしし)		780	521	514	99%	8	H25.9		299	231	0	33	34	57.3%	H26.3		259	169	65%	4	4	0	1.6%
	大船渡市(おおふなとし)		810	595	587	99%	1	H25.12		407	375	2	28	2	68.3%	H26.3		215	215	99%	121	121	0	56.1%
	陸前高田市(りくぜんたかたし)	有	1,665	1,065	1,065	100%	5	H25.5	◎	556	517	0	33	6	52.3%	H26.3		600	600	100%	0	0	0	0%
	計		5,253	3,800	3,573	94%	52	-		1,993	1,666	7	244	76	52.5%	-		1,453	1,341	92%	279	279	0	19.2%
	宮城県	気仙沼ブロック注10		2,269	1,479	1,269	86%	29	-		759	652	0	74	32	51.3%	-		790	636	81%	50	50	0
気仙沼処理区県処理分注11			1,358	683	-	-	2	-		311	293	0	19	0	45.6%	-		675	-	-	18	18	0	2.7%
気仙沼市(けせんぬまし)		有	283	272	867	91%	15	H25.8		268	231	0	10	27	98.6%	H26.3		12	616	90%	12	12	0	100%
南三陸処理区県処理分注11			564	460	-	-	1	H25.8		126	80	0	45	0	27.3%	-		104	-	-	20	20	0	19.7%
南三陸町(みなみさんりくちよう)		有	63	63	401	77%	11	H25.6		53	48	0	0	5	84.5%	H26.3		0	21	20%	-	-	-	-
石巻ブロック注10			7,929	4,742	4,329	91%	23	H25.9		3,253	2,780	3	439	31	88.6%	-		3,187	2,406	75%	1,545	1,545	0	48.5%
県処理分注11			3,229	2,341	-	-	1	H25.9		1,232	775	2	433	22	52.6%	-		888	-	-	258	258	0	29.1%
女川町(おながわちよう)		有	497	497	531	99%	3	H24.12		438	433	1	0	4	88.2%	H25.6		0	-	-	-	-	-	-
石巻市(いしのまきし)		有	1,230	1,093	2,781	90%	16	H25.2		1,016	1,005	0	5	5	93.0%	H26.3		138	437	43%	31	31	0	22.7%
東松島市(ひがしまつしまし)		有	2,972	811	1,017	93%	3	H25.3		567	566	1	0	0	69.9%	H26.3		2,161	1,968	91%	1,256	1,256	0	58.1%
利府町(りふちよう)			19	19	19	100%	0	H25.10	◎	19	16	0	2	2	100%	H25.1	◎	0	-	-	-	-	-	-
松島町(まつしままち)			64	63	63	100%	0	H25.3	◎	63	54	0	5	3	100%	H25.3	◎	2	2	100%	2	0	2	100%
宮城東部ブロック注10			1,031	669	656	98%	7	H25.10		522	388	3	69	62	78.0%	-		362	329	91%	325	321	3	89.8%
県処理分注11			276	225	-	-	1	H25.8		95	32	1	59	3	42.4%	-		51	-	-	15	15	0	29.4%
塩竈市(しおがまし)		有	152	152	237	100%	2	H25.3	◎	151	151	0	1	0	99.4%	H26.3		0	1	100%	-	-	-	-
七ヶ浜町(しちがはままち)		有	298	95	187	93%	2	H25.6		79	75	0	4	0	82.7%	H26.3		203	216	87%	202	199	3	99.6%
多賀城市(たがじようし)		有	305	197	231	100%	2	H25.7	◎	197	131	2	5	58	99.9%	H26.3		108	112	100%	108	108	0	100%
仙台市(せんだいし)			2,644	1,344	1,326	99%	3	H25.10		1,045	762	25	153	105	77.7%	H25.12		1,300	1,300	100%	589	583	6	45.3%
亶理名取ブロック注10			3,379	2,140	2,135	99%	15	-		1,712	1,406	3	299	4	80.0%	-		1,239	1,083	87%	818	818	0	66.0%
名取処理区県処理分注11			706	414	-	-	1	-		291	239	0	51	0	70.3%	-		292	-	-	136	136	0	46.5%
名取市(なとりし)	有	193	193	607	99%	2	H25.8		193	192	0	1	0	100%*	H26.3		0	136	47%	-	-	-	-	
岩沼処理区県処理分注11		557	395	-	-	1	-		339	291	2	43	4	86.0%	-		162	-	-	154	154	0	94.7%	
岩沼市(いわぬまし)	有	4	4	398	100%	1	H25.3	◎	4	4	0	0	0	100%*	H26.3		0	162	100%	-	-	-	-	
亶理処理区県処理分注11		737	465	-	-	1	-		435	313	1	121	0	93.6%	-		272	-	-	220	220	0	81.0%	
亶理町(わたりちよう)	有	17	17	480	99%	1	H25.6		16	16	0	0	0	96.5%	H26.3		0	272	100%	-	-	-	-	
山元処理区県処理分注11		1,166	653	-	-	1	-		433	351	0	82	0	66.4%	-		513	-	-	308	308	0	60.1%	
山元町(やまもとちよう)	有	0	0	650	99%	7	H25.7		0	-	-	-	-	-	H26.3		0	513	100%	-	-	-	-	
計		17,335	10,456	9,795	94%	77	-		7,371	6,058	36	1,041	237	70.5%	-		6,879	5,755	84%	3,329	3,318	11	48.4%	

県	沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況	県への事務委託注1	災害廃棄物等推計量(千トン)注2	災害廃棄物推計量(千トン)	災害廃棄物の仮置場への搬入状況					災害廃棄物の処理状況							津波堆積物の仮置場への搬入状況		津波堆積物の処理状況						
					仮置場搬入済量(千トン)注3	搬入率(%)	仮置場設置数	目標期日注4	目標達成状況注5	処理量計(千トン)注6	再生利用量(千トン)注7	焼却(燃料利用)(千トン)注8	焼却処理量(千トン)	埋立処理量(千トン)	処理割合(%)	目標期日	目標達成状況	津波堆積物推計量(千トン)	津波堆積物の仮置場搬入済量(千トン)注3	搬入率(%)	処理量計(千トン)	再生利用(千トン)	埋立処理量(千トン)	処理割合(%)	
																									処理量計(千トン)
福島県	新地町(しんちまち)		128	104	104	100%	5	H25.2	◎	58	58	0	0	0	55.6%	H26.3		24	24	100%	24	24	0	100%	
	相馬市(そうまし)		861	262	187	71%	2	H25.10		118	93	1	23	1	44.9%	H26.3		599	599	100%	130	130	0	21.7%	
	南相馬市(みなみそうまし)注12		1,680	655	585	89%	7	H26.3		90	90	0	1	0	13.8%	-		1,025	455	44%	0	0	0	0%	
	広野町(ひろのまち)		80	55	49	88%	1	H25.9		22	21	0	1	0	39.8%	H26.3		25	5	20%	0	0	0	0%	
	いわき市(いわきし)		822	650	531	82%	18	H25.9		445	382	0	5	58	68.5%	H26.3		172	172	100%	6	0	6	3.3%	
	対策地域内																								
	南相馬市(みなみそうまし)注13		183	183	5	3%	1	-	-	0	0	0	0	0	0%	-			4	-	-	-	-	-	
	浪江町(なみえまち)		178	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	双葉町(ふたばまち)		12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	大熊町(おおくままち)		29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	富岡町(とみおかまち)		47	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	檜葉町(ならはまち)		25	25	4	18%	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	計注14		3,571	1,727	1,456	84%	33	-	-	733	643	1	30	60	42.5%	-	-	1,845	1,254	68%	160	154	6	8.6%	
	岩手、宮城、福島3県合計注14		26,159	15,982	14,825	93%	162	-	-	10,098	8,368	43	1,315	372	63.2%	-	-	10,177	8,349	82%	3,767	3,750	16	37.0%	

- 注1) 県への事務委託: 主に仮置場搬入後の処理について、地方自治法第252条の14第1項の規定に基づき事務の委託を行っている場合は「有」と記載。
- 注2) 災害廃棄物推計量: * 印のない自治体については、衛星画像を用いて浸水区域を特定し、これをもとに、環境省において津波により倒壊した家屋等の災害廃棄物量を推計したものの。
* 印の自治体については、岩手県、宮城県による仮置場の測量による体積の把握、今後解体見込み量、処理処分実績等により算出したものを計上。
* * 印の自治体については、搬入済量を基にして推計した災害廃棄物量を計上。* * * 印の自治体については、現地調査を基にして推計した災害廃棄物量を計上。
- 注3) 搬入済量: 県を通じて把握がなされた仮置場への搬入済量を集計したものの。
- 注4) 目標期日: 仮置場への搬入については平成24年3月末までを目途に移動することを目標としていたが、浸水している農地において重機作業が困難である場合など、災害廃棄物の仮置場への移動完了目途について個別目標を定めている。また、* 印の宮城県仙台市、石巻市、岩手県釜石市、福島県いわき市等については、損壊家屋等の解体量が多く、大規模な建物が含まれ解体に時間を要することから、災害廃棄物の仮置場へ移動完了目途について個別目標を定めている。これらの個別目標については、遅くとも平成25年3月末までを目途に完了させる。
- 注5) 目標達成状況: ◎については、解体・処理が完了し、目標達成した場合とする。なお、野田村については、平成24年4月時点で目標達成と評価したが、5月21日の岩手県災害廃棄物詳細計画改訂により、解体家屋の基礎部分の搬入がわずかに残されていることが明らかになっている。
- 注6) 処理量計: 破碎・選別等により有価売却、原燃料利用、焼却やセメント焼成、埋立処分等により処理された量。
- 注7) 再生利用量: チップ化した木くず、リサイクルした金属くずやコンクリートがら等の量を再生資材化の段階で計上。
- 注8) 燃料利用: 可燃物や木くずのボイラー、発電施設への利用。
- 注9) 災害廃棄物の処理割合: * 印の自治体については、市町村の独自処理分の処理は完了しているが、県委託分は処理中。
- 注10) ブロック: 宮城県が実施している処理処分については、構成市町村が複数のため、市町村の独自処理量とJVへの委託処理量を分けて、処理量を集計。
- 注11) 県処理分: 石巻ブロック県処理分には女川町・石巻市・東松島市、宮城東部ブロック県処理分には塩竈市・七ヶ浜町・多賀城市の災害廃棄物の宮城県処理分を集計
- 注12) 南相馬市: 国が直轄で処理を行う対策地域内と外で分けて、進捗状況を整理。
- 注13) 南相馬市(対策地域): 対策地域内では仮置場へ搬入する前に現地選別を優先して実施。
- 注14) 福島県計: 国が直轄で処理を行う対策地域内は合計に含まない。対策地域内の津波堆積物の推計量及び処理方針については、夏頃までを目途に明らかにする予定。