

福島県 南相馬市（旧避難指示区域）

（基本方針）

- 南相馬市の旧避難指示区域におけるインフラは、住民が帰還して生活するうえで必要な水道、下水道、主要な道路等の公共インフラ及び小中学校や生涯学習センター、スポーツ施設等の公共施設を含めて、復旧を進める。
- 「旧避難指示区域の復興なくして南相馬市の復興なし」という認識のもと、平成28年7月12日に避難指示が解除された旧避難指示区域（帰還困難区域を除く）の再生を図る。
- 旧避難指示区域における津波被災区域の農地については、ほ場整備事業等を含めた土地利用が明確になり次第、順次整備を進める。

（復旧の概況）

- 生活に必須となる道路・上下水道等のインフラについては、復旧作業は終了している。なお、農地・農業用施設の災害査定は終了し、復旧工事を実施中である。
- 医療福祉施設や市役所（区役所を含む）、集会施設など住民の生活環境やコミュニティ復活につながるインフラについても概ね復旧は終わり利用が可能な状態になっている。また、小高小中学校などの文教施設は再開済である。加えて、小高区復興拠点施設（小高交流センター）と小高区子どもの遊び場（NIKOパーク）が開所、おだか認定こども園が開園した。
- 帰還困難区域を除く旧避難指示区域内の本格的な生活再建に向けて、公設商業施設（小高ストア）を整備したほか、公共交通の確保や調剤薬局への支援などを実施中である。
- 令和7年2月28日現在の旧避難指示区域の居住人口は、住民登録人口の64.5パーセントに当たる4,315人となっている。

様式2「工程表」

インフラ復旧の工程表(福島県南相馬市)

令和7年3月末現在

●→ :工程が見込めるもの

●.....▶ : 工程が現時点で見込みにくいもの

[illegible]

●.....▶ : 工程が現時点で見込みにくいもの

[illegible]

●.....➡ : 工程が現時点で見込みにくいもの

[illegible]

●.....➡ : 工程が現時点で見込みにくいもの

[illegible]

→ : 工種が見込めるもの ●.....→ : 工種が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	R6年度目標 (R6.9.27公表)	R6年度に実施 したこと(成果)	R7年度に実施 すること(目標)	R7年度				R8年度				R9年度				R10年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
小高工業高等学校	県	建物修繕が必要、耐震補強(校舎、体育館)→復旧済み H29.4の統廃合により、小高産業技術高等学校の校舎等として使用中																	
医療施設(公営)																			
南相馬市立総合病院付属 小高診療所 (旧小高病院)	市	施設修繕工事(外構、設備配管等)等が必要																	令和3年12月開所済み
福祉施設																			
小高老人福祉センター	市	建物内外装、外溝ほか地震被害修繕																	「復旧完了済」⇒令和6年3月31日廃止
小高保健福祉センター	市	建物内外装、外溝ほか地震被害修繕																	「復旧完了済」
市役所・公共施設																			
小高区役所	市	建物被災無 周辺地盤沈下 現在は復旧済																	「復旧完了済」
公共交通(被災者支援)																			
ジャンボタクシー運行 (旧:一時帰宅等交通支援)	市	・JR常磐線は原ノ町駅～いわき駅間で不通(震災直後) ・JR常磐線原ノ町駅～浪江駅間不通(H30.4現在) ・JR常磐線浪江駅～富岡駅間代行バス運行(H29.4から) ・JR全線運転再開(R2.3.14から)																	「復旧完了済」
除染																			
先行除染	国	小高庁舎、消防署、 上下水道施設及び駐在所の 除染実施済み																	
面的除染	国	H24年4月 特別地域内除染実施計画策定 H25年12月 特別地域内除染実施計画一部改定 H29年3月 面的除染完了																	
フォローアップ除染	国	必要に応じて、除染のフォローアップを実施	必要に応じて、除染のフォローアップを実施する。	除染のフォローアップの実施無し。	必要に応じて、除染のフォローアップを実施する。	●.....→													
南相馬市計画	市	H23年11月 除染計画策定 H25年1月 除染実施計画策定 除染計画改定 (H25年6月、H26年1月、H27年3月、H29年3月、平成30年5月)																	除染作業進捗により適宜改定
仮置場	国	除染仮置場(8ヶ所)	引き続き、仮置場の原状回復を実施する。																除去土壌等の中間貯蔵施設への輸送は令和5年度に完了
仮置場	市	除染特別地域を除く市内全域分の仮置場を確保	北泉仮置場の原状回復のための詳細設計	・地質調査業務委託 ・原状回復設計業務委託 ・建築物復旧設計業務委託の着手	・地質調査業務委託 ・原状回復設計業務委託 ・建築物復旧設計業務委託の完了及び原状回復工事の開始	●.....→				●.....→									○除去土壌等の中間貯蔵施設への輸送は令和4年度完了 ○原状回復の工程について令和8年度完了予定

●→ :工程が見込めるもの ●.....→ :工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備 主体	被災/稼働状況	R6年度の目標 (R6.9.27公表)	R6年度に実施 したこと(成果)	R7年度に実施 すること(目標)	R7年度				R8年度				R9年度				R10年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
災害廃棄物処理																			
対策地域内廃棄物処理	国	(仮設焼却施設) 稼働終了																当初、平成29年度までとしていた仮設焼却施設の事業計画を令和2年度までに延長。	

南相馬市のインフラ復旧状況（令和6年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路(市管理分)	◎	[道路] 復旧済 127箇所／被災 127箇所 [橋梁] 復旧済 5箇所／被災 5箇所	R元年度 (復旧完了後に 実施の市道1級 7号線の改良工 事は、R7年度 実施予定)
河川(市管理分)	◎	[復旧済] 準用河川小沢川 (復旧済 1箇所／被災 1箇所)	H27 年度
河川(県管理分)	◎	[復旧済] 5河川／被災 5河川	R3 年度
漁港(市管理分)	◎	[復旧済] 真野川漁港 (復旧済 1漁港／被災 1漁港)	R元年度
漁港(県管理分)	◎	[復旧済] 真野川漁港 (復旧済 1漁港／被災 1漁港)	H30 年度
海岸	◎	[農地海岸] 復旧済 7箇所／被災 7箇所 (角部内・蛸沢・棚塩・小浜零・村上・井田川／小沢)	R元年度
		[漁港海岸] 復旧済 2海岸／被災 2海岸	H30 年度
		[建設海岸] 復旧済 10海岸／被災 10海岸	R3 年度
海岸防災林	◎	海岸防災林造成(133.8ha) ・植生基盤盛土工 133.8 / 133.8ha ・植栽工 85.7 / 85.7ha	R5 年度
上水道(津波被災地 域を除く) 簡易水道	◎	[復旧済] 原町上水道・小高上水道 [復旧済] 小高北部簡易水道・小高西部簡易水道	H24・25 年度 H24 年度
飲料水確保施設	○	井戸整備(市単独補助)	
下水道 (し尿処理含)	◎	[復旧済] 小高浄化センター [復旧済] 小高処理区下水道管 [復旧済] 零浄化センター(し尿処理施設)	H25 年度 H25 年度 H24 年度
農地・ 農業用施設	○	(市) [農 地] 復旧済 23箇所／被災 23箇所 (廃工18箇所) [ため池] 復旧済 43箇所／被災 43箇所 [用排水] 復旧済 23箇所／被災 23箇所 (廃工13箇所) [道 路] 復旧済 14箇所／被災 14箇所 (廃工9箇所) (県) [農 地] 復旧済 7箇所／被災 8箇所 [排水機] 復旧済 3箇所／被災 3箇所	(原町区) R2 年度 (小高区) R4 年度 R10 年度 H30 年度
公共施設	◎	小高区役所、小高図書館 [復旧済] 小高区就業改善センター、小高体育センター 西部運動場、中部運動場、東部運動場	H25 年度
医療福祉施設	◎	小高病院(R1.8休止、R1.10廃止) 小高診療所(R1.8開設、R3.12.16新たな診療所を開所) [復旧済] 小高老人福祉センター [復旧済] 小高保健福祉センター [復旧済] おだか保育園	R3 年度 H25 年度 H27 年度 H25 年度

文教施設	◎	[復旧済] (小学校) 小高、金房、福浦、鳩原 (H29.4 再開) [復旧済] (中学校) 小高 (H29.4 再開) [復旧済] (幼稚園) 小高 (H29.4 再開)、金房、福浦、鳩原 [復旧済] (その他) 埴谷・島尾記念文学資料館	H25 年度
	◎	[復旧済] (高校) 小高産業技術高等学校 (H29.4 開校)	H29 年度
住宅	◎	[実施済] 小高区内市営住宅 (115 戸 / 115 戸中) [建設済] 災害公営住宅 (40 戸) [整備済] 移住・定住者向け住宅団地 (68 区画)	H30 年度 H27 年度 H29 年度
	◎	[整備済] (防災集団移転) 住宅団地 21 地区の整備 [実施済] (防災集団移転) 移転元地の買取り	H28 年度 H29 年度
公共交通対策 (被災者支援)	◎	[実施中] ジャンボタクシー運行 (旧避難指示区域内等の 交通弱者のための移動手段確保)	H30 年度
除染 (旧警戒区域外)	◎	[実施済] フォローアップ除染完了	H29 年度
除染 (除染特別地域)	◎	[実施済] 面的除染が完了	H29 年 3 月
廃棄物処理	◎	・被災家屋等 (2,634 件) の解体撤去工事を完了 ・仮設焼却施設 解体撤去完了	R3 年 3 月

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし