

福島県 飯舘村

(基本方針)

- 村民の帰還や村の復興に必要となる道路、水道、集落排水等のインフラについては、早急に復旧をする。
- 施設の再開については、各施設をどのように維持していくのかということも含めて検討を行い、施設再開に向けた復旧・維持管理を行う。
- 帰還困難区域である長泥地区については、特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づき、除染や生活環境の整備等を進める。

(復旧の概況)

- 帰還困難区域を除き、道路・上下水道等の生活に必須となるインフラについては、概ね復旧している。
- 医療福祉施設、役場、公民館、集会所などの住民の生活環境やコミュニティ復活に係るインフラについては、これまで復旧工事等を行ってきており、概ね復旧している。

●→ : 工程が見込めるもの

●.....→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	R6年度の目標 (R6.9.27公表)	R6年度に実施 したこと(成果)	R7年度に実施 すること(目標)	R7年度				R8年度				R9年度				R10年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
(帰還困難区域・拠点関連) 村道	村	【復旧済】 3箇所																	復旧完了
農地・農業用施設																			
田・水路	村	【復旧済】 田 崩落2カ所 水路 柵きよ倒れ1カ所																	復旧完了
ため池	村	【復旧済】 堤体崩落、堤体亀裂、堤体 漏水 計7箇所																	復旧完了
農道 野手神線	県	【復旧済】 橋梁部の段差及び橋梁下 部のブロック倒れ																	復旧完了
(帰還困難区域・拠点関連) 環境再生事業	国		栽培試験を継続するとともに、 農地の造成工事を実施する。	栽培試験を継続するとともに、 農地の造成工事を実施した。	農地の造成工事を継続する。	●	→	●→										
文教施設・その他村営施設																			
相馬農業高等学校飯館校	県	ボイラー配管損傷 体育館の窓枠歪み 和室棟屋根瓦損傷 等	村へ土地・建物の払い下げ																飯館校は、旧相馬農業高等学校飯館校を含む周辺地区を産業団地として整備する方針
飯櫃小学校 校舎	村	【廃校】 雨漏り・床の剥離・内壁損 傷・外壁損傷																	復旧完了
飯櫃小学校 プール	村	【解体済】 プールの床亀裂 地盤崩落、プール傾斜																	復旧完了
飯櫃小学校 進入路	村	【復旧済】 進入路L型擁壁亀裂・傾斜																	復旧完了
飯櫃小学校 体育館	村	【解体済】 体育館屋根下地板落下 雨漏りあり																	復旧完了
草野小学校 校舎	村	【廃校】 給水設備漏水																	復旧完了
草野小学校 体育館	村	【廃校】 外壁破損・床の破損																	復旧完了
臼石小学校 校舎	村	【廃校】 雨漏り																	復旧完了
臼石小学校 体育館	村	【廃校】 雨漏り																	復旧完了
飯館中学校	村	【復旧済】 時計塔破損 校舎内雨漏り 浄化槽の破損																	復旧完了

◀→ : 工程が見込めるもの


●.....▶ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	R6年度の目標 (R6.9.27公表)	R6年度に実施 したこと(成果)	R7年度に実施 すること(目標)	R7年度				R8年度				R9年度				R10年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
飯館中学校 体育館	村	【復旧済】 体育館天井落下 復旧後雨漏り																	復旧完了
飯櫃幼稚園 園舎	村	【解体済】 屋根の破損 認定こども園の開園に伴い 廃園																	復旧完了
草野幼稚園 園舎	村	【廃園】 屋根の破損 認定こども園の開園に伴い 廃園																	復旧完了
認定こども園	村	【建設済】 幼稚園2園、保育所の統合 による新設																	復旧完了
教員住宅	村	【復旧済】 サッシ枠、床等の歪み 給水設備水漏れ																	復旧完了
学校給食センター	村	【建設済】 建替えを実施																	復旧完了
生活改善センター	村	【復旧済】 地盤沈下、床面傾斜、構造 各部にひび割れ																	復旧完了
柔剣道場	村	【解体済】 天井板落下、ガラス破損																	復旧完了
ふれあい交流館たてやま	村	【解体済】 サッシ枠、床等の歪み																	復旧完了
大倉体育館	村	【復旧済】 窓枠歪み、雨漏りあり																	復旧完了
スポーツ公園 管理棟	村	【復旧済】 地盤沈下、擁壁の倒れによ る建物自体の傾斜																	復旧完了
野球場	村	【復旧済】 バックネット裏応援席にコン クリートの亀裂大、破損 L型擁壁傾斜																	復旧完了
スポーツ公園 陸上競技場、テニスコート	村	【復旧済】 不等沈下による階段部コン クリートに亀裂																	復旧完了
宿泊体験館きこり	村	【復旧済】 壁天井、設備に被害 修復するも余震で再被害が あり再修復																	復旧完了
消防庁舎	村	【復旧済】 壁ひび割れ等																	復旧完了
(帰還困難区域・拠点関連) 集会・交流・地域防災拠点 施設	村	—																	令和4年度完了

●→ : 工程が見込めるもの

●.....→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	R6年度目標 (R6.9.27公表)	R6年度に実施 したこと(成果)	R7年度に実施 すること(目標)	R7年度				R8年度				R9年度				R10年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
住宅																			
公営住宅大森1棟	村	【解体済】 建物全体として中央部が下がっている状況となっている。																R10年度以降	復旧完了
村営飯桶住宅2棟	村	【解体済】 法面側で不均一に地盤沈下、基礎に亀裂																R10年度以降	復旧完了
大谷地住宅	村	【建設済】 住宅・集会所を建設																R10年度以降	復旧完了
除染																			
先行除染	国	葛野東工区、継続事業所等の除染実施済み																R10年度以降	
面的除染	国	平成24年5月特別地域内除染実施計画策定 平成25年12月特別地域内除染実施計画一部改定 平成28年12月面的除染完了																R10年度以降	
フォローアップ除染	国	必要に応じて、除染のフォローアップを実施	必要に応じて、除染のフォローアップを実施する。	除染のフォローアップの実施無し。	必要に応じて、除染のフォローアップを実施する。													R10年度以降	
仮置場	国	除染仮置場(28ヶ所)	引き続き、除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送、原状回復を実施する。	仮置場1箇所について、除去土壌等の中間貯蔵施設への輸送を完了した。 搬出済みの仮置場1箇所について、原状回復を実施し返地(2箇所返地済み、9箇所R7.3.31返地予定)。	引き続き、除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送、原状回復を実施する。												R10年度以降		
(帰還困難区域・拠点関連)除染・廃棄物処理	国	計画に基づき、除染を実施。廃棄物処理は完了。	計画に基づき、除染を実施する。	計画に基づき除染・廃棄物処理を完了した。														R10年度以降	帰還困難区域・拠点関連
災害廃棄物処理																			
対策地域内廃棄物処理	国	(仮設焼却施設)稼働終了(小宮地区) 稼働終了(蔵平地区)																R10年度以降	
特定復興再生拠点区域(長尾地区)																			
(再掲)上水道井戸等	村	詳細な被害状況は不明	個人宅(希望者)に対して、意向調査を行いつつ井戸掘削工事を実施	個人宅(希望者)に対して、意向調査を行いつつ井戸掘削工事を実施した	個人宅(希望者)に対して、意向調査を行いつつ井戸掘削工事を実施	設計	発注・工事	帰還意向により設計・工事を実施	帰還意向により設計・工事を実施									R10年度以降	帰還意向を確認し、維持管理を適正に行うことを前提に整備する



飯館村のインフラ復旧状況（令和6年度末現在） ※帰還困難区域、特定復興再生拠点を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	◎	(復旧済 6箇所) / (被災 6箇所)	
河川 (市町村管理)	◎	点検・堆積土砂の撤去等を実施	(R3年度)
河川 (県管理)	◎	(復旧済 1箇所) / (被災 1箇所)	(H26年度)
漁港		該当なし	
海岸		該当なし	
防災林		該当なし	
上水道	◎	軽微な漏水箇所を修繕済み	
下水道（農業集 落排水）	◎	[復旧済]農業集落排水の工事完了 (復旧済 1地区/被災 1地区)	R4年7月
農地・ 農業用施設	◎	[用水路]復旧済 [ため池]復旧済	
公共施設	◎	[復旧済]村庁舎、ふれ愛館（建替）、消防庁舎（建替）、 スポーツ公園、大倉体育館 [解体済]ふれあい交流館たてやま、柔剣道場	
医療福祉施設	◎	[復旧済]いいたてクリニック	
文教施設	◎	[復旧済]義務教育学校を整備（飯館中学校・草野・飯樋・ 臼石小学校を統合） [建設済]認定こども園、給食センター	
	▽	[未着手]相馬農業高等学校飯館校	(未定)
観光施設	◎	[復旧済]宿泊体験館きこり	
住宅	◎	[復旧済]村営住宅（50戸） [建設済]災害公営住宅（61戸） 福島再生賃貸住宅（15戸）	
除染	◎	[実施済]面的除染が完了	H28年12月
廃棄物処理	◎	・被災家屋等(1,460件)の解体撤去工事を完了 ・仮設焼却施設（小宮） 解体撤去完了 ・仮設焼却施設（蕨平） 解体撤去完了	R2年7月 H30年3月 R3年2月

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし

飯舘村のインフラ復旧状況（令和6年度末現在） ※特定復興再生拠点

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)		該当なし	
河川 (市町村管理)		該当なし	
河川 (県管理)		該当なし	
漁港		該当なし	
海岸		該当なし	
防災林		該当なし	
上水道	○	住民の帰還意向に従って設計・工事を実施	未定
下水道（合併浄 化槽）	○	帰還状況や住民の要望等に応じて事業実施	未定
農地・ 農業用施設	○	詳細な被害の把握ができていない。	未定
公共施設	◎	[建設済] 集会・交流・地域防災拠点施設	R4 年度
医療福祉施設		該当なし	
文教施設		該当なし	
観光施設		該当なし	
住宅		該当なし	
除染	○ 国	村の特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づき、除染を実施し、すでに避難指示が解除されたが、引き続き必要に応じフォローアップ除染を行う。	R5 年度 (R5.5.1 解除)
廃棄物処理	○ 国	村の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って、廃棄物処理を実施中	未定

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし

飯舘村のインフラ復旧状況（令和6年度末現在） ※帰還困難区域（特定復興再生拠点を除く）

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	◎	(復旧済 3箇所) / (被災 3箇所)	
河川 (市町村管理)		該当なし	
河川 (県管理)		該当なし	
漁港		該当なし	
海岸		該当なし	
防災林		該当なし	
上水道	▽	詳細な被害の把握ができていない。	
下水道（合併浄 化槽）	▽	詳細な被害の把握ができていない。	
農地・ 農業用施設	▽	詳細な被害の把握ができていない。	
公共施設		該当なし	
医療福祉施設		該当なし	
文教施設		該当なし	
観光施設		該当なし	
住宅		該当なし	
除染			
廃棄物処理			

【凡例】 ◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし