

福島県 浪江町

(基本方針)

- 浪江町の道路・上下水道等の公共インフラは、帰還困難区域を除きおおむね復旧している。今後は、避難指示解除された区域の生活インフラの完全復旧の実現、引き続き土地利用に合わせた道路整備に取り組むと共に、帰還困難区域について2020年代の避難指示解除を目指す「特定帰還居住区域」の帰還意向のある住民全員が帰還することができるよう国に徹底した除染を求め、必要インフラの復旧・生活環境整備等を進める。
- 農業用水路などの農業インフラ整備が課題となっていることから、引き続き確実な復旧工事を実施することにより町内の営農再開を支援する。

(復旧の概況)

- 平成29年3月31日に居住制限区域及び避難指示解除準備区域が解除され、生活に必須となる道路・上下水道等のインフラは、おおむね復旧済みの状態となっている。
- 令和3年度には、平成23年3月発生地震の影響による一部区間以外の新規3道路整備(津波被災関係)が完了した。また、浪江町役場本庁舎の第3期改修工事が完了した。
- 避難指示解除地区においては、県営ほ場整備事業や基盤整備促進事業を活用し営農再開や大区画化を進めると同時に、営農再開に合わせた用排水路等の農業インフラ整備を行っている。
- 帰還困難区域においては、令和5年3月31日に特定復興再生拠点区域の避難指示が解除され、復旧を進めている。また、帰還困難区域のうち、特定帰還居住区域については、令和6年6月より、除染等が開始された。避難指示解除、住民の帰還に向けて必要な、具体のインフラ復旧・生活環境整備等を検討・整備を行っていく。

様式2「工程表」

令和8年3月末現在

インフラ復旧の工程表(福島県浪江町)

●→ : 工程が見込めるもの

●.....▶ : 工程が現時点で見込みにくいも

[illegible]

[illegible]

事業	整備 主体	被災/稼働状況	R7年度の目標 (R7.9.30公表)	R7年度に実施 したこと(成果)	R8年度に実施 すること(目標)	R8年度				R9年度				R10年度				R11年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
学校教育施設等																			
浪江小学校、幾世橋小学校	浪江町	被害の主なものとしては、ガラス破損、漏水、外構被害、壁面破損、天井破損 など																解体工事済み	
浪江東中学校	浪江町	被害の主なものとしては、ガラス破損、漏水、外構被害、壁面破損、天井破損 など																なみえ創成小学校及び中学校として運営中 (H29年度に大規模修繕済み)	
浪江中学校、苅野小学校、大堀小学校、西地区共同給食調理場、苅野幼稚園、大堀幼稚園	浪江町	被害の主なものとしては、ガラス破損、漏水、外構被害、壁面破損、天井破損 など																解体工事済み	
帰還困難区内学校 津島小学校、津島中学校、津島地区共同給食調理場	浪江町	被害の主なものとしては、ガラス破損、漏水、外構被害、壁面破損、天井破損 など	津島小中学校については解体申請中。 津島地区共同調理場については、R7年度以降解体予定。	津島地区共同調理場を解体した。														津島地区共同調理場はR7年度委以降の解体予定。 小中学校については、R8年度以降の解体予定	
津波被災地区内学校 請戸小学校、東地区共同給食調理場	浪江町	津波被災																令和3年度完了	
浪江高等学校	福島県	目視による被害状況の確認を行っている。校舎のヘアクラックなどが確認されている。	住民帰還や小・中学校の再開後の状況を踏まえながら、今後の在り方の検討	今後の在り方の検討	住民帰還や小・中学校の状況を踏まえながら、今後の在り方の検討	●-----▶													現在休校中としており、今後の在り方を検討中。 (住民の帰還状況、小・中学校の状況を考慮しながら在り方を検討する。)
浪江高等学校津島校	福島県	目視による被害状況の確認を行っている。校舎のヘアクラックなどが確認されている。	住民帰還などの状況を踏まえながら、今後の在り方の検討	今後の在り方の検討	住民帰還などの状況を踏まえながら、今後の在り方の検討	●-----▶													現在休校中としており、今後の在り方を検討中。 (住民の帰還状況などの状況を考慮しながら在り方を検討する。)
社会教育施設等																			
ふれあいセンターなみえ(浪江町中央公民館)	浪江町	被害の主なものとしては、ガラス破損、漏水、外構被害、壁面破損、天井破損 など																完了	
地域スポーツセンター	浪江町	被害の主なものとしては、ガラス破損、漏水、外構被害、壁面破損、天井破損 など																改修工事完了	
大堀公民館	浪江町	半壊状態																解体工事完了	
浪江診療所	浪江町	新規事業																完了	
津島診療所復旧事業	浪江町	大きな被害なし	解体工事	R7完了														解体工事完了	
福祉施設																			
園舎・付属施設等の被害調査	浪江町	未調査																令和元年12月議会においてコスモス保育園及び浪江町児童館を廃止	

事業	整備 主体	被災/稼働状況	R7年度の目標 (R7.9.30公表)	R7年度に実施 したこと(成果)	R8年度に実施 すること(目標)	R8年度				R9年度				R10年度				R11年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
コスモス保育園	浪江町	未調査																	工事完了(ふれあい交流センター) 令和4年6月開館予定。
津島保育所	浪江町	現地調査(R7年度)	継続して利活用について検討する	復興庁・復興局などのアドバイスを受けながら、現地調査などを行い、利活用に向けた検討作業を行ったものの、具体の事業化まで結びつけることが出来なかった。	継続して利活用について検討する														校舎等検討委員会からは「町で利活用を考え、特にない場合は解体もやむを得ない。」との答申を受けた。
浪江児童館	浪江町	津波流失																	令和元年度12月議会において条例廃止
認定こども園	浪江町																		完了
住宅																			
災害公営住宅(幾世橋地区)	浪江町	新規事業																	平成29年9月入居開始
津波被災地防災集団移転(請戸地区)	浪江町	新規事業																	令和2年10月入居開始
再生賃貸住宅(幾世橋地区、津島地区、権現堂地区)	浪江町	新規事業	実施設計の完了	実施設計	(権現堂地区) 実施設計4/30まで 建築工事7月公告予定	実施設計				建築工事									権現堂: 令和8年3月建築工事契約締結 幾世橋: 平成29年7月入居開始 津島: 令和5年4月入居開始
町営住宅(既設・津島地区以外)	浪江町	未調査																	平成30年3月入居開始(御殿南住宅)
町営住宅(既設・津島地区)	浪江町	未調査																	R6解体工事完了
しらうめ荘	浪江町	未調査																	解体工事完了
復興まちづくり																			
浪江町復興計画の策定	浪江町	-	後期計画の素案をもとに、後期計画の策定を目指す。	浪江町復興計画【第三次】後期基本計画の策定(令和8年3月)	浪江町復興計画【第三次】後期基本計画に基づく各種施策・事務事業の進行管理、評価等	進行管理・評価等												進行管理・評価	令和12年で復興計画【第三次】後期計画の終期を迎えるので、それ以降の計画については適宜検討。
中心市街地	浪江町	-	造成実施設計、建築基本設計、建物等解体工事、地権者交渉等	造成実施設計、建築基本設計、建物等解体工事、地権者交渉等	造成実施設計、建築基本設計、建物等解体工事等	造成工事 建築実施設計等 解体工事 その他設計、工事等													令和7年2月にスケジュールを変更。
(帰還困難区域) 特定帰還居住区域の設定	浪江町	-	帰還困難区域の対象住民に対する帰還意向調査の実施及び特定帰還居住区域復興再生計画の設定	特例準備宿泊、規制緩和の実施(墓地・寺社等)	第3回目住民帰還意向調査の実施 特例準備宿泊、規制緩和の実施等	国・県と連携し帰還困難区域全域の避難指示解除に向けた取組の実施 立入規制緩和の実施・特例準備宿泊の実施													
交流施設整備	浪江町	-	駅前交流施設積算業務委託	駅前交流施設積算業務完了	駅前交流施設建築工事等	建築工事				開所準備				開所					昨今の情勢の影響等により、工事価格の高騰化及び資材の入手困難な状況により工程の遅れに懸念有。

浪江町のインフラ復旧状況（令和 7 年度末現在） ※帰還困難区域、特定復興再生拠点を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	◎	町道小熊田・宮田線、上川原橋 災害復旧（復旧済 3 4 箇所）／（被災 3 4 箇所）	R 2 年度末
河川 (市町村管理)		該当なし（被災なし）	
河川 (県管理)	◎	（復旧済 2 河川）／（被災 2 河川）	R 3 年度
漁港	◎	（復旧済 1 漁港）／（被災 1 漁港）	R2 年度
海岸	◎	（農地海岸） 復旧済 1 箇所 ／ 被災 1 箇所	H30 年度
	◎	（漁港海岸） 復旧済 1 海岸 ／ 被災 1 海岸	R2 年度
	◎	（建設海岸） 復旧済 3 箇所 ／ 被災 3 海岸	R2. 3
海岸防災林	○	海岸防災林造成（64. 7ha） ・ 植生基盤盛土工 62. 3 /64. 7ha ・ 植栽工 44. 5 /49. 9ha	R8 年度
上水道	○	・ 管網モデルに基づく基幹管路整備	R8 年度
下水道	◎	・ 復旧工事完了	R 元年度
下水道 (農業集落排水)	◎	復旧済 2 箇所／ 被災 2 箇所	H28. 6
農地・ 農業用施設	○	[農 地]復旧済 1 箇所／被災 2 箇所 [農地整備]県営：0/8 地区 町営：1/9 地区 [用水路]復旧済 6 箇所／被災 6 箇所 [ため池]復旧済 3 地区／被災 3 地区 [パイプライン] 復旧済 4 か所／被災 4 か所	未定
公共施設	◎	[復旧済]町役場庁舎、地域スポーツセンター 消防屯所 4 箇所整備 [建設済]地域公共施設 [建設済]浪江・苅野・幾世橋防災コミュニティセンター [建設済]大堀防災コミュニティセンター	R4 年度 R3 年度
医療福祉施設	◎	[機能回復]浪江診療所（新設）	H28 年度
文教施設	◎	[改修済]浪江東中学校	H29 年度
	◎	[解体済]浪江・幾世橋・苅野・大堀小学校、浪江中学校、 苅野・大堀幼稚園、西地区共同給食調理場	R 3 年度
	▽	[未着手]浪江高等学校	未定
	◎	[建設済]ふれあい交流センター	R4 年度
福祉施設	◎	[建設済]認定こども園	H29 年度
	◎	[廃止済]コスモス保育園	R 3 年度（廃止）
観光施設	◎	[改修済]いこいの村なみえ	H29 年度
住宅	○	[建設済]幾世橋地区災害公営住宅（85 戸）、請戸地区災害公営住宅（26 戸） [改修済]福島再生賃貸住宅（80 戸） [建設中]福島再生賃貸住宅（権現堂地区）（76 戸）	R9 年度
除染	◎	[実施済]面的除染が完了	平成 29 年 3 月

廃棄物処理	◎	・被災家屋等の解体撤去工事が完了(4,003 件解体撤去済) ・仮設焼却施設 解体撤去終了	R8.3
-------	---	---	------

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし

浪江町のインフラ復旧状況（令和7年度末現在） ※特定復興再生拠点

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	○	概ね復旧済み（一部の路面損傷有）	令和9年度
河川 (市町村管理)		該当なし（被災なし）	
河川 (県管理)		該当なし（被災なし）	
漁港		該当なし	-
海岸		該当なし	-
海岸防災林		該当なし	-
上水道	—	被害なし	
下水道		該当なし	-
下水道 (農業集落排水)		該当なし	-
農地・ 農業用施設	△	[農 地] 未実施 [用水路] 調査実施3地区 / 調査対象3地区 [パイプライン] 調査実施1箇所 [ため池] 未復旧	未定
公共施設	▽	[未着手] 農業構造改善センター（今後解体する意向） [復旧済] つしま活性化センター（支所機能移転再開） [一部復旧済] 下津島消防屯所（飲料水設備未整備） [建設済] 浪江町防災交流センター（室原地区） [建設済] 津島地区防災備蓄倉庫・トイレ	一部令和3年度 令和5年度
医療福祉施設	▽	[未着手] 浪江津島診療所	未定
文教施設	▽	[未着手] 津島小学校、津島中学校	未定
	▽	[未着手] 浪江高等学校津島校	未定
福祉施設	▽	[未着手] 津島保育所	未定
観光施設		該当なし	-
住宅	◎	[建設済] 福島再生賃貸住宅（津島地区）（10戸）	R4年度
除染	○	町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づき、除染を実施し、すでに避難指示が解除されたが、引き続き必要に応じフォローアップ除染を行う。	R4年度 (R5.3.31解除)
廃棄物処理	○	町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って、廃棄物処理を実施中	未定

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし

浪江町のインフラ復旧状況（令和7年度末現在） ※帰還困難区域（特定復興再生拠点を除く）

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	▽	未調査	未定
河川 (市町村管理)	▽	未調査	未定
河川 (県管理)	◎	復旧済み（高瀬川）	令和3年
漁港		該当なし	-
海岸		該当なし	-
海岸防災林		該当なし	-
上水道	▽	[未着手] 酒井地区	令和9年
下水道		該当なし	-
下水道 (農業集落排水)		該当なし	-
農地・ 農業用施設	▽	[農 地] 未実施 [用水路] 未実施 [ため池] 未復旧	未定
公共施設		該当なし	
医療福祉施設		該当なし	-
文教施設		該当なし	-
福祉施設		該当なし	-
観光施設		該当なし	-
住宅		該当なし	
除染	○	町の特定帰還居住区域復興再生計画に基づき、除染を実施中。	未定
廃棄物処理	○	町の特定帰還居住区域復興再生計画に基づき、廃棄物処理を実施中。	未定

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、―：該当なし、被災なし