

## 福島県 双葉町

### (基本方針)

- 特定帰還居住区域の設定状況を踏まえ、町道の補修や上下水道、消防施設、農地、ため池等の復旧に取り組む。
- 令和6年3月に公表した「双葉駅東地区まちづくり基本構想」をもとに、帰還や移住を促すと共に民間の投資を呼び込む。

### (復旧の概況)

- 特定帰還居住区域の設定状況を踏まえ、町道の補修に向けた測量設計を行っている。
- 住まいの拠点として位置付けている駅西地区に整備を進めてきた公営住宅86戸が完成した。また、駅東地区を暮らしの拠点として位置づけ、公共施設の整備を進めている。
- 営農再開に向けた水源確保のため、ため池の改修、放射性物質対策を進めている。また、営農再開後の生産性向上のため、農地の大区画化等の農地整備を進めている。

様式2「工程表」

令和8年3月末現在

インフラ復旧の工程表(福島県双葉町)

●→ :工程が見込めるもの

●.....▶ : 工程が現時点で見込みにくいもの

[illegible]



[illegible]

●→ :工程が見込めるもの

●.....▶ :工程が現時点で見込みにくいもの

| 事業                                      | 整備<br>主体 | 被災/稼働状況              | R7年度の目標<br>(R7.9.30公表)               | R7年度に実施<br>したこと(成果)                                                         | R8年度に実施<br>すること(目標)                  | R8年度                             |    |     |    | R9年度 |    |     |    | R10年度 |    |     |    | R11年度以降 | 備考・ポイント等                                                                       |
|-----------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----|-----|----|------|----|-----|----|-------|----|-----|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |          |                      |                                      |                                                                             |                                      | 4月                               | 7月 | 10月 | 1月 | 4月   | 7月 | 10月 | 1月 | 4月    | 7月 | 10月 | 1月 |         |                                                                                |
| フォローアップ除染                               | 国        | 必要に応じて、除染のフォローアップを実施 | 必要に応じて、除染のフォローアップを実施する。              | 除染のフォローアップを実施した。                                                            | 必要に応じて、除染のフォローアップを実施する。              | ●.....▶ 必要に応じて、除染のフォローアップを実施     |    |     |    |      |    |     |    |       |    |     |    |         |                                                                                |
| 仮置場                                     | 国        | 除染仮置場(3ヶ所)           | 引き続き、除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送、原状回復を実施する。 | 保管中の除去土壌等を中間貯蔵施設等へ輸送した(継続中)。仮置場については原状回復を実施し、1ヶ所返地した。                       | 引き続き、除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送、原状回復を実施する。 | ●.....▶ 除去土壌等の管理、中間貯蔵施設への輸送、原状回復 |    |     |    |      |    |     |    |       |    |     |    |         |                                                                                |
| (帰還困難区域)<br>特定復興再生拠点区域内<br>の除染・廃棄物処理    | 国        | 計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施   | 計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施する。                | 計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施し、令和8年1月末時点で除染は概ね実施済み。令和8年3月末時点で家屋等の解体の進捗率(申請受付件数比)は約94%。 | 計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施する。                | ●.....▶ 計画に基づく除染・廃棄物処理等          |    |     |    |      |    |     |    |       |    |     |    |         | ・帰還困難区域・拠点関連                                                                   |
| (帰還困難区域)<br>特定帰還居住区域内の除染・廃棄物処理          | 国        | 特定帰還居住区域の設定          | 計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施する。                | 計画に基づき、除染や家屋等の解体を実施した。                                                      | 計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施する。                | ●.....▶ 計画に基づく除染・廃棄物処理等          |    |     |    |      |    |     |    |       |    |     |    |         | ・帰還困難区域・特定帰還居住区域関連                                                             |
| 災害廃棄物処理                                 |          |                      |                                      |                                                                             |                                      |                                  |    |     |    |      |    |     |    |       |    |     |    |         |                                                                                |
| 対策地域内廃棄物処理                              | 国        | (仮設焼却施設)<br>稼働中      | 可燃性廃棄物の焼却処理を実施する。                    | 可燃性廃棄物の焼却処理を実施した。                                                           | 可燃性廃棄物の焼却処理を実施する。                    | ●.....▶ 可燃物処理                    |    |     |    |      |    |     |    |       |    |     |    |         |                                                                                |
| 復興拠点                                    |          |                      |                                      |                                                                             |                                      |                                  |    |     |    |      |    |     |    |       |    |     |    |         |                                                                                |
| (避難指示解除準備区域)<br>中野地区復興産業拠点整備事業          | 双葉町      | 25件の立地が決定し、20件が操業開始  | ・実施設計・造成工事(継続)<br>・企業誘致<br>・供用開始     | ・実施設計・造成工事(継続)<br>・企業誘致                                                     | ・実施設計・造成工事(継続)<br>・企業誘致              | ●.....▶                          |    |     |    |      |    |     |    |       |    |     |    |         | 平成30年度に一部供用開始<br>令和2年度に第一期開発区域全域の供用開始                                          |
| (帰還困難区域・拠点関連)<br>双葉駅西地区生活拠点等整備事業(住宅団地等) | 双葉町      | 住宅の全戸完成              | ・用地取得<br>・実施設計・造成工事                  | ・用地取得<br>・実施設計・造成工事<br>・分譲                                                  | ・実施設計・造成工事                           | ●.....▶ 基礎整備                     |    |     |    |      |    |     |    |       |    |     |    |         | 令和2年3月一部供用開始(駅東西自由通路、駅東道路)<br>令和4年10月住宅一部供用開始<br>令和6年6月住宅全戸供用開始<br>令和8年度事業終了予定 |

## 双葉町のインフラ復旧状況（令和 7 年度末現在） ※帰還困難区域、特定復興再生拠点を除く

| 工 種                      | 復旧の状況                 | 内 容                                                             | (参考)<br>事業完了時期 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| 道路<br>(市町村管理)            | ◎                     | 復旧 1 箇所／被災 1 箇所（森合橋）                                            | 令和 4 年度        |
| 河川<br>(市町村管理)            |                       | 該当なし                                                            |                |
| 河川<br>(県管理)              | ◎                     | 復旧済 1 箇所／被災 1 箇所                                                | 令和 3 年度        |
| 漁港                       |                       | 該当なし                                                            |                |
| 海岸                       | ◎                     | 復旧済 2 箇所／被災 2 箇所                                                | 令和元年度          |
| 海岸防災林                    | ◎                     | 海岸防災林造成（20.2ha）<br>・植生基盤盛土工 20.2 / 20.2ha<br>・植栽工 17.7 / 17.7ha | 令和 5 年度        |
| 上水道<br>（双葉地方水道<br>企業団管理） | ◎<br>復旧済<br>(令和 3 年度) | [配水] 復興産業拠点（中野地区）への給水                                           | 令和 3 年度        |
| 下水道                      | ◎                     | シンボル軸上の一部管路等工事（管路 3 箇所）                                         | 令和 4 年度        |
| 農地・<br>農業用施設             |                       | 該当なし                                                            |                |
| 公共施設                     | ◎                     | 産業交流センター開業                                                      | 令和 2 年度        |
|                          | △                     | [消防施設]<br>新設および復旧（防火水槽 6 件、消火栓 18 件）                            | 未定             |
|                          | ◎                     | 役場新庁舎開庁                                                         | 令和 4 年度        |
|                          | △                     | コミュニティセンター改修工事                                                  | 令和 9 年度        |
| 医療福祉施設                   |                       | 該当なし                                                            |                |
| 文教施設                     |                       | 該当なし                                                            |                |
| 観光施設                     |                       | 該当なし                                                            |                |
| 住宅                       |                       | 該当なし                                                            |                |
| 除染                       | ◎                     | [実施済] 面的除染が完了                                                   | 平成 28 年 3 月    |
| 廃棄物処理                    | ○                     | ・被災家屋等の解体撤去工事が完了（42 件解体撤去済）<br>・仮設焼却施設 稼働中                      | 未定             |

【凡例】 ◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし

## 双葉町のインフラ復旧状況（令和7年度末現在） ※特定復興再生拠点

| 工 種                      | 復旧の状況                       | 内 容                                                                                                                                                                                    | (参考)<br>事業完了時期          |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 道路<br>(市町村管理)            | ○                           | 災害復旧済 29 箇所／被災 29 箇所<br>新設・改良 1 箇所（前田長塚線）                                                                                                                                              | 前田長塚線令和 9<br>年度末        |
| 河川<br>(市町村管理)            |                             | 該当なし                                                                                                                                                                                   |                         |
| 漁港                       |                             | 該当なし                                                                                                                                                                                   |                         |
| 海岸                       |                             | 該当なし                                                                                                                                                                                   |                         |
| 海岸防災林                    |                             | 該当なし                                                                                                                                                                                   |                         |
| 上水道<br>(双葉地方水道<br>企業団管理) | ◎<br>復旧済<br>(令和 3 年度)       | 復興産業拠点（中野地区）への配水管路復旧                                                                                                                                                                   | (令和 3 年度)               |
| 上水道<br>(双葉地方水道<br>企業団管理) | ○<br>一部使用開始<br>(令和 4 年 1 月) | 特定復興再生拠点[新市街地ゾーン・まちなか再生<br>ゾーン]配水管路復旧                                                                                                                                                  | (令和 8 年度内)              |
| 下水道                      | ○                           | 双葉 1 号污水幹線の維持補修工事<br>双葉駅西側下水道施設整備事業                                                                                                                                                    | 令和 2 年度完了<br>令和 8 年度    |
| 農地・<br>農業用施設             | △                           | [農地整備] 実施中 1 地区、測量設計 2 地区<br>[用排水路] 被災調査済 2 箇所／調査依頼 2 箇所<br>設計済 4 路線（工事は R8 以降）<br>[ため池] 被災調査済 2 箇所／調査依頼 2 箇所<br>設計済 2 箇所（工事は R8 以降）<br>[農道] 被災調査済 2 路線／調査依頼 3 路線<br>(調査・設計・工事は R8 以降) | 未定                      |
| 公共施設                     | △                           | [消防施設]<br>新設及び復旧（防火水槽 1 基（仮設）、消火栓 119 件）                                                                                                                                               | 未定                      |
|                          |                             | [消防施設]<br>第 1 分団・第 2 分団の屯所竣工                                                                                                                                                           | 令和 5 年                  |
|                          | ◎                           | 双葉町駅西住宅 令和 6 年全戸供用開始                                                                                                                                                                   | 令和 6 年                  |
| 医療福祉施設                   | △                           | まどか保育園：法人の施設であるため、復旧の有無は不明。双葉児童館：解体                                                                                                                                                    |                         |
|                          | △                           | 複合的福祉サービス拠点整備事業                                                                                                                                                                        | 令和 9 年度                 |
| 文教施設                     | ▽                           | こども園・義務教育学校：令和 7 年度より設計中<br>双葉中学校：全面解体申請済み、令和 6 年度中に解体開始。<br>双葉南小、双葉北小：本校舎以外の付帯設備について、解体申請済み。                                                                                          | 未定                      |
|                          |                             | 双葉高等学校（今後の方針は帰還状況を見据えて検討）                                                                                                                                                              | 未定                      |
| 観光施設                     |                             | 該当なし                                                                                                                                                                                   |                         |
| 住宅                       |                             | 該当なし                                                                                                                                                                                   |                         |
| 除染                       | ○                           | 町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づき、除染を実施し、すでに避難指示が解除されたが、引き続き必要に応じフォローアップ除染を行う。                                                                                                                    | R4 年度<br>(R4. 8. 30 解除) |
| 廃棄物処理                    | ○                           | 町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づき、廃棄物処理を実施中                                                                                                                                                       | 未定                      |

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし

## 双葉町のインフラ復旧状況（令和 7 年度末現在） ※帰還困難区域（特定復興再生拠点を除く）

| 工 種                      | 復旧の状況 | 内 容                                                                                                                                               | (参考)<br>事業完了時期                          |
|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 道路<br>(市町村管理)            | ○     | 災害復旧済 22 箇所／被災 28 箇所                                                                                                                              | 未定                                      |
| 河川<br>(市町村管理)            | ▽     | 未着手                                                                                                                                               |                                         |
| 漁港                       |       | 該当なし                                                                                                                                              |                                         |
| 海岸                       | ○     | (建設海岸)<br>復旧済 2 箇所／被災 2 箇所<br>(農地海岸)<br>復旧済 0 箇所／被災 1 箇所                                                                                          | (建設海岸)<br>令和 7 年度<br>(農地海岸)<br>令和 11 年度 |
| 海岸防災林                    |       | 該当なし                                                                                                                                              |                                         |
| 上水道<br>(双葉地方水道<br>企業団管理) | ○     | [双葉 IC]への管路復旧<br>配水施設（特定帰還居住区域）                                                                                                                   | 令和元年度末<br>(令和 5 年度内)                    |
| 下水道                      | △     | 被災 3 箇所 調査済 1 箇所 復旧工事未着手                                                                                                                          | 令和 10 年度                                |
| 農地・<br>農業用施設             | △     | [用排水路] 被災調査済 7 箇所／調査依頼 7 箇所<br>(設計・工事は R8 以降)<br>[ため池] 被災調査済 23 箇所／調査依頼 23 箇所<br>(設計・工事は R8 以降)<br>[農道] 被災調査済 2 路線／調査依頼 3 路線<br>(調査・設計・工事は R8 以降) | 未定                                      |
| 公共施設                     | △     | [消防施設]<br>新設および復旧(防火水槽 7 件(仮設)、消火栓 12 件)<br>被災状況調査中（地区公民館併設は除く）                                                                                   | 未定                                      |
| 医療福祉施設                   | ▽     | 未着手                                                                                                                                               |                                         |
| 文教施設                     | ▽     | 未着手                                                                                                                                               |                                         |
| 観光施設                     |       | 該当なし                                                                                                                                              |                                         |
| 住宅                       |       | 該当なし                                                                                                                                              |                                         |
| 除染                       | ○     | 町の特定期帰還居住区域復興再生計画に基づき、除染を実施中。                                                                                                                     | 未定                                      |
| 廃棄物処理                    | ○     | 町の特定期帰還居住区域復興再生計画に基づき、廃棄物処理を実施中。                                                                                                                  | 未定                                      |

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画、▽：未着手、—：該当なし、被災なし