

双葉地方広域市町村圏組合

(基本方針)

- 双葉地方広域市町村圏組合の公共インフラについて、施設が老朽化していた南部衛生センターについては、建て替え完了し、令和7年4月から運用開始。火葬場については、既存施設の復旧工事を進め、令和3年10月に再開した。
- 避難者支援としての双葉郡立診療所については、北好間診療所が平成29年12月に開業、勿来診療所が平成30年4月に開業している。
- 消防施設については、葛尾出張所が平成30年4月に運用開始、富岡消防署が平成30年7月に運用開始している。また、浪江消防署は、既存施設の解体工事の完成時期が遅れたことにより、新庁舎での業務は平成30年4月に仮運用を開始し、平成30年7月に全工事が完成している。

様式2「工程表」

インフラ復旧の工程表(福島県双葉地方広域市町村圏組合)

令和8年3月末現在

●→ : 工程が見込めるもの

●.....▶ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備 主体	被災/稼働状況	R7年度の目標 (R7.9.30公表)		R7年度に実施 したこと(成果)	R8年度に実施 すること(目標)	R8年度				R9年度				R10年度				R11年度以降	備考・ポイント等
							4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
ごみ処理(焼却施設)																				
(樺葉町) 南部衛生センター	双葉地方広 域市町村圏 組合	稼働中	焼却処理の開始。 引き続き、環境省にて不燃ごみ・焼却灰 等を施設外へ搬出する。		環境省事業により、不燃ごみ等を特定 廃棄物埋立処分施設に搬出した。	引き続き、環境省にて不燃ごみ・焼却灰 等を施設外へ排出する。	不燃ごみ・焼却灰等の搬出													
(樺葉町) 南部衛生センター	双葉地方広 域市町村圏 組合	稼働中 昭和56年3月の竣工から37年を 経過することから、現施設敷地内に 改築を予定。	新施設の稼働。		新施設の稼働。															令和7年度から新施設稼働
(浪江町) 北部衛生センター	双葉地方広 域市町村圏 組合	稼働中	焼却処理の停止。 引き続き、施設外への焼却灰等の搬出 を行う。		環境省事業により、令和7年5月に施設 外へ焼却灰等の搬出が全量完了した。															令和6年度末焼却停止
ごみ処理(最終処分場)																				
(大熊町) クリーンセンターふたば	双葉地方広 域市町村圏 組合	第一原発から3km圏内 停電により機器類の作動の確認は 出来ないが目視では建物一部被災																		R4年度完了
し尿処理																				
(富岡町) 双葉環境センター (汚泥再生処理センター)	双葉地方広 域市町村圏 組合	停電により機器類の作動の確認は 出来ないが目視では建物一部被災 ※現在他区域で処理対応	発生した脱水汚泥について、下水道汚 泥と同様に民間処分場で処分する。		発生した脱水汚泥について、下水道汚 泥と同様に民間処分場で処分した。	発生した脱水汚泥について、下水道汚 泥と同様に民間処分場で処分する。														
(富岡町) 旧双葉環境センター	双葉地方広 域市町村圏 組合	場内道路及び法面が崩落停電によ り機器類の作動の確認は出来ない が目視では建物一部被災																		R2年度完了
し尿汚泥・下水汚泥処理																				
(大熊町) 汚泥リサイクルセンター	双葉地方広 域市町村圏 組合	第一原発から3km圏内 停電により機器類の作動の確認は 出来ないが目視では建物一部被災	汚泥処理について、広野町、樺葉町、富 岡町、浪江町及び双葉環境センターの 下水道等汚泥を民間処分場で処分す る。		汚泥処理について、広野町、樺葉町、富 岡町、浪江町及び双葉環境センターの 下水道等汚泥を民間処分場で処分し た。	汚泥処理について、広野町、樺葉町、富 岡町、浪江町及び双葉環境センターの 下水道等汚泥を民間処分場で処分す る。														
火葬場																				
(双葉町) 斎場「聖香苑」	双葉地方広 域市町村圏 組合	帰還困難区域内 停電により機器類の作動の確認は 出来ないが目視では建物一部被災																		R3年度完了
准看護師養成施設																				
(双葉町) 公立双葉准看護学院	双葉地方広 域市町村圏 組合	帰還困難区域内 停電中 目視では建物一部被災 仮校舎で開校中	双葉町の准看護学校校舎の解体を実施 する(令和7年度中完了予定)。 ・5月上旬:内部解体 ・6月中旬:建物・基礎解体 ・9月中旬:基礎杭等撤去、解体完了		双葉町の准看護学校校舎の解体を実施 した(令和7年度10月完了)。 ・5月上旬:内部解体 ・6月中旬:建物・基礎解体 ・10月中旬:基礎杭等撤去、解体完了															仮校舎建設はH28年度完了(南相馬市) 令和7年度解体完了(双葉町)
双葉郡立診療所																				
(いわき市) 双葉郡立好開診療所	双葉地方広 域市町村圏 組合	開業中																		H29年度完了
(いわき市) 双葉郡立勿来診療所	双葉地方広 域市町村圏 組合	開業中																		H29年度完了

双葉地方広域市町村圏組合のインフラ復旧状況（令和 7 年度末現在）【帰還困難区域外】

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
ごみ処理： 南部衛生センター	◎ 災害復旧済	・稼働中（不燃ごみ等は施設外へ搬出）。 ・老朽化に伴う、焼却施設の更新を完了。	令和 6 年度末
し尿処理： 汚泥再生処理センター	◎ 災害復旧済	・稼働中。	
し尿処理： 旧双葉環境センター	◎ 解体完了	・環境省の直轄事業として施設解体工事完了。	
郡立診療所： 好間診療所	◎ 工事完了	・開業中。	
郡立診療所： 勿来診療所	◎ 工事完了	・開業中。	
地方会館： 双葉地方会館	◎ 災害復旧済	・稼働中。	
消防庁舎： 浪江消防署	◎ 災害復旧済	・稼働中。	
消防庁舎： 富岡消防署	◎ 災害復旧済	・稼働中。	
消防庁舎： 葛尾出張所	◎ 災害復旧済	・稼働中。	
双葉消防本部	◎ 機能回復済	・稼働中 ・消防本部庁舎整備建設工事を起工し、建設中	令和 8 年 7 月
双葉消防本部 消防指令センター	◎ 機能回復済	・稼働中 ・消防指令センター及び消防無線設置工事を起工し、整備中	令和 9 年 3 月

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし

双葉地方広域市町村圏組合のインフラ復旧状況（令和 7 年度末現在）【帰還困難区域内】

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
ごみ処理： 北部衛生センタ ー	◎ 災害復旧済	・焼却処理の停止（焼却灰等を施設外へ搬出）。	令和 7 年度
最終処分場： クリーンセンタ ーふたば	◎ 復旧済	・環境省が各種調査結果に基づき、施設復旧等の整備を 進めた。	令和 4 年度
汚泥処理： 汚泥リサイクル センター	△ 代替施設協議中	・代替施設等について関係機関と協議中。	未定
火葬場： 斎場「聖香苑」	◎ 災害復旧済	・稼働中	

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし