

令和8年3月末現在

●→ : 工程が見込めるもの ●.....→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

[illegible]

●.....➡ : 工程が現時点で見込みにくいもの

[illegible]

●.....➡ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備 主体	被災/稼働状況	R7年度の目標 (R7.9.30公表)	R7年度に実施 したこと(成果)	R8年度に実施 すること(目標)	R8年度				R9年度				R10年度				R11年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
(帰還困難区域・拠点関連) 配水施設、給水施設 (主に新夜ノ森地区)	双葉地方水道企業団	目視により、被災を判断できる箇所もあるが、実際の被災状況は不明															令和6年度に復旧済み		
(帰還困難区域・拠点関連) 配水施設、給水施設 (主に小良ヶ浜地区)	双葉地方水道企業団	目視により、被災を判断できる箇所もあるが、実際の被災状況は不明	未復旧区域の被害調査・応急復旧を継続実施する	未復旧区域の被害調査・応急復旧を継続実施した	未復旧区域の被害調査・応急復旧を継続実施する	調査・復旧工事										令和3年度に一部区域を除き復旧済み (令和4年4月から一部区域を除き使用再開)			
工業用水道																			
富岡工業団地配水池	双葉地方水道企業団	応急復旧済															平成25年度に復旧済み		
大熊町内の供給																			
上水道																			
(居住制限区域) 配水施設、給水施設 (主に大川原地区)	双葉地方水道企業団	応急復旧済・稼働中															居住制限区域 平成28年8月復旧済み		
(帰還困難区域・拠点関連) 大熊高地区配水池	双葉地方水道企業団	応急復旧済															平成30年度に復旧済み		
(帰還困難区域・拠点関連) 配水施設、給水施設 (主に下野上地区)	双葉地方水道企業団	目視により、被災を判断できる箇所もあるが、実際の被災状況は不明	未復旧区域の被害調査・応急復旧を継続実施する	未復旧区域の被害調査・応急復旧を継続実施した	未復旧区域の被害調査・応急復旧を継続実施する	調査・復旧工事										令和3年度に一部区域を除き復旧済み (令和3年12月から一部区域を除き使用再開)			
(帰還困難区域・拠点関連) 配水施設、給水施設 (主に野上、熊地区)	双葉地方水道企業団	目視により、被災を判断できる箇所もあるが、実際の被災状況は不明	未復旧区域の被害調査・応急復旧を継続実施する	未復旧区域の被害調査・応急復旧を継続実施した	未復旧区域の被害調査・応急復旧を継続実施する	調査・復旧工事										令和3年度に一部区域を除き復旧済み (令和3年12月から一部区域を除き使用再開)			
(帰還困難区域・拠点関連) 配水施設、給水施設 (主に小入野地区)	双葉地方水道企業団	目視により、被災を判断できる箇所もあるが、実際の被災状況は不明	未復旧区域の被害調査・応急復旧を継続実施する	未復旧区域の被害調査・応急復旧を継続実施した	未復旧区域の被害調査・応急復旧を継続実施する	調査・復旧工事										令和3年度に一部区域を除き復旧済み (令和3年12月から一部区域を除き使用再開)			
工業用水道																			
送水施設、配水施設 (主に大熊東工業団地)	双葉地方水道企業団	目視により、被災を判断できる箇所もあるが、実際の被災状況は不明 復旧は未定																	
双葉町内の供給																			
上水道																			
(帰還困難区域・拠点関連) 双葉増圧ポンプ場	双葉地方水道企業団	応急復旧済															平成30年度に復旧済み		
(帰還困難区域・拠点関連) 送水施設	双葉地方水道企業団	応急復旧済															令和元年8月復旧済み		
(帰還困難区域・拠点関連) 双葉配水池・石熊接合井	双葉地方水道企業団	応急復旧済															平成30年度に復旧済み		
(帰還困難区域・拠点関連) 配水施設	双葉地方水道企業団	目視により、被災を判断できる箇所もあるが、実際の被災状況は不明	一部区域の被害調査・応急復旧を継続実施する	一部区域の被害調査・応急復旧を継続実施した	一部区域の被害調査・応急復旧を継続実施する	調査・復旧工事													

●.....➡ : 工程が現時点で見込みにくいもの

[illegible]

双葉地方水道企業団のインフラ復旧状況（令和 7 年度末現在）※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
広野町内 上水道	○ 復旧中	津波被災地区復興	(R10 年度内)
広野町内 工業用水道	◎ 使用再開 (平成 23 年度)		
檜葉町内 上水道	◎ 復旧済 (平成 30 年度)	津波被災地区復興	
檜葉町内 工業用水道	◎ 使用再開 (平成 25 年度)		
富岡町内 上水道	◎ 復旧済 (令和 3 年度)	津波被災地区復興	
富岡町内 工業用水道	◎ 復旧済 (平成 25 年度)		
大熊町内 上水道	◎ 使用再開 (平成 28 年 8 月)	大川原地区への給水	
大熊町内 工業用水道	▽ 未着手	[送水] 未着手	
双葉町内 上水道	◎ 復旧済 (令和 3 年度)	[配水] 復興産業拠点（中野地区）への給水	

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし

双葉地方水道企業団のインフラ復旧状況（令和 7 年度末現在）【特定復興再生拠点】

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
富岡町内 上水道	◎ 復旧済 (令和 6 年度)	特定復興再生拠点の配水管復旧	
富岡町内 工業用水道			
大熊町内 上水道	○ 一部使用開始 (令和 3 年 12 月)	特定復興再生拠点（主に下野上地区）の配水管復旧 特定復興再生拠点（主に野上地区）の配水管復旧	
大熊町内 上水道	○ 一部使用開始 (令和 3 年 12 月)	特定復興再生拠点（主に小入野地区）の配水管復旧	(R8 年度内)
大熊町内 工業用水道	▽ 未着手	[送水] 未着手	
双葉町内 上水道	◎ 復旧済 (令和 3 年度)	復興産業拠点（中野地区）への配水管路復旧	
双葉町内 上水道	○ 一部使用開始 (令和 4 年 1 月)	特定復興再生拠点[新市街地ゾーン]配水管路復旧	(R8 年度内)
双葉町内 上水道	○ 一部使用開始 (令和 4 年 1 月)	特定復興再生拠点[まちなか再生ゾーン]配水管路復旧	(R8 年度内)

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし

双葉地方水道企業団のインフラ復旧状況（令和 7 年度末現在） ※帰還困難区域※

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
富岡町内 上水道	△ 調査計画中	特定帰還居住区域の配水管復旧	
富岡町内 工業用水道			
大熊町内 上水道	△ 調査計画中	特定帰還居住区域の配水管復旧	
大熊町内 工業用水道			
双葉町内 上水道	○ 復旧中	[双葉 I C]への管路復旧 配水施設（特定帰還居住区域）	(R 元年度末)

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし