

沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況

平成24年11月30日

県	沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況	県への事務委託注1	災害廃棄物等推計量(千トン)注2	災害廃棄物推計量(千トン)	災害廃棄物の仮置場への搬入状況					災害廃棄物の処理・処分状況							津波堆積物推計量(千トン)	津波堆積物の仮置場への搬入状況		津波堆積物の処理・処分状況					
					仮置場搬入済量(千トン)注3	搬入率(%)	仮置場設置数	目標期日注4	目標達成状況注5	処理・処分量計(千トン)注6	再生利用量(千トン)注7	焼却(燃料利用)(千トン)注8	焼却処理量(千トン)	埋立処分量(千トン)	処理・処分割合(%)注9	目標期日		目標達成状況	仮置場搬入済量(千トン)注3	搬入率(%)	処理・処分量計(千トン)	再生利用(千トン)	埋立処分量(千トン)	処理・処分割合(%)	
岩手県	洋野町(ひろのちよう)		20	* 19	18	97%	1	H24.8		14	13	1	1	0	78.1%	H25.9		2	2	100%	0	0	0	0%	
	久慈市(くじし)		95	* 83	83	100%	5	H23.10	◎	39	35	2	2	0	46.4%	H26.3		12	12	100%	0	0	0	0%	
	野田村(のだむら)	有	176	* 138	138	100%	10	H24.3	◎	30	23	2	5	0	21.6%	H26.3		38	37	96%	0	0	0	0%	
	普代村(ふだいむら)		11	* 11	11	99%	1	H24.3	◎	8	7	0	0	0	77.2%	H26.3		0	-	-	-	-	-	-	-
	田野畑村(たのはたむら)	有	77	* 77	72	93%	2	H25.3		11	9	0	1	0	14.0%	H26.3		0	-	-	-	-	-	-	-
	岩泉町(いわいづみちよう)	有	57	* 41	41	99%	1	H25.3		4	3	0	2	0	10.6%	H26.3		16	0	0%	0	0	0	0%	
	宮古市(みやこし)	有	732	* 457	441	96%	4	H25.3		119	69	0	44	5	25.9%	H26.3		275	139	51%	25	25	0	9%	
	山田町(やまだまち)	有	542	* 499	271	54%	1	H25.3*		47	28	0	18	2	9.4%	H26.3		43	35	82%	5	5	0	12%	
	大槌町(おおつちよう)	有	483	* 337	315	93%	19	H25.3*		62	40	0	22	0	18.5%	H26.3		146	132	91%	0	0	0	0%	
	釜石市(かまいしし)		820	* 560	507	91%	9	H25.3*		147	113	0	19	15	26.3%	H26.3		260	169	65%	0	0	0	0%	
	大船渡市(おおふなとし)		756	* 738	633	86%	7	H24.12*		431	394	1	35	2	58.4%	H26.3		19	19	100%	0	0	0	0%	
	陸前高田市(りくぜんたかたし)	有	1,482	* 987	909	92%	6	H24.10*		326	271	0	49	6	33.0%	H26.3		495	495	100%	0	0	0	0%	
計		5,250	3,947	3,438	87%	66	-	-	1,238	1,005	5	197	31	31.4%	-	-	1304	1,038	80%	30	30	0	2%		
宮城県	気仙沼ブロック注10		2,177	* 1,602	1,661	92%	42	-	-	377	359	0	14	5	20.9%	-	-	375	221	59%	64	64	0	17%	
	気仙沼処理区県処理分注11		1,114	* 1,087	-	-	2	-	-	26	26	0	0	0	2.4%	-	-	27	-	-	0	0	0	0%	
	気仙沼市(けせんぬまし)	有	568	* 339	1,401	98%	21	H25.3		262	254	0	8	0	77.2%	H26.3		229	200	78%	64	64	0	28%	
	南三陸処理区県処理分注11		312	* 284	-	-	1	-	-	10	4	0	6	0	3.4%	-	-	28	-	-	0	0	0	1%	
	南三陸町(みなみさんりくちよう)	有	183	* 92	260	69%	18	H25.3*		80	75	0	0	5	87.4%	H26.3		91	21	17%	0	0	0	0%	
	石巻ブロック注10		8,845	* 5,792	4,991	86%	29	-	-	2,066	1,894	1	163	7	35.7%	-	-	3,054	1,798	59%	507	507	0	17%	
	県処理分注11		3,639	* 3,234	-	-	1	-	-	653	493	1	158	2	20.2%	-	-	405	-	-	16	16	0	4%	
	女川町(おながわちよう)	有	323	* 302	355	97%	4	H24.9		241	241	0	0	0	80.0%	H26.3		21	21	100%	10	10	0	49%	
	石巻市(いしのまし)	有	722	* 722	3,113	81%	21	H25.3*		722	712	0	5	5	100%*	H26.3		0	361	89%	-	-	-	-	
	東松島市(ひがしまつしまし)	有	4,162	* 1,534	1,522	97%	3	H25.3*		449	449	1	0	0	29.3%	H26.3		2,628	1,416	54%	480	480	0	18%	
	利府町(りふちよう)		19	* 19	18	95%	2	H24.11		17	14	0	2	1	89.8%	H25.1		0	-	-	-	-	-	-	
	松島町(まつしままち)		81	* 79	59	74%	2	H24.12		53	46	0	5	1	67.1%	H26.3		2	2	100%	2	0	2	100%	
宮城東部ブロック注10		992	* 823	738	90%	11	-	-	491	417	1	22	51	59.7%	-	-	169	110	65%	66	63	3	39%		
県処理分注11		397	* 306	-	-	4	-	-	25	11	0	14	0	8.3%	-	-	91	-	-	0	0	0	0%		
塩竈市(しおがまし)	有	136	* 136	255	94%	1	H24.12		131	130	0	1	0	95.8%	H26.3		0	2	100%	-	-	-	-		
七ヶ浜町(しちがはままち)	有	142	* 112	220	94%	3	H24.12		72	68	0	3	0	64.5%	H26.3		30	58	50%	18	15	3	60%		
多賀城市(たがじょうし)	有	317	* 268	263	90%	3	H24.9		263	207	0	4	51	97.9%	H26.3		48	50	99%	48	48	0	100%		
仙台市(せんだいし)		2,644	* 1,344	1,326	99%	3	H25.3*		650	419	22	121	87	48.3%	H26.3		1,300	1,300	100%	210	208	2	16%		
亘理名取ブロック注10		3,967	* 2,145	2,095	98%	20	-	-	758	604	2	151	1	35.4%	-	-	1,822	692	38%	497	497	0	27%		
名取処理区県処理分注11		437	* 303	-	-	1	-	-	76	55	0	21	0	25.2%	-	-	134	-	-	47	47	0	35%		
名取市(なとりし)	有	193	* 193	492	99%	2	H24.12		193	193	0	0	0	99.9%	H26.3		0	20	15%	-	-	-	-		
岩沼処理区県処理分注11		832	* 337	-	-	1	-	-	169	149	2	18	1	50.1%	-	-	495	-	-	143	143	0	29%		
岩沼市(いわぬまし)	有	4	* 4	319	94%	1	H24.12		4	4	0	0	0	100%*	H26.3		0	162	33%	-	-	-	-		
亘理処理区県処理分注11		1,195	* 509	-	-	1	-	-	141	71	1	69	0	27.7%	-	-	686	-	-	174	174	0	25%		
亘理町(わたりにちよう)	有	27	* 27	531	99%	3	H24.12		16	16	0	0	0	60.0%	H26.3		0	339	49%	-	-	-	-		
山元処理区県処理分注11		1,279	* 772	-	-	1	-	-	160	116	0	43	0	20.7%	-	-	507	-	-	132	132	0	26%		
山元町(やまもとちよう)	有	0	* 0	753	98%	10	H24.12		0	-	-	-	-	-	H26.3		0	170	34%	-	-	-	-		
計		18,726	12,004	10,887	91%	109	-	-	4,412	3,753	27	478	154	36.8%	-	-	6,722	4,122	61%	1,346	1,340	7	20%		

県	沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況	県への事務委託注1	災害廃棄物等推計量(千トン)注2	災害廃棄物推計量(千トン)	災害廃棄物の仮置場への搬入状況					災害廃棄物の処理・処分状況							津波堆積物推計量(千トン)	津波堆積物の仮置場への搬入状況			津波堆積物の処理・処分状況			
					仮置場搬入済量(千トン)注3	搬入率(%)	仮置場設置数	目標期日注4	目標達成状況注5	処理・処分量計(千トン)注6	再生利用量(千トン)注7	焼却(燃料利用)(千トン)注8	焼却処理量(千トン)	埋立処分量(千トン)	処理・処分割合(%)注9	目標期日		目標達成状況	仮置場搬入済量(千トン)注3	搬入率(%)	処理・処分量計(千トン)	再生利用(千トン)	埋立処分量(千トン)	処理・処分割合(%)
福島県	新地町(しんちまち)		94	** 64	63	98%	3	H24.9		20	20	0	0	0	31.7%	H26.3		30	30	100%	27	27	0	90%
	相馬市(そうまし)		602	*** 236	222	94%	2	H24.12		30	30	0	0	0	12.7%	H26.3		366	254	69%	0	0	0	0%
	南相馬市(みなみそうまし)		1,849	823	424	51%	7	H25.3		41	40	0	1	0	5.0%	H26.3		1,025	207	20%	0	0	0	0%
	浪江町(なみえまち)		179	*** 179	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
	双葉町(ふたばまち)		12	*** 12	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
	大熊町(おおくままち)		29	*** 29	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
	富岡町(とみおかまち)		47	*** 47	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
	楡葉町(ならはまち)		24	*** 24	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
	広野町(ひろのまち)		71	*** 46	35	77%	1	H24.9		12	12	0	0	0	27.0%	H26.3		25	5	20%	0	0	0	0%
	いわき市(いわきし)		701	** 613	520	85%	18	H24.10		298	273	0	2	23	48.6%	H26.3		88	88	100%	0	0	0	0%
計		3,608	2,073	1,264	61%	31	—	—	401	375	0	4	23	19.4%	—	—	1,534	584	38%	27	27	0	2%	
岩手、宮城、福島 3県合計		27,584	18,024	15,589	86%	206	—	—	6,052	5,133	32	679	208	33.6%	—	—	9,560	5,744	60%	1,403	1,397	7	15%	

注1) 県への事務委託:

主に仮置場搬入後の処理について、地方自治法第252条の14第1項の規定に基づき事務の委託を行っている場合は「有」と記載。

注2) 災害廃棄物推計量:

* 印のない自治体については、衛星画像を用いて浸水区域を特定し、これをもとに、環境省において津波により倒壊した家屋等の災害廃棄物量を推計したものの。
 * 印の自治体については、岩手県、宮城県による仮置場の測量による体積の把握、今後解体見込み量、処理処分実績等により算出したものを計上。
 * * 印の自治体については、搬入済量を基にして推計した災害廃棄物量を計上。* * * 印の自治体については、現地調査を基にして推計した災害廃棄物量を計上。

注3) 搬入済量:

県を通じて把握がなされた仮置場への搬入済量を集計したものの。

注4) 目標期日:

仮置場への搬入については平成24年3月末までを目途に移動することを目標としていたが、浸水している農地において重機作業が困難である場合など、災害廃棄物の仮置場への移動完了目途について個別目標を定めている。また、* 印の宮城県仙台市、石巻市、岩手県釜石市、福島県いわき市等については、損壊家屋等の解体量が多く、大規模な建物が含まれ解体に時間を要することから、災害廃棄物の仮置場へ移動完了目途について個別目標を定めている。これらの個別目標については、遅くとも平成25年3月末までを目途に完了させる。

注5) 目標達成状況:

◎については、解体・処理が完了し、目標達成した場合とする。なお、野田村、普代村については、平成24年4月時点で目標達成と評価したが、5月21日の岩手県災害廃棄物詳細計画改訂により、解体家屋の基礎部分の搬入がわずかに残されていることが明らかになっている。

注6) 処理・処分量計:

破砕・選別等により有価売却、原燃料利用、焼却やセメント焼成、埋立処分等により処理・処分された量。

注7) 再生利用量:

チップ化した木くず、リサイクルした金属くずやコンクリートがら等の量を再生資材化の段階で計上。

注8) 燃料利用:

可燃物や木くずのボイラー、発電施設への利用。

注9) 災害廃棄物の処理処分割合:

* 印の自治体については、市町村の独自処理分の処理は完了しているが、県委託分は処理中。

注10) ブロック:

宮城県が実施している処理処分については、構成市町村が複数のため、市町村の独自処理量とJVへの委託処理量を分けて、処理・処分量を集計。

注11) 県処理分:

石巻ブロック県処理分には女川町・石巻市・東松島市、宮城東部ブロック県処理分には塩竈市・七ヶ浜町・多賀城市の災害廃棄物の宮城県処理分を集計。