

3県(岩手県・宮城県・福島県)沿岸市町村の災害廃棄物等の処理状況(岩手県修正版)

平成24年12月31日

県	沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況	県への事務委託注1	災害廃棄物等推計量(千トン)注2	災害廃棄物推計量(千トン)	災害廃棄物の仮置場への搬入状況					災害廃棄物の処理状況							津波堆積物の推計量(千トン)	津波堆積物の仮置場への搬入状況			津波堆積物の処理状況			
					仮置場搬入済量(千トン)注3	搬入率(%)	仮置場設置数	目標期日注4	目標達成状況注5	処理量計(千トン)注6	再生利用量(千トン)注7	焼却(燃料利用)(千トン)注8	焼却処理量(千トン)	埋立処理量(千トン)	処理割合(%)	目標期日		目標達成状況	津波堆積物の仮置場搬入済量(千トン)注3	搬入率(%)	処理量計(千トン)	再生利用(千トン)	埋立処理量(千トン)	処理割合(%)
岩手県	洋野町(ひろのちよう)		25	* 21	20	98%	1	H24.8		15	13	1	1	0	70.9%	H25.9		4	4	100%	0	0	0	0%
	久慈市(くじし)		101	* 87	87	100%	5	H23.10	◎	40	36	2	2	0	45.6%	H26.3		14	14	100%	0	0	0	0%
	野田村(のだむら)	有	131	* 105	105	100%	8	H24.3	◎	33	24	2	6	1	31.5%	H26.3		26	26	100%	0	0	0	0%
	普代村(ふだいむら)		12	* 12	12	100%	1	H24.3	◎	8	7	0	1	0	70.1%	H26.3		0	-	-	-	-	-	-
	田野畑村(たのはたむら)	有	56	* 55	47	86%	2	H25.3		14	12	0	1	1	26.3%	H26.3		1	1	100%	0	0	0	0%
	岩泉町(いわいずみちよう)	有	71	* 69	69	99%	1	H25.3		5	3	0	2	0	7.1%	H26.3		3	3	100%	0	0	0	0%
	宮古市(みやこし)	有	543	* 436	420	96%	4	H25.3		148	91	0	48	9	33.8%	H26.3		106	102	96%	26	26	0	25%
	山田町(やまだまち)	有	516	* 485	273	56%	1	H25.3*		59	37	0	19	3	12.2%	H26.3		31	20	66%	0	0	0	0%
	大槌町(おおつちちよう)	有	559	* 391	279	71%	18	H25.3*		80	54	0	26	1	20.5%	H26.3		168	151	90%	3	3	0	2%
	釜石市(かまいし)		821	* 552	510	92%	9	H25.3*		182	140	0	22	21	33.1%	H26.3		269	169	63%	0	0	0	0%
	大船渡市(おおふなとし)		757	* 628	625	99%	7	H24.12*		338	309	1	26	2	53.8%	H26.3		129	128	100%	104	104	0	81%
	陸前高田市(りくぜんたかたし)	有	1,660	* 816	740	91%	6	H24.10*		363	327	0	30	6	44.5%	H26.3		844	617	73%	0	0	0	0%
	計		5,250	3,657	3,186	87%	63	-	-	1,285	1,054	6	184	42	35.1%	-	-	1,594	1,234	77%	133	133	0	8%
	宮城県	気仙沼ブロック 注10		2,257	* 1,479	1,059	72%	42	-	424	391	3	25	5	28.7%	-	-	779	298	38%	4	4	0	0%
気仙沼処理区県処理分 注11			1,358	* 683	-	-	2	-	90	90	0	1	0	13.2%	-	-	675	-	-	0	0	0	0%	
気仙沼市(けせんぬまし)		有	272	* 272	771	81%	21	H25.3		237	228	0	9	0	87.4%	H26.3		0	200	30%	0	0	0	-
南三陸処理区県処理分 注11			564	* 460	-	-	1	-	43	25	3	15	0	9.4%	-	-	104	-	-	4	4	0	4%	
南三陸町(みなみさんりくちよう)		有	63	* 63	288	55%	18	H25.3*		53	48	0	0	5	84.5%	H26.3		0	98	94%	0	0	0	-
石巻ブロック 注10			8,854	* 5,271	4,799	91%	29	-	2,508	2,242	2	247	17	47.6%	-	-	3,584	1,822	51%	598	598	0	17%	
県処理分 注11			3,229	* 2,341	-	-	1	-	804	549	1	242	12	34.3%	-	-	888	-	-	61	61	0	7%	
女川町(おながわちよう)		有	497	* 497	526	98%	4	H24.9		335	335	0	0	0	67.3%	H26.3		0	0	-	0	0	0	-
石巻市(いしのまし)		有	966	* 898	2,751	94%	21	H25.3*		898	887	0	5	5	99.9%	H26.3		68	376	39%	-	-	-	-
東松島市(ひがしまつしまし)		有	4,162	* 1,534	1,522	84%	3	H25.3*		471	471	1	0	0	30.7%	H26.3		2,628	1,445	55%	510	510	0	19%
利府町(りふちよう)			18	* 18	18	100%	2	H24.11	◎	17	14	0	2	1	95.0%	H25.1		0	-	-	-	-	-	-
松島町(まつしままち)			70	* 69	61	88%	2	H24.12		55	48	0	5	1	80.4%	H26.3		2	2	100%	2	0	2	100%
宮城東部ブロック 注10			1,056	* 695	653	94%	10	-	473	376	3	35	58	68.1%	-	-	362	279	77%	219	216	3	61%	
県処理分 注11			276	* 225	-	-	4	-	45	18	1	27	0	20.0%	-	-	51	-	-	5	5	0	9%	
塩竈市(しおがまし)		有	176	* 176	245	94%	1	H24.12		160	159	0	1	0	90.5%	H26.3		0	1	100%	-	-	-	-
七ヶ浜町(しちがはままち)		有	298	* 95	185	92%	3	H24.12		72	68	0	3	0	75.9%	H26.3		203	171	69%	107	104	3	53%
多賀城市(たがじようし)		有	306	* 199	223	96%	2	H24.9		196	131	2	5	58	98.9%	H26.3		108	108	96%	108	108	0	100%
仙台市(せんだいし)			2,644	* 1,344	1,326	99%	3	H25.3*		683	436	22	130	94	50.8%	H26.3		1,300	1,300	100%	273	269	4	21%
亶理名取ブロック 注10			3,389	* 2,150	1,931	90%	20	-	1,140	937	3	197	3	53.0%	-	-	1,239	859	69%	472	472	0	38%	
名取処理区県処理分 注11		706	* 414	-	-	1	-	118	86	0	32	0	28.6%	-	-	292	-	-	58	58	0	20%		
名取市(なとりし)	有	193	* 193	494	81%	2	H24.12		193	192	0	1	0	100%*	H26.3		0	29	10%	-	-	-	-	
岩沼処理区県処理分 注11		557	* 395	-	-	1	-	251	222	2	24	3	63.6%	-	-	162	-	-	91	91	0	56%		
岩沼市(いわぬまし)	有	4	* 4	319	80%	1	H24.12		4	4	0	0	0	100%*	H26.3		0	162	100%	-	-	-	-	
亶理処理区県処理分 注11		737	* 465	-	-	1	-	294	208	1	85	0	63.1%	-	-	272	-	-	157	157	0	58%		
亶理町(わたりちよう)	有	27	* 27	487	99%	3	H24.12		16	16	0	0	0	60.4%	H26.3		0	272	100%	-	-	-	-	
山元処理区県処理分 注11		1,166	* 653	-	-	1	-	264	209	0	55	0	40.4%	-	-	513	-	-	165	165	0	32%		
山元町(やまもとちよう)	有	0	* 0	631	97%	10	H24.12		0	-	-	-	-	H26.3		0	396	77%	-	-	-	-		
計		18,290	11,025	9,848	89%	108	-	-	5,301	4,446	33	642	180	48.1%	-	-	7,265	4,559	63%	1,567	1,559	9	22%	

県	沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況	県への事務委託注1	災害廃棄物等推計量(千トン)注2	災害廃棄物推計量(千トン)	災害廃棄物の仮置場への搬入状況					災害廃棄物の処理状況							津波堆積物の推計量(千トン)	津波堆積物の仮置場への搬入状況			津波堆積物の処理状況				
					仮置場搬入済量(千トン)注3	搬入率(%)	仮置場設置数	目標期日注4	目標達成状況注5	処理量計(千トン)注6	再生利用量(千トン)注7	焼却(燃料利用)(千トン)注8	焼却処理量(千トン)	埋立処理量(千トン)	処理割合(%)	目標期日		目標達成状況	津波堆積物の仮置場搬入済量(千トン)注3	搬入率(%)	処理量計(千トン)	再生利用(千トン)	埋立処理量(千トン)	処理割合(%)	
福島県	新地町(しんちまち)		94	** 64	63	98%	3	H24.9		25	25	0	0	0	38.8%	H26.3		30	30	100%	30	30	0	100%	
	相馬市(そうまし)		602	*** 236	222	94%	2	H24.12		52	52	0	0	0	22.2%	H26.3		366	254	69%	0	0	0	0%	
	南相馬市(みなみそうまし)注12		1,666	640	424	66%	7	H25.3		41	40	0	1	0	6.4%	H26.3		1,025	207	20%	0	0	0	0%	
	広野町(ひろのまち)		71	*** 46	35	77%	1	H24.9		12	12	0	0	0	27.0%	H26.3		25	5	20%	0	0	0	0%	
	いわき市(いわきし)		701	** 613	594	97%	18	H24.10		330	296	0	3	31	53.9%	H26.3		88	88	100%	0	0	0	0%	
	対策域内																								
	南相馬市(みなみそうまし)		183	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	浪江町(なみえまち)		178	*** 178	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	双葉町(ふたばまち)		12	*** 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	大熊町(おおくままち)		29	*** 29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	富岡町(とみおかまち)		47	*** 47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	楢葉町(ならはまち)		25	*** 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計注13		3,133	1,599	1,338	84%	31	—	—	461	426	0	4	31	28.8%	—	—	1,534	584	38%	30	30	0	2%	
岩手、宮城、福島3県合計注13		26,674	16,281	14,372	88%	202	—	—	7,047	5,926	39	830	253	43.3%	—	—	10,392	6,377	61%	1,731	1,722	9	17%		

注1) 県への事務委託:

主に仮置場搬入後の処理について、地方自治法第252条の14第1項の規定に基づき事務の委託を行っている場合は「有」と記載。

注2) 災害廃棄物推計量:

* 印のない自治体については、衛星画像を用いて浸水区域を特定し、これをもとに、環境省において津波により倒壊した家屋等の災害廃棄物量を推計したもの。
 * 印の自治体については、岩手県、宮城県による仮置場の測量による体積の把握、今後解体見込み量、処理実績等により算出したものを計上。
 * * 印の自治体については、搬入済量を基にして推計した災害廃棄物量を計上。* * * 印の自治体については、現地調査を基にして推計した災害廃棄物量を計上。

注3) 搬入済量:

県を通じて把握がなされた仮置場への搬入済量を集計したもの。

注4) 目標期日:

仮置場への搬入については平成24年3月末までを目途に移動することを目標としていたが、浸水している農地において重機作業が困難である場合など、災害廃棄物の仮置場への移動完了目途について個別目標を定めている。また、* 印の宮城県仙台市、石巻市、岩手県釜石市、福島県いわき市等については、損壊家屋等の解体量が多く、大規模な建物が含まれ解体に時間を要することから、災害廃棄物の仮置場へ移動完了目途について個別目標を定めている。これらの個別目標については、遅くとも平成25年3月末までを目途に完了させる。

注5) 目標達成状況:

◎については、解体・処理が完了し、目標達成した場合とする。なお、野田村、普代村については、平成24年4月時点で目標達成と評価したが、5月21日の岩手県災害廃棄物詳細計画改訂により、解体家屋の基礎部分の搬入がわずかに残されていることが明らかになっている。

注6) 処理量計:

破碎・選別等により有価売却、原燃料利用、焼却やセメント焼成、埋立処理等により処理された量。

注7) 再生利用量:

チップ化した木くず、リサイクルした金属くずやコンクリートがら等の量を再生資材化の段階で計上。

注8) 燃料利用:

可燃物や木くずのボイラー、発電施設への利用。

注9) 災害廃棄物の処理割合:

* 印の自治体については、市町村の独自処理分の処理は完了しているが、県委託分は処理中。

注10) ブロック:

宮城県が実施している処理処分については、構成市町村が複数のため、市町村の独自処理量とJVへの委託処理量を分けて、処理量を集計。

注11) 県処理分:

石巻ブロック県処理分には女川町・石巻市・東松島市、宮城東部ブロック県処理分には塩竈市・七ヶ浜町・多賀城市の災害廃棄物の宮城県処理分を集計。なお、県処理分の集計日の関係上、2ヶ月分(11/1~12/31)の処理量を計上。

注12) 南相馬市:

国が直轄で処理を行う対策地域内と外で分けて、進捗状況を整理。

注13) 福島県計

国が直轄で処理を行う対策地域内は合計に含まない。

〔平成25年2月22日訂正について

平成24年12月末時点の岩手県災害廃棄物等処理量に集計誤りがあったことに伴い訂正。
 訂正の詳細については、東日本震災に係る災害廃棄物処理進捗状況・加速化の取組(<http://kouikishori.env.go.jp/news/pdf/20130125b.pdf>) の21ページ参照。〕