

3県(岩手県・宮城県・福島県)沿岸市町村の災害廃棄物等の処理状況

平成25年1月31日

県	沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況	県への事務委託注1	災害廃棄物等推計量(千トン)注2	災害廃棄物推計量(千トン)	災害廃棄物の仮置場への搬入状況					災害廃棄物の処理状況							津波堆積物の推計量(千トン)	津波堆積物の仮置場への搬入状況			津波堆積物の処理状況			
					仮置場搬入済量(千トン)注3	搬入率(%)	仮置場設置数	目標期日注4	目標達成状況注5	処理量計(千トン)注6	再生利用量(千トン)注7	焼却(燃料利用)(千トン)注8	焼却処理量(千トン)	埋立処理量(千トン)	処理割合(%)	目標期日		目標達成状況	津波堆積物の仮置場搬入済量(千トン)注3	搬入率(%)	処理量計(千トン)	再生利用(千トン)	埋立処理量(千トン)	処理割合(%)
岩手県	洋野町(ひろのちよう)		25	* 21	21	100%	1	H24.8	◎	15	13	1	1	0	73.9%	H25.9		4	4	100%	0	0	0	0%
	久慈市(くじし)		101	* 87	87	100%	5	H23.10	◎	40	36	2	2	0	46.3%	H26.3		14	14	100%	0	0	0	0%
	野田村(のだむら)	有	131	* 105	105	100%	8	H24.3	◎	35	25	2	7	1	33.6%	H26.3		26	26	100%	0	0	0	0%
	普代村(ふだいむら)		12	* 12	12	100%	1	H24.3	◎	8	7	0	1	0	70.7%	H26.3		0	-	-	-	-	-	-
	田野畑村(たのはたむら)	有	56	* 55	47	86%	2	H25.3		18	15	0	2	1	32.1%	H26.3		1	1	100%	0	0	0	0%
	岩泉町(いわいずみちよう)	有	71	* 69	69	99%	1	H25.3		7	5	0	3	0	10.8%	H26.3		3	3	100%	0	0	0	0%
	宮古市(みやこし)	有	543	* 436	420	96%	4	H25.3		175	111	0	51	12	40.1%	H26.3		106	102	96%	29	29	0	28%
	山田町(やまだまち)	有	516	* 485	274	57%	1	H25.3*		66	41	0	21	4	13.6%	H26.3		31	20	66%	0	0	0	0%
	大槌町(おおつちちよう)	有	559	* 391	279	71%	18	H25.3*		97	66	0	30	1	24.8%	H26.3		168	151	90%	8	8	0	5%
	釜石市(かまいし)		821	* 552	510	92%	9	H25.3*		208	160	0	25	23	37.7%	H26.3		269	169	63%	0	0	0	0%
	大船渡市(おおふなとし)		757	* 628	625	99%	7	H24.12*		349	320	1	26	2	55.6%	H26.3		129	128	99%	108	108	0	84%
	陸前高田市(りくぜんたかたし)	有	1,660	* 816	740	91%	6	H24.10*		401	364	0	30	6	49.1%	H26.3		844	617	73%	0	0	0	0%
	計		5,250	3,657	3,188	87%	63	-	-	1,420	1,164	6	199	50	38.8%	-	-	1,594	1,234	77%	145	145	0	9%
	宮城県	気仙沼ブロック 注10		2,269	* 1,479	1,180	80%	39	-	-	448	407	4	32	5	30.3%	-	-	790	442	56%	18	18	0
気仙沼処理区県処理分 注11			1,358	* 683	-	-	2	-	-	99	97	0	2	0	14.5%	-	-	675	-	-	0	0	0	0%
気仙沼市(けせんぬまし)		有	283	* 272	799	84%	18	H25.3		239	229	0	10	0	87.9%	H26.3		12	421	61%	12	12	0	100%
南三陸処理区県処理分 注11			564	* 460	-	-	1	-	-	57	33	4	20	0	12.5%	-	-	104	-	-	7	7	0	6%
南三陸町(みなみさんりくちよう)		有	63	* 63	382	73%	18	H25.3*		53	48	0	0	5	84.5%	H26.3		0	21	20%	-	-	-	-
石巻ブロック 注10			8,854	* 5,271	4,829	92%	29	-	-	2,613	2,299	2	288	24	49.6%	-	-	3,584	1,853	52%	673	673	0	19%
県処理分 注11			3,229	* 2,341	-	-	1	-	-	875	576	1	283	15	37.4%	-	-	888	-	-	78	78	0	9%
女川町(おながわちよう)		有	497	* 497	526	98%	4	H24.9		346	342	0	0	4	69.7%	H26.3		0	-	-	-	-	-	-
石巻市(いしのまし)		有	966	* 898	2,781	95%	21	H25.3*		898	887	0	5	5	99.9%	H26.3		68	393	41%	27	27	0	40%
東松島市(ひがしまつしまし)		有	4,162	* 1,534	1,522	84%	3	H25.3*		494	493	1	0	0	32.2%	H26.3		2,628	1,460	56%	568	568	0	22%
利府町(りふちよう)			19	* 19	19	100%	1	H24.11	◎	19	16	0	2	2	100%	H25.1	◎	0	-	-	-	-	-	-
松島町(まつしままち)			70	* 69	63	91%	2	H24.12		58	51	0	5	1	83.9%	H26.3		2	2	100%	2	0	2	100%
宮城東部ブロック 注10			1,056	* 695	664	96%	10	-	-	488	381	3	45	58	70.2%	-	-	362	291	81%	226	223	3	62%
県処理分 注11			276	* 225	-	-	4	-	-	55	18	1	36	0	24.5%	-	-	51	-	-	3	3	0	6%
塩竈市(しおがまし)		有	176	* 176	246	94%	1	H24.12		160	160	0	1	0	90.9%	H26.3		0	1	100%	-	-	-	-
七ヶ浜町(しちがはままち)		有	298	* 95	186	93%	3	H24.12		76	72	0	3	0	79.6%	H26.3		203	179	72%	115	112	3	57%
多賀城市(たがじようし)		有	306	* 199	232	100%	2	H24.9	◎	197	131	2	5	58	99.0%	H26.3		108	112	100%	108	108	0	100%
仙台市(せんだいし)			2,644	* 1,344	1,326	99%	3	H25.3*		713	454	22	138	99	53.1%	H26.3		1,300	1,300	100%	289	284	6	22%
亶理名取ブロック 注10			3,389	* 2,150	1,959	91%	21	-	-	1,292	1,088	3	218	3	60.1%	-	-	1,239	983	79%	505	505	0	41%
名取処理区県処理分 注11		706	* 414	-	-	1	-	-	167	131	0	36	0	40.4%	-	-	292	-	-	35	35	0	12%	
名取市(なとりし)	有	193	* 193	505	83%	2	H24.12		193	192	0	1	0	100%*	H26.3		0	35	12%	-	-	-	-	
岩沼処理区県処理分 注11		557	* 395	-	-	1	-	-	270	237	2	28	3	68.4%	-	-	162	-	-	105	105	0	65%	
岩沼市(いわぬまし)	有	4	* 4	319	80%	1	H24.12		4	4	0	0	0	100%*	H26.3		0	162	100%	-	-	-	-	
亶理処理区県処理分 注11		737	* 465	-	-	1	-	-	337	244	1	92	0	72.3%	-	-	272	-	-	170	170	0	63%	
亶理町(わたりちよう)	有	27	* 27	487	99%	4	H24.12		16	16	0	0	0	60.4%	H26.3		0	272	100%	-	-	-	-	
山元処理区県処理分 注11		1,166	* 653	-	-	1	-	-	305	244	0	61	0	46.7%	-	-	513	-	-	194	194	0	38%	
山元町(やまもとちよう)	有	0	* 0	647	99%	10	H24.12		0	-	-	-	-	-	H26.3		0	514	100%	-	-	-	-	
計		18,302	11,026	10,040	91%	105	-	-	5,630	4,676	35	728	192	51.1%	-	-	7,276	4,872	67%	1,713	1,702	11	24%	

県	沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況	県への事務委託注1	災害廃棄物等推計量(千トン)注2	災害廃棄物推計量(千トン)	災害廃棄物の仮置場への搬入状況					災害廃棄物の処理状況							津波堆積物推計量(千トン)	津波堆積物の仮置場への搬入状況		津波堆積物の処理状況					
					仮置場搬入済量(千トン)注3	搬入率(%)	仮置場設置数	目標期日注4	目標達成状況注5	処理量計(千トン)注6	再生利用量(千トン)注7	焼却(燃料利用)(千トン)注8	焼却処理量(千トン)	埋立処理量(千トン)	処理割合(%)	目標期日		目標達成状況	津波堆積物の仮置場搬入済量(千トン)注3	搬入率(%)	処理量計(千トン)	再生利用(千トン)	埋立処理量(千トン)	処理割合(%)	
																									処理量計(千トン)注6
福島県	新地町(しんちまち)		94	** 64	64	100%	3	H24.9	◎	30	30	0	0	0	47.2%	H26.3		30	30	100%	30	30	0	100%	
	相馬市(そうまし)		602	*** 236	222	94%	2	H24.12		57	56	0	0	1	24.1%	H26.3		366	254	69%	0	0	0	0%	
	南相馬市(みなみそうまし)注12		1,666	640	424	66%	7	H25.3		41	40	0	1	0	6.4%	H26.3		1,025	207	20%	0	0	0	0%	
	広野町(ひろのまち)		71	*** 46	35	77%	1	H24.9		20	19	0	1	0	43.0%	H26.3		25	5	20%	0	0	0	0%	
	いわき市(いわきし)		701	** 613	594	97%	18	H24.10		345	304	0	4	38	56.3%	H26.3		88	88	100%	0	0	0	0%	
	対策地域内																								
	南相馬市(みなみそうまし)		183	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	浪江町(なみえまち)		178	*** 178	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	双葉町(ふたばまち)		12	*** 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	大熊町(おおくままち)		29	*** 29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	富岡町(とみおかまち)		47	*** 47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	楢葉町(ならはまち)		25	*** 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計注13		3,133	1,599	1,339	84%	31	—	—	—	493	450	0	5	38	30.9%	—	—	1,534	584	38%	30	30	0	2%
岩手、宮城、福島3県合計注13		26,686	16,281	14,567	89%	199	—	—	—	7,543	6,289	41	933	280	46.3%	—	—	10,404	6,690	64%	1,888	1,877	11	18%	

注1) 県への事務委託:

主に仮置場搬入後の処理について、地方自治法第252条の14第1項の規定に基づき事務の委託を行っている場合は「有」と記載。

注2) 災害廃棄物推計量:

* 印のない自治体については、衛星画像を用いて浸水区域を特定し、これをもとに、環境省において津波により倒壊した家屋等の災害廃棄物量を推計したものの。
 * 印の自治体については、岩手県、宮城県による仮置場の測量による体積の把握、今後解体見込み量、処理処分実績等により算出したものを計上。
 * * 印の自治体については、搬入済量を基にして推計した災害廃棄物量を計上。* * * 印の自治体については、現地調査を基にして推計した災害廃棄物量を計上。

注3) 搬入済量:

県を通じて把握がなされた仮置場への搬入済量を集計したものの。

注4) 目標期日:

仮置場への搬入については平成24年3月末までを目途に移動することを目標としていたが、浸水している農地において重機作業が困難である場合など、災害廃棄物の仮置場への移動完了目途について個別目標を定めている。また、* 印の宮城県仙台市、石巻市、岩手県釜石市、福島県いわき市等については、損壊家屋等の解体量が大きく、大規模な建物が含まれ解体に時間を要することから、災害廃棄物の仮置場へ移動完了目途について個別目標を定めている。これらの個別目標については、遅くとも平成25年3月末までを目途に完了させる。

注5) 目標達成状況:

◎については、解体・処理が完了し、目標達成した場合とする。なお、野田村については、平成24年4月時点で目標達成と評価したが、5月21日の岩手県災害廃棄物詳細計画改訂により、解体家屋の基礎部分の搬入がわずかに残されていることが明らかになっている。

注6) 処理量計:

破碎・選別等により有価売却、原燃料利用、焼却やセメント焼成、埋立処理等により処理された量。

注7) 再生利用量:

チップ化した木くず、リサイクルした金属くずやコンクリートがら等の量を再生資材化の段階で計上。

注8) 燃料利用:

可燃物や木くずのボイラー、発電施設への利用。

注9) 災害廃棄物の処理割合:

* 印の自治体については、市町村の独自処理分の処理は完了しているが、県委託分は処理中。

注10) ブロック:

宮城県が実施している処理処分については、構成市町村が複数のため、市町村の独自処理量とJVへの委託処理量を分けて、処理量を集計。

注11) 県処理分:

石巻ブロック県処理分には女川町・石巻市・東松島市、宮城東部ブロック県処理分には塩竈市・七ヶ浜町・多賀城市の災害廃棄物の宮城県処理分を集計

注12) 南相馬市:

国が直轄で処理を行う対策地域内と外で分けて、進捗状況を整理。

注13) 福島県計

国が直轄で処理を行う対策地域内は合計に含まない。