

- ・面整備事業により供給が予定される民間住宅等用宅地の整備時期が確定する割合は、平成24年度末で約7割、平成25年度上半期で約9割を予定。
- ・今後整備時期が確定する面整備事業も含めた民間住宅等用宅地の平成27年度末の進捗率は、岩手県で62%、宮城県で72%と想定。

	計画全体(A)		うち整備時期が確定する宅地数(B)					
			今回発表時(平成24年12月末)		平成24年度末(見込み)		平成25年度上半期(見込み)	
			防集	区画 都決済	防集	区画 都決済	防集	区画 都決済
岩手県	(防集:83地区)	10,087	(防集:64地区) ^{※1}	2,713	(防集:83地区)	7,068	(防集:83地区)	10,087
	(区画:17地区)		(区画:0地区) ^{※2} 都決済12地区		(区画:10地区) 都決済17地区		(区画:17地区) 都決済17地区	
	(漁集:34地区)		(漁集:34地区) ^{※3}		(漁集:34地区)		(漁集:34地区)	
平成27年度末の進捗率		27%				(62%) ^{※4}		
宮城県	(防集:173地区)	15,432	(防集:162地区)	5,000	(防集:173地区)	11,041	(防集:173地区)	13,087
	(区画:28地区)		(区画:6地区) 都決済14地区		(区画:11地区) 都決済22地区		(区画:25地区) 都決済27地区	
	(漁集:4地区)		(漁集:1地区)		(漁集:1地区)		(漁集:1地区)	
平成27年度末の進捗率		32%				(72%) ^{※4}		
福島県	(防集:56地区)	2,541	(防集:56地区)	801	(防集:56地区)	2,431	(防集:56地区)	2,541
	(区画:6地区)		(区画:0地区) 都決済6地区		(区画:5地区) 都決済6地区		(区画:6地区) 都決済6地区	
	(漁集:0地区)		(漁集:0地区)		(漁集:0地区)		(漁集:0地区)	
全体	(防集:312地区)	28,060	(防集:282地区)	8,514	(防集:312地区)	20,540	(防集:312地区)	25,715
	(区画:51地区)		(区画:6地区) 都決済32地区		(区画:26地区) 都決済45地区		(区画:48地区) 都決済50地区	
	(漁集:38地区)		(漁集:35地区)		(漁集:35地区)		(漁集:35地区)	
時期が確定する宅地の割合 (B)/(A) (%)		30%		73%		92%		

※1: 防災集団移転促進事業は、大臣同意を得た地区

※2: 土地区画整理事業は、事業認可を得た地区

※3: 漁業集落防災機能強化事業は、市町村において工程を定めている地区

※4: 市町村からのデータを基に国において想定した数値