

平成 25 年 3 月 29 日

復 興 庁

## 住宅・公共インフラ復旧・復興の「見える化」について

復興庁のホームページで、住宅や公共インフラの進捗状況をまとめて、「ここで見える復旧・復興状況」というページを公開するのでお知らせします。

(ポイント)

今まで公開されている「国・県・市町村の住宅や公共インフラの工程表や進捗状況」、また「最近の着工式・完工式」などを被災地の住民の方々の関心が高い情報を「ここで見える」として一元的に復興庁のホームページにてまとめて掲載します。

今後も掲載内容を充実するとともに、進捗状況を分かりやすくご覧いただくための工夫を行い、一日も早い復興の加速化に努めてまいります。

(参考)

3/29 時点で、ホームページでまとめられている項目

- 1) 国による事業計画と工程表及び指標
- 2) 市町村による工程表及び指標
- 3) 住まいの復興工程表
- 4) 最近の着工式・完工式一覧
- 5) 復興まちづくり事業カルテ

**【連絡先】**

復興庁 インフラ構築班 尾澤、山田、榎本

電話: 03-5545-7428

<トップページ>



トップバナーの追加。  
ここから進捗状況ポータルページに移動。

<進捗情報ポータルページ>

- ①国による事業計画と工程表及び指標
- ②県・市町村による工程表及び指標
- ③住まいの復興工程表
- ④最近の着工式・完工式一覧
- ⑤復興まちづくり事業カルテ



公開されている情報の中で、「復旧・復興の情報」を  
一目で分かりやすくするためのマーク

# ①国による事業計画と工程表（全体版と地域版）及び指標

国がとりまとめた、事業毎（全体版）と市町村毎（地域版）のインフラ工程表及び指標を公表。【既公開】

工程表(宮城県仙台市)

	H23				H24				H25				H26				H27以降
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
1. 海岸対策	<p>● 計画堤防高さの公表 (8/9宮城県公表)</p> <p>応急対策: 施工準備 (堤防設計等)</p> <p>本復旧工事(逐次完了し、全ての区間について概ね5年での完了を目指す。)</p>																
2. 河川対策	<p>（国管理河川:名取川）</p> <p>応急対策: 施工準備 (堤防設計等)</p> <p>本復旧(河口部では、隣接する海岸堤防の整備計画、市町村策定の復興計画等を踏まえ、整備を逐次完了し、概ね5年を目途に全箇所復旧)</p> <p>（県・市町村管理区間）</p> <p>応急対策: 施工準備 (堤防設計等)</p> <p>本復旧 (河口部では、隣接する海岸堤防の整備計画、市策定の復興計画等を踏まえ、整備を逐次完了し、概ね5年を目途に全箇所復旧完了予定。)</p> <p>出水期</p> <p>(※)避難判断水位等を引き下げて運用</p>																
3. 下水道対策	<p>南蒲生浄化センター</p> <p>簡易処理</p> <p>中級処理</p> <p>中級処理の開始(1/31)</p> <p>通常処理の開始</p> <p>(※流域下水道については、宮城県流域下水道(仙塩浄化センター、泉南浄化センター)に記載)</p>																
4. 農地・農業用施設	<p>基幹的農業用施設 (高砂南部排水機場等)</p> <p>がれきの撤去</p> <p>応急復旧</p> <p>本復旧(市策定の復興計画、他事業等との調整が完了した箇所から順次着手)</p> <p>用排水施設の機能が確保され、平成23年度当初までに除塩等を行い、すでに営農が可能となった農地 (今泉地区等)</p> <p>畦畔復旧、除塩</p> <p>営農再開 (地域の意向により、区画整理を実施)</p>																



### ③住まいの復興工程表

市町村の地区毎に災害公営住宅建設戸数や、造成宅地数の今後の目標とその工程を公表し、被災地の住民の方々の住宅再建の目安となる時期を明確化。【既公開】

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）											
都道府県	宮城県	市町村	東松島市								
○住宅再建に係る工程表											
			合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	未定		
		民間住宅等用地	817戸				518戸	299戸			
		災害公営住宅	926戸		270戸	62戸	331戸		263戸		
		合計	1743戸		270戸	62戸	849戸	299戸	263戸		
<b>《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》</b> ・民間住宅等用地については、防災集団移転促進事業、土地区画整理事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く）を計上しています。 ・災害公営住宅については、建築工事が終了時期で戸数を計上しています。											
面整備事業を行う場合											
地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考		
野蒜北部丘陵地区	土地区画整理事業	調査設計	562戸	[進捗バー]							
		移転移設									
		公共施設工事									
	防災集団移転事業	宅地整地①									
		用地買収									
		調査設計									
	災害公営住宅整備事業	野蒜北部丘陵地区 事業主体 東松島市 計画戸数 263戸 建て方 戸建・長屋建 構造 木造		造成①							
				用地							
				建築設計							
				造成							
供給戸数		建築工事									
		入居									
	合計	299戸					299戸				
		合計	263戸								
		合計	562戸					299戸			

平成24年12月現在の情報を3月7日に公表。

## ④最近の着工式・完工式一覧

各地の「公共インフラ」、および「住宅・まちづくり」の着工式・完工式等の一覧を公表。【新規】

### 【公共インフラ】

道路、鉄道、海岸対策、下水道対策、  
農地・農業用施設 等

月	日	基幹インフラ等	事業主体
2月	2月9日	相馬福島道路 相馬西道路起工式	東北地方整備局
	2月10日	尾肝要トンネル貫通式	東北地方整備局
3月	3月2日	大船渡線BRT運行開始記念式典	大船渡市
	3月3日	三陸沿岸道路 志津川トンネル貫通式	東北地方整備局
	3月9日	三陸沿岸道路 八戸南道路開通式	東北地方整備局
	3月10日	宮古盛岡横断道路 梁川道路開通式	東北地方整備局
	3月20日	一般国道108号古川東バイパス開通式	東北地方整備局
	3月22日	宮城県南浄化センター災害復旧完工式	宮城県
	3月23日	仙台湾南部海岸(空港区間)堤防完成式	東北地方整備局
	3月23日	二線堤及び国道346号鹿島台バイパス開通式	東北地方整備局
3月24日	上北道路開通式	東北地方整備局	
4月	4月3日	三陸鉄道南リアス線盛～吉浜間運転再開記念式典	三陸鉄道

### 【住宅・まちづくり】

災害公営住宅、  
防災集団移転促進事業、  
漁業集落防災機能強化事業、  
区画整理事業 等

月	日	住宅・まちづくり	事業主体
2月	2月14日	南三陸町 復興住宅整備事業着工式	南三陸町
	2月22日	陸前高田市 防災集団移転促進事業着工式	陸前高田市
	2月26日	南三陸町 防災集団移転促進事業着工式	南三陸町
3月	3月10日	石巻市防災集団移転促進事業 竣工式	石巻市
	3月22日	宮城県南浄化センター災害復旧完工式	宮城県
	3月25日	亶理町荒浜地区災害公営住宅安全祈願祭	亶理町
	3月25日	亶理町復興事業着工式	亶理町
	3月25日	鳥越地区S3・4・5漁業集落防災機能強化事業造成完了	田野畑村
	3月27日	いわき市 防災集団移転促進事業起工式	いわき市
	3月30日	浦の沢・追切地区漁業集落防災機能強化事業造成完了	宮古市
3月30日	程田明神前団地 災害公営住宅(43戸) 入居開始	相馬市	
4月	4月1日	白山台地区 災害公営住宅(12戸) 入居開始	八戸市
	4月1日	多賀台団地 災害公営住宅(26戸) 入居開始	八戸市
	4月1日	新井田道団地 災害公営住宅(17戸) 入居開始	八戸市
	4月1日	苗平谷地団地 災害公営住宅(5戸) 入居開始	おいらせ町
	4月1日	門前小道第1団地 災害公営住宅(8戸) 入居開始	野田村
	4月1日	北六番丁地区 災害公営住宅(12戸) 入居開始	仙台市
	4月1日	根上り松地区 災害公営住宅(20戸) 入居開始	石巻市
	4月1日	新山下駅周辺地区 災害公営住宅(18戸) 入居開始	山元町
4月25日	田中東団地 災害公営住宅(12戸) 入居開始予定	大船渡市	
5月	5月上旬	森の越地区 災害公営住宅(15戸) 入居開始予定	岩泉町
	5月15日	上中島地区(1期)災害公営住宅(54戸) 入居開始予定	釜石市

## ⑤復興まちづくり事業カルテ

宮城県において当該地域の複数の復興事業の位置や期間等に見える化し、復興の全貌をホームページで公開。復興庁のホームページでも見える化。【新規】

