

## 福島県 田村市

### (基本方針)

- インフラ等の復旧については、帰還に向けて必要な社会基盤で、早急に応急的な対応をしなければならないが、道路や農業用水施設の災害復旧事業については、平成24年度でほぼ整備が完了した。電気や上水道は震災当時から大きな被害はなく、その他のインフラについても、早急に整備が必要な事業はない。

### (復旧の概況)

- 生活に必要な道路・上下水道等のインフラは復旧済み。
- 旧緊急時避難準備区域内の都路行政局は平成23年9月12日より業務を再開している。市役所本庁は、平成26年1月5日から新庁舎(田村市船引町船引字畑添76番地2)に移転した。また、医療施設については、都路診療所・歯科診療所とも、平成23年7月12日から通常どおり診療業務を再開している。

様式2「工程表」

インフラ復旧の工程表(福島県田村市)

令和4年3月末現在

●→ : 工事が完了したもの ●.....▶ : 工事が現時点で進捗がいないもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	R3年度の目標 (R3.9.10公表)	R3年度に実施 したこと(成果)	R4年度に実施 すること(目標)	R4年度		R5年度		R6年度		備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	
<b>道路</b>												
磐城自動車道	東北高速道路株式会社	供用中										
郡路町の生活道路30路線	市	-										H31.3.17 田村スマーインター供用開始 平成26年度中に舗装工事が完了 平成24年度中に復旧工事が完了
市道 小湊沢線	市	災害復旧事業										
<b>農地・農業用施設</b>												
農業用水	市	古道場内 水路15カ所 水路前落										市予備で復旧 平成24年度中に復旧工事が完了
農道	市	古道場内 農道4カ所 道路損壊										市予備で復旧 平成24年度中に復旧工事が完了
<b>林道</b>												
林道 合子線	市	路肩の前落										平成25年3月に復旧を完了 平成27年3月に除雪工事を完了
<b>文教施設</b>												
郡路こども園	市	修繕は完了。										平成25年度中に除雪を完了 平成25年度まで旧警戒区域外の施設にて運営 平成26年4月から郡路町内で再開
岩井沢幼稚園	市	施設再開を前提とした 修繕箇所の把握は未実施										平成24年度中に除雪を完了 平成25年度まで旧警戒区域外の施設にて運営 平成28年度をもって再開
岩井沢小学校	市	地震により、校舎、設備が損壊 古道小学校と統合										平成24年度中に除雪を完了 平成25年度まで旧警戒区域外の施設にて運営 平成26年4月から郡路町内で再開 平成29年4月から古道小学校と統合し郡路小学校として開校
古道小学校	市	校舎等が損壊。 校庭の土砂崩れは 平成24年度中に完了。 岩井沢小学校と統合し 郡路小学校として開校										平成25年度中に除雪を完了 平成26年4月から郡路町内で再開 平成29年4月から岩井沢小学校と統合し郡路小学校として開校
郡路中学校	市	校舎等が損壊。 校庭の土砂崩れは 平成24年7月に復旧工事完成。										平成26年4月に除雪を完了 平成25年度まで旧警戒区域外の施設にて運営 平成26年4月から郡路町内で再開
<b>福祉施設</b>												
岩井沢児童館	市	浄化槽の修繕が必要										平成24年度中に除雪を完了 平成24年度中に浄化槽の修繕を完了。平成25年度中にその他の修繕も完了 平成25年度まで旧警戒区域外の施設にて運営 平成26年4月から郡路町内で再開

事業	整備主体	被災/稼働状況	R3年度の目標 (R3.9.10公表)	R3年度に実施 したこと(成果)	R4年度に実施 すること(目標)	R4年度			R5年度			R6年度			R7年度以降	備考・ポイント等	
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月			7月
<b>医療施設</b>																	
都立診療所	市	再開														備考・ポイント等	
歯科診療所	市	再開														平成23年7月12日から業務再開	
<b>観光施設</b>																	
グリーンパーク柳路	市	再開(オートキャンプ場のみ) ※休業していた活性化施設及びパーベキューハウスは平成30年10月に民間企業へ譲渡															平成25年度までに道路・施設の復旧を完了
仙台平キャンプ場	市	再開 ※令和2年3月31日廃止															平成26年7月14日から再開 令和2年3月31日廃止
こどもの国ムシムシランド	市	遊具施設の一部再開 (スライズとせきわ及びムシムシランドは通常通り営業中)															平成25年度までにカプト運動等の自力除染を要地 平成25年7月以降、スライズとせきわ及びカプト運動が稼働中
<b>住宅</b>																	
公営賃貸住宅	市	建設工事を完了(12戸) 入居開始															平成28年5月建設工事を完了
<b>除染</b>																	
先行除染	国	実施済み															平成25年6月 先行除染完了
面的除染	国	平成28年3月 面的除染完了															平成28年3月 面的除染完了
市町村計画	市	策定済み															平成23年11月1日に第1版策定済。 平成28年3月11日に改定し第4版を策定。
生活圏・農地・道路除染 (旧建群指示解除準備区域を除く)	市	実施済み															柳路町の生活圏が平成25年11月除染終了 市内全域の生活圏が平成27年10月除染終了 農地等については平成26年前半、道路については平成26年12月に除染終了。 令和2年度までの除染が完了。 令和3年度に1箇所(原状回復)・地権者への返還を実施し完了。残り1箇所は原状回復に向けた準備を行い、令和4年度当初から原状回復を実施のうえ地権者へ返還し、令和4年度上半期には除染事業のすべてが完了予定。
仮置場	国	除染仮置場(1箇所) 原状回復															残り1箇所の原状回復及び返還(予定) 原状回復 実施し地権者へ返還した
仮置場	市	確保済み															残り13箇所の仮置場の原状回復を実施し地権者へ返還した
<b>災害廃棄物等処理</b>																	
対策域内廃棄物処理	国	実施済み															令和2年度までの輸送が完了。 令和3年度に13箇所の原状回復を実施のうえ地権者へ返還し、令和3年度末には市の除染事業のすべてが終了。

## 田村市のインフラ復旧状況（令和3年度末現在）

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	◎ 復旧完了 (平成 26 年度)		平成 26 年度
河川		該当なし	
漁港		該当なし	
海岸		該当なし	
防災林		該当なし	
上水道	◎ 復旧完了 (平成 23 年度)		平成 23 年度
下水道	◎ 復旧完了 (平成 23 年度)		平成 23 年度
農地・ 農業用施設	◎ 復旧完了 (平成 24 年度)		平成 24 年度
公共施設	◎	[復旧済] 都路行政局・都路公民館	平成 23 年度
医療福祉施設	◎	[復旧済] 都路診療所・歯科診療所	平成 23 年度
文教施設	◎	[復旧済] 都路こども園・岩井沢幼稚園・岩井沢小学校・ 古道小学校・都路中学校	平成 26 年度
福祉施設	◎	岩井沢児童館	平成 26 年度
観光施設	◎	[復旧済] グリーンパーク都路・仙台平キャンプ場・ こどもの国ムシムシランド	平成 25 年度
住宅	◎	[建設済] 公的賃貸住宅 (12 戸)	平成 28 年度
除染	◎	[実施済] 面的除染が完了	平成 25 年 6 月
廃棄物処理	◎	・被災家屋等 (19 件) の解体実施済 ・既存の焼却施設において可燃性の解体廃棄物を処理済	平成 29 年 5 月

【凡例】 ◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし