

## 福島県 富岡町

### (基本方針)

- 富岡町の公共インフラは、生活道路や上下水道等の復旧を最優先とし、関係事業者との連携により早期機能回復に取り組んでいる。
- さらに、平成27年に策定された復興拠点整備計画に基づき、公共施設、医療施設や災害公営住宅等の生活環境整備に努め、整備する。
- 津波被災地域は、海岸堤防と河川対策との十分な計画調整を実施しつつ、順次整備を進めていく。

### (復旧の概況)

- 道路については、帰還困難区域と津波被災地を除き町道の復旧が完了している。上下水道については、帰還困難区域を除き使用可能な状態となっている。帰還困難区域においては、特定復興再生拠点区域内のインフラ復旧(道路・上下水道)に着手しており、順次、使用可能エリアを拡大していく計画である。避難指示が解除された区域においては、生活に必要な生活基盤は整いつつある状況である。
- 教育施設については、小中学校の利用形態を富岡第一中学校校舎を使用することと定め、平成28年度から復旧に着手し、平成30年度に完了。平成30年4月より復旧完了部分を使用し、町内小中学校4校が再開している。
- その他施設については今後の利用判断も含め、可能な範囲内で状況調査や利用計画の検討等を実施していく予定である。



事業	整備主体	被災/稼働状況	R3年度の目標 (R3.9.10公表)	R3年度に実施 したこと(位置)	R4年度に実施 すること(目標)	R4年度		R5年度		R6年度		R7年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月		
農業灌排水事業(小良ヶ浜地区) (小良ヶ浜浄化センター)	富岡町	長期間運転を停止していることによる稼働の不具合が確認されている。地震の直接的被害は無いものと確認済み。	-	-	-								平成28年度完了
農業灌排水事業(小良ヶ浜地区) (汚水管渠)	富岡町	約30m(約30%)の汚水管渠に漏水異常を確認	-	-	-								(特選困難区域・拠点関連) 令和3年度完了
道路(市道)													
富岡川以南区域	富岡町	平成28年12月の頂上崩壊により、約680平方メートル(約100,000平方メートル)の被災を確認。	-	-	-								
富岡川以北区域	富岡町	富岡川以西から津波で被災した約100平方メートル(約100,000平方メートル)の被災を確認。	-	-	-								(特選困難区域・拠点関連) 令和3年度完了
アクセス道路整備	富岡町	国道17号から津波で被災した約100平方メートル(約100,000平方メートル)の被災を確認。富岡川以西から津波で被災した約100平方メートル(約100,000平方メートル)の被災を確認。富岡川以北から津波で被災した約100平方メートル(約100,000平方メートル)の被災を確認。	-	-	-								令和3年度完了
農業・水産・商業施設													
農道	富岡町	「特選困難区域」内に災害復旧申請が必要と思われる箇所が1箇所確認される。	-	-	-								令和2年度完了、通常業務に移行
ため池	富岡町	平成27年度の農林水産省による調査区域内稼働状況調査により、富岡川以西の約100平方メートル(約100,000平方メートル)の被災を確認。富岡川以北の約100平方メートル(約100,000平方メートル)の被災を確認。富岡川以南の約100平方メートル(約100,000平方メートル)の被災を確認。	-	-	-								
用水・排水路	富岡町	災害復旧申請が必要と思われる箇所が1箇所確認。	-	-	-								
林道	富岡町	継続費を決定しており、前年度発注分ととも設計内容を変更して工事発注する予定	-	-	-								令和3年度完了、通常業務に移行
水産漁業組合施設整備	富岡町	津波により被害を受けた漁獲の復旧を促す。漁獲前年や上乗施設の整備を実施する。	-	-	-								令和3年度完了、通常業務に移行







## 富岡町のインフラ復旧状況（令和3年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	◎ (H28年度)	(復旧済 37箇所) / (被災 37箇所)	
河川 (市町村管理)	/		
河川 (県管理)	◎	(復旧済 3河川) / (被災 3箇所)	R2年度
漁港	◎	(復旧済 1漁港) / (被災 1漁港)	H30年度
海岸	◎	(建設海岸)(毛萱仏浜地区海岸) 復旧済 1海岸 / 被災 1海岸	R2年度
	◎	(漁港海岸) 復旧済 2海岸 / 被災 2海岸	H30年度
海岸防災林	○	海岸防災林造成 (23.6ha) ・植生基盤盛土工 14.36ha/23.6ha ・植栽工 4.55ha/16.2ha	R4年度
上水道(双葉地方水道企業団管理)	○	津波被災地区復興	R4年度末
下水道	◎	浄化センター、下水道管渠災害復旧	H28年度
農地・ 農業用施設	◎	[ため池放射性物質対策]対策済 23箇所 / 要対策 23箇所 [ため池]復旧済 3箇所 / 被災 3箇所 [水路]復旧済 3箇所 / 被災 3箇所	R2年度
公共施設	◎	[復旧済]町庁舎、集会所 13施設、消防屯所 10施設	H30年度
医療福祉施設	◎	[機能回復] 富岡町立とみおか診療所(新設)	H28年度
	◎	[機能回復]ふたば医療センター附属病院(新設)	H30.4
文教施設	◎	[復旧済]第一中学校(小・中学校として再開) [復旧済]ふれあいドーム	H30年度
	▽	[被害調査済]富岡高等学校	未定
	○	[移転予定] 富岡支援学校は檜葉町に移転開校予定 [移転予定] 富岡支援学校は解体工事	R6年度予定 R4年度予定
観光施設	—	被災なし	
住宅	◎	[建設済]災害公営住宅(戸建て64戸、集合住宅90戸) [復旧完了]既存公営住宅戸建て16戸	R元年度
除染	◎	[実施済]面的除染が完了	平成29年1月
廃棄物処理	◎	・被災家屋等の解体撤去工事が完了(2,879件解体済) ・仮設焼却施設 解体撤去完了	R3年4月 R元年10月

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画、▽：未着手、—：該当なし、被災なし

## 富岡町のインフラ復旧状況（令和3年度末現在） ※特定復興再生拠点

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	○	(復旧済 14 箇所) / (被災 15 箇所)	R4 年度
河川 (市町村管理)	▽		未定
海岸	—	該当なし	
海岸防災林	—	該当なし	
上水道 (双葉地方水道 企業団管理)	○ 復旧中	関係事業と協議により復旧施工	R4 年度
下水道	◎	[公共下水道] 復旧完了 [農業集落排水] 復旧完了	R3 年度
農地・ 農業用施設	▽	[農道] 復旧済 0 箇所 / 被災 1 箇所 [ため池放射性物質対策] 対策済 0 箇所 / 要対策 5 箇所	未定
公共施設	△	[集会所] 被害調査を実施済み。機能回復設計及び機能回復工事を実施予定。 [公共トイレ] 被害調査を一部実施済み。機能回復設計及び機能回復工事を実施予定。	R4 年度 R5 年度
医療福祉施設	▽		未定
文教施設	—	該当なし (解体済み)	
観光施設	▽		未定
住宅	△	被害調査及び機能回復設計を実施済み。R4 に機能回復工事実施予定。	R4 年度
除染	○	町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って除染を実施中	未定
廃棄物処理	○	町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って廃棄物処理を実施中	未定

【凡例】 ◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし



## 富岡町のインフラ復旧状況（令和3年度末現在） ※帰還困難区域

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	▽		未定
河川 (市町村管理)	—		
海岸	◎	(建設海岸)(富岡小良ヶ浜地区海岸) 復旧済 1海岸 / 被災 1海岸	R2 年度
海岸防災林		該当なし	
上水道 (双葉地方水道 企業団管理)			
下水道	▽		未定
農地・ 農業用施設	▽		未定
公共施設	▽		未定
医療福祉施設	—		
文教施設	—		
観光施設	—		
住宅	—		
除染			
廃棄物処理			

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし