

福島県 川内村

(基本方針)


- 村全地域において、日常生活の利便性を確保するため、村道の修繕・整備を必要に応じ実施する。
- 田畑及び森林等、生活圏において、必要に応じて除染のフォローアップを実施する。
- 帰村者間のコミュニティ強化、健康促進のための環境整備も取り組む。

(復旧の概況)

- 村道整備について、村民の生活圏に関しては、主要部分は完了した。今後は、必要性を考慮しながら順次着手をする。
- 除染について、住宅・住宅周辺・農地回り等の計画箇所については完了し、令和3年2月には除染廃棄物の全量搬出が完了し、現在は仮置場の原形復旧中。
- 福祉施設、生涯学習施設に関しては、実施・完了している。

事業	整備主体	被災/稼働状況	R3年度の目標 (R3.9.10公表)	R3年度に実施 したこと(巨額)	R4年度			R5年度			R6年度			R7年度以降	備考・ポイント等	
					4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月			7月
医療施設																
ゆふね	村	空調設備損傷/稼働中														平成27年度で終了
観光施設																
いわなの郷	村	空調設備損傷/稼働中														実施予定なし(再検討中)
かわつらの湯	村	稼働中														平成26年度で終了
高塚山キャンプ場	村	建物一部損傷、取水管破損/体上中														実施予定なし(再検討中)
住宅整備																
村営住宅(沢、電飯)	村	建物一部損傷/使用中														平成28年度で終了
除染関係																
旧緊急時避難準備区域	村	住宅周辺等積集を除染、農地周 り森林除染実施完了														平成29年度で終了
先行除染	国	医療施設の付帯住宅の除染実施済み														平成24年度で終了
面的除染	国	平成26年9月 面的除染完了														平成25年度で終了
仮置場	国	除染仮置場														令和3年度で終了
仮置場	村	村内の仮置場	原状回復	原状回復 村整備の仮置場3ヶ所の原 状回復を完了	原状回復 本年度中に仮置場原状回 復完了予定											令和2年度輸送完了 令和4年度完成予定
災害廃棄物等処理																
対策地帯内廃棄物処理	国	実施済み														
米備蓄倉庫整備事業																
米備蓄倉庫整備	村	一部損傷/一部使用可														

原状回復工事



川内村のインフラ復旧状況（令和3年度末現在）

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	◎	(復旧済 38 箇所) / (被災 38 箇所)	
河川 (市町村管理)		該当なし	
河川 (県管理)		該当なし	
漁港		該当なし	
海岸		該当なし	
防災林		該当なし	
上水道		該当なし	
下水道 (農業集落排水)	◎	[集落排水施設] 復旧済 3 箇所 / 被災 3 箇所	
農地・ 農業用施設	◎	[備蓄倉庫] 1 箇所 (新設)	
公共施設		該当なし	
医療福祉施設	◎	[復旧済] 複合福祉施設ゆふね	
文教施設	◎	[機能回復] 村民プール (新設) [復旧済] 体育センター、草野心平記念館、館山公園	
観光施設	◎	[機能回復] いわなの郷、かわうちの湯 [復旧済] 高塚山管理棟、キャンプ場	
住宅	◎	[復旧済] 村営 28 住宅 (28 戸) [建設済] 災害公営住宅 (25 戸)	
除染	◎	[実施済] 面的除染が完了	平成 29 年 11 月
廃棄物処理	◎	・被災家屋等(102 件)の解体撤去工事を実施済 ・仮設焼却施設 解体撤去完了 ・葛尾村の仮設焼却施設において、可燃性廃棄物の焼却処理を完了	令和 3 年 3 月

【凡例】 ◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし