



事業	整備 主体	被災/稼働状況	R3年度の目標 (R3.9.10公表)	R3年度に実施 したこと(成果)	R4年度に実施 すること(目標)	R4年度		R5年度		R6年度		R7年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月		
<b>富岡町内の供給</b>													
<b>上水道</b>													
配水施設 (富岡南系配水池)	双葉地方水 道企業団	応急復旧済、稼働中											備考・ポイント等
配水施設、給水施設 (主に本岡字赤木、上郡山 字滝ノ沢、上郡、木田)	双葉地方水 道企業団	応急復旧済、稼働中											平成25年度に復旧済み 南地区給水に必要な施設
配水施設、給水施設 (主に下郡山字真壁、下 郡、原下)	双葉地方水 道企業団	応急復旧済、稼働中											平成25年度に復旧済み 南地区の一部 (平成26年10月から使用再開)
配水施設、給水施設 (主に上郡山字清水、小浜 字反町、大膳町)	双葉地方水 道企業団	応急復旧済、稼働中											平成26年度に復旧済み 南地区の一部 (平成28年10月から使用再開)
配水施設、給水施設 (主に小浜字中央、仏浜字 西原、釜田、本岡字日向、 中央一丁目二丁目)	双葉地方水 道企業団	応急復旧済、稼働中											平成27年度に復旧済み 南地区の一部 (平成27年8月から使用再開)
配水施設、給水施設 (主に上手岡字上下千、高 津戸、本岡字沼名子)	双葉地方水 道企業団	応急復旧済、稼働中											平成27年度に復旧済み 南地区の一部 (平成27年10月から使用再開)
取水施設、浄水施設 (第一、第二水源、間橋浄 水場)	双葉地方水 道企業団	応急復旧済、稼働中											平成27年度に復旧済み 北地区給水に必要な施設
配水施設 (身の内、下千、大菅、小 浜字ノブ)	双葉地方水 道企業団	応急復旧済、稼働中											平成26年度に復旧済み 北地区給水に必要な施設
配水施設、給水施設 (主に上手岡字上下千、高 津戸、本岡字沼名子)	双葉地方水 道企業団	応急復旧済、稼働中											平成27年度に復旧済み 北地区の一部 (平成27年6月から使用再開)
配水施設、給水施設 (主に上手岡字上下千、日 南郷、後田、後作)	双葉地方水 道企業団	応急復旧済、稼働中											平成27年度に復旧済み 北地区の一部 (平成27年10月から使用再開)
配水施設、給水施設 (主に上至、岡字前川原、平 道地、大石原、外内、杉内、 茂手木、本岡字岡ノ前、上 町)	双葉地方水 道企業団	応急復旧済、稼働中											平成27年度に復旧済み 北地区の一部 (平成28年1月から使用再開)
配水施設、給水施設 (主に本岡字五段、清水 前、大菅字蛇谷須、本平 夜の森南三丁目四丁目五 丁目)	双葉地方水 道企業団	応急復旧済、稼働中											平成28年度に復旧済み 北地区の一部 (平成28年4月から使用再開)
配水施設、給水施設 (主に小浜)	双葉地方水 道企業団	応急復旧済、稼働中											平成28年度に復旧済み 北地区の一部 (平成28年10月から使用再開)
配水施設、給水施設 (主に毛置、仏浜地区)	双葉地方水 道企業団	津波被災地区	関係事業の復旧工程と調整 し、協議・工事を実施する	関係事業の復旧工程と調整し たこと(成果)	R4年度に実施 すること(目標)								令和3年度工事が完了
(佛道西郡区域・拠点開 運)	双葉地方水 道企業団	目視により、被災を判断で きる箇所もあるが、実際の 被災状況は不明	一部区域の被害調査・応急復 旧を継続実施する	一部区域の被害調査・応急復 旧を継続実施した	未復旧区域の被害調査・応急 復旧を継続実施する								令和3年度に一部区域を除き復旧済 み (令和4年4月からの準備復旧に伴い 一部区域を除き使用再開)
(佛道西郡区域・拠点開 運)	双葉地方水 道企業団	目視により、被災を判断で きる箇所もあるが、実際の 被災状況は不明	一部区域の被害調査・応急復 旧を継続実施する	一部区域の被害調査・応急復 旧を継続実施した	未復旧区域の被害調査・応急 復旧を継続実施する								令和3年度に一部区域を除き復旧済 み (令和4年4月からの準備復旧に伴い 一部区域を除き使用再開)





## 双葉地方水道企業団のインフラ復旧状況（令和3年度末現在）※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
広野町内 上水道	○ 建設中	津波被災地区復興	(R4 年度末)
広野町内 工業用水道	◎ 使用再開 (平成 23 年度)		
檜葉町内 上水道	◎ 復旧済 (平成 30 年度)	津波被災地区復興	
檜葉町内 工業用水道	◎ 使用再開 (平成 25 年度)		
富岡町内 上水道	◎ 復旧済 (令和 3 年度)	津波被災地区復興	(R3 年度末)
富岡町内 工業用水道	◎ 復旧済 (平成 25 年度)		
大熊町内 上水道	◎ 使用再開 (平成 28 年 8 月)	大川原地区への給水	
大熊町内 工業用水道	▽ 未着手	[送水] 未着手	
双葉町内 上水道	◎ 復旧済 (令和 3 年度)	[配水] 復興産業拠点（中野地区）への給水	(R3 年度末)

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし

## 双葉地方水道企業団のインフラ復旧状況（令和3年度末現在）【特定復興再生拠点】

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
富岡町内 上水道	○ 一部使用開始 (令和4年3月)	特定復興再生拠点の配水管復旧	(R4年度内)
富岡町内 工業用水道			
大熊町内 上水道	○ 一部使用開始 (令和3年12月)	特定復興再生拠点（主に下野上地区）の配水管復旧 特定復興再生拠点（主に野上地区）の配水管復旧	(R4年度内)
大熊町内 上水道	○ 一部使用開始 (令和3年12月)	特定復興再生拠点（主に小入野地区）の配水管復旧	(R4年度内)
大熊町内 工業用水道	▽ 未着手	[送水] 未着手	
双葉町内 上水道	◎ 復旧済 (令和3年度)	復興産業拠点（中野地区）への配水管路復旧	(R3年度末)
双葉町内 上水道	○ 一部使用開始 (令和4年1月)	特定復興再生拠点[新市街地ゾーン]配水管路復旧	(R4年度内)
双葉町内 上水道	○ 一部使用開始 (令和4年1月)	特定復興再生拠点[まちなか再生ゾーン]配水管路復旧	(R4年度内)

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし

## 双葉地方水道企業団のインフラ復旧状況（令和3年度末現在） ※帰還困難区域※

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
富岡町内 上水道			
富岡町内 工業用水道			
大熊町内 上水道			
大熊町内 工業用水道			
双葉町内 上水道	◎ 復旧済	[双葉 I C]への管路復旧	(R 元年度末)

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし