

様式2「工程表」

令和4年3月末現在

インフラ復旧の工程表(道路)

→ : 工程が完了したもの ●.....→ : 工程が現時点で完了していないもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	R3年度の目標 (R3.9.10公表)	R3年度に実施 したこと(目標)	R4年度に実施 すること(目標)	R4年度			R5年度			R6年度			R7年度以降	備考・ポイント等	
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月			7月
道路の復旧																	
常磐自動車道	東日本高速道路(株)	平成27年3月1日に全線開通した。															
一般国道6号	国	平成25年度内に本復旧が完了した。															
県管理道路 川内村エリア																	
県道小野宮岡線 西ノ内工区	県(土木部)	-	用地取得、工事推進	用地取得 工事着手	用地取得 工事推進	●.....→	●.....→	●.....→	●.....→	●.....→	●.....→	●.....→	●.....→	●.....→	●.....→	●.....→	第2期復興・創生期間での完了を目指す。
県道小野宮岡線 五枚沢1工区	県(土木部)	-															平成30年度工事完了
県道小野宮岡線 五枚沢2工区	県(土木部)	-	用地取得 工事着手	用地取得 工事推進	用地取得 工事推進	●.....→	●.....→	●.....→	●.....→	●.....→	●.....→	●.....→	●.....→	●.....→	●.....→	●.....→	第2期復興・創生期間での完了を目指す。
県道富岡大越線 緊急現道対策	県(土木部)	-															平成27年度工事完了
県管理道路 梅葉町エリア																	
県道小橋上郡山線 井出工区	県(土木部)	-															平成30年度工事完了
県道95号 いわき浪工線 他4路線	県(土木部)	路面陥没、路面亀裂、路面流出															平成29年度工事完了
県道広野小高線 梅葉工区	県(土木部)	-	工事推進	工事推進	工事推進	●.....→	●.....→	●.....→	●.....→	●.....→	●.....→	●.....→	●.....→	●.....→	●.....→	●.....→	2020年代初頭の完了を目指す。
県管理道路 田村市エリア																	
国道399号 (掛札峠)	県(土木部)	-															平成28年度工事完了
国道288号	県(土木部)	路面クラック															工事完了
国道288号 (船引ハイパス)	県(土木部)	-	2工区: 用地取得、工事推進 3工区: 用地取得、工事推進	2工区: 用地取得、工事推進 3工区: 用地取得、工事推進	2工区: 用地取得、工事推進 3工区: 用地取得、工事推進	●.....→	●.....→	●.....→	●.....→	●.....→	●.....→	●.....→	●.....→	●.....→	●.....→	●.....→	第2期復興・創生期間での完了を目指す。
県道吉間田滝根線 (広瀬工区)	県(土木部)	-	(国)工事推進 (県)工事推進	(国)工事推進 (県)工事推進	(国)工事推進 (県)工事推進	●.....→	●.....→	●.....→	●.....→	●.....→	●.....→	●.....→	●.....→	●.....→	●.....→	●.....→	2020年代初頭の完了を目指す。

事業	整備主体	被災/稼働状況	R3年度の目標 (R3.9.10公表)	R3年度に実施 したこと(仮定)	R4年度に実施 すること(目標)	R4年度		R5年度		R6年度		R7年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月		
県管理道路 大熊町エリア													
国道288号 (野上小塚工区)	県(土木部)	-	工事推進	工事推進	工事完了、道路開通	工事推進	工事推進						2022(R4)年度完成予定
県管理道路 (帰還困難区域) 国道288号 他3路線	県(土木部)	路面陥没、路面亀裂	-										工事完了
県道391号 広野小高線 (熊川工区)	県(土木部)	-	調査設計、用地取得、工事推進	調査設計、用地取得、工事推進	調査設計、工事推進	調査設計、工事推進	調査設計、工事	用地取得					第2期復興・創生期間での完了を目指す。
県管理道路 南相馬市エリア													
県道34号 相馬浪江線 他5路線(地震)	県(土木部)	路面亀裂など											工事完了
県道391号 広野小高線 (津波)	県(土木部)	路面流出など											R30年度工事完了
県道255号 藏世裕小高線 他1路線(津波)	県(土木部)	路面流出など											工事完了
県道391号 広野小高線 (浪江小高工区)	県(土木部)	-	調査設計、用地取得、工事推進	調査設計、用地取得、工事推進	調査設計、用地取得、工事推進	調査設計、工事推進	調査設計、用地取得	用地取得					第2期復興・創生期間での完了を目指す。
県道12号 原町川俣線 (下高平工区)	県(土木部)	-	調査設計推進	調査設計、事業説明会	調査設計、用地取得、工事推進	調査設計、工事推進	調査設計、用地取得	用地取得					第2期復興・創生期間での完了を目指す。
県管理道路 飯館村エリア													
国道399号 他3路線 (居住制限区域)	県(土木部)	路面亀裂											工事完了
国道399号 他1路線 (帰還困難区域)	県(土木部)	路面亀裂											工事完了
県管理道路 浪江町エリア													
県管理道路 (津波被災地区) 長塚請戸浪江線 他1路線	県(土木部)	路面陥没、路面亀裂、路面流出											工事完了
県管理道路 (避難指示解除準備区域) 国道114号 他6路線	県(土木部)	路面陥没、路面亀裂											工事完了
県管理道路 (居住制限区域) 相馬浪江線 他1路線	県(土木部)	路面陥没、路面亀裂											工事完了
県管理道路 (帰還困難区域) 国道114号 他4路線	県(土木部)	路面陥没、路面亀裂											工事完了
国道114号 (浪江広幅2工区)	県(土木部)	-	-										令和2年度完了。
国道114号 (桐平工区)	県(土木部)	-	用地取得、工事推進	調査設計、用地取得、工事推進	調査設計、用地取得、工事推進	調査設計、工事推進	調査設計、用地取得	用地取得					第2期復興・創生期間での完了を目指す。

事業	整備主体	被災/稼働状況	R3年度の目標 (R3.9.10公表)	R3年度に実施 したこと(位置)	R4年度に実施 すること(位置)	R4年度			R5年度			R6年度			R7年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月		
県道255号 兼世橋小笠線 (北茂世橋工区)	県(土木部)	-	調査設計推進	調査設計推進	調査設計推進、用地取得	● 調査設計										第2期復興・創生期間での完了を目指す。
県道254号 長塚井手長塚線 (幾世橋工区)	県(土木部)	-	調査設計推進	調査設計推進	調査設計推進、用地取得	● 調査設計										第2期復興・創生期間での完了を目指す。
県道120号 浪江町島線 (西台工区)	県(土木部)	-	調査設計、用地取得推進	調査設計推進	調査設計推進、用地取得	● 調査設計										第2期復興・創生期間での完了を目指す。
県道253号 系合浪江線 (高瀬工区)	県(土木部)	-	調査設計、用地取得、工事推進	調査設計、用地取得、工事推進	調査設計、用地取得	● 調査設計										第2期復興・創生期間での完了を目指す。
県管理道路 (舟遊困難区域・災害復旧) 系合浪江線	県(土木部)	山腹崩壊、路面崩壊、路面陥没、路面亀裂	災害復旧工事の進捗を図り、令和3年度の完成を目指す。	令和3年度復旧工事完了												令和3年度工事完了
県管理道路 (舟遊困難区域・災害防除) 系合浪江線	県(土木部)	山腹崩壊、路面崩壊、路面陥没、路面亀裂	災害防除工事の進捗を図る。	災害防除工事の進捗を図る。	災害防除工事の進捗を図る。	● 工事										2020年代半ばまでの完成を目指す。
県管理道路 双葉町エリア																
県管理道路 (遊歩指す解除準備区域) 長塚井手浪江線 他1路線	県(土木部)	路面陥没、路面亀裂	工事完了	工事完了	工事完了											令和3年度南磯坂工区工事完了
県管理道路 (舟遊困難区域) 国道268号 他4路線	県(土木部)	路面陥没、路面亀裂														工事完了
県道井手長塚線 県道長塚井手浪江線 長塚工区(双葉ンボル軸)	県(土木部)	-	(一)井手長塚線 用地取得、工事推進	(一)井手長塚線 用地取得、工事推進	(一)井手長塚線 工事推進	● 工事										第2期復興・創生期間での完了を目指す。

事業	整備主体	被災/稼働状況	R3年度の目標 (R3.9.10公表)	R3年度に実施 したこと(位置)	R4年度に実施 すること(位置)	R4年度			R5年度			R6年度			R7年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月		
県管理道路 富岡町エリア																
県道小野富岡線 高津戸工区	県(土木部)	-	用地取得完了 工事推進	用地取得、工事進捗	用地取得、工事進捗	用地補償 工事推進										第2期復興・創生期間での完了を目標す。
県道広野小高線 毛蓋工区	県(土木部)	-	工事推進	工事進捗	工事推進	工事推進										2020年代初頭の完了を目標す。
県道小良ヶ浜野上線 小良ヶ浜工区	県(土木部)	-	調査設計推進	調査設計推進	調査設計推進	調査設計										第2期復興・創生期間での完了を目標す。
県道富岡停車場線 小良工区	県(土木部)	-	調査設計推進 工事推進	調査設計推進 工事推進	調査設計推進	調査設計										第2期復興・創生期間での完了を目標す。
県道95号いわき浪江線 他6路線	県(土木部)	路面陥没、路面亀裂、路面流出														
県管理道路 (帰還困難区域)	県(土木部)	路面陥没、路面亀裂、路面流出														工事完了
県管理道路 川保町エリア																
県管理道路 国道459号他2路線	県(土木部)	舗装亀裂														工事完了
県管理道路 国道114号 (小瀬木工区)	県(土木部)	-														工事完了
県管理道路 国道114号 (山本屋1・2・3・交安工区)	県(土木部)	-	工事推進	工事推進	工事完了	工事										2020年代初頭の完了を目標す。
県管理道路 国道349号 (大瀬木工区)	県(土木部)	-	工事推進	工事推進	工事完了	工事										2020年代初頭の完了を目標す。
県管理道路 原町川保線 (飯坂工区)	県(土木部)	-	用地取得、工事推進	工事完了	-											工事完了
県管理道路 広野町エリア																
県道393号 上北追下北追線 他1路線(地震)	県(土木部)	地震による被災(道路)														工事完了
県道広野小高線 北追工区1	県(土木部)	-														工事完了
県道広野小高線 北追工区2	県(土木部)	-														工事完了
県管理道路 葛尾村エリア																
県管理道路 (帰還困難区域)	県(土木部)	路面陥没、路面亀裂														工事完了
県道浪江三春線 小出谷・東ノ沢橋工区	県(土木部)	-	測量設計推進	測量設計着手	測量設計推進	測量設計推進										第2期復興・創生期間での完了を目標す。
県管理道路 いわき市エリア																
県道いわき上三坂小野線 小名浜道路	県(土木部)	-	工事推進	工事推進	工事推進	工事推進										第2期復興・創生期間での完了を目標す。