

復興の現状と取組

- 1 復旧の現状
 - 1-1 主なインフラの復旧の現状
 - 1-2 被災地域の産業の現状
- 2 復興に向けた主な課題
 - 2-1 住宅再建及び高台移転
 - 2-2 がれき処理の状況
 - 2-3 雇用の確保
 - 2-4 被災者の孤立防止と心のケア
 - 2-5 原発事故避難者の帰還支援
- 3 復興に向けた取組
 - 3-1 復興特区制度
 - 3-2 復興交付金
 - 3-3 福島復興に向けた取組

平成24年3月19日



復興庁

Reconstruction Agency

1-1 主なインフラの復旧の現状

○災害査定が進捗率は9割以上で、本格的な復旧に着手。

各省庁関連施設の災害復旧実施状況

1. 公共土木施設等(河川・道路・港湾等)

- 現在の査定状況: 約19,400箇所(1月末現在)
査定の進捗率: 約99%
- H23年度の実施計画承認済額等: 約4,704億円(1月末現在)

2. 農地・農業用施設・漁港施設等

- 現在の査定状況: 計14,730箇所(1月末現在)
査定の進捗率: 約99%
- H23年度の実施計画承認済額等: 約1,659億円(1月末現在)

3. 学校教育施設(国立学校法人、公立学校、私立学校等)

- 現在の査定状況: 計2,967校(2月3日現在)
査定の進捗率: 99.9%
- H23年度の実施計画承認済額等: 1,493億円(1月末現在)

4. 医療施設等(病院など)

- 現在の査定状況: 計426箇所(2月24日現在)
査定の進捗率: 100%
- H23年度の実施計画承認済額等: 64億円(1月末現在)

5. 水道施設

- 現在の査定状況: 計226件(2月24日現在)
査定の進捗率: 約94%
- H23年度の実施計画承認済額等: 168億円(1月末現在)

※原発被災地域や復興計画等の関係等において未申請は除く。
※査定状況等については、今後変動する可能性がある。

海岸堤防の復旧事例

■仙台湾南部海岸におけるH23年度着手箇所: 10工区


- 仙台空港等、地域の復旧・復興に不可欠な施設が背後にある区間は、概ねH24年度末を目途に完了することを目指す。
- その他の区間においても、概ね5年での完了を目指す。



港湾施設の復旧事例(利用可能岸壁及びコンテナ貨物取扱量の推移)



○利用可能岸壁は、3/14時点で、約7割(275/373岸壁)(暫定利用可能含む)



○コンテナ貨物取扱量は、昨年12月の時点で、対前年比約7割まで回復。1-

1-2 産業復旧の状況

- グループ補助金については、水産加工業、製造業、小売流通業、観光業等、地域の復興のリード役となり得る中小企業等グループ：172グループ(2721者)の復旧を支援。
- (独)中小企業基盤整備機構による仮設店舗・工場等の整備事業については、復興商店街、仮設住宅併設の仮設店舗、仮設工場群、水産加工事務所等に利用されているところ。

グループ補助金の実績 (3月9日現在)

	国費+県費	グループ数	企業数
青森県	86億円	10グループ	208者
岩手県	437億円	30グループ	295者
宮城県	1,164億円	61グループ	1,055者
福島県	283億円	58グループ	636者
茨城県	81億円	12グループ	478者
千葉県	14億円	1グループ	49者
合計	2,064億円	172グループ	2,721者

仮設店舗・工場等の整備実績 (3月9日現在)

	要望箇所数	延べ床面積	基本契約締結箇所数
青森県	18	7,311m ²	18
岩手県	329	115,453m ²	220
宮城県	139	62,024m ²	95
福島県	46	32,112m ²	38
茨城県	1	180m ²	1
長野県	1	244m ²	1
合計	534	217,324m ²	373

復旧事例

高德海産(石巻市)
昨年11月下旬、工場再開。



太平洋セメント(大船渡市)
昨年11月、セメント製造再開。大船渡市及び陸前高田市のガレキ等の処理も実施。




いわき四倉中核工業団地(いわき市) 福幸きりり商店街(大槌町)
72社分の仮設工場等が建設されており、昨年11月以降、順次竣工。
昨年12月、40店舗が同商店街で営業再開。



1-2 被災地域の産業の現状②（水産業）

- 被災3県の主要漁港における1月の水揚げ数量・金額は、前年同月比で約7割となっている。
- 被災した319漁港のうち、ほぼ全ての漁港(310漁港)で一部でも水産物の陸揚げが可能。
- 一日も早い水産業の復旧・復興に向け、今後も切れ目のない支援を継続。

項目	被害状況	進捗状況(%)						今後の取組
		0	20	40	60	80	100	
水揚げ	岩手・宮城・福島各県の主要な魚市場の水揚げの前年同月比(24年1月)	水揚量71% (1万1千トン)						[岩手県] 久慈、宮古、釜石、大船渡 [宮城県] 気仙沼、女川、石巻、塩釜 [福島県] 小名浜(県外で漁獲) 今後、漁業の再開に伴い、順次水揚げが回復する見込み。
		水揚金額66% (22億円)						
漁船	約2万9千隻の漁船が被災	63% (7,527隻が復旧)						25年度末までに少なくとも1万2千隻の復旧を目標。
加工流通施設	被災3県で被害があった水産加工施設(831施設)	50%(被災3県) (417施設が業務再開)						被災3県の水産加工施設について、23年度末までに操業再開を希望する施設の概ね5割の復旧を目標。 岩手県及び宮城県の産地市場は、22施設すべてが23年度中に再開見込み。
	被災3県で被害があった産地市場(34施設)	65%(被災3県) (22施設が業務再開)						
漁港	319漁港が被災	97% (310漁港で一部でも水産物の陸揚げ可能)						拠点となる漁港については、25年度末まで(一部被害の甚大な漁港やその他の漁港については27年度末まで)に復旧の目標。



2-1 住宅再建及び高台移転

- 市町村が策定する復興計画は、2月末時点で約9割の市町村が完成。
- 市町村の復興計画策定後は、個別事業(土地区画整理事業、防災集団移転促進事業等)の事業計画策定、事業実施が課題。
- 今後、市町村において地域住民との調整を円滑に進めていくことが最大の課題であるが、国としても、復興交付金による支援、まちづくりの専門職員派遣を始めとする市町村のマンパワーに対する支援を行う。

(1) 復興交付金による支援

- ・計画策定支援費の配分等を含む復興交付金の早期執行等の支援を行う。第1回目配分を、3月2日に実施(交付可能額の事業費は全体で約3,053億円)。主なものは次のとおり。
 - 防災集団移転促進事業
 - ー早期事業着手が見込まれるもの(事業費込):12市町村、54地区、約5,200戸、約437億円
(注)24年度第1四半期までに事業着手するもの。事業完了は早い地区で25年度を予定
 - ーその他(調査費):15市町村、約79億円
 - 災害公営住宅整備事業:32市町村、約1,356億円
(注)上記のうち24年度までに着工、25年度完成を予定するもの約5,500戸
- ・3月末の第2回提出に向け、復興庁・復興局の職員が被災地の市町村等を訪問し、計画策定支援を実施中

(2) 市町村のマンパワーに対する支援

- ①土地区画整理事業及び防災集団移転促進事業の実施に向け、各都道府県・政令指定都市の協力を得て、専門職員を派遣。
- ②全国市長会・全国町村会との協力を得て、平成24年度も被災市町村へ職員を派遣。

2-2 災害廃棄物(がれき)処理の状況

- 平成26年3月末までに災害廃棄物の処理を終えることが目標。
- 災害廃棄物の処理・リサイクルが本格化する一方、被災地の処理能力が不足。
- 被災地において既存施設を最大限活用するほか、仮設焼却炉を設置しているが、公共事業等による活用や、県外の既設の焼却炉や処分場を活用した広域処理が必要。

(1) 災害廃棄物処理の現状

【3月12日現在】	推計量(A)	撤去済み量(B)	撤去率(B/A)	処理・処分量(C)	処理・処分割合(C/A)
災害廃棄物全体	22,528千t	16,674千t	74% (96%※) <small>※建物解体により発生するものを除く</small>	1,508千t	6.7%

○被災地における仮設焼却炉の設置計画

- ・岩手県 2基(合計の最大年間処理量 7万トン(既稼働 2基 7万トン))
- ・宮城県 23基(" 128万トン(" 3基 17万トン))



(仙台市設置仮設焼却炉)

(2) 広域処理の必要性と現状

○災害廃棄物発生量

- ・岩手県: 476万トン(通常の一般廃棄物量の約11年分)
- ・宮城県: 1,569万トン(" 約19年分)

○広域処理希望量

57万トン
344万トン(※)

※石巻ブロック、亘理名取ブロック、東部ブロックの希望量。残りの気仙沼ブロックは検討中。

- 既に東京都、山形県及び青森県において受入れ。
- 秋田県、静岡県島田市ほか数自治体が受入れを表明。

(3) 取組の現状

- ・広域処理と再生利用に関する閣僚会合を開催。
- ・放射能汚染を心配する声にこたえるため、安全性を広報。
- ・環境省職員の派遣や、測定・説明会・施設の減価償却などの財政措置により受入表明自治体を支援。

- 被災3県の雇用情勢は、依然として厳しい状況
- 今後は、産業政策と一体となった雇用創出やミスマッチ(職種や産業などの求人と求職がかみあわない状況)の解消により、被災3県の被災者の就職支援を推進。

(1) 被災3県の雇用情勢

- ・ 震災により被災地の雇用情勢は悪化し、依然として有効求職者数が有効求人数を上回っているが、新規に限ると需給状況は改善してきており、就職件数も前年に比べて増加
(※1月の有効求人数 約11.1万人、有効求職者数 14.3万人／新規求人数 約4.6万人、新規求職者数 約2.9万人)
- ・ 沿岸部では、地元主要産業で女性の求職者に比べ求人不足、逆に建設業の求人は増加しているが未経験者が就職困難など、ミスマッチが大きい。
- ・ 失業給付を受けている人数が前年の約2倍になっている中、給付が終了する方が1月中旬から順次発生。
(※1月の雇用保険受給者実人員 約6.3万人。前年同期比103.8%増。)

(2) 政府の取組

- ・ 震災後は、被災者の雇用の継続や、雇用創出基金なども活用し、復旧事業を通じた雇用創出などを推進。
(※ 基金事業により、被災3県で2万9千人超の雇用機会を創出。)
- ・ 今後は、地域経済の再生復興のための産業政策と一体となって、本格的な安定雇用の創出に向け、雇用創出基金などを活用した雇用支援を推進。
(※ 被災地の本格的な雇用復興を図る「雇用復興推進事業」のための基金:約1510億円)
- ・ 雇用のミスマッチ解消のため、きめ細かな就職支援や職業訓練を実施。

2-4 被災者の孤立防止と心のケア



- 被災者の多くが、避難所から仮設住宅等に移行。コミュニティの弱体化や、孤立化が問題。
- このため、①見守り活動、②心のケア、③生きがいづくり等を行う。
- 福島の原子力災害地域を始め、子どもたちの心のケアの状況等について、早急に調査に着手。

(1) 孤立防止の主な取組

- ① 「介護等のサポート拠点」を被災3県で合計103箇所設置し(予定含む)、仮設住宅における高齢者等の総合相談、居宅サービス、地域交流などを実施。
 - ※ **地域支え合い体制づくり事業** (平成23年度1次補正予算70億円、3次補正予算90億円)
- ② 高齢者、障害者や離職を余儀なくされた若年層などが地域とのつながりを持ち続けることができるよう、市町村、社会福祉協議会、NPO等と連携、ボランティア等による孤立防止のための見守り活動等を実施。
 - ※ **地域コミュニティ復興支援事業** (平成23年度1次補正予算70億円、3次補正予算90億円)

(2) 心のケアの主な取組

- ① 岩手・宮城・福島各県に「心のケアセンター」を設置するなど、専門職による訪問支援等を実施。
- ② 心血管疾患やPTSD等に関する長期間追跡調査を実施。
(石巻市雄勝・牡鹿地区の調査結果では睡眠障害は42.5%、不安や抗うつ症状は16.6%と高率。(昨年6～8月調査実施))
- ③ 子どもの心の健康状態を把握するための調査を実施予定。
(H24.2～有識者による調査内容等の検討。4月以降調査表の配布・回収・集計。7月をメドに調査結果報告。)
- ④ 子どもの発育状況やストレス状況等の調査研究を実施予定。
- ⑤ 子どもを支援する専門職の研修や巡回相談等被災した子どもの心の支援に関する自治体の取組を支援。

2-5 原発事故避難者の帰還支援

- 警戒区域等の見直しに併せ、避難者の帰還の支援を行う。
- さまざまな課題について政府内での一元的な検討と県・市町村との連携が必要。

■福島県民の避難の状況

- ・ 避難指示区域からの避難者数……………約11.3万人
- ・ 福島県全体の避難者数……………約16.1万人
 - ・ 福島県内への避難者数……………約9.8万人
 - ・ 福島県外への避難者数……………約6.3万人

■帰還支援に当たっての主要課題

- ① 新たな区域の見直し
- ② 除染
- ③ インフラ等の復旧
- ④ 賠償の方針
- ⑤ 長期避難者支援
- ⑥ 雇用確保、産業振興



■帰還支援策の検討体制

- ・ 関係局長により検討を開始。
- ・ 復興庁、原子力被災者生活支援チーム、警察庁、総務省、文科省、厚労省、農水省、経産省、国交省、環境省等。
- ・ 県・市町村との協議をすすめる。

3-1 復興特区制度

- 規制・手続、税制上の特例措置等を内容とする復興推進計画の申請、認定が進んでいるところ。
- 土地利用再編のための特例措置等を講ずる復興整備計画についても、策定に向けた取組が進んでいるところ。
- 4月1日を目途に、民間企業と被災自治体との連携を促進するため企業連携推進室を設置。

① 復興推進計画

復興特区法施行後、13件の復興推進計画の申請があり、これまでに6件について認定を行ったところ。(右図参照)

② 復興整備計画

- ・ 宮城県において2月17日に復興整備協議会が設立され、年度末に向け計画を策定中。
- ・ 岩手県や福島県においても計画の策定に向けた動きが見られるところ。

③ 今後の課題

- ・ 被災地において検討されている先導的プロジェクトの事業化の促進。
- ・ 4月1日を目途に設置する「企業連携推進室」を通じた民間企業・地方公共団体・国の連携の強化。

(参考) 復興推進計画の認定状況

(平成24年3月19日現在)


地域	認定日	申請主体	取組の概要
青森	3月2日	青森県・4市町	税制上の特例措置及び工場立地法の特例を活用し、エレクトロニクス、食品等に関する各種産業の集積を通じた生業づくりを目指す
岩手	2月9日	岩手県	医療関係法令の特例を活用し、保健・医療・福祉サービスの向上を目指す
宮城	2月9日	宮城県・34市町村 (七ヶ宿町を除く全て)	税制上の特例措置を活用し、ものづくり産業の集積を目指す
	3月2日	仙台市	税制上の特例措置を活用し、農業関連産業等の集積を目指す
福島	3月16日	福島県	医療機器製造販売業に係る規制の特例を活用し、医療機器関連産業等の集積を目指す
茨城	3月9日	茨城県・13市町村	税制上の特例措置を活用し、自動車をはじめとする各種業種の集積を目指す

3-2 復興交付金制度

○復興交付金は3月2日に交付可能額を通知。交付金の活用により、復興地域づくりを支援。

(1) 復興交付金の目的

復興交付金は、津波等による著しい被害を受けた地域が単なる災害復旧にとどまらない、復興のための地域づくりをする上で必要となる事業を幅広く一括化し、被災地の取組みを支援。



(2) 第1回交付可能額通知 (3月2日)

① 県別の交付可能額(県別、単位は億円)

第1回提出された交付金事業計画に対して行う交付可能額の通知は各県別に以下のとおり。

		青森県	岩手県	宮城県	福島県	茨城県	栃木県	千葉県	合計
交付可能額	事業費	18.3	957.2	1,436.2	603.3	28.2	8.1	1.8	3,053.2
	国費	15.7	797.6	1,161.5	505.1	21.9	6.1	1.4	2,509.4

(注) 計数は精査の結果、今後変動があり得る。また、端数処理により合計と一致しない場合がある。

② 主な事業

- ・ 水産・漁港関連施設整備事業(21市町村、約258億円)
- ・ 防災集団移転促進事業(早期事業着手が見込まれるもの(事業費込)、12市町村、54地区、約5,200戸、約437億円)
(注)24年度第1四半期までに事業着手するもの。事業完了は早い地区で25年度を予定
- ・ 防災集団移転促進事業(その他(調査費)、15市町村、約79億円)
- ・ 災害公営住宅整備事業(32市町村、約1,356億円)
(注)上記のうち24年度までに着工、25年度完成を予定するもの約5,500戸
- ・ 農地整備事業(16市町村、約52.8億円)
- ・ 都市防災総合推進事業(調査費等、39市町村、約30.0億円)
- ・ 市街地液状化対策事業(調査費、6市町村、約7.9億円)
- ・ 造成宅地滑動崩落対策事業(12市町村、約324.7億円)

3-3 福島復興に向けた取組

福島復興再生特別措置法案 （平成24年2月10日 閣議決定 平成24年3月8日 修正の上、衆議院可決）

目的・基本理念・国の責務


- ・原子力災害により深刻かつ多大な被害を受けた福島復興・再生を推進
- ・福島地方公共団体の自主性・自立性を尊重しつつ、国の責務として総合的な施策を策定、実施

福島復興再生基本方針（閣議決定）

- ・原子力災害からの福島復興及び再生に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な方針
- ・福島復興及び再生の意義、目標、政府が着実に実施すべき各支援施策の基本的な方針等を定めるもの

避難解除等区域の復興及び再生等のための特別の措置

- ・「避難解除等区域復興再生計画」（県の申出により国が決定）
基本方針に即して、避難指示が解除された区域及びその準備区域の復興及び再生を推進するための計画
計画事項：計画の意義、目標、期間、産業の復興・再生、道路、河川等の公共施設の整備、生活環境の整備等
 - ・国による公共施設の工事の代行
 - ・国による公共施設の清掃等の生活環境整備事業の実施
- ・課税の特例（避難対象区域内に所在していた事業者について）
 - ①事業用設備等の特別償却等（解除の日から5年間の即時償却等）
 - ②被災被用者を雇用している場合の税額控除（確認を受けた日から5年間、給与等支給額の20%を控除：復興特区は10%）（注）地方税法の改正の措置として避難対象区域内の固定資産税の課税免除措置の延長等
- ・公営住宅への入居資格の特例などによる避難者の居住の安定の確保



放射線による健康上の不安の解消その他の安心して暮らすことのできる生活環境の実現のための措置

- ・健康管理調査、農産品等の放射能濃度の測定、除染等の措置等の迅速な実施、児童等の被ばく放射線量の低減、調査研究の推進、国民の理解の増進、教育機会の確保、医療・福祉の確保など

原子力災害からの産業の復興及び再生

- ・「産業復興再生計画」（県が作成し国が認定）

基本方針に即して、原子力災害により被害を受けた福島県の産業の復興及び再生の推進を図るための計画

計画事項：計画の目標、目標達成のための取組内容、適用する規制・手続の特例の内容と実施主体に関する事項



- ・規制や手続等の特例（福島特例通訳案内士、地域ブランド（商標、品種）の登録料や出願料等の減免、地熱資源開発や流通機能向上に係る許認可等のワンストップ処理等）

- ・東日本復興特区法の課税の特例（*）を含む復興推進計画を福島県の全ての市町村が策定できるようにする措置等（特区法では、東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なくされ、又は生産基盤に著しい被害を受けた地域が対象）

（*）事業用設備等の特別償却等（即時償却の適用期間は2年延長）、被災被用者等の給与支給額の一部の税額控除、研究開発税制、新規立地促進税制等

- ・農林水産業、中小企業の復興・再生、職業の安定、観光の振興など

新たな産業の創出等に寄与する取組の重点的な推進

- ・「重点推進計画」（県が作成し国が認定）

基本方針に即して、再生可能エネルギー源の利用促進、高度医療技術等に関する研究開発拠点の整備その他の新たな産業の創出等に寄与する取組を重点的に推進するための計画

計画事項：計画の区域、目標、期間、目標達成のための取組内容



- ・（独）中小企業基盤整備機構が管理する工場用地の無償譲渡
- ・研究開発の推進、企業立地の促進など

原子力災害からの福島復興再生協議会

- ・復興大臣、福島県知事その他の国・福島の関係者からなる協議会を組織し、必要な協議を実施

その他（施行後の扱い）

- ・福島県からの新たな規制の特例措置の提案等
- ・本法の施行状況、福島の復興・再生の状況等を踏まえた検討

（参考）主な福島復興・再生関連予算について

【平成23年度2次・3次補正予算等】

福島県原子力災害等復興基金の創設（3,840億円程度）

- 国際的な医療センター・開発拠点等の整備及び地域医療の再生（文科・厚労・経産省）690億円
- 産業復興企業立地補助（経産省） 1,700億円 など

既存の制度等を活用した追加的予算措置による機動的対応（1,500億円程度）

- 再生可能エネルギーの研究開発及び関連施設の整備（経産省） 1,000億円の内数 など

福島県原子力被災者・子ども健康管理基金の創設（内閣府）（962億円）

除染の緊急実施（内閣府）（2,179億円）

除染等の実施（環境省）（2,459億円）

【平成24年度当初予算案】※

除染や放射線・健康不安の解消など〔事業費の多くの部分が福島県で実施される〕

- 福島避難解除等区域生活環境整備事業【法律事項】（復興庁） 42億円
- 放射能土壌等の除染実施（環境省） 3,721億円 など

産業の復興、公共事業など〔事業費は被災県の合計であり、その一定部分が福島県で実施される〕

- 東日本大震災復興交付金（復興庁） 1兆8,479億円（23年度3次補正含む）
- 公共事業等（復興庁への一括計上分） 4,881億円 など