


# 東日本大震災からの復興に向けた道のりと見通し(主な指標・①)

2014年11月

※数値・時期等について未精査



# 東日本大震災からの復興に向けた道のりと見通し(主な指標・②)

※数値・時期等について未精査

	2011		2012				2013				2014				2015				2016	…見込み・予定 ～～	
	3月	5月	7月	9月	11月	1月	3月	5月	7月	9月	11月	1月	3月	5月	7月	9月	11月	1月	3月		
<b>医療施設</b> (入院の受入制限または受入不可(182箇所)のうち回復した病院の割合)	被災した病院の復旧																				
						90%							93%						95%		
<b>学校施設</b> (被災公立学校施設(2,308校)のうち、災害復旧事業を完了した学校の割合)	被災した公立学校施設の復旧																				
							92%						96%						98%	98%	100%
<b>農業・水産業</b> (津波被災農地(21,480ha)において、営農再開が可能となった面積の割合)	農地の損壊箇所の復旧・除塩等を実施																				
						約38%							約63%						約70%		
(被災3県で業務再開を希望する水産加工施設(819)の再開状況)	製氷施設や冷凍冷蔵施設の復旧、用地の嵩上げ等により水産加工業の業務再開を支援																				
						約52%	約61%	約74%					約80%						100%	再開希望者全員の 水産加工施設	
<b>地域産業</b> (被災地域の鉱工業生産指数)	約103	約70	約95	約100	被災地外の水準まで概ね回復																
(津波浸水地域に所在する鉱工業事業所の生産額試算値(震災前基準年同月比) ※水産加工施設等は含まない)	-99%	-76%	-66%	-31%	+20%	-19%	-4%	+5%	被災地外の水準まで概ね回復												
<b>事業者支援</b>	仮設店舗等の整備・グループ補助金による復旧支援・二重ローン対策等による支援																				
(仮設店舗・工場・事務所の整備:竣工所数累計)	地域産業や商店街などの本格的な復興																				
	仮設施設 第1号竣工	16カ所	224カ所	400カ所	516カ所					555カ所	574カ所										
(中小企業等グループ補助金による復旧支援:被支援者数累計)	第1次 交付決定	316者	3,829者	5,779者	8,012者					9,943者	10,220者										
(二重ローン対策:被支援者数累計)	産業復興 相談センター 産業復興機構			132社	445社					837社	1,109社	1,165社									
(資金繰り支援策の実施状況(全国) 累計)	融資実績(上段) 保証実績(下段)	約1.0兆円 約2.0兆円	約2.8兆円 約4.3兆円	約4.9兆円 約6.2兆円	約5.6兆円 約7.7兆円	約6.0兆円 約9.1兆円					約6.3兆円 約11兆円	約6.4兆円 約11.1兆円									
<b>個人債務者等対策</b> (個人版私的債務整理ガイドライン 債務整理の成立件数累計)																					
						10件							292件						740件	1,080件	1,123件