

3県沿岸市町村(岩手県・宮城県・福島県(避難区域を除く))の災害廃棄物等の処理状況

平成26年1月31日

県	沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況	県への事務委託注1	災害廃棄物等推計量(千トン)	災害廃棄物推計量(千トン)	災害廃棄物の仮置場への搬入状況				災害廃棄物の処理状況								津波堆積物推計量(千トン)	津波堆積物の仮置場への搬入状況		津波堆積物の処理状況				
					仮置場搬入済量(千トン)注10	搬入率(%)注11	仮置場設置数	目標期日	目標達成状況注2	処理量計(千トン)注3	再生利用量(千トン)注4	焼却(燃料利用)(千トン)注5	焼却処理量(千トン)	埋立処理量(千トン)	処理割合(%)注6	目標期日		目標達成状況	津波堆積物の仮置場搬入済量(千トン)注10	搬入率(%)注11	処理量計(千トン)	再生利用(千トン)	埋立処理量(千トン)	処理割合(%)
岩手県	洋野町(ひろのちょう)		20	17	17	100%	1	H25.1	◎	17	14	1	1	1	99.9%	H26.3		3	3	100%	3	3	0	100%
	久慈市(くじし)		82	71	71	100%	1	H24.3	◎	68	57	3	5	4	96.0%	H26.3		11	11	100%	11	11	0	100%
	野田村(のだむら)	有	168	120	120	100%	2	H24.12	◎	120	77	2	11	30	99.8%	H26.3		49	49	100%	49	49	0	100%
	普代村(ふだいむら)		14	14	14	100%	0	H24.12	◎	14	13	0	1	1	98.9%	H26.3		0	-	-	-	-	-	-
	田野畑村(たのはたむら)	有	53	37	37	100%	0	H26.2	◎	37	30	0	2	5	100%	H26.3	◎	17	17	100%	17	17	0	100%
	岩泉町(いわいずみちょう)	有	64	30	30	100%	0	H25.3	◎	30	20	0	5	5	100%	H26.3	◎	34	34	100%	34	34	0	100%
	宮古市(みやこし)	有	731	533	533	100%	3	H25.9	◎	531	377	0	90	64	99.7%	H26.3		199	199	100%	198	198	0	99.9%
	山田町(やまだまち)	有	453	398	398	100%	1	H25.12	◎	382	284	0	37	61	95.9%	H26.3		55	55	100%	54	54	0	99.9%
	大槌町(おおつちちょう)	有	650	443	443	100%	2	H25.10	◎	442	398	0	41	3	99.8%	H26.3		207	207	100%	207	207	0	100%
	釜石市(かまいしし)		861	691	690	99%	3	H25.9		690	551	0	88	51	100%	H26.3	◎	170	170	100%	170	170	0	99.9%
	大船渡市(おおふなとし)		802	587	586	99%	1	H25.12		576	521	3	49	3	98.2%	H26.3		215	215	100%	211	211	0	98.3%
	陸前高田市(りくぜんたかたし)	有	1,661	1,059	1,039	98%	5	H25.5	◎	976	885	0	85	6	92.1%	H26.3		601	601	100%	494	494	0	82.2%
	計		5,559	3,999	3,978	99%	19	-		3,883	3,226	8	415	234	97.1%	-		1,560	1,560	100%	1,449	1,449	0	92.9%
宮城県	気仙沼ブロック 注7		2,670	1,597	1,579	99%	7	-		1,579	1,256	5	269	49	98.9%	-		1,073	1,073	100%	1,073	1,073	0	100%
	気仙沼処理区県処理分 注8		1,653	763	-	-	1	-		761	583	1	169	7	99.8%	-		890	-	-	890	890	0	100%
	気仙沼市(けせんぬまし)	有	291	279	1,040	99%	2	H25.8		279	236	0	11	32	99.9%	H26.3		12	902	100%	12	12	0	100%
	南三陸処理区県処理分 注8		664	492	-	-	1	H25.8		481	385	3	89	5	97.7%	-		172	-	-	172	172	0	100%
	南三陸町(みなみさんりくちょう)	有	63	63	539	97%	3	H25.6		58	53	0	0	5	91.6%	H26.3		0	172	100%	-	-	-	-
	石巻ブロック 注7		8,013	5,006	4,941	99%	8	H25.9		4,940	4,129	5	731	75	98.7%	-		3,007	3,007	100%	2,875	2,875	0	95.6%
	県処理分 注8		3,197	2,500	-	-	1	H25.9		2,460	1,666	2	726	66	98.4%	-		697	-	-	697	697	0	100%
	女川町(おながわちょう)	有	526	526	566	99%	1	H24.12		517	512	1	0	4	98.4%	H25.6		0	-	-	-	-	-	-
	石巻市(いしのまきし)	有	1,317	1,169	3,277	100%	3	H25.2	◎	1,152	1,142	0	5	5	98.6%	H26.3		149	846	100%	149	149	0	100%
	東松島市(ひがしまつしまし)	有	2,972	811	1,098	100%	3	H25.3	◎	810	809	1	0	0	99.9%	H26.3		2,161	2,161	100%	2,029	2,029	0	93.9%
	利府町(りふちょう)		19	19	19	100%	0	H25.10	◎	19	16	0	2	2	100%	H25.1	◎	0	-	-	-	-	-	-
	松島町(まつしままち)		64	63	63	100%	0	H25.3	◎	63	54	0	5	3	100%	H25.3	◎	2	2	100%	2	0	2	100%
	宮城東部ブロック 注7		1,118	712	703	99%	3	H25.10		698	512	4	102	80	98.1%	-		406	405	100%	405	402	3	99.8%
	県処理分 注8		329	268	-	-	1	H25.8		264	149	1	92	21	98.4%	-		61	-	-	61	61	0	99.0%
	塩竈市(しおがまし)	有	151	151	236	100%	1	H25.3	◎	151	151	0	1	0	100%*	H26.3		0	1	100%	-	-	-	-
	七ヶ浜町(しちがはままち)	有	332	95	235	96%	1	H25.6		86	82	0	4	1	90.4%	H26.3		237	292	100%	237	233	3	100%
	多賀城市(たがじょうし)	有	305	197	231	100%	0	H25.7	◎	197	131	2	6	58	100%*	H26.3		108	112	100%	108	108	0	100%
仙台市(せんだいし)		2,684	1,344	1,343	100%	3	H25.10		1,335	957	45	212	121	99.4%	H25.12		1,340	1,340	100%	1,337	1,252	85	99.7%	
亶理名取ブロック 注7		4,168	2,470	2,470	100%	1	-		2,427	2,023	4	383	16	98.2%	-		1,698	1,698	100%	1,698	1,698	0	100%	
名取処理区県処理分 注8		771	549	-	-	0	-		549	473	0	72	3	100%	-		222	-	-	222	222	0	100%	
名取市(なとりし)	有	193	193	741	100%	0	H25.8	◎	193	192	0	1	0	100%	H26.3	◎	0	222	100%	-	-	-	-	
岩沼処理区県処理分 注8		623	461	-	-	0	-		461	396	2	59	3	100%	-		162	-	-	162	162	0	100%	
岩沼市(いわぬまし)	有	4	4	464	100%	0	H25.3	◎	4	4	0	0	0	100%	H26.3	◎	0	162	100%	-	-	-	-	
亶理処理区県処理分 注8		840	459	-	-	0	-		459	341	1	117	1	100%	-		380	-	-	380	380	0	100%	
亶理町(わたりちょう)	有	17	17	476	100%	0	H25.6	◎	17	17	0	0	0	100%	H26.3	◎	0	380	100%	-	-	-	-	
山元処理区県処理分 注8		1,721	788	-	-	1	-		745	601	1	134	9	94.5%	-		933	-	-	933	933	0	100%	
山元町(やまもとちょう)	有	0	0	788	100%	0	H25.7	◎	0	-	-	-	-	-	H26.3		0	933	100%	-	-	-	-	
計		18,736	11,210	11,117	99%	22	-		11,060	8,948	62	1,705	345	98.7%	-		7,526	7,525	100%	7,390	7,300	90	98.2%	

県	沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況	県への事務委託 注1	災害廃棄物等推計量 (千トン)	災害廃棄物推計量 (千トン)	災害廃棄物の仮置場への搬入状況				災害廃棄物の処理状況							津波堆積物推計量 (千トン)	津波堆積物の仮置場への搬入状況		津波堆積物の処理状況						
					仮置場搬入済量 (千トン)	搬入率 (%)	仮置場設置数	目標期日	目標達成状況 注2	処理量計 (千トン) 注3	再生利用量 (千トン) 注4	焼却(燃料利用) (千トン) 注5	焼却処理量 (千トン)	埋立処理量 (千トン)	処理割合 (%) 注6		目標期日	目標達成状況	津波堆積物の仮置場搬入済量 (千トン)	搬入率 (%)	処理量計 (千トン)	再生利用 (千トン)	埋立処理量(千トン)	処理割合 (%)	
福島県	新地町(しんちまち)		153	129	129	100%	5	H25.2	◎	109	96	0	13	0	84.7%	H26.3		24	24	100%	24	24	0	100%	
	相馬市(そうまし)		754	232	218	94%	2	H25.10		186	134	0	50	2	80.3%	H26.3		522	522	100%	329	329	0	63.0%	
	南相馬市(みなみそうまし) 注9		1,680	655	447	68%	7	H26.3		225	213	0	1	12	34.4%	—		1,025	669	65%	406	406	0	39.6%	
	広野町(ひろのまち)		80	55	51	92%	1	H25.9		27	26	0	1	0	49.6%	—		25	5	20%	0	0	0	0%	
	いわき市(いわきし)		822	665	657	99%	12	H25.9		639	507	0	10	122	96.2%	H26.3		157	157	100%	17	5	12	10.6%	
	計		3,489	1,735	1,502	87%	27	—	—	1,187	976	0	75	136	68.4%	—	—	1,754	1,377	79%	775	763	12	44.2%	
岩手、宮城、福島 3県合計				27,784	16,945	16,596	98%	68	—	—	16,131	13,149	71	2,195	716	95.2%	—	—	10,839	10,462	97%	9,615	9,513	102	88.7%

- 注1) 県への事務委託：
主に仮置場搬入後の処理について、地方自治法第252条の14第1項の規定に基づき事務の委託を行っている場合は「有」と記載。
- 注2) 目標達成状況：
◎については、解体・処理が完了し、目標達成した場合とする。
- 注3) 処理量計：
破碎・選別等により有価売却、原燃料利用、焼却やセメント焼成、埋立処分等により処理された量。
- 注4) 再生利用量：
チップ化した木くず、リサイクルした金属くずやコンクリートくず等の量を再生資材化の段階で計上。
- 注5) 燃料利用：
可燃物や木くずのボイラー、発電施設への利用。
- 注6) 災害廃棄物の処理割合：
＊印の自治体については、市町村の独自処理分の処理は完了しているが、県委託分は処理中。
- 注7) ブロック：
宮城県が実施している処理処分については、構成市町村が複数のため、市町村の独自処理量とJVへの委託処理量を分けて、処理量を集計。
- 注8) 県処理分：
石巻ブロック県処理分には女川町・石巻市・東松島市、宮城東部ブロック県処理分には塩竈市・七ヶ浜町・多賀城市の災害廃棄物の宮城県処理分を集計
- 注9) 南相馬市：
国が直轄で処理を行う避難区域を除いた地域について進捗状況を整理。
- 注10) 仮置場搬入済量：
端数処理の関係で処理量計より数値が小さく表示されることがある。
- 注11) 搬入率：
数百トンの未搬入物のある市町村については、搬入率を99%としている。