

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **岩手県** 市町村 **田野畑村**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	調整中
民間住宅等用宅地	53戸		41戸	12戸				
災害公営住宅	63戸		17戸	46戸				
合計	116戸		58戸	58戸				

＜目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項＞

- ・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成26年6月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考	
羅賀	漁業集落防災機能強化事業	用地買収									
		調査設計	13戸								
		造成①	32戸								
	災害公営住宅整備事業	拓洋台									
		事業主体	田野畑村	用地							
		計画戸数	20戸	建築設計							
		造成									
		建て方	戸建・長屋建	建築工事							
		構造	木造	入居							
	災害公営住宅整備事業	羅賀東									
事業主体		田野畑村	用地								
計画戸数		7戸	建築設計								
造成											
建て方		戸建・長屋建	建築工事								
構造		木造	入居								
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	18戸		6戸	12戸					
	災害公営住宅	合計	27戸		7戸	20戸					
	合計		45戸		13戸	32戸					
島越	漁業集落防災機能強化事業	用地買収									
		調査設計	16戸								
		造成①	53戸								
	災害公営住宅整備事業	黎明台									
		事業主体	田野畑村	用地							
		計画戸数	24戸	建築設計							
		造成									
		建て方	戸建・長屋建	建築工事							
		構造	木造	入居							
	災害公営住宅整備事業	松前沢									
事業主体		田野畑村	用地								
計画戸数		10戸	建築設計								
造成											
建て方		戸建・長屋建	建築工事								
構造		木造	入居								
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	35戸		35戸						
	災害公営住宅	合計	34戸		10戸	24戸					
	合計		69戸		45戸	24戸					

災害公営住宅単独事業の場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考	
西和野	災害公営住宅	用地									
		事業主体	田野畑村	建築設計							
		計画戸数	2戸	造成							
		建て方	戸建・長屋建	建築工事							
		構造	木造	入居							
	供給戸数	合計		2戸			2戸				