

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **福島県** 市町村 **楢葉町**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	調整中
民間住宅等用地	3戸				2戸	1戸			
災害公営住宅	141戸				18戸	123戸			
合計	144戸				20戸	124戸			

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・本工程表は、平成27年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
中満南	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	16戸							
	災害公営住宅整備事業	中満南		用地							
		事業主体	楢葉町	建築設計							
		計画戸数	15戸	造成							
		建て方	戸建・長屋建	建築工事							
	構造	木造	入居								
供給戸数	民間住宅等用地	合計	1戸					1戸			
	災害公営住宅	合計	15戸					15戸			
	合計		16戸					16戸			
一ツ屋	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	10戸							
	災害公営住宅整備事業	一ツ屋		用地							
		事業主体	楢葉町	建築設計							
		計画戸数	8戸	造成							
		建て方	戸建・長屋建	建築工事							
	構造	木造	入居								
供給戸数	民間住宅等用地	合計	2戸				2戸				
	災害公営住宅	合計	8戸				8戸				
	合計		10戸				10戸				
シウ神山	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	10戸							
	災害公営住宅整備事業	シウ神山		用地							
		事業主体	楢葉町	建築設計							
		計画戸数	10戸	造成							
		建て方	戸建・長屋建	建築工事							
	構造	木造	入居								
供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸				10戸				
	災害公営住宅	合計	10戸				10戸				
	合計		10戸				10戸				

災害公営住宅単独事業の場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
中満	災害公営住宅		用地								
	事業主体	楢葉町	建築設計								
	計画戸数	108戸	造成								
	建て方	戸建・長屋建	建築工事								
	構造	木造	入居								
供給戸数	合計		108戸					108戸			