

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **岩手県** 市町村 **田野畑村**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	調整中
民間住宅等用地	53戸		41戸	12戸					
災害公営住宅	63戸		17戸	46戸					
合計	116戸		58戸	58戸					

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・本工程表は、平成27年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合												
地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考	
羅賀	漁業集落防災機能強化事業	用地買収	13戸									
		調査設計										
		造成①										
	災害公営住宅整備事業	拓洋台	用地	32戸								
			建築設計									
		造成										
		建築工事										
		入居										
		民間住宅等用地	合計		18戸		6戸	12戸				
	災害公営住宅整備事業	羅賀東	用地	7戸								
建築設計												
造成												
災害公営住宅整備事業	羅賀東	用地	7戸									
		建築設計										
		造成										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	18戸		6戸	12戸						
	災害公営住宅	合計	27戸		7戸	20戸						
	合計	45戸		13戸	32戸							
鳥越	漁業集落防災機能強化事業	用地買収	16戸									
		調査設計										
		造成①										
	災害公営住宅整備事業	黎明台	用地	53戸								
			建築設計									
		造成										
		建築工事										
		入居										
		民間住宅等用地	合計		35戸		35戸					
	災害公営住宅整備事業	松前沢	用地	10戸								
建築設計												
造成												
災害公営住宅整備事業	松前沢	用地	10戸									
		建築設計										
		造成										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	35戸		35戸							
	災害公営住宅	合計	34戸		10戸	24戸						
	合計	69戸		45戸	24戸							
災害公営住宅単独事業の場合												
地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考	
西和野	災害公営住宅	用地	2戸									
		建築設計										
	造成											
	建築工事											
	入居											
供給戸数	合計	2戸			2戸							