

## 住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **福島県** 市町村 **広野町**

### ○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	調整中
民間住宅等用宅地									
災害公営住宅	120戸			48戸			58戸		14戸
合計	120戸			48戸			58戸		14戸

### 《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・本工程表は、平成28年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成/供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

### 災害公営住宅単独事業の場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
広野原団地	災害公営住宅	用地	48戸	[Gantt chart showing land acquisition in H24]							
	事業主体 広野町	建築設計		[Gantt chart showing architectural design in H24]							
	計画戸数	造成		[Gantt chart showing construction in H24]							
	建て方 戸建&共同	建築工事		[Gantt chart showing construction in H25]							
	構造 木造&非木造	入居		[Gantt chart showing occupancy in H26]							
	供給戸数	合計	48戸								
折木字大平地区	災害公営住宅	用地	14戸	[Gantt chart showing land acquisition in H26]							
	事業主体 広野町	建築設計		[Gantt chart showing architectural design in H26]							
	計画戸数	造成		[Gantt chart showing construction in H27]							
	建て方 戸建&共同	建築工事		[Gantt chart showing construction in H28]							
	構造 木造	入居		[Gantt chart showing occupancy in H29]							
	供給戸数	合計	14戸								
下北迫	災害公営住宅	用地	58戸	[Gantt chart showing land acquisition in H26]							原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計		[Gantt chart showing architectural design in H26]							
	計画戸数	造成		[Gantt chart showing construction in H28]							
	建て方 戸建・長屋建	建築工事		[Gantt chart showing construction in H29]							
	構造 木造	入居		[Gantt chart showing occupancy in H30]							
	供給戸数	合計	58戸								