

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **岩手県** 市町村 **岩泉町**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	調整中
民間住宅等用地	59戸			59戸					
災害公営住宅	51戸		51戸						
合計	110戸		51戸	59戸					

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・本工程表は、平成28年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成/供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考	
小本地区	漁業集落防災機能強化事業	用地買収	59戸	[Gantt chart showing progress from H24 to H26]								
		調査設計		[Gantt chart showing progress from H24 to H25]								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	59戸	[Gantt chart showing progress from H26 to H26]							
		災害公営住宅	合計	59戸	[Gantt chart showing progress from H26 to H26]							
			合計	59戸	[Gantt chart showing progress from H26 to H26]							

災害公営住宅単独事業の場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考	
小本地区	災害公営住宅	用地	36戸	[Gantt chart showing progress from H24 to H24]								
		建築設計		[Gantt chart showing progress from H24 to H25]								
	計画戸数	36戸	[Gantt chart showing progress from H25 to H26]									
	建て方	戸建&共同	建築工事	[Gantt chart showing progress from H25 to H26]								
	構造	木造&非木造	入居	[Gantt chart showing progress from H26 to H26]								
			合計	36戸	[Gantt chart showing progress from H25 to H26]							
森の越地区	災害公営住宅	用地	15戸	[Gantt chart showing progress from H24 to H24]								
		建築設計		[Gantt chart showing progress from H24 to H25]								
	計画戸数	15戸	[Gantt chart showing progress from H25 to H26]									
	建て方	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt chart showing progress from H25 to H26]								
	構造	木造	入居	[Gantt chart showing progress from H26 to H26]								
			合計	15戸	[Gantt chart showing progress from H25 to H26]							