

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **福島県** 市町村 **富岡町**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度 以降	調整中
民間住宅等用地	15戸					15戸				
災害公営住宅	150戸					50戸	100戸			
合計	165戸					65戸	100戸			

＜目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項＞

- ・本工程表は、平成28年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現時点では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合												
地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度 以降	備考
曲田	防災集団移転促進事業	用地買収	15戸									
		調査設計										
	造成①											
	合計											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	15戸					15戸				
	災害公営住宅	合計							100戸			
	合計							15戸	100戸			
災害公営住宅単独事業の場合												
地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度 以降	備考
曲田地区第1期	災害公営住宅	用地	50戸									帰還環境整備による住宅
	事業主体 富岡町	建築設計										
	計画戸数 50戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
供給戸数	合計							50戸				
曲田地区第2期第1工区	災害公営住宅	用地	14戸									帰還環境整備による住宅
	事業主体 富岡町	建築設計										
	計画戸数 14戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
供給戸数	合計							14戸				
曲田地区第2期第2工区	災害公営住宅	用地	37戸									帰還環境整備による住宅
	事業主体 富岡町	建築設計										
	計画戸数 37戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計							37戸				
栄町地区第2期第3工区	災害公営住宅	用地	49戸									帰還環境整備による住宅
	事業主体 富岡町	建築設計										
	計画戸数 49戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計							49戸				