

事業計画（福島県富岡町）

1. 海岸防災林の再生

① 箇所名： 富岡

② 被災状況

林帯地盤 1 ha が地震により地盤沈下するとともに、森林が津波により流失した。

③ 事業計画の内容

被災した林帯地盤及び森林については、防災林造成事業により整備する。

④ これまでの実施状況と今後の予定

海岸防災林の被災状況については、これまでに現況調査を実施した。

今後、富岡町で策定される復興整備計画の内容を踏まえ、森林造成の事業計画を作成する。森林造成については、事業計画に基づき苗木の植栽等を行い、平成 32 年度の完了を目指す。

⑤ 平成 24 年度における成果

海岸防災林の被災状況について現況調査を実施。

⑥ 平成 25 年度における成果目標

浪江町の復興整備計画の検討状況を踏まえ、盛土など植生基盤の整備、苗木の植栽等の事業計画を検討。

工程表(福島県富岡町)

	H23				H24				H25				H26				H27				H28以降
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
1. 海岸防災林 (富岡)																					
	ステップ2完了後の警戒区域等の見直し、復興計画策定等の議論を踏まえ、 再生方針を決定								森林造成 計画検討		調査設計・工事										