

農業水利施設

福島特別直轄災害復旧事業 請戸川地区（南相馬市小高区、浪江町、双葉町）

① 被災の状況と復旧の方針、予定

地震により堤体天端に亀裂が発生した大柿ダムについては、平成 26 年度から復旧工事に着手し、平成 29 年 3 月までの完了を予定している。

地震により水路継目からの漏水等が発生した幹線用水路等については、平成 27 年度から南相馬市小高区内の復旧工事に着手し、平成 29 年度までの完了を予定している。平成 28 年度からは浪江町内の復旧工事に着手することを予定している。

② 平成 26 年度の目標

大柿ダム及び水路の復旧工事を平成 26 年度に着手する。

ダムの復旧に併せて、工事範囲の除染を一体的に実施する。

水路の復旧は、除染との調整を行いながら進める。

③ 平成 26 年度に実施したこと（成果）

大柿ダムの復旧工事は、目標どおり平成 26 年度に着手した。

東北農政局が環境省から大柿ダム復旧工事範囲の除染の支出委任を受け、除染と復旧工事を一体的に実施した。

水路は、一部の区間について平成 26 年度に環境省が除染に着手し、除染の実施状況を踏まえ平成 27 年度から復旧工事に着手することとした。

④ 平成 27 年度の目標

大柿ダムは、平成 27 年度までに堤体復旧工事を完了させ、試験湛水を開始させる。

水路の復旧は、除染との調整を行いながら平成 27 年度から南相馬市小高区内の用水路 6 路線に着手する。

また、浪江町の農業水利施設の追加に関する計画変更を進める。

直轄特定災害復旧事業 南相馬地区（南相馬市原町区、小高区）

① 被災の状況と復旧の方針、予定

地震による地盤沈下や津波による損壊で排水機能が失われた7排水機場については、平成24年度に3排水機場（谷地、村上第二、塚原第二）の応急復旧工事が完了した。

平成25年度から本復旧工事に順次着手し、平成25年度に1排水機場（村上第二）を本格稼働させた。平成27年度末までに1排水機場（小浜）、平成28年度末までに3排水機場（谷地、塚原第二、福浦南部）、平成29年度末までに1排水機場（村上）、平成30年度末までに1排水機場（小沢）の本格稼働を予定している。

② 平成26年度の目標

3排水機場（小浜・小沢・村上）の本復旧工事に着手し、平成25年度に着手した4排水機場と合わせて7排水機場等の本復旧工事を進める。

③ 平成26年度に実施したこと（成果）

2排水機場（小浜、村上）の本復旧工事に着手し、平成25年度に着手した4排水機場（谷地、塚原第二、村上第二、福浦南部）と合わせて6排水機場の本復旧工事を進めた。

1排水機場（小沢）は、海岸堤防工事、河川改修工事と工程を調整し、平成27年度から本復旧工事に着手することとした。

④ 平成27年度の目標

1排水機場（小沢）の本復旧工事に着手し、平成26年度までに着手した6排水機場と合わせて7排水機場の本復旧工事を進める。また、平成27年度に1排水機場（小浜）の本格稼働を目指す。

インフラ復旧の工程表(農業水利施設 直轄分)

平成27年3月末現在

●→ : 工程が見込めるもの ●.....▶ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	H26年度の目標 (H26.6公表)	H26年度に実施 したこと(成果)	H27年度に実施 すること(目標)	27年度				28年度				29年度				30年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
農業水利施設																			
福島特別直轄災害復旧事業 請戸川地区	国	<ul style="list-style-type: none"> 大柵ダム: 堤体天端に亀裂、上流法面が部分的に沈下、浸透流量が増加。ダムの貯留を制限して低水位を維持。 幹線用水路: 漏水が多く多くの箇所が発生。用水の供給を停止中。 	<ul style="list-style-type: none"> 大柵ダム及び水路の復旧工事を平成26年度に着手する。 ダムの復旧に併せて、工事範囲の除染を一体的に実施する。 水路の復旧は、除染との調整を行いつつ進める。 	<ul style="list-style-type: none"> 大柵ダムの復旧工事は、目標どおり平成26年度に着手した。 東北農政局が環境省から大柵ダム復旧工事範囲の除染の支出委任を受け、除染と復旧工事を一体的に実施した。 水路は、平成26年度に環境省が除染を実施し、平成27年度から復旧工事に着手することとした。 	<ul style="list-style-type: none"> 大柵ダムは、平成27年度までに堤体復旧工事を完了させ、試験湛水を開始させる。 水路の復旧は、除染との調整を行いつつ平成27年度から南相馬市小高区内の用水路6路線に着手する。 また、浪江町の農業水利施設の追加に関する計画変更を進める。 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<ul style="list-style-type: none"> 大柵ダムについては、平成28年度完了予定 浪江町内の用水路について、平成27年度査定、平成28年度変更追加の予定 	
直轄特定災害復旧事業 南相馬地区	国	<ul style="list-style-type: none"> 地区内排水のための排水機場や海水の逆流を制御する排水樋門等が地震による地盤沈下や津波によって損壊し、排水機能が失われた状態。 次期降雨により背後地からの出水によって湛水域の拡大や二次災害を招くおそれがあることから、応急復旧が可能な3排水機場及び排水樋門の応急復旧工事を実施。 	<ul style="list-style-type: none"> 残り3排水機場(小浜・小沢・村上)の本復旧工事に着手し、平成25年度に着手した4排水機場と合わせて7排水機場等の本復旧工事を進める。 	<ul style="list-style-type: none"> 2排水機場(小浜、村上)の本復旧工事に着手し、平成25年度に着手した4排水機場(谷地、塚原第二、村上第二、福浦南部)と合わせて6排水機場の本復旧工事を進めた。 1排水機場(小沢)は、海岸堤防工事、河川改修工事と工程を調整し、平成27年度から本復旧工事に着手することとした。 	<ul style="list-style-type: none"> 1排水機場(小沢)の本復旧工事に着手し、平成26年度までに着手した6排水機場と合わせて7排水機場の本復旧工事を進める。また、平成27年度に1排水機場(小浜)の本格稼働を目指す。 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<ul style="list-style-type: none"> 1排水機場(村上第二)は平成25年度本格稼働済み 平成30年度完了予定 		

※本工程表に記載の内容については軽微な修正を行う場合があります。