

## 事業計画（復興まちづくり（医療施設等））

### ○岩手県（盛岡医療圏）

#### ①被害状況について

医療圏の 39 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 21 病院であり、平成 24 年 3 月末で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

#### ②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。

#### ③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

### ○岩手県（岩手中部医療圏）

#### ①被害状況について

医療圏の 13 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 7 病院であり、平成 24 年 3 月末で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

#### ②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。

#### ③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

### ○岩手県（胆江医療圏）

#### ①被害状況について

医療圏の 10 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 9 病院であり、平成 24 年 3 月末現在で施設の損壊により入院受入制限または不可の病

院はない。

②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。

③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

○岩手県（両磐医療圏）

①被害状況について

医療圏の10病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は8病院であり、3月末現在で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院は1病院。

②復旧状況について

上記の一部損壊の一関市の1病院については、一部復旧を行うための復旧工事を平成23年10月に完了し、同月から外来診療を行っている。また、平成25年4月から建て替え工事に着手し、平成26年3月復旧工事完了。

③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

○岩手県（気仙医療圏）

①被害状況について

医療圏の3病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は2病院であり、平成24年3月末で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院は1病院。

②復旧状況について

上記の全壊の陸前高田市の1病院については、平成23年7月中に仮設診療施設の設置を完了し、現在、仮設診療施設にて診療を行っている。

③平成 26 年度における成果  
病院設計業者を決定。

④平成 27 年度の成果目標（集中復興期間の成果目標）  
用地の造成及び病院設計

⑤事業完了予定年度  
平成 29 年度

#### ○岩手県（釜石医療圏）

①被害状況について

医療圏の 6 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 3 病院であり、平成 24 年 3 月末現在で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院は 2 病院。

②復旧状況について

- ・上記のうち、一部損壊の釜石市の 1 病院（A）については、平成 23 年 5 月に一部制限しながら診療を実施、平成 24 年度 7 月に復旧工事が完了。
- ・全壊の大槌町 1 病院（B）については、平成 23 年 6 月より仮設診療施設にて診療を実施している。

③平成 26 年度における成果

（B）病院については、平成 26 年 7 月より工事に着手。

④平成 27 年度の成果目標（集中復興期間の成果目標）

（B）病院の工事の円滑な推進

⑤事業完了予定年度

平成 28 年度

## ○岩手県（宮古医療圏）

### ①被害状況について

医療圏の6病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は3病院であり、平成24年3月末で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院は1病院。

### ②復旧状況について

上記の全壊の山田町の1病院については、平成23年7月より仮設診療施設にて診療を行っている。

### ③成果目標

平成26年4月より復旧工事に着手。

### ④平成27年度の成果目標（集中復興期間の成果目標）

（B）病院の工事の円滑な推進

### ⑤事業完了予定年度

平成28年度

## ○岩手県（久慈医療圏）

### ①被害状況について

医療圏の4病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は3病院であり、平成24年3月末で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

### ②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。

### ③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

## ○岩手県（二戸医療圏）

### ①被害状況について

医療圏の3病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は3病院であり、平成24年3月末で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

### ②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。

### ③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

## ○宮城県（旧石巻医療圏）

### ①被害状況について

医療圏の13病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は4病院であり、平成24年3月末で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院は3病院。

### ②復旧状況について

- ・上記のうち、全壊の石巻市の1病院（A）については、平成24年度上期から仮設診療施設にて診療を行っている。平成26年9月から復旧工事に着工、平成27年夏頃の開院を目指す。
- ・全壊の石巻市1の病院（B）については、平成23年度下期から仮設診療施設にて診療を行っている。平成27年度中に工事に着手し、平成28年度中に診療所として開院を目指す。
- ・全壊の石巻市の1病院（C）については、閉院となった。

### ③平成26年度における成果

- ・（A）病院：工事着工，基礎工事を実施（工事進捗率12%）
- ・（B）病院：実施設計業務委託契約を締結。

④平成 27 年度の成果目標（集中復興期間の成果目標）

- ・（A）病院：工事進捗率 88.5%
- ・（B）病院：実施設計完了，建設工事入札・着工

⑤事業完了予定年度

平成 28 年度

○宮城県（気仙沼医療圏）

①被害状況について

医療圏の 7 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 5 病院であり、平成 24 年 3 月末で施設の損壊により入院受入制限の病院は 2 病院。

②復旧状況について

- ・上記のうち、一部損壊の気仙沼市の 1 病院（A）については、平成 24 年上期に復旧工事に着手し、平成 24 年 8 月に復旧済み。
- ・全壊の南三陸町の 1 病院（B）については、平成 24 年 3 月に仮設診療施設の設置を完了し、現在同施設にて診療を行っている。なお、平成 23 年 6 月には町外に仮設病院を開設している。  
平成 26 年 7 月に移転復旧工事に着手、平成 27 年 12 月からの開院を目指す。

③平成 26 年度における成果

（B）病院について工事進捗率 25%。

③平成 27 年度の成果目標（集中復興期間の成果目標）

平成 27 年 12 月開院

④事業完了予定年度

平成 27 年度

## ○宮城県（仙台医療圏）

### ①被害状況について

医療圏の 81 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 6 病院であり、平成 24 年 3 月末で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

### ②復旧状況について

- ・全壊の岩沼市の 1 病院（A）については、平成 23 年度下期に復旧工事に着手し、平成 24 年 1 月に復旧工事完了。
- ・一部損壊の仙台市の 1 病院（B）については、平成 23 年度下期に復旧工事に着手し、平成 23 年 3 月に復旧工事完了。

### ③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

## ○宮城県（仙南医療圏）

### ①被害状況について

医療圏の 13 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 6 病院であり、平成 24 年 3 月末で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院は 1 病院。

### ②復旧状況について

一部損壊の柴田町の 1 病院については、平成 23 年度上期に解体工事等を完了させ、平成 23 年度下期から復旧工事に着手。平成 24 年度 7 月に復旧工事完了。

### ③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

### ○宮城県（旧大崎医療圏）

#### ①被害状況について

医療圏の 22 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 19 病院であり、平成 24 年 3 月末で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

#### ②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。

#### ③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

### ○宮城県（旧栗原医療圏）

#### ①被害状況について

医療圏の 5 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 2 病院であり、平成 24 年 3 月末で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

#### ②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。

#### ③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

### ○宮城県（旧登米医療圏）

#### ①被害状況について

医療圏の 6 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 3 病院であり、平成 24 年 3 月末で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

#### ②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。

③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

○福島県・県北二次医療圏

①被害状況について

医療圏の32病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は19病院。現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。

③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

○福島県・県中二次医療圏

①被害状況について

医療圏の33病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は24病院であり、3月末現在で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

②復旧状況について

- ・ 一部損壊の1病院（A）については、復旧工事が完了し平成25年12月から診療を行っている。
- ・ 全壊の1病院（B）については、平成23年7月から仮設診療施設にて診療を開始し、復旧工事が完了した平成25年7月より通常の診療を行っている。

③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

○福島県・県南二次医療圏

①被害状況について

医療圏の11病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は5病院。現

在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。

③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

**○福島県・会津二次医療圏**

①被害状況について

医療圏の19病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は5病院現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。

③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

**○福島県・南会津二次医療圏**

①被害状況について

医療圏に1病院あるが、震災直後に被害はなかった。

②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。

③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

**○福島県・相双二次医療圏**

(現在更新作業中)

## **○福島県・いわき二次医療圏**

### **①被害状況について**

医療圏の27病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は21病院。現在、施設の損壊による入院受入制限または不可の病院はない。

### **②復旧状況について**

上記のとおり、復旧済み。

### **③成果目標**

上記のとおり、復旧済み。

## **○茨城県・水戸二次医療圏**

### **①被害状況について**

医療圏の42病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は30病院。現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

### **②復旧状況について**

上記のとおり、復旧済み。

### **③成果目標**

上記のとおり、復旧済み。

## **○茨城県・常陸太田/ひたちなか二次医療圏**

### **①被害状況について**

医療圏の23病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は14病院。現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

### **②復旧状況について**

上記のとおり、復旧済み。

### **③成果目標**

上記のとおり、復旧済み。

## ○茨城県・日立二次医療圏

(現在更新作業中)

## ○茨城県・鹿行二次医療圏

### ①被害状況について

医療圏の11病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は5病院。現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

### ②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。

### ③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

## ○茨城県・取手/竜ヶ崎二次医療圏

### ①被害状況について

医療圏の19病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は7病院。現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

### ②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。

### ③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

## ○茨城県・土浦二次医療圏

### ①被害状況について

医療圏の15病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は8病院。現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

### ②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。

③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

**○茨城県・つくば二次医療圏**

①被害状況について

医療圏の17病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は8病院。現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。

③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

**○茨城県・筑西/下妻二次医療圏**

(現在更新作業中)

**○茨城県・古河/坂東二次医療圏**

①被害状況について

医療圏の10病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は1病院。現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。

③成果目標

上記のとおり、復旧済み。