

事業計画（復興まちづくり（医療施設等））

○岩手県（盛岡医療圏）

① 被害状況について

医療圏の 39 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 21 病院であり、平成 24 年 3 月末で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

② 事業完了年度

平成 23 年度

○岩手県（岩手中部医療圏）

① 被害状況について

医療圏の 13 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 7 病院であり、平成 24 年 3 月末で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

② 事業完了年度

平成 23 年度

○岩手県（胆江医療圏）

① 被害状況について

医療圏の 10 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 9 病院であり、平成 24 年 3 月末現在で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

② 事業完了年度

平成 23 年度

○岩手県（両磐医療圏）

① 被害状況について

医療圏の 10 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 8 病院であり、平成 24 年 3 月末現在で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院は 1 病院。

② 復旧状況について

上記の一部損壊の一関市の 1 病院については、一部復旧を行うための復旧工事を平成 23 年 10 月に完了し、同月から外来診療を行っている。また、平成 25 年 4 月から建て替え工事に着手し、平成 26 年 3 月復旧工事完了。

- ③ 事業完了年度
平成 25 年度

○岩手県（気仙医療圏）

- ① 被害状況について
医療圏の 3 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 2 病院であり、平成 24 年 3 月末で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院は 1 病院。
- ② 復旧状況について
上記の全壊の陸前高田市の 1 病院については、平成 23 年 7 月より仮設診療施設にて診療を行っている。
- ③ 平成 27 年度における成果
平成 27 年 5 月より新病院設計業務に着手。
- ④ 平成 28 年度の成果目標（集中復興期間の成果目標）
新病院建築工事に着手。
- ⑤ 事業完了予定年度
平成 29 年度

○岩手県（釜石医療圏）

- ① 被害状況について
医療圏の 6 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 3 病院であり、平成 24 年 3 月末現在で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院は 2 病院。
- ② 復旧状況について
- ・ 上記のうち、一部損壊の釜石市の 1 病院（A）については、平成 23 年 5 月に一部制限しながら診療を実施、平成 23 年 6 月に復旧工事が完了。
 - ・ 全壊の大槌町の 1 病院（B）については、平成 23 年 6 月より仮設診療施設にて診療を行っている。
- ③ 平成 27 年度における成果
（B）病院については、平成 28 年 3 月に新病院建築工事完了。

- ④ 平成 28 年度の成果目標（集中復興期間の成果目標）
（B）病院は平成 28 年 5 月に新病院開院。

- ⑤ 事業完了予定年度
平成 28 年度

○岩手県（宮古医療圏）

- ① 被害状況について

医療圏の 6 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 3 病院であり、平成 24 年 3 月末で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院は 1 病院。

- ② 復旧状況について

上記の全壊の山田町の 1 病院については、平成 23 年 7 月より仮設診療施設にて診療を行っている。

- ③ 平成 27 年度における成果
新病院建築工事進捗率 48%

- ④ 平成 28 年度の成果目標（集中復興期間の成果目標）
平成 28 年 7 月工事完了、平成 28 年 9 月に新病院開院予定。

- ⑤ 事業完了予定年度
平成 28 年度

○岩手県（久慈医療圏）

- ① 被害状況について

医療圏の 4 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 3 病院であり、平成 24 年 3 月末で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

- ② 事業完了年度
平成 23 年度

○岩手県（二戸医療圏）

- ① 被害状況について

医療圏の3病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は3病院であり、平成24年3月末で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

- ② 事業完了年度
平成23年度

○宮城県（旧石巻医療圏）

- ① 被害状況について

医療圏の13病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は4病院であり、平成24年3月末で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院は3病院。

- ② 復旧状況について

- ・ 上記のうち、全壊の石巻市の1病院（A）については、平成24年度上期から仮設診療施設にて診療を行っている。平成26年9月から復旧工事に着工、平成28年夏頃の開院を目指す。
- ・ 全壊の石巻市1の病院（B）については、平成23年度下期から仮設診療施設にて診療を行っている。平成27年度中に工事に着手し、平成28年度中に診療所として開院を目指す。
- ・ 全壊の石巻市の1病院（C）については、閉院となった。

- ③ 平成27年度における成果

- ・（A）病院：工事進捗率88.5%
- ・（B）病院：実施設計完了，建設工事入札・着工

- ④ 平成28年度の成果目標（集中復興期間の成果目標）

- ・（A）病院：竣工、完成
- ・（B）病院：竣工、完成

- ⑤ 事業完了予定年度
平成28年度

○宮城県（気仙沼医療圏）

- ① 被害状況について

医療圏の7病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は5病院であり、平成

24年3月末で施設の損壊により入院受入制限の病院は2病院。

② 復旧状況について

- ・ 上記のうち、一部損壊の気仙沼市の1病院（A）については、平成24年上期に復旧工事に着手し、平成24年8月に復旧済み。
- ・ 全壊の南三陸町の1病院（B）については、平成24年3月に仮設診療施設の設置を完了し、現在同施設にて診療を行っている。なお、平成23年6月には町外に仮設病院を開設している。

平成26年7月に移転復旧工事に着手、平成27年12月に復旧済み。

③ 平成27年度における成果

平成27年12月開院

④ 事業完了年度

平成27年度

○宮城県（仙台医療圏）

① 被害状況について

医療圏の81病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は6病院であり、平成24年3月末で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

② 復旧状況について

- ・ 全壊の岩沼市の1病院（A）については、平成23年度下期に復旧工事に着手し、平成24年1月に復旧工事完了。
- ・ 一部損壊の仙台市の1病院（B）については、平成23年度下期に復旧工事に着手し、平成24年3月に復旧工事完了。

③ 事業完了年度

平成23年度

○宮城県（仙南医療圏）

① 被害状況について

医療圏の13病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は6病院であり、平成24年3月末で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院は1病院。

② 復旧状況について

一部損壊の柴田町の1病院については、平成23年度上期に解体工事等を完了させ、平成23年度下期から復旧工事に着手。平成24年度7月に復旧工事完了。

③ 事業完了年度

平成24年度

○宮城県（旧大崎医療圏）

① 被害状況について

医療圏の22病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は19病院であり、平成24年3月末で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

② 事業完了年度

平成23年度

○宮城県（旧栗原医療圏）

① 被害状況について

医療圏の5病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は2病院であり、平成24年3月末で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

② 事業完了年度

平成23年度

○宮城県（旧登米医療圏）

① 被害状況について

医療圏の6病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は3病院であり、平成24年3月末で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

② 事業完了年度

平成23年度

○福島県・県北二次医療圏

① 被害状況について

医療圏の 32 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 19 病院。現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

- ② 事業完了年度
平成 24 年度

○福島県・県中二次医療圏

- ① 被害状況について
医療圏の 33 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 24 病院であり、現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

- ② 事業完了年度
平成 25 年度

○福島県・県南二次医療圏

- ① 被害状況について
医療圏の 11 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 5 病院。現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

- ② 事業完了年度
平成 23 年度

○福島県・会津二次医療圏

- ① 被害状況について
医療圏の 19 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 5 病院現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

- ② 事業完了年度
平成 23 年度

○福島県・南会津二次医療圏

- ① 被害状況について
医療圏に 1 病院あるが、震災直後に被害はなかった。

- ② 事業完了年度
平成 23 年度

○福島県・相双二次医療圏

① 被害状況について

医療圏の 16 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 13 病院。現在でも、帰還困難区域内などの 6 病院は休止中。

② 復旧状況について

上記のうち、帰還困難区域内などの 6 病院については、診療再開見込み未定。

③ 成果目標

上記のうち、帰還困難区域内などの 6 病院については、診療再開見込み未定。

○福島県・いわき二次医療圏

① 被害状況について

医療圏の 27 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 21 病院。現在、施設の損壊による入院受入制限または不可の病院はない。

② 事業完了年度

平成 23 年度

○茨城県・水戸二次医療圏

① 被害状況について

医療圏の 42 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 30 病院現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

② 事業完了年度

平成 23 年度

○茨城県・常陸太田/ひたちなか二次医療圏

① 被害状況について

医療圏の 23 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 14 病院。現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

② 事業完了年度

平成 23 年度

○茨城県・日立二次医療圏

① 被害状況について

医療圏の 23 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 20 病院であり、現在、施設の損壊により入院受入制限の病院は 1 病院。

② 復旧状況について

上記の病院については、現在、本館棟（病棟等）の工事に着手。

③ 成果目標

上記の病院については、平成 28 年 6 月に本館棟（病棟等）の工事完了を予定。本館棟の工事完了をもって復旧完了。

④ 事業完了予定年度

平成 28 年度

○茨城県・鹿行二次医療圏

①被害状況について

医療圏の 11 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 5 病院。現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

② 事業完了年度

平成 23 年度

○茨城県・取手/竜ヶ崎二次医療圏

① 被害状況について

医療圏の 19 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 7 病院。現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

② 事業完了年度

平成 23 年度

○茨城県・土浦二次医療圏

① 被害状況について

医療圏の 15 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 8 病院。現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

② 事業完了年度

平成 23 年度

○茨城県・つくば二次医療圏

① 被害状況について

医療圏の 17 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 8 病院。現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

② 事業完了年度

平成 23 年度

○茨城県・筑西/下妻二次医療圏

① 被害状況について

医療圏の 15 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 10 病院。現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

② 事業完了年度

平成 23 年度

○茨城県・古河/坂東二次医療圏

①被害状況について

医療圏の 10 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 1 病院。現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

② 事業完了年度

平成 23 年度

復興施策の工程表（復興まちづくり（医療施設等））

	H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30				H31				H32			
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月				
岩手県																																								
盛岡医療圏域	(復旧済み)																																							
岩手中部医療圏域	(復旧済み)																																							
胆江医療圏域	(復旧済み)																																							
両磐医療圏域	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 15%;">(一部損壊の1病院)</div> <div style="width: 15%; border: 1px dashed black; padding: 2px;">復旧工事</div> <div style="width: 15%; border: 1px dashed black; padding: 2px;">外来診療の実施</div> <div style="width: 15%; border: 1px dashed black; padding: 2px;">(復旧) 建替え設</div> <div style="width: 15%; border: 1px dashed black; padding: 2px;">工事</div> <div style="width: 15%; border: 1px solid black; padding: 2px;">平成25年度完了</div> </div>																																							
気仙医療圏域	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 15%;">(全壊の1病院)</div> <div style="width: 15%; border: 1px dashed black; padding: 2px;">仮設診療施設</div> <div style="width: 15%; border: 1px dashed black; padding: 2px;">仮設診療施設にて診療</div> <div style="width: 15%; border: 1px dashed black; padding: 2px;">(再建) 用地確保・設計</div> <div style="width: 15%; border: 1px dashed black; padding: 2px;">工事</div> <div style="width: 15%; border: 1px solid black; padding: 2px;">平成29年度完了予定</div> </div>																																							
釜石医療圏域	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 15%;">(一部損壊の1病院)</div> <div style="width: 15%; border: 1px solid black; padding: 2px;">一部制限しながら診療</div> <div style="width: 15%; border: 1px solid black; padding: 2px;">平成24年6月完了</div> </div>																																							
釜石医療圏域	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 15%;">(全壊の1病院)</div> <div style="width: 15%; border: 1px dashed black; padding: 2px;">仮設診療</div> <div style="width: 15%; border: 1px dashed black; padding: 2px;">仮設診療施設にて診療</div> <div style="width: 15%; border: 1px dashed black; padding: 2px;">(再建) 用地確保・設計</div> <div style="width: 15%; border: 1px dashed black; padding: 2px;">工事</div> <div style="width: 15%; border: 1px solid black; padding: 2px;">平成27年度完了</div> </div>																																							
宮古医療圏域	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 15%;">(全壊の1病院)</div> <div style="width: 15%; border: 1px dashed black; padding: 2px;">仮設診療施設設置</div> <div style="width: 15%; border: 1px dashed black; padding: 2px;">仮設診療施設にて診療</div> <div style="width: 15%; border: 1px dashed black; padding: 2px;">(再建) 用地確保・設計</div> <div style="width: 15%; border: 1px dashed black; padding: 2px;">工事</div> <div style="width: 15%; border: 1px solid black; padding: 2px;">平成28年度完了</div> </div>																																							
久慈医療圏域	(復旧済み)																																							
二戸医療圏域	(復旧済み)																																							





